



RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 230-2018-GRJ/GGR

Huancayo, 16 MAY 2018



EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

VISTO:

La Carta N° 016-2018-ING.-HAAC/RO de fecha 24 de abril de 2018 y el Informe N° 06-2018-GRJ/GRI/SGO/HAAC-RO, por el cual el residente de obra solicita la ampliación de plazo N° 04 por sesenta (60) días calendario, para la ejecución de la obra: "Instalación del Polideportivo Municipal en la Ciudad de La Merced, Distrito de Chanchamayo, Provincia de Chanchamayo – Junín" I Etapa;



CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín a través de la Sub Gerencia de Obras viene ejecutando la obra: "Instalación del Polideportivo Municipal en la Ciudad de La Merced, Distrito de Chanchamayo, Provincia de Chanchamayo – Junín" I Etapa, bajo la modalidad de administración directa, por un monto económico ascendente a la suma de S/. 1'850,867.39 (Un Millón Ochocientos Cincuenta Mil Ochocientos Sesenta y Siete con 39/100 Soles), con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario;



Que, a través de la Carta N° 016-2018-ING.-HAAC/RO de fecha 24 de abril de 2018, el residente de obra presenta el Informe N° 06-2018-GRJ/GRI/SGO/HAAC-RO, la cual contiene la solicitud de ampliación de plazo N° 04 por sesenta (60) días calendario, en mérito a los atrasos y/o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor. El residente de obra concluye que:

"Al suscitarse los atrasos en la realización de los trámites administrativos para la aprobación mediante el acto resolutorio del adicional de obra, ajeno a la voluntad del ejecutor y atrasos en el cumplimiento de la asignación presupuestal tal como se evidencia que a la fecha no se cuenta con el monto establecido en el expediente técnico de la I Etapa por parte de la Entidad, asimismo por las intensas lluvias que se han suscitado han dificultado el normal avance de obra, se afecto la ejecución de la obra, asimismo la obra necesita 60 días calendario para poder cumplir con la meta establecida de acuerdo al expediente técnico adicional que cuenta con resolución de aprobación";



Que, mediante el Informe N° 002-2018-GRJ/GRI/SGSLO/MGCT-SO de fecha 02 de mayo de 2018, el supervisor de obra, emite opinión técnica favorable para la procedencia de la aprobación de la ampliación de plazo N° 04 por sesenta (60) días calendario, y concluye que:

"(...)

- De acuerdo a la Directiva N° 005-2009-GR-JUNIN – Normas y procedimientos para la ejecución de obras públicas por ejecución presupuestaria directa en el Gobierno Regional Junín, el ítem 6.5.4 especifica que son causales para la solicitud de ampliaciones de plazo los siguientes:
 - Por atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor.
 - Atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.
 - Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.

GERENCIA GENERAL	
DOC. N°	2674367
EXP. N°	1805290



- La falta de asignación presupuestal genera un retraso en los requerimientos de los diversos servicios necesarios para la obra afectando el normal avance del mismo. Así como también la residencia informa sobre los retrasos del área de abastecimiento para realizar el contrato de los servicios.
- El expediente técnico por mayores metrados y deductivos cuenta con aprobación mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 155-2018-GR-JUNIN/GRI y que en uno de sus ítems: del plazo de ejecución, menciona el plazo de sesenta (60) días.
- Atendiendo a lo solicitado por la residencia de obra y dada la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 155-2018-GR-JUNIN/GRI se deberá considerar la ampliación de plazo de 60 días calendario para la obra (...);



Que, la coordinadora de obra, por el Informe Técnico N° 053-2018-GRJ/GRI/SGSLO-CO-EDT de fecha 03 de mayo de 2018, emite pronunciamiento indicando que se apruebe la ampliación de plazo N° 04 por sesenta (60) días calendario, por ser procedente, con efectividad del 01 de mayo al 29 de junio de 2018, sin ampliación presupuestaria alguna;

Que, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, mediante el Informe Técnico N° 293-2018-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 03 de mayo de 2018, emite su informe técnico con la opinión favorable del supervisor de obra y señala que se apruebe la ampliación de plazo N° 04 por sesenta (60) días calendario;



Que, la Gerencia Regional de Infraestructura, a través del Informe N° 156-2018-GRJ/GRI de fecha 04 de mayo de 2018, emite su informe donde concluye que se apruebe la ampliación de plazo N° 04 por sesenta (60) días calendario, sin ampliación presupuestaria alguna, del 01 de mayo al 29 de junio de 2018;

Que, por el Informe Legal N° 268-2018-GRJ/ORAJ de fecha 14 de mayo de 2018, el Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, emite opinión legal donde concluye y recomienda que se apruebe la solicitud de ampliación de plazo N° 04 por sesenta (60) días calendario, sin incremento presupuestal alguno, del 01 de mayo al 29 de junio de 2018;

Que, sobre el particular, el numeral 5) del artículo 1° de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG-Normas que regulan la ejecución de las obras públicas por Administración Directa, establece que:



En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un "Cuaderno de Obra", debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará, la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de los materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra";

Que, por su parte la Directiva N° 005 – 2009-GR-JUNIN, "Normas y Procedimientos Para la Ejecución de Obras Públicas por Ejecución Presupuestaria Directa en el Gobierno Regional Junín", en el numeral 6.5.4., señala en el segundo párrafo lo siguiente: "Informes sustentatorios de ampliación de plazo.- El plazo pactado sólo podrá ser prorrogado cuando se justifique documentadamente las causales y éstas modifiquen la ruta crítica del calendario valorizado de avance de obra y PERT-CPM, siendo las causales:

- a) Por atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor;
 - b) Atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la Entidad;
 - c) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados;
- (...)
- b. Procedimiento



- El ejecutor por intermedio de su Residente de Obra, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo.
- Dentro de los quince (15) días naturales de concluido el hecho invocado, el ejecutor solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el supervisor o inspector presentando un expediente de ampliación de plazo”;



Que, por su parte, respecto al procedimiento previsto en la Directiva N° 005 - 2009 – GR-JUNIN, se contempla que:

“El ejecutor por intermedio de su Residente de Obra, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo.

Dentro de los quince (15) días naturales de concluido el hecho invocado, el ejecutor solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de Ampliación de Plazo ante el Supervisor o Inspector presentando un expediente de ampliación de plazo.

El Supervisor o Inspector analizará lo expuesto por el contratista y presentará un informe a Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras con opinión de procedencia o no de lo solicitado, en el plazo máximo de siete (07) días naturales de haber recibido el expediente del ejecutor.

Los expedientes de ampliación no serán devueltos para adicionar documentación y/o arreglar sustentación.

En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente contractual, la solicitud documentada se efectuará antes del vencimiento del mismo;

La Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, previo informe técnico del coordinador de obra (administrador del contrato), elevará su informe con opinión, a la Gerencia Regional de Infraestructura, dentro de un plazo de tres (03) días naturales;

La Gerencia Regional de Infraestructura dentro de dos días naturales emitirá su informe técnico y lo derivará a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial para que emita opinión presupuestal y a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica quien emitirá su informe legal y se emitirá el resolutivo de la Gerencia General Regional y notificará a las partes en un plazo máximo de cinco (05) días naturales desde la recepción de la documentación”;



Que, según la evaluación efectuada por el supervisor de obra, coordinadora de obra, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras y el Gerente Regional de Infraestructura, la solicitud de ampliación de plazo N° 04 cumple con los requisitos exigidos por las normas citadas, vale decir, se ha adjuntado las copias de los asientos del cuaderno de obra, donse se evidencia el origen, ocurrencia y término de la causal de ampliación de plazo, diagrama PERT – CPM de obra en el cual se demuestra la afectación de la ruta crítica producida por la causal invocada, cronograma de la ampliación de plazo;



Que, estando a los informes técnicos emitidos por el supervisor de obra, coordinadora de obra, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras y Gerente Regional de Infraestructura y al informe legal emitido por el Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, corresponde que se apruebe la solicitud de ampliación de plazo N° 04 para la obra: “Instalación del Polideportivo Municipal en la Ciudad de La Merced, Distrito de Chanchamayo, Provincia de Chanchamayo – Junín” I Etapa, por un periodo de sesenta (60) días calendario, sin incremento presupuestal alguno, del 01 de mayo al 29 de junio de 2018;

Con el visto de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, la Gerencia Regional de Infraestructura y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,



En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 137-2017-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar, la ampliación de plazo N° 04 por sesenta (60) días calendario, sin ampliación presupuestaria alguna, para la ejecución de la obra: "Instalación del Polideportivo Municipal en la Ciudad de La Merced, Distrito de Chanchamayo, Provincia de Chanchamayo – Junín" I Etapa, solicitada por el residente de la obra mediante la Carta N° 016-2018-ING.-HAAC/RO de fecha 24 de abril de 2018, contabilizado del 01 de mayo al 29 de junio de 2018, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar, copia de la presente Resolución al residente de obra, al supervisor de obra, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Obras, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Abog. JAVIER YAURI SALOME
REFERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO.

16 MAY 2018

Abog. A. Antonieta Vidatón Robles
SECRETARIA GENERAL