

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 108 - 2019 - GRJ/GRI

Huancayo, 11 JUL 2019

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

VISTO:

El Informe Técnico N° 148-2019-GRJ/GRI, de fecha 01 de julio del 2019, expedido por la Ing. Jakelyn Flores Peña, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura, mediante el cual remite el Expediente de Liquidación de Corte de la Obra: "Mejoramiento y ampliación del servicio educativo de educación inicial escolarizada de la I.E.I. N° 365, San Agustín de Cajas, provincia de Huancayo" para su aprobación mediante acto resolutivo; el Informe técnico N° 321-2019-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 02 de julio del 2019, expedido por el Ing. Luís Ángel Ruiz Ore, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, mediante el cual otorga conformidad a la Liquidación de Corte de la Obra: "Mejoramiento y ampliación del servicio educativo de educación inicial escolarizada de la I.E.I. N° 365, San Agustín de Cajas, provincia de Huancayo".



CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al artículo 191° de la Constitución Política del Perú de 1993, en concordancia con el artículo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; establecen que los Gobiernos Regionales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico;

Que, de conformidad con el inciso c) del artículo 41° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, las Resoluciones Gerenciales son emitidas por los Gerentes Regionales.

Que, por lo establecido en el numeral 1.2.3 del numeral 1.2 de la Resolución Ejecutiva Regional N° 258-2019-GRJ/GR de fecha 11 de abril del 2019 referente a las atribuciones derivadas a la Gerencia Regional de Infraestructura, se encuentra facultada de aprobar la liquidación de obras ejecutadas por contrato.

Que, asimismo, los incisos c) y g) del artículo 84° de las Funciones de la Gerencia Regional de Infraestructura, establecidos en el Reglamento de Organización y Funciones-ROF del Gobierno Regional de Junín, expresan que es la encargada de controlar y supervisar la ejecución de los proyectos de inversión en el ámbito regional. Otro rasgo de la misma, es la supervisión en el cumplimiento de las normas legales vigentes relacionadas con la ejecución de obras, estudios, supervisión y liquidación de obras.

Que, el Gobierno Regional de Junín a través de la Gerencia Regional de Infraestructura y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra; consideró dentro del Plan de Inversiones, fomentar el bienestar y desarrollo integral y armónico del ámbito de su jurisdicción. En este caso, el proyecto se denominó: "Mejoramiento y ampliación del



G. R. I.	
REG. N°	2490879
EXP. N°	2355065

servicio educativo de educación inicial escolarizada de la I.E.I. N° 365, San Agustín de Cajas, provincia de Huancayo" con CÓDIGO SNIP 341514.

Que, los incisos a), j) y l) del artículo 88° de las Funciones de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras del mismo cuerpo normativo, manifiestan que su deber es Dirigir, controlar y supervisar técnica y financieramente la ejecución de los proyectos y/u obras de inversión a través de la revisión y conformidad de las liquidaciones técnico-financieras de las obras resultantes de los proyectos de inversión y recomendando su aprobación.

Que, en conformidad con los artículos 52° y 53° de las Funciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del ROF, es la encargada de asesorar en aspectos jurídicos, legales y administrativos a todas las unidades orgánicas del Gobierno Regional. En ese sentido, su obligación es ejecutar acciones en el campo jurídico- legal.

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio "Cajas Perú", suscribieron el Contrato de Proceso N° 243-2018-GRJ/GGR, de fecha 17 de setiembre del 2018 con el objeto de la ejecución de la Obra: "Mejoramiento y ampliación del servicio educativo de educación inicial escolarizada de la I.E.I. N° 365 San Agustín de Cajas, provincia de Huancayo - Junín", por el monto total de S/. 2'340,092.00 (Dos millones Trescientos cuarenta mil noventa y dos con 00/100 Soles), por el sistema de contratación a suma alzada, con un plazo de ejecución de ciento cincuenta (150) días calendarios.

Que, el Gobierno Regional Junín y la Empresa Corporación Pirámide S.A.C., suscriben el Contrato de Proceso N° 213-2018-GRJ/ORAF, de fecha 09 de agosto del 2018, con el objeto de la Supervisión de la Obra: "Mejoramiento y ampliación del servicio educativo de educación inicial escolarizada de la I.E. N° 365, San Agustín de Cajas - provincia de Huancayo - Junín", por el monto total de S/. 65,000.00 (Sesenta y cinco mil con 00/100 Soles), con un plazo de ejecución de ciento cincuenta (150) días calendarios.

Que, mediante la Resolución Gerencial General Regional N° 037-2019-GR-JUNÍN/GGR, de fecha 26 de febrero de 2019, se resuelve disponer la intervención económica de la Obra: "Mejoramiento y ampliación del servicio educativo de educación inicial escolarizada de la I.E.I. N° 365, San Agustín de Cajas, provincia de Huancayo - Junín", por la causal de incumplimiento de obligaciones contractuales debido a la no presentación del calendario de avance de obra acelerado y por qué el avance ejecutado acumulado sobre el avance programado acumulado resulta menor que el ochenta por ciento (80%) de acuerdo a lo prescrito en los artículos 173° y 174° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en concordancia con la Directiva N° 001-2003-CONSUCODE/PR.

Que, mediante la Resolución Gerencial General Regional N° 059-2019-GR-JUNÍN/GGR, de fecha 25 de marzo de 2019, se resuelve aprobar la resolución del Contrato de Proceso N° 243-2018-GRJ/GGR, bajo la siguiente causal: incumplimiento de obligaciones por parte del contratista, de conformidad con lo prescrito en el literal a) del numeral 7) de la Directiva N° 001-2003-CONSUCODE/PRE – Intervención Económica de la Obra vigente a la fecha de la suscripción del contrato de obra.

Que, con fecha 23 de Abril de 2019 se levanta el Acta de Constatación Física y de Inventario de Obra del "Jardín de Niños I.E. 365", con la presencia del Juez de Paz del



Distrito de San Agustín de Cajas, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, el representante del Consorcio "Cajas Perú", asimismo con la presencia de la Empresa Supervisora Corporación Pirámide SAC.

Que, con Carta N° 30-2019/MR JL., de fecha 21 de Junio del 2019 el Ing. José Luís Matamoros Rodrigo, presenta la elaboración de la Liquidación Técnico Financiero de Corte de la Obra: "Mejoramiento y ampliación del servicio educativo de educación inicial escolarizada de la I.E.I. N° 365, San Agustín de Cajas, provincia de Huancayo", para su revisión y aprobación.

Que, con Carta N° 508-2019-GRJ/GRI, de fecha 25 de junio de 2019 la Ing. Jakelyn Flores Peña, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura, remite la elaboración de la Liquidación Técnico Financiero de Corte de la Obra: "Mejoramiento y ampliación del servicio educativo de educación inicial escolarizada de la I.E.I. N° 365, San Agustín de Cajas, provincia de Huancayo", para su evaluación y aprobación a la Empresa Corporación Pirámide SAC., supervisor de la referida Obra.

Que, mediante Carta N° 040-C.PIRAMIDE//EAD/GG/CAJAS, de fecha 28 de junio del 2019, la Gerente Esther Adaauto Damas de la Empresa Corporación Pirámide SAC. Remite el Informe N° 14-2019-SOP-CPSAC/EJPC, suscrito por el Supervisor de Obra Edward José Parra Casas, que contiene la evaluación de la Liquidación Técnica Financiera de Corte de Obra, en el que sustenta entre otros aspectos las siguientes conclusiones y recomendaciones:

- El Contratista valoriza un avance acumulado del 16 de octubre al 28 de febrero del 2019, en un **66.74%** equivalente a **S/. 1,561,758.68**; sin haber presentado alguna Valorización más, por lo que se resalta que el Contratista solo presento 05 Valorizaciones correspondientes a los meses de octubre 2018, noviembre 2018, diciembre 2018, enero 2019 y febrero 2019 respectivamente.
- La Supervisión valoriza un avance acumulado del 16 de octubre al 26 de marzo del 2019, en un **76.27%** equivalente a **S/. 1,784,737.40 Soles**, sin embargo, el Liquidador de Obra practico la Valorización acumulada a la fecha de su visita en el que se tiene un avance acumulado del **78.87%** equivalente al **S/. 1,845,677.64 soles**; se presume que se tiene un mayor avance puesto que el Contratista continuo realizando trabajos aun cuando la Supervisión Paralizó la obra bajo amparo de la Resolución de Contrato. Con fecha 25 de marzo se emite la Resolución Gerencial General Regional N° 059-2019-GR-JUNÍN/GGR en la cual se resuelve APROBAR LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE PROCESO.
- El Fin de realizar la Liquidación de Corte de Obra, es el de dar continuidad y cumplimiento de la meta, a fin de culminar las partidas faltantes a ejecutar y no dejar inconclusa a beneficio de la población de San Agustín de Cajas.
- El contratista ha amortizado por Adelanto Directo el Monto de **S/. 156,175.87**, quedando pendiente de Amortización el Monto de **S/. 77,833.33**.



- De la revisión y evaluación de la presente liquidación de corte de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E. N° 365, SAN AGUSTÍN DE CAJAS, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN"**, se determina que existe un saldo a favor del Contratista CONSORCIO CAJAS PERU, que asciende al monto de **S/. 177,780.73 Soles**. Dicho saldo deberá ser pagado cuanto el contratista presente los protocolos de calidad de las partidas ejecutadas sin Dirección Técnica, puesto que la obra se encontraba paralizada por Resolución de Contrato.
- Se concluye, que posterior al Acto Resolutivo, la Entidad deberá de continuar con el procedimiento de Liquidación de Contrato y Liquidación Técnica Financiera, señalando en forma específica el monto efectivamente invertido a la fecha de Resolución de Contrato, así como a la fecha de la culminación del proyecto.
- Se determina un saldo a ejecutar del **21.13%** equivalente a **S/. 494,414.36 soles**, en las siguientes partidas (...).
- Se recomienda APROBAR mediante ACTO RESOLUTIVO EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN DE CORTE de Obra del CONTRATO N° 243-2018-GRJ/ORAF, de fecha 17/09/2018, del Proyecto: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E. N° 365, SAN AGUSTÍN DE CAJAS, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN"**, con Código SNIP N° 341514.

Que, mediante el Informe Técnico N° 321-2019-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 02 de julio del 2019, el Ing. Luis Ángel Ruiz Ore, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, remite el Informe de la Liquidación de Corte de Obra: "Mejoramiento y ampliación del servicio educativo de educación inicial escolarizada de la I.E.I. N° 365, San Agustín de Cajas, provincia de Huancayo", con código SNIP N° 341514 para su aprobación mediante acto resolutivo, sustentando entre otros aspectos lo siguiente:

4. ANÁLISIS

Visto la liquidación de corte en referencia presentado por el Ing. José Luis Matamoros Rodrigo, se observa lo siguiente cálculos:

- Cuadro de Metrado Programados Vs Ejecutados y Saldo (Ejecutados del 16 de octubre del 2018 al 26 de marzo del 2019)
- Resumen Presupuestal Pagos Efectuados Control de Adelanto Directo y Amortizaciones
- Liquidación de Corte de Obra
- Calculo de Reajuste

4.1 - CUADRO DE METRADO PROGRAMADOS VS EJECUTADOS Y SALDO (EJECUTADOS DEL 16 DE OCTUBRE DEL 2018 AL 26 DE MARZO DEL 2019)

Se determinó lo realmente ejecutado en base a las valorizaciones, actas de verificación y del Acta de Constatación Física e Inventario de Obra, realizada mediante el Juez de Paz del Distrito de San Agustín de Cajas.

	METRADO CONTRACTUAL	PRESUPUESTO OFERTA	ACUMULADO SEGÚN VALORIZACIONES	ACUMULADO ACTUAL EN OBRA	SALDO POR VALORIZAR SEGÚN VERIFICACION
TOTAL COSTO DIRECTO		S/ 1,677,773.98	S/ 1,279,601.70	S/ 1,323,294.09	S/ 354,479.89
GASTOS GENERALES	10.00%	S/ 167,777.40	S/ 127,960.17	S/ 132,329.41	S/ 35,447.99
UTILIDAD	10.00%	S/ 167,777.40	S/ 127,960.17	S/ 132,329.41	S/ 35,447.99
VALORIZACION MENSUAL SIN IGV		S/ 2,013,328.78	S/ 1,535,522.04	S/ 1,587,952.91	S/ 425,375.87
FACTOR DE RELACION	0.98500	S/ 1,983,128.81	S/ 1,512,489.18	S/ 1,564,133.59	S/ 418,995.22
IGV	18.00%	S/ 356,963.19	S/ 272,248.05	S/ 281,544.05	S/ 75,419.14
TOTAL VALORIZADO ACUMULADO CON IGV		S/ 2,340,092.00	S/ 1,784,737.24	S/ 1,845,677.64	S/ 494,414.36
TOTAL VALORIZADO EN PORCENTAJE		100.00%	76.27%	78.87%	21.13%



4.2 - RESUMEN PRESUPUESTAL PAGOS EFECTUADOS CONTROL DE ADELANTO DIRECTO Y AMORTIZACIONES

Descripcion	oct-18 VAL - 01	nov-18 VAL - 02	dic-18 VAL - 03	ene-19 VAL - 04	feb-19 VAL - 05	mar-19 VAL - 06
FORMULA GENERAL COSTO DIRECTO	166,478.93	304,040.40	218,742.49	236,845.10	193,625.94	203,561.12
GASTOS GENERALES 10.00%	16,647.89	30,404.04	21,874.25	23,684.51	19,362.59	20,356.11
UTILIDAD 10.00%	16,647.89	30,404.04	21,874.25	23,684.51	19,362.59	20,356.11
Sub Total	199,774.72	364,848.48	262,490.98	284,214.12	232,351.13	244,273.34
FR	0.985000	0.985000	0.985000	0.985000	0.985000	0.985000
Sub Total	196,778.09	359,375.75	258,553.62	279,950.90	228,865.86	240,609.24
Reajustes						
Amortizaciones						
Adelanto Directo (10%)	19,677.81	35,937.57	25,855.36	27,995.09	22,886.59	24,060.92
Adelanto de materiales (0%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valorizacion Neta	177,100.28	323,438.17	232,698.25	251,955.81	205,979.27	216,548.31
Monto a pagar	177,100.28	323,438.17	232,698.25	251,955.81	205,979.27	216,548.31
IGV 18%	31,878.05	58,218.87	41,885.69	45,352.05	37,076.27	38,978.70
TOTAL A PAGAR CONTRATISTA	208,978.33	381,657.04	274,583.94	297,307.86	243,055.54	255,527.01
Sub Total	208,978.33	381,657.04	274,583.94	297,307.86	243,055.54	255,527.01



4.3 - LIQUIDACIÓN DE CORTE DE OBRA



LIQUIDACION DE CORTE DE OBRA

OBRA		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E. N° 365 SAN AGUSTIN DE CAJAS - PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN		
CONTRATO		N° 243-2018-GRJ/GGR		
CONTRATISTA		CONSORCIO CAJAS PERU		
SISTEMA DE CONTRATACION		POR CONTRATA A SUMA ALZADA		
MONTO DEL CONTRATO		S/. 2,340,092.00		
FECHA VALOR REFERENCIAL		31/05/2018		
FECHA DE INICIO DE OBRA		16/10/2018		
PLAZO DE EJECUCION		150.00	DIAS CALENDARIO	

ITEM	DESCRIPCION	VALORIZACIONES RECALCULADAS MONTO S/IGV	VALORIZACIONES PAGADAS MONTO S/IGV	SALDOS
1.00 CONTRACTUAL				
1.01 VALORIZACIONES		1,564,133.45	1,323,524.30	240,609.15
CONTRATO PRINCIPAL		1,564,133.45	1,323,524.30	240,609.15
ADICIONAL DE OBRA		0.00	0.00	0.00
DEDUCTIVO DE OBRA		0.00	0.00	0.00
1.02 REAJUSTES (CON DEDUCCIONES)		31,856.95	0.00	31,856.95
CONTRATO PRINCIPAL		31,856.95		31,856.95
ADICIONAL DE OBRA		0.00		0.00
DEDUCTIVO DE OBRA		0.00		0.00
SUB TOTAL (A)		1,595,990.40	1,323,524.30	272,466.10
2.00 OTROS				
2.01 VALORIZACION DE MATERIALES EN OBRA (SEGÚN CONSTATAcion FISICA)		21,836.05	0.00	21,836.05
2.02 UTILIDAD DEJADA DE PERCIBIR		27,651.02	0.00	27,651.02
2.03 COSTO DE RENOVACION DE POLIZAS DE CAUCION Y/O CARTAS FIANZAS		0.00	0.00	0.00
2.04 GASTOS ARBITRALES		0.00	0.00	0.00
2.05 INTERESES POR DEMORA EN PAGO DE VALORIZACIONES		1,071.56	0.00	1,071.56
2.06 DAÑOS Y PERJUICIOS		0.00	0.00	0.00
2.07 MAYORES GASTOS GENERALES POR AMPL. DE PLAZO		76.09	0.00	76.09
SUB TOTAL (B)		50,634.72	0.00	50,634.72
3.00 VALORIZACION BRUTA (A+B)		1,646,625.13	1,323,524.30	323,100.82
SUB - TOTAL (1)		1,646,625.13	1,323,524.30	323,100.82
4.00 ADELANTOS		OTORGADOS	AMORTIZADOS	LIQUIDACION
4.01 DIRECTO	10.00%	198,312.88	132,352.43	65,960.45
4.02 PARA MATERIALES		0.00	0.00	0.00
SUB - TOTAL (2)		198,312.88	132,352.43	65,960.45
5.00 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS			IGV (1) - (2)	
5.01 I.G.V.	18.00%		58,158.15	11,872.88
	TOTAL		46,285.27	
SUB - TOTAL (3)			46,285.27	
6.00 DIFERENCIA			LIQUIDACION	
6.01 TOTAL ((1)-(2)+(3))			303,425.64	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (A FACTURAR) (4)			303,425.64	
7.00 PENALIDADES			LIQUIDACION	
7.01 PENALIDAD POR MORA			124,804.91	
7.02 PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO (EN LA PRESENTACION DEL CRONOGRAMA ACELERADO)			420.00	
7.02 PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO (EN LA PRESENTACION DE LA VALORIZACION N°06)			420.00	
SUB - TOTAL (5)			125,644.91	
SALDO NETO A FAVOR DEL CONTRATISTA (4) - (5)			177,780.73	



4.4 – CALCULO DE REAJUSTE

Según revisión y evaluación, se tiene los siguientes reajustes

FORMULA GENERAL										
No.	MES	VALORIZACION		K - 1	REINTEGRO		REINTEGRO BRUTO AUTORIZADO	DEDUCCION AL REAJUSTE POR ADELANTO DIRECTO		REAJUSTE NETO A PAGAR
		PROGRAM.	EJECUTADO		PROGRAM.	EJECUTADO		DIRECTO	MATER.	
1	oct-18	166,478.86	166,478.93	0.023	3,829.01	3,829.02	3,829.02	440.26	0.00	3,388.76
	ACUMULADO	166,478.86	166,478.93		3,829.01	3,829.02	3,829.02	440.26	0.00	3,388.76
2	nov-18	304,040.39	304,040.40	0.028	8,513.13	8,513.13	8,513.13	804.05	0.00	7,709.08
	ACUMULADO	470,519.25	470,519.33		12,342.14	12,342.15	12,342.15	1,244.31	0.00	11,097.84
3	dic-18	218,742.51	262,490.98	0.028	6,124.79	7,349.75	7,349.75	579.60	0.00	6,770.15
	ACUMULADO	689,261.76	733,010.32	0.028	18,466.93	19,691.90	19,691.90	1,823.92	0.00	17,867.98
4	ene-19	234,875.01	236,845.10	0.026	6,106.75	6,157.97	6,157.97	627.57	0.00	5,530.40
	ACUMULADO	924,136.77	969,855.41	0.026	24,573.68	25,849.87	25,849.87	2,451.49	0.00	23,398.38
5	feb-19	448,290.66	193,625.94	0.026	11,655.56	5,034.27	5,034.27	512.55	0.00	4,521.72
	ACUMULADO	1,372,427.43	1,163,481.35	0.026	36,229.24	30,884.14	30,884.14	2,964.04	0.00	27,920.10
6	mar-19	305,346.56	203,561.12	0.022	6,717.62	4,478.34	4,478.34	541.49	0.00	3,936.85
	ACUMULADO	1,677,773.99	1,367,042.47	0.022	42,946.86	35,362.48	35,362.48	3,505.53	0.00	31,856.95
SUBTOTAL		1,677,773.99	1,367,042.47		42,946.86	35,362.48	35,362.48	3,505.53	0.00	31,856.95
REINTEGRO TOTAL										31,856.95

3.5 - CALCULO DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA

Se adjunta el Resumen de la Liquidación Técnica practicada por el Liquidador de Corte de Obra, en el cual se tienen los siguientes Saldos

- **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (A)**

S/. 303,425.64 (TRESCIENTOS TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON 64/100 SOLES)

- **SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD (B)**

S/. 125,644.91 (CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTICUATRO CON 91/100 SOLES)

- **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA A SER EFECTIVO (A) – (B)**

S/. 177,780.73 (CIENTO SETENTISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 73/100 SOLES)

5. CONCLUSIONES

- La Supervisión valoriza un avance acumulado del 16 de octubre al 26 de marzo del 2019, en un **76.27%** equivalente a **S/. 1,784,737.40 Soles**, sin embargo, el Liquidador de Obra practico la Valorización acumulada a la fecha de su visita en el que se tiene un avance acumulado del **78.87%** equivalente al **S/. 1,845,677.64 soles**; se presume que se tiene un mayor avance puesto que el Contratista continuo realizando trabajos aun cuando la Supervisión Paraliza la obra por Resolución de Contrato.

- El Contratista valoriza un avance acumulado del 16 de octubre al 28 de febrero del 2019, en un **66.74%** equivalente a **S/. 1,561,758.68 soles**; sin haber presentado alguna Valorización más, por lo que se resalta que el Contratista solo presento 05 Valorizaciones correspondientes a los meses de octubre 2018, noviembre 2018, diciembre 2018, enero 2019 y febrero 2019 respectivamente.
- Se determina un saldo por ejecutar de **21.13%** a la fecha de **23/04/2019**, que representa un monto de **S/. 494,414.53 soles**, en las siguientes partidas (...):
- El Fin de realizar la Liquidación de Corte de Obra, es el de dar continuidad y cumplimiento de la meta, a fin de culminar las partidas faltantes a ejecutar y no dejar inconclusa a beneficio de la población de San Agustín de Cajas.
- De acuerdo al corte de obra el contratista cuenta con penalidad por el monto de **S/. 124,804.91 soles**.
- El contratista ha amortizado por Adelanto Directo el Monto de **S/. 156,175.87**, quedando pendiente de Amortización el Monto de **S/. 77,833.33**
- De la revisión y evaluación de la presente liquidación de corte de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. N° 365, SAN AGUSTÍN DE CAJAS, PROVINCIA DE HUANCAYO"**, se determina que la contrata tiene un saldo a favor del contratista CONSORCIO CAJAS PERU, que asciende al monto de **S/. 177,780.73 Soles**. Dicho saldo deberá ser pagado cuando el contratista presente los protocolos de calidad de las partidas ejecutadas sin Dirección Técnica, puesto que la obra se encontraba paralizada por Resolución de Contrato.
- Se concluye, que posterior al Acto Resolutivo, la Entidad deberá de continuar con el procedimiento de Liquidación de Contrato y Liquidación Técnica Financiera, señalando en forma específica el monto efectivamente invertido a la fecha de Resolución de Contrato, así como a la fecha de la culminación del proyecto.
- Esta Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obra da CONFORMIDAD la Liquidación Técnica Financiera de Corte de la Obra **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. N° 365, SAN AGUSTÍN DE CAJAS, PROVINCIA DE HUANCAYO"**.

Que, finalmente mediante el Informe Técnico N° 148-2019-GRJ/GRI, de fecha 01 de julio del 2019, la Ing. Jakelyn Flores Peña, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura, otorga conformidad a la Liquidación Técnica Financiera de Corte de la Obra: "Mejoramiento y ampliación del servicio educativo de educación inicial escolarizada de la I.E.I. N° 365, San Agustín de Cajas, provincia de Huancayo", requiriendo su aprobación mediante acto resolutivo.



Que, entendiéndose que la liquidación consiste en efectuar los cálculos, revisando y verificando su consistencia, de acuerdo al avance físico real, los pagos a cuenta y las condiciones contractuales (reajustes, penalidades, intereses, gastos generales, etc.) cuya finalidad es determinar el costo total de la obra, el mismo que al compararlo con el contrato original o modificado final, así con las valorizaciones pagadas por la Entidad, podrá determinar el saldo económico, ya sea a favor del contratista o de la entidad tal como se ha detallado en los considerandos de la presente resolución.

Con la visación de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, la Gerencia Regional de Infraestructura y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica.

En uso de las atribuciones y facultades otorgadas por el Gobernador Regional a través de la Resolución Ejecutiva Regional N° 258-2019-GRJ/GR de fecha 11 de abril de 2019.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico de Corte de la Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E. N° 365, SAN AGUSTÍN DE CAJAS, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN"**, con CÓDIGO SNIP N° 341514, ejecutado por el Consorcio "Cajas Perú" en virtud del Contrato de Proceso N° 243-2018-GRJ/GGR de fecha 17 de setiembre del 2018 suscrito con el Gobierno Regional Junín, derivado del Procedimiento de Selección de Licitación Pública SM N° 008-2018-GRJ/CS-1, con un presupuesto que comprende un avance físico acumulado real de 78,87% representando un monto de S/. 1'845,677.64 (Un millón Ochocientos cuarenta y cinco mil Seiscientos setenta y siete con 64/100 soles) basados en las actas de verificación y acta de constatación física e inventario de obra judicial al 23 de abril del 2019.

ARTÍCULO SEGUNDO.- SE DETERMINA, que el saldo por ejecutar de la Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E. N° 365, SAN AGUSTÍN DE CAJAS, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN"**, con Código SNIP N° 341514, es de 21.13% que representa un monto de S/. 494,414.53 (Cuatrocientos noventa y cuatro mil Cuatrocientos catorce con 53/100 soles) en las partidas detalladas en los considerandos de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- SE DETERMINA, que existe un saldo a favor del Consorcio "Cajas Perú" que asciende al monto de S/. 177,780.73 (Ciento setenta y siete mil Setecientos ochenta con 73/100 soles), dicho saldo deberá ser pagado cuando el contratista presente los protocolos de calidad de las partidas ejecutadas sin dirección técnica, puesto que la obra se encontraba paralizada por resolución de contrato.

ARTÍCULO CUARTO.- DECLARAR la validez y veracidad de la Liquidación Técnico Financiero de Corte de Obra, efectuada por el Ing. José Luís Matamoros Rodrigo, con CIP. N° 154495, el cual fue aprobado por el Ing. Luís Ángel Ruiz Ore, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras a través del Informe Técnico N° 321-2019-




GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 02 de julio del 2019. Asimismo, **DETERMINAR** la responsabilidad en caso de existir errores, deficiencias, transgresiones legales o transgresiones técnicas en su elaboración y/o en la conformidad para su aprobación.

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Procuraduría Pública Regional, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Dirección de Administración y Finanzas, Oficina Regional Desarrollo y Tecnología de la Comunicación Informática y al Ejecutor de Obra; quienes intervinieron en la etapa de contrata y demás Unidades Orgánicas que por la naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma.

ARTÍCULO SEXTO.- DERIVAR el Expediente original de la Liquidación Técnico de Corte de Obra: "Mejoramiento y ampliación del servicio educativo de educación inicial escolarizada de la I.E.I. N° 365 San Agustín de Cajas, provincia de Huancayo - Junín" a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, para la custodia y trámite correspondiente.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



Ing. JAKELYN FLORES PEÑA
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO.

11 JUL 2019

B/Abog. Helen S. Díaz Herrera
SECRETARIA GENERAL