



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Nº **214** -2017-GRJ/GRI

Huancayo, **01 JUN 2017**

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VISTO:

La Carta N°085-2017-GRJ/GRI/SGS-LO-MRC, de Fecha 30/05/2017, mediante el cual la Responsable de Liquidación de Obras CPC. MAGDALENA ROMERO CABRERA, remite el expediente de Liquidación Técnico de contrato de Obra, para su aprobación mediante Acto Resolutivo previa verificación correspondiente a la Obra: **"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 1503 EN EL CENTRO POBLADO DE CURIMARCA, DISTRITO DE MOLINOS, PROVINCIA DE JAUJA, REGION JUNIN"**, CON CODIGO SNIP N°266349.

El Informe Técnico N° 197-2017-GRJ/GRI/SGS-LO, de fecha 31/05/2017, mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, ING. EDUARDO CRISTIAN LAGOS VILLAVICENCIOS da la conformidad de expedientes de Liquidación Técnico de Contrato de Obra, y remite para su aprobación mediante Acto Resolutivo.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Art. 194 de la Carta Magna vigente, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico.

Que, mediante el CONTRATO N°434-2015-GRJ/GGR, de fecha 28/12/2015, se suscribe el Contrato de la Ejecución de la Obra **"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 1503 EN EL CENTRO POBLADO DE CURIMARCA, DISTRITO DE MOLINOS, PROVINCIA DE JAUJA, REGION JUNIN"**, CON CODIGO SNIP N°266349, de una parte el Gobierno Regional Junín y de la otra parte la empresa **A & V CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**, debidamente representado su Gerente General por el Sr. GUERRA URRUCHI JOSE ARISTIDES, por el monto contractual de S/1,372,704.14 Soles, por el sistema de ejecución a suma alzada, con un plazo de ejecución de 180 días calendarios.

Que, según Acta de Recepción de Obra (en base a la **RGRI N°220-2016-GRJ/GRI, de fecha 08/09/2016**), conformado por los siguientes: Presidente: ING. JULIO BUYU NAKANDAKARE SANTANA (Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras), Secretario: ING. ARTURO DANIEL DEL POZO CASTRO (Inspector de Obra), Miembro: ING. ENRIQUE CAMAYO CUEVA (Coordinador de Obra); por el Contratista la empresa **A & V CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA**, debidamente representado su Gerente General por el Sr. GUERRA URRUCHI JOSE ARISTIDES y el RESIDENTE DE OBRA **ARQ. VILMA L. GAMARRA PACHECO**, la comisión recepcionó la obra el 03/11/2016.

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF (en adelante el Reglamento), en el artículo 211°.- Liquidación del Contrato de Obra, establece: *"El contratista presentara la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de*

G. R. I.	
REG. N°	2101795
EXP. N°	1432726



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

sesenta (60) días de recibida, la Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificará al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. Si el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista. La Entidad notificará la liquidación al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

La liquidación quedará consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido. Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, esta deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación, de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas.

En el caso de que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje. Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, la liquidación final se practicará con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados, mientras que en las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada la liquidación se practicará con los precios, gastos generales y utilidad del valor referencial, afectados por el factor de relación.

No se procederá a la Liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver".

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 50º de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones con el Estado, establece el Plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 7 años.

Que, la entidad Gobierno Regional de Junín a través de Gerencia Regional de infraestructura y Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra consideró dentro del Plan de Inversiones, fomentar el bienestar y desarrollo integral y armónico del ámbito de su jurisdicción, en este caso, el proyecto se denominó **"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 1503 EN EL CENTRO POBLADO DE CURIMARCA, DISTRITO DE MOLINOS, PROVINCIA DE JAUJA, REGION JUNIN", CON CODIGO SNIP N°266349.**

Que, en conformidad a la Carta N°085-2017-GRJ/GRI/SGS-LO-MRC, de Fecha 30/05/2017, presentado por la Responsable de Liquidación de Obras, remite la liquidación Técnica de Contrato de Obra: **"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 1503 EN EL CENTRO POBLADO DE CURIMARCA, DISTRITO DE MOLINOS, PROVINCIA DE JAUJA, REGION JUNIN", CON CODIGO SNIP N°266349,** el mismo que fue presentado por la empresa **A & V CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA,** debidamente representado por su Gerente General por el **Sr. GUERRA URRUCHI JOSE ARISTIDES,** por la entidad evaluado por el Inspector de Obra **ING. ARTURO DANIEL DEL POZO CASTRO CIP N°65603,** por el Coordinador de Obra **ING. ENRIQUE CAMAYO CUEVA CIP N°84467** y por el Evaluador de la Liquidación de Contrato de Obra **ING. WILDER DANIEL LIRA MOSCOSO CIP N°133980,** el mismo con el resumen siguiente:
Del Coordinador del Contrato de obra informa lo siguiente:

ANTECEDENTES

Mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°339-2015-G.R.-JUNIN/GRI de fecha 17 de Noviembre de 2015 se aprobó la Actualización del presupuesto del expediente técnico "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 1503 EN EL CENTRO POBLADO CURIMARCA, DISTRITO DE MOLINOS, PROVINCIA DE JAUJA, REGIÓN JUNÍN" por el valor de S/ 1,425, 721,60 (Un millón cuatrocientos Veinticinco mil Setecientos Veintiuno con 60/100 soles) incluido IGV, donde los costos son vigentes al mes de Octubre de 2015.

El contratista, la empresa "A & V CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA" suscribió el contrato con el Gobierno Regional Junín para la ejecución de la obra: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 1503 EN EL CENTRO POBLADO CURIMARCA, DISTRITO DE MOLINOS, PROVINCIA DE JAUJA, REGIÓN JUNÍN", por el monto de S/ 1, 372,704.14 (Un millón trescientos setenta y dos mil setecientos cuatro con 14/100 soles) incluido IGV, donde los costos son vigentes al mes de octubre de 2015, siendo el plazo de ejecución de 180 días calendario.

El sistema de contratación es A SUMA ALZADA, donde el valor referencial es igual al valor contratado, en consecuencia el factor de relación es 1,00000.

La liquidación del contrato de obra fue presentada por el contratista ejecutor de la obra a la supervisión de la obra.





"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

El contratista ejecutor de la obra "A & V CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA" en su liquidación presentada ha solicitado el saldo a su favor por el valor de S/ 1, 096,837.90 (Un Millón novecientos seis mil ochocientos treinta y siete con 90/100 soles), incluido IGV.

TOTAL VALORIZACIONES PAGADAS	S/.	435,553.46
TOTAL AMORTIZACIONES PAGADAS	S/.	502,858.88
TOTAL SALDO DE VALORIZACIONES	S/.	937,150.69
TOTAL CALCULO DE REAJUSTE MENSUAL	S/.	15,394.26
TOTAL INTERES POR RETRASO DE PAGO DE VALORIZACIONES	S/.	7,022.53
TOTAL RETENCIONES POR FIEL CUMPLIMIENTO	S/.	137,270.42
TOTAL DEUDA A LA FECHA	S/.	1,096,837.90

Además, al contratista ejecutor de la obra "A & V CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA" se ha retenido el 10% del monto del contrato como garantía de fiel cumplimiento.

ANÁLISIS

El plazo de ejecución de obra es de 180 días calendarios, se inició la obra el 09 de enero del 2016, y la fecha de término contractual es el 07 de julio del 2016; más la ampliación de plazo N° 01 de 11 días calendarios, más la ampliación de plazo N° 02 de 21 días calendarios, más la ampliación de plazo N° 03 de 14 días calendarios el término real de la ejecución de la obra es el 21 de agosto del 2016.

Con el objetivo de constatar la fecha de inicio de obra se ha revisado en el cuaderno de obra asiento N° 01 de fecha 09 de enero de 2016, donde el residente de obra menciona lo siguiente:

"Se da inicio de la obra el día 09 de enero del 2016..."

De fecha 15 de enero del 2016 del inspector de obra en el asiento N° 06, donde menciona lo siguiente:

"En la fecha el inspector de obra realiza la verificación de los trabajos, luego del inicio de obra el día 09 de enero del 2016"

Con relación a la fecha de término de la obra el residente de la obra en el asiento N° 243 de fecha 21 de agosto de 2016 del cuaderno de obra comunica como sigue

"...se informa al inspector de obra que se culminado los trabajos, abriéndose cumplido con la meta al 100%..."

De la Inspección de obra ha afirmado lo comunicado por el residente de la obra en el asiento N° 244 de fecha 21 de agosto de 2016 como sigue:

"...Verificado la solicitud por culminación de obra, esta inspección de obra solicita a la entidad la conformación de Comité de Recepción de obra..."

Es de señalar que, no existen adicionales de obra aprobado mediante acto resolutivo, asimismo existe tres ampliaciones de plazo autorizadas mediante acto resolutivo:

- R.G.G.R N° 090-2016-GRJ/GGR de fecha 02 de mayo del 2016 (11 días calendarios).
- R.G.G.R N° 091-2016-GRJ/GGR de fecha 04 de mayo del 2016 (21 días calendarios).
- R.G.G.R N° 239-2016-GRJ/GGR de fecha 15 de agosto del 2016 (14 días calendarios).

La recepción de la obra se ha dado el **03 de Noviembre del 2016**, en consecuencia a partir del día siguiente se computa el plazo para la elaboración y presentación de la liquidación del contrato de obra en fiel cumplimiento del Artículo 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Es de señalar que, en cumplimiento al Artículo 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista ha presentado dentro del plazo la liquidación del contrato de obra a la Entidad, donde este hecho ha ocurrido dentro del plazo de 60 días calendario contado después del día siguiente de la recepción de la obra.

Es preciso mencionar que, la entrega de la liquidación por parte del contratista a la Entidad se ha realizado dentro del plazo de 60 días calendario, en consecuencia no existe penalidad al contratista ejecutor de la obra por demora en entrega de la liquidación del contrato de obra.

A respecto es de señalar que, la **OPINIÓN N° 104-2013/DTN** del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) hace mención lo siguiente:

3.7 En el procedimiento de liquidación de un contrato de obra solo intervienen el contratista y la Entidad, no estando facultados el residente ni la supervisión para presentar y/o recibir la liquidación del contrato de obra elaborada por alguna de las partes.

Como se observa, el procedimiento de liquidación del contrato de obra es exclusivamente entre Contratista y Entidad, donde no interviene el inspector de obra o supervisor de obra.

Es de señalar que, el contratista ejecutor de la obra en su liquidación presentada mediante la **CARTAN° 0136-2016-A&VCGAC/O**, recepcionado por la Entidad del **28 de DICIEMBRE de 2016**, solicita el pago a su favor por el valor de S/ 1,096,837.90 (Un millón noventa y seis mil ochocientos seiscientos seis con 52/100 soles), incluido IGV, siendo este



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

concepto de pagos de saldo de valorizaciones, cálculo de reajuste de precios, intereses por retraso en pago de valorizaciones, y retención por fiel cumplimiento, (incluido IGV).
La Inspección de obra se ha manifestado con relación a la liquidación del contrato de obra de acuerdo al **INFORME N° 006-2017-GRJ-GSGLO/ADPC** de fecha 02 febrero del 2016, donde manifiesta su conformidad a la liquidación del contrato la obra, por el siguiente monto:

TOTAL VALORIZACIONES PAGADAS	SI/	1,367,703.34
TOTAL AMORTIZACIONES PAGADAS	SI/	502,858.88
TOTAL SALDO DE VALORIZACIONES	SI/	5,000.80
TOTAL CALCULO DE REAJUSTE MENSUAL	SI/	15,394.26
TOTAL INTERÉS POR RETRASO DE PAGO DE VALORIZACIONES	SI/	7,022.53
TOTAL RETENCIONES POR FIEL CUMPLIMIENTO	SI/	137,270.42
TOTAL DEUDA A LA FECHA	SI/	164,688.01

Con relación al reajuste de precios por aplicación de la formula polinómica, se ha realizado el cálculo respectivo. Además, de acuerdo al expediente técnico, la presente obra cuenta con una (1) formula polinómicas.

Del Evaluador de Contrato de Obra:

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

OBRA	"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL, ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 1503, EN EL CENTRO POBLADO DE CURIMARCA, DISTRITO DE MOLINOS, PROVINCIA DE JAUJA, REGION JUNIN"		
CONTRATO	N° 434-2015-GRJ/GGR	28-dic-15	
SISTEMA DE CONTRATACION	A SUMA ALZADA		
VALOR CONTRATADO	SI/ 1,372,704.14		
FECHA DE PRESUPUESTO BASE	oct-15		
FECHA DE INICIO DE OBRA	09-ene-16		
PLAZO DE EJECUCION	180 DIAS CALENDARIO		
FECHA DE TERMINO DE OBRA	06-jul-16		
AMPLIACION DE PLAZO N° 01	07-jul-16	17-jul-16	11 DIAS CALENDARIO
AMPLIACION DE PLAZO N° 02	18-jul-16	07-ago-16	21 DIAS CALENDARIO
AMPLIACION DE PLAZO N° 03	08-ago-16	21-ago-16	14 DIAS CALENDARIO
TOTAL PLAZO DE EJECUCION	226 DIAS CALENDARIO	01, 02 y 03	
CONTRATISTA EJECUTOR	EMPRESA A&V CONTRATISTAS GENERALES SAC Sr. JOSE ARISTIDES GUERRA URRUCHI		
REPRESENTANTE LEGAL			
RESIDENTE DE OBRA	Ing. CARLOS GASPAR PACO	09/01/2016	10/02/2016
RESIDENTE DE OBRA	Arq. Vilma L. Gamarra Pacheco	11/02/2016	21/08/2016
INSPECTOR DE OBRA	Ing. ARTURO DANIEL DEL POZO CASTRO	09/01/2016	21/08/2016
RECEPCION DE OBRA	03-nov-16		
COORDINADOR DE OBRA	Ing. Alejandro Dennis Bustamante Lapa		
COORDINADOR DE OBRA	Arq. Gheimy Rosado Vergara		
COORDINADOR DE OBRA	Ing. Enrique Camayo Cueva		



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

LIQUIDADOR EVALUADOR
TECNICO

Ing. WILDER DANIEL LIRA MOSCOSO

I. VALORIZACION

01.01.00 AUTORIZADO:

Sub total contrato principal de obra	S/. 1,163,308.59
<u>Sub presupuesto total</u>	S/. 1,163,308.59
Reajuste de obra principal	S/. 10,795.24
<u>Reajuste total</u>	S/. 10,795.24
IGV contrato principal	S/. 211,338.70
<u>IGV total</u>	S/. 211,338.70
<u>Monto total de presupuesto</u>	S/. 1,385,442.53
MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN	S/. 1,385,442.53

01.02.00 PAGADO:

Sub total contrato principal de obra	S/. 1,159,070.61
<u>Sub presupuesto total</u>	S/. 1,159,070.61
Reajuste de obra principal	S/. 0.00
<u>Reajuste total</u>	S/. 0.00
IGV contrato principal	S/. 208,632.71
<u>IGV total</u>	S/. 208,632.71
<u>Monto total pagado</u>	S/. 1,367,703.32
MONTO TOTAL PAGADO	S/. 1,367,703.32
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA INC. IGV: (CONTRATO PRINCIPAL)	S/. 17,739.21

II. ADELANTOS Y AMORTIZACIONES

02.01.00 OTORGADOS:

Efectivo	S/. 0.00
Materiales	S/. 502,858.88

02.02.00 AMORTIZADOS:

Efectivo	S/. 0.00
Materiales	S/. 502,858.86

02.03.00 SALDO POR AMORTIZAR:

En Efectivo	S/. 0.00
Materiales	S/. 0.02

02.04.00 SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD:

Efectivo	S/. 0.00
Materiales	S/. 0.02

III. MULTA Y/O PENALIDAD

03.01.00 AUTORIZADO

Por retraso en culminación de Obra (Art. 165 RLCAE)	S/. 0.00
-----------------------------------------------------	----------





"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

03.02.00 **DESCONTADO**

Por retraso en culminación de Obra

S/. 0.00

03.03.00 **SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA**

S/. 0.00

IV. RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS

04.01.00 **AUTORIZADO**

RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS (Art. 170 RLCAE)

S/. 0.00

04.02.00 **PAGADO**

RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS (Art. 170 RLCAE)

S/. 0.00

04.03.00 **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA**

- En Efectivo

S/. 0.00

V. MAYORES GASTOS GENERALES

05.01.00 **AUTORIZADO**

MAYORES GASTOS GENERALES

S/. 0.00

05.02.00 **PAGADO**

MAYORES GASTOS GENERALES

S/. 0.00

05.03.00 **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA**

- En Efectivo

S/. 0.00

VI. ELABORACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

06.01.00 **AUTORIZADO**

ARTICULO 211 RLCE

S/. 0.00

06.02.00 **PAGADO**

ARTICULO 211 RLCE

S/. 0.00

06.03.00 **SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD**

- En Efectivo

S/. 0.00

RESUMEN DE SALDOS			
ITEM	CONCEPTO	A FAVOR DEL CONTRATISTA	A FAVOR DE LA ENTIDAD
I.	VALORIZACION	S/. 17,739.21	S/. 0.00
II.	ADELANTOS	S/. 0.00	S/. 0.02
III.	MULTA Y/O PENALIDAD	S/. 0.00	S/. 0.00
IV.	RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS	S/. 0.00	S/. 0.00
V.	MAYORES GASTOS GENERALES	S/. 0.00	S/. 0.00
VI.	ELABORACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA	S/. 0.00	S/. 0.00
TOTAL S/.		S/. 17,739.21	S/. 0.02
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD Y/O CONTRATISTA			
Saldo a favor del contratista			S/. 17,739.19



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

CONCLUSIÓN:

Por ende el costo real de contrato de obra es **S/ 1,385,442.53** (UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL con 53/100 SOLES) INCLUIDO IGV. Incluido el saldo a favor del contratista **S/17,739.19** (DIESESIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 19/100) INCLUIDO IGV., según resumen siguiente:

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA:				
Nº	DESCRIPCIÓN	MONTO SIN IGV	IGV	TOTAL
AUTORIZADO				
1	Del Contrato de Obra	S/. 1,163,308.59	S/. 209,395.55	S/. 1,372,704.14
2	Reajustes del Contrato de obra	S/. 10,795.24	S/. 1,943.14	S/. 12,738.38
(A) COSTO REAL DE OBRA (1+2)				S/. 1,385,442.53
PAGADO				
3	Monto total pagado	S/. 1,159,070.61	S/. 208,632.71	S/. 1,367,703.32
4	Reajustes del Contrato de obra	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
(B) MONTO TOTAL PAGADO (3+4)				1,367,703.32
SALDO POR AMORTIZAR				
5	ADELANTO DIRECTO	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00
6	ADELANTO DE MATERIALES	S/. 0.02	S/. 0.00	S/. 0.02
(C) MONTO POR AMORTIZAR (5+6)				S/. 0.02
(A-B-C) SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA				S/. 17,739.19
SALDO REAL A FAVOR DEL CONTRATISTA				S/. 17,739.19

Que, en conformidad al INFORME TÉCNICO N° 197-2017-GRJ/GRI/SGS-LO, de fecha 31/05/2017, mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, ING. EDUARDO CRISTIAN LAGOS VILLAVICENCIO después de haber verificado **Otorga la conformidad** los cuales remito para su aprobación mediante acto resolutivo.

Que, estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura y Dirección Regional de Asesoría Jurídica, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por el artículo 21° de la Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias;

Que, por el principio de desconcentración consagrado por el Art. 74° de la Ley 27444 Art. 74° NUMERAL 74.3. Ley de Procedimiento Administrativo General, se ha delegado a esta Gerencia mediante el Reglamento de Organizaciones Funciones facultades administrativas y al amparo de los considerando descritas en los párrafos precedentes, La Gerencia Regional de Infraestructura.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico CONTRATO N°434-2015-GRJ/GGR, de fecha 28/12/2015, se suscribe el Contrato de la Ejecución de la Obra "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 1503 EN EL CENTRO POBLADO DE CURIMARCA, DISTRITO DE MOLINOS, PROVINCIA DE JAUJA, REGION JUNIN", CON CODIGO SNIP N°266349, de una parte el Gobierno Regional Junin y de la otra parte la empresa **A & V CONTRATISTAS GENERALES**



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, debidamente representado su Gerente General por el Sr. GUERRA URRUCHI JOSE ARISTIDES, por el monto contractual de **S/ 1,385,442.53 (UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL con 53/100 SOLES) INCLUIDO IGV.** Incluido el saldo a favor del contratista **S/17,739.19 (DIESESIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 19/100) INCLUIDO IGV**, por el sistema de ejecución a suma alzada, con un plazo de ejecución de 180 días calendarios.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, a la Oficina Regional de Administración y Finanzas, a realizar las acciones pertinentes con el fin de efectuar el pago de saldo a favor del Contratista por el monto total de **S/17,739.19 (DIESESIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 19/100) INCLUIDO IGV.** Según los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO.- RESPONSABILIDAD de la veracidad de la Liquidación Técnico de contrato de Obra al Contratista **A & V CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA** debidamente representado por su Gerente General por el Sr. GUERRA URRUCHI JOSE ARISTIDES su RESIDENTE DE OBRA **ARQ. VILMA L. GAMARRA PACHECO CAP N°2634** y por la entidad **INSPECTOR DE OBRA ING. ARTURO DANIEL DEL POZO CASTRO CIP N°65603**, como al Evaluador Técnico **ING. WILDER DANIEL LIRA MOSCOSO CIP N°133980.**

ARTICULO CUARTO.-RESPONSABILIDAD de la Ejecución de la Obra: **"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 1503 EN EL CENTRO POBLADO DE CURIMARCA , DISTRITO DE MOLINOS, PROVINCIA DE JAUJA, REGION JUNIN"**, CON CODIGO **SNIP N°266349**, a los Profesionales: actores de la Ejecución de la Obra, y así como de contar con posibles, omisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones legales o técnicas que cuente la obra a los siguientes:

CONTRATISTA EJECUTOR : A & V CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, debidamente representado su Gerente General por el Sr. GUERRA URRUCHI JOSE ARISTIDES.
RESIDENTE DE OBRA : ARQ. VILMA L. GAMARRA PACHECO CAP N°2634
INSPECTOR DE OBRA : ING. ARTURO DANIEL DEL POZO CASTRO CIP N°65603

Así como la Comisión de Recepción de Obra por las posibles omisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones legales o técnicas que cuenten el expediente y ejecución de obra.

ARTICULO QUINTO.- HACER de conocimiento la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras, Órgano Regional de Control Institucional, Oficina Regional Desarrollo y Tecnología de la Comunicación Informática, Dirección Regional de Administración y Finanzas, Sub Dirección de Administración y Finanzas (para la rebajas contables), con conocimiento de la Empresa Contratista y demás Unidades Orgánicas que por la Naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma.

ARTICULO SEXTO.- Derivar el Expediente Original de Liquidación Técnica del contrato de obra: **"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 1503 EN EL CENTRO POBLADO DE CURIMARCA , DISTRITO DE MOLINOS, PROVINCIA DE JAUJA, REGION JUNIN"**, CON CODIGO **SNIP N°266349**, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones de Obras, para la custodia y proseguir su trámite correspondiente.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

WILLIAM TEDDY BEJARANO RIVERA
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO.

01 JUN. 2017

Abog. A. Antonieta Vidalon Robles
SECRETARIA GENERAL