



Gobierno Regional Junín

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Nº 105 2019 -GR-JUNÍN/GRI

Huancayo, 08 JUL 2019

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTOS:

La Carta Nº 085-2019-ARQ. H.A.P de fecha 13 de junio del 2019; Carta Nº 045-2019-PCHP de fecha 18 de junio del 2019; Informe Técnico Nº 310-2019-GRJ/GRI-SGSLO de fecha 25 de junio del 2019; Informe Técnico Nº 143-2019-GRJ/GRI de fecha 27 de junio del 2019; Informe Legal Nº 363-2019-GRJ/ORAJ de fecha 04 de julio del 2019, Reporte Nº 272-2019-GRJ/ORAJ de fecha 04 de julio del 2019.

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 191º de la Constitución Política del Estado, modificado por Ley Nº 27680 - Ley de Reforma Constitucional, del Capítulo XIV, del Título IV, sobre Descentralización, concordante con el Artículo 31º de la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, el Artículo 2º de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y el Artículo Único de la Ley Nº 30305, - Ley de reforma de los artículos 191º, 194º y 203º de la Constitución Política del Perú sobre denominación y No Reección Inmediata de Autoridades de los Gobiernos Regionales y de los Alcaldes; los Gobiernos Regionales son personas jurídicas que gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, la Obra: "Mejoramiento de la prestación de servicios de la Unidad de Gestión Educativa Local Yauli la Oroya, Distrito de la Oroya, Provincia de Yauli - Junín" se viene ejecutando bajo la modalidad de Administración Directa con un plazo de ejecución de 240 días calendarios.

Que, mediante Carta Nº 085-2019-ARQ. H.A.P de fecha 13 de junio del 2019 el Residente de Obra Arq. Héctor Avilés Peña luego de la verificación correspondiente solicita al Supervisor de Obra Ampliación de Plazo Parcial Nº 05 manifestando lo siguiente:

JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y LEGAL

Asientos y/o documentos que sustentan la necesidad de la ampliación de plazo

G. R. I.	
REG. Nº	3478808
EXP. Nº	2335942



Gobierno Regional Junín



"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

Mediante Asiento N° 495, del Residente d Obra de 03 de junio del 2019 indica "... Se pone de conocimiento a la Supervisión de la Obra, que según cronograma de ejecución de obras aún no se inicia con la ejecución de la partida PUERTAS DE MADERA TORNILLO DE TABLEROS REBAJADOS DE 4.5MM Y MOBILIARIOS DE OFICINA Y SUM, la cual no se cumple por la falta de la instalación y suministro, lo que modifica el calendario valorizado vigente de avance de obra el cual afecta la ruta crítica de la obra.

Además según la Directiva N° 005-2009-GRJ-JUNÍN en su acápite 6.5.4 b) procedimiento dice. En caso de que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente contractual, la solicitud documentada se efectuara antes del vencimiento del mismo ..." por lo que se pone de conocimiento a la supervisión, la solicitud de ampliación de plazo N° 05 Parcial por 123 días calendarios, mediante la Carta N° 085-2019-ARQ.H.A.P dado que el hecho invocado supera el plazo vigente contractual

Mediante Asiento N° 507 del Residente de Obra de fecha 13 de junio del 2019 se solicita a la Supervisión la evaluación y aprobación de la aplicación de Plazo N° 05 de manera parcial solicitado por 23 días calendarios que teniendo como causal **"Atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la Entidad (1) para la continuidad"** para la continuidad de los trabajos programados según expediente técnico.

(1) Se entiende Entidad la sistema integral estatal OSCE y Gobierno Regional Junín, en este caso el proceso de selección se registra en el sistema del Osce y los plazos según normativa es de respetar fechas programadas y estos implican y/o afectan en fechas fuera del plazo contractual de la obra en ejecución.

Con asiento N° 508 de fecha 13 de junio del 2019 el Supervisor de Obra autoriza la elaboración y presentación dl informe sustentado la ampliación de plazo N° 05 parcial.

ANÁLISIS

Causal de ampliación solicitada

"Atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la Entidad"

CONCLUSIONES

De los Antecedentes y análisis se concluye informar la solicitud de ampliación de plazo N° 05 parcial por 23 días calendarios de pare del ejecutor d la obra computado del 14 de junio del 2019 al 06 de julio del 2019. (...)

Que, mediante Carta N° 045-2019-PCHP de fecha 18 de junio del 2019 el Supervisor de Obra Ing. Paul Chancasanampa Pacheco remite al Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras la aprobación de la Ampliación de Plazo Parcial N° 05 de la obra: "Mejoramiento de la prestación de servicios de la Unidad de Gestión Educativa Local Yauli la Oroya, Distrito de la Oroya, Provincia de Yauli – Junín".

Que, mediante Informe Técnico N° 310-2019-GRJ/GRI-SGSLO de fecha 25 de junio del 2019 el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras Ing. Luis Ángel Ruiz Ore luego del análisis correspondiente concluye lo siguiente:



Gobierno Regional Junín



"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

Se APRUEBA la AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 05 parcial por desabastecimiento de PUERTAS, MOBILIARIOS Y EQUIPOS lo que continua siendo una causal abierta hasta la entrega de los mismos.

Se aprueba la ampliación de plazo por 23 días calendarios del 14 de junio de 2019 al 06 de julio de 2019 por lo que se solicita la aprobación mediante Acto Resolutivo de Ampliación de Plazo N° 05 PARCIAL.

Que, mediante Informe Técnico N° 143-2019-GRJ/GRI de fecha 27 de junio del 2019 la Gerente Regional de Infraestructura Ing. Jakelyn Flores Peña luego del análisis técnico respectivo concluye lo siguiente:

Se APRUEBA la AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 05 por atrasos en el cumplimiento de obligaciones atribuibles a la entidad como son procesos de selección para la adquisición de mobiliarios equipos y puertas afectando la culminación de partidas lo que continua siendo una causal abierta hasta la entrega de los mismos.

Se aprueba la ampliación de plazo por 23 días calendarios del 14 de junio de 2019 al 06 de julio de 2019 por lo que se solicita la aprobación mediante Acto Resolutivo de Ampliación de Plazo N° 05 PARCIAL.

Que, mediante Informe Legal N° 363 -2019-GRJ/ORAJ, de fecha 04 de julio del 2019 la trabajadora de la Dirección Regional de Asesoría Jurídica Abg. Fiorella Marroquín Gutiérrez realiza un análisis de los hechos suscitados en el expediente referente a la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 05 para la Obra: "Mejoramiento de la prestación de servicios de la Unidad de Gestión Educativa Local Yauli la Oroya, Distrito de la Oroya, Provincia de Yauli - Junín" manifestando lo siguiente:

PRIMERO. - La ampliación de plazo consiste en una variación del plazo para la culminación de la ejecución de la Obra. Por tanto, el nuevo plazo de ejecución contractual es la suma del plazo inicial y del plazo adicional aprobado.

La DIRECTIVA N° 005-2009/GRJ- JUNÍN - "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN" refiere que el plazo pactado solo podrá ser prorrogado cuando se justifique documentadamente las causales y éstas modifiquen la ruta crítica del calendario valorizado de avance de obra y PERT-CPM, las causales son:

- Por atraso o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor.
- **Atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.**
- Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.

Las lluvias normales de la zona no son casuales de ampliación de plazo, pero si las consecuencias de éstas, si es que deterioraron el trabajo ejecutado y/o no permiten el normal desarrollo de la obra, lo cual debe estar debidamente sustentado (incluyendo documentos de la entidad responsable), incluir además panel fotográfico.





Gobierno Regional Junín



¡Trabajando con la fuerza del pueblo!

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"

El Residente de Obra Arq. Héctor Avilés Peña solicita al Supervisor de Obra la ampliación de plazo parcial N° 05 por 23 días calendario por la causal de **"Atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causa atribuibles a la Entidad"**.

SEGUNDO. - La DIRECTIVA N° 005-2009/GRJ- JUNÍN - "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN" señala los requisitos a presentar, de acuerdo a ello el Supervisor de Obra verificando el cumplimiento señala procedente la Ampliación de Plazo Parcial N° 05. Los documentos remitidos por el Residente y Supervisor de Obra quienes solicitan la Ampliación de Plazo Parcial N° 05 para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento de la prestación de servicios de la Unidad de Gestión Educativa Local Yauli la Oroya, Distrito de la Oroya, Provincia de Yauli - Junín" es evaluado por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras quien precisa lo siguiente:

(...) Considerando como causal **Atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causa atribuibles a la Entidad**.

En base a ello luego de la evaluación técnica la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras conjuntamente con la Gerencia Regional de Infraestructura manifiestan lo siguiente: Se **APRUEBA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 05** por lo que se deberá emitir el acto resolutivo correspondiente, para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento de la prestación de servicios de la Unidad de Gestión Educativa Local Yauli la Oroya, Distrito de la Oroya, Provincia de Yauli - Junín" por un periodo de 23 días calendarios con efectividad desde el 14 de junio al 06 de julio del 2019, es vista que la adquisición de puertas, mueblería y equipamiento han afectado la ruta crítica siendo causal de ampliación de plazo por los siguientes hechos:

Mediante Asiento N° 495, del Residente d Obra de 03 de junio del 2019 indica "... Se pone de conocimiento a la Supervisión de la Obra, que según cronograma de ejecución de obras aún no se inicia con la ejecución de la partida PUERTAS DE MADERA TORNILLO DE TABLEROS REBAJADOS DE 4.5MM Y MOBILIARIOS DE OFICINA Y SUM, la cual no se cumple por la falta de la instalación y suministro, lo que modifica el calendario valorizado vigente de avance de obra el cual afecta la ruta crítica de la obra.

Además según la Directiva N° 005-2009-GRJ-JUNÍN en su acápite 6.5.4 b) procedimiento dice. En caso de que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente contractual, la solicitud documentada se efectuara antes del vencimiento del mismo ..." por lo que se pone de conocimiento a la supervisión, la solicitud de ampliación de plazo N° 05 Parcial por 123 días calendarios, mediante la Carta N° 085-2019-ARQ.H.A.P dado que el hecho invocado supera el plazo vigente contractual

Mediante Asiento N° 507 del Residente de Obra de fecha 13 de junio del 2019 se solicita a la Supervisión la evaluación y aprobación de la aplicación de Plazo N° 05 de manera parcial solicitado por 23 días calendarios que teniendo como causal **"Atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la Entidad (1) para la continuidad"** para la continuidad de los trabajos programados según expediente técnico.

Se entiende Entidad al sistema integral estatal OSCE y Gobierno Regional Junín, en este caso el proceso de selección se registra en el sistema del Osce y los plazos según normativa es de respetar fechas programadas y estos implican y/o afectan en fechas fuera del plazo contractual de la obra en ejecución.





Gobierno Regional Junín

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"



Con asiento N° 508 de fecha 13 de junio del 2019 el Supervisor de Obra autoriza la elaboración y presentación del informe sustentado la ampliación de plazo N° 05 parcial.

CUARTO.- Por lo tanto estando ante el sustento técnico emitido por la Gerencia Regional de Infraestructura conjuntamente con la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras como áreas usuarias quienes **APRUEBAN LA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 05** para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento de la prestación de servicios de la Unidad de Gestión Educativa Local Yauli la Oroya, Distrito de la Oroya, Provincia de Yauli - Junín" por un periodo de 23 días calendarios con efectividad desde el 14 de junio al 06 de julio del 2019, POR LA CAUSAL DE ATRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES POR CAUSAS ATRIBUIBLES A LA ENTIDAD, la solicitud de ampliación de plazo devendría en **PROCEDENTE**, ello de conformidad con los informes técnicos emitidos por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerencia Regional de Infraestructura quienes manifiestan que **la solicitud de Ampliación de Plazo es procedente por afectarse la ruta crítica.**

Que, de acuerdo al análisis realizado a través del Informe Legal N° 363-2019-GRJ/ORAJ, el cual se detalla líneas arriba, la trabajadora de la Dirección Regional de Asesoría Jurídica Abg. Fiorella Marroquín Gutiérrez concluye opinando lo siguiente:

1. Es viable la **PROCEDENCIA**, de la Ampliación de Plazo Parcial N° 05 para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento de la prestación de servicios de la Unidad de Gestión Educativa Local Yauli la Oroya, Distrito de la Oroya, Provincia de Yauli - Junín" por la modalidad de Administración Directa por un periodo de 23 días calendarios con efectividad desde el 14 de junio al 06 de julio del 2019 de acuerdo a los fundamentos expuestos por el Supervisor de Obra, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y Gerencia Regional de Infraestructura como áreas técnicas.

2. Se remiten todos los actuados con la finalidad de que previa verificación de los hechos suscitados adopte la mejor decisión a favor de la Entidad.

Que, mediante Reporte N° 272-2019-GRJ/ORAJ, de fecha 04 de julio del 2019 la Directora Regional de Asesoría Jurídica Abg. Mercedes Carrión Romero valida el Informe Legal N° 363-2019-GRJ/ORAJ y solicita la prosecución del trámite.

Que, mediante proveído de fecha 04 de julio del 2019 el Gerente General Regional luego de la verificación y análisis correspondiente, ordena a la Dirección de Asesoría Jurídica la Proyección del presente Acto Administrativo referente a la procedencia de la **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 05** solicitado por el Residente de Obra.

Que, estando ante el sustento técnico emitido por la Gerencia Regional de Infraestructura conjuntamente con la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras como áreas usuarias quienes **APRUEBAN LA AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL**



Gobierno Regional Junín

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD"



Nº 05 para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento de la prestación de servicios de la Unidad de Gestión Educativa Local Yauli la Oroya, Distrito de la Oroya, Provincia de Yauli – Junín" por un periodo de 23 días calendarios con efectividad desde el 14 de junio al 06 de julio del 2019, POR LA CAUSAL DE ATRASOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES POR CAUSAS ATRIBUIBLES A LA ENTIDAD, la solicitud de ampliación de plazo devendría en **PROCEDENTE**, ello de conformidad con los informes técnicos emitidos por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerencia Regional de Infraestructura quienes manifiestan que **la solicitud de Ampliación de Plazo es procedente por afectarse la ruta crítica.**

Con la visación de la Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras y la Oficina de Asesoría Jurídica.

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, Ley Nº 27783 - Ley de bases de la Descentralización, Ley Nº 27867 – Ley Organiza de los Gobiernos Regionales, modificado por la Ley Nº 27902.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE, la **AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL Nº 05** para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la prestación de servicios de la Unidad de Gestión Educativa Local Yauli la Oroya, Distrito de la Oroya, Provincia de Yauli – Junín" por la modalidad de Administración Directa por un plazo de veinte tres (23) días calendario contabilizado del 14 de junio al 06 de julio del 2019 de acuerdo a los fundamentos expuestos por el Residente de Obra, Supervisor de Obra, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras como áreas técnicas.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, el presente Acto Administrativo a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Supervisor de Obra, Residente de Obra y a los órganos competentes del Gobierno Regional de Junín, para los fines pertinentes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Se le transcribe a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 08 JUL 2019

B/Abog. Helen S. Díaz Herrera
SECRETARIA GENERAL

Ing. JAKELYN FLORES PEÑA
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN