



RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 364 -2017-GRJ/GGR

Huancayo, 06 SEP 2017.

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

VISTO:



La Carta N° 030-2017-CONSORCIO CARHUAMAYO de fecha 23 de agosto de 2017, a través de la cual el Consorcio Carhuamayo, presenta la solicitud de ampliación de plazo parcial N° 02 por ciento treinta y cinco (135) días calendario, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento y Servicio de Ampliación de Agua Potable y Saneamiento en el Centro Poblado Jorge Chávez Dartnell del Distrito de Carhuamayo, Provincia de Junín, Región Junín";

CONSIDERANDO:



Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Carhuamayo, suscribieron el Contrato N° 302-2016-GRJ/ORAF para la ejecución de la obra: "Mejoramiento y Servicio de Ampliación de Agua Potable y Saneamiento en el Centro Poblado Jorge Chávez Dartnell del Distrito de Carhuamayo, Provincia de Junín, Región Junín", por un monto total de S/. 4'432,283.34 (Cuatro Millones Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Doscientos Ochenta y Tres con 34/100 Soles), por la modalidad de costos unitarios, con un plazo de ejecución de doscientos diez (210) días calendario;



Que, mediante la Carta N° 030-2017-CONSORCIO CARHUAMAYO, recepcionado con fecha 23 de agosto, el representante legal del Consorcio Carhuamayo, presenta la solicitud de ampliación de plazo parcial N° 02 ante el supervisor de obra por el periodo de ciento treinta y cinco (135) días calendario, sustentando la causal en: "la demora de la entidad de no dar solución a las consultas no absueltas relacionadas con la planta de tratamiento de aguas residuales - alcantarillado", absolución de consultas de obra N° 01, 02 y 03 formuladas mediante anotación en el cuaderno de obra de fecha 02.06.2017, que ha venido afectando la ruta crítica de acuerdo al cronograma de Gantt vigente desde el 21 de febrero de 2017;



Que, a través de la Carta N° 048-2017-C-MFZL de fecha 23 de agosto de 2017, el supervisor de obra, Ing. Meyer Francis Zevallos León, se dirige al Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras y presenta su Informe Técnico referente a la evaluación técnica de la solicitud de Ampliación de plazo N° 02, donde luego de la revisión y evaluación de la solicitud de Ampliación sustenta que la solicitud del Contratista, Consorcio Carhuamayo, debe ser aprobado mediante acto resolutivo por un plazo parcial de cincuenta y tres (53) días calendario, teniendo en cuenta que los entes competentes del Gobierno Regional Junín, aún están gestionando la obtención de la certificación

GERENCIA GENERAL	
DOC. N°	2264839
EXP. N°	1550797



ambiental de este proyecto, por lo cual se otorga la conformidad de la presente ampliación el cual inicia el 28 de agosto y culmina el 19 de octubre de 2017;

Que, a través de la Carta N° 302-2017-CO/MART, de fecha 28 de agosto del 2017 el coordinador de obra, remite su Informe Técnico sobre la solicitud de la ampliación de plazo N° 02 señalando que amerita otorgar la solicitud de plazo por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, sin reconocimiento de gastos generales, por lo que se opina favorablemente por la procedencia de la ampliación de obra por cincuenta y tres (53) días calendario, siendo la nueva fecha de culminación de obra el 19 de octubre de 2017;



Que, a través del Informe Técnico N° 338-2017-GRJ/GRI-SGSLO, de fecha 31 de agosto de 2017, el Ing. Eduardo Lagos Villavicencio en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, se dirige al Gerente Regional de Infraestructura, exponiendo que la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras opina que es procedente la ampliación de plazo de obra N° 02 por cincuenta y tres (53) días calendario a favor del Consorcio Carhuamayo, siendo la nueva fecha de culminación de obra el 19 de octubre de 2017;

Que, mediante el Informe Técnico N° 231-2017-GRJ/GRI de fecha 31 de agosto del 2017, el Gerente Regional de Infraestructura, emite opinión señalando que se da procedente la ampliación de obra N° 02, por cincuenta y tres (53) días calendario de acuerdo a la conformidad del Supervisor de obra, a favor del Consorcio Carhuamayo, siendo la nueva fecha de culminación el 19 de octubre de 2017;

Que, el Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, a través del Informe Legal N° 533-2017-GRJ/ORAJ de fecha 06 de setiembre de 2017, emite opinión legal y recomienda que se deniegue la solicitud de ampliación de plazo N° 02 para la ejecución de la obra referida;

Que, sobre el particular, la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Ley N° 30225, modificado por el Decreto Legislativo N° 1341, en el numeral 34.5 del artículo 34° establece:

"El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento".

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en su artículo 169° señala lo siguiente:

- Causales de Ampliación de Plazo:

"El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:





1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.
3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados que no provengan de variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a precios unitarios.

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en sus artículos establece lo siguiente:

- Artículo 170, establece: Procedimiento

"170.1. Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente debe anotar en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente.

170.2. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica su decisión al contratista en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe. (...)"

Que, los artículos citados establecen las causales, plazos, condiciones y procedimientos para la presentación, evaluación y aprobación de una ampliación de plazo. En el presente caso según la evaluación técnica efectuada por el supervisor de obra, coordinador de obra, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras y el Gerente Regional de Infraestructura, la ampliación de plazo parcial N° 02, debe aprobarse por cincuenta y tres días calendario, por los fundamentos técnicos que señalan en sus informes;



Que, respecto a la causal de la solicitud de ampliación de plazo parcial N° 02, como es de verse de los informes señalan que es: *"Por la demora de la entidad de no dar solución a las consultas no absueltas relacionadas con la planta de tratamiento de aguas residuales -alcantarillado, absolución de consultas de obra N° 01, 02 y 03"*, causal que fue invocada en la primera solicitud de ampliación de plazo de la presente obra, tal como puede apreciarse del contenido de la R.G.G.R. N° 299-2017-GRJ/GGR, que aprobó la ampliación de plazo N° 1 por cincuenta y tres (53) días, por lo cual haciendo esta observación existe incompatibilidad en lo solicitado ya que fue atendido en su debido momento;



Que, de conformidad a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado *"el contratista, por intermedio de su residente debe anotar en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos"*, como se aprecia de autos que acompañan a la presente solicitud, no se ha cumplido con las anotaciones señaladas donde se señale el efecto y los hitos afectados, así también se observa que hubo dos paralizaciones de obra, las cuales afectaron la continuidad de la ejecución de la obra, sin embargo dichas paralizaciones son de plazos y fechas distintas a la causal solicitada en la presente ampliación, lo que debió de ser el sustento de la presente ampliación, mas no lo ya aprobado en la anterior ampliación, por lo que no amerita acreditar legalmente el sustento de la presente ampliación de plazo;



Que, en mérito al Informe Técnico de la Gerencia Regional de Infraestructura, además de los Informes técnicos emitidos por el supervisor de obra, coordinador de obra y Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras y al Informe Legal emitido por el Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, corresponde denegar la solicitud de ampliación de plazo parcial N° 02 al Contrato N° 302-2016-GRJ/ORAF para la ejecución de la obra: "Mejoramiento y Servicio de Ampliación de Agua Potable y Saneamiento en el Centro Poblado Jorge Chávez Dartnell del Distrito de Carhuamayo, Provincia de Junín, Región Junín", presentada por el Consorcio Carhuamayo, por no ajustarse a Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;



Con el visto de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerencia Regional de Infraestructura y Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín;



SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Denegar, la ampliación de plazo parcial N° 02 por ciento treinta y cinco (135) días calendario, al Contrato N° 302-2016-GRJ/ORAF para la ejecución de la obra: "Mejoramiento y Servicio de Ampliación de Agua Potable y Saneamiento en el Centro Poblado Jorge Chávez Dartnell del Distrito de Carhuamayo, Provincia de Junín, Región Junín", solicitada por el Consorcio Carhuamayo mediante la



Carta N° 030-2017-CONSORCIO CARHUAMAYO de fecha 23 de agosto de 2017, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar, copia de la presente Resolución a la empresa ejecutora, al supervisor de obra, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Abog. JAVIER YAURI SALOME
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO.

06 SET, 2017

Abog. A. Antonieta Vidalon Robles
SECRETARIA GENERAL