



DESARROLLO SOSTENIBLE CON IDENTIDAD

"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"

135817
943442

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

N° 661 -2015-GRJ/GR

Huancayo, 31 DIC 2015

EL GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Informe Legal N° 1179-2015-GRJ/ORAJ de fecha 21 de Diciembre del 2015; El Reporte N° 4378-2015-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 09 de Diciembre del 2015; el Informe 067-2015-GRI/SGSLO/RAJ, de fecha 03 de Diciembre del 2015; la Carta N° 40-2015-MEC/IYNO/CONSORCIO PANGOA de fecha 01 de Diciembre del 2015; el Acta de Paralización de Obra **"Mejoramiento e Implementación de la Calidad Educativa de Nivel Secundario de la Comunidad Nativa Cubantia – Distrito de Pangoa – Satipo – Región Junín"**;

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el "CONSORCIO PANGOA", suscribieron el Contrato N° 775-2014-GRJ-ORAF, de fecha 27 de Noviembre del 2014, con el objeto de la ejecución de la Obra: "Mejoramiento e Implementación de la Calidad Educativa de Nivel Secundario de la Comunidad Nativa Cubantia – Distrito de Pangoa – Satipo – Región Junín", por el monto total de S/. 4'056,828.11 (Cuatro Millones Cincuenta y seis mil Ochocientos Veintiocho con 11/100 Nuevos Soles), por el sistema de contratación a Suma Alzada y a todo costo, con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario;

Que, mediante Carta N° 40-2015-MEC/IYNO/CONSORCIO PANGOA de fecha 01 de Diciembre del 2015, suscrita por la representante legal del CONSORCIO PANGOA Sra. María Espinoza Calderón, comunica a la entidad sobre la paralización de la obra "Mejoramiento e Implementación de la Calidad Educativa de Nivel Secundario de la Comunidad Nativa Cubantia – Distrito de Pangoa – Satipo – Región Junín" y adjunta el acta correspondiente, suscrita por el Ingeniero William Bejarano Rivera Gerente Regional de Infraestructura, Ing. Julio Buyu Nakandakare Santana Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, Arquitecto Raúl Armando Álvarez Jesús Supervisor de Obra, Ing. Walter Peray Trujillo Matos Residente de Obra.

Que, con Informe 067-2015-GRI/SGSLO/RAJ, de fecha 03 de Diciembre del 2015, el Arq. Raúl Armando Álvarez Jesús, en su calidad de Inspector de Obra, luego de la revisión, del acta de Paralización, concluye en lo siguiente:

➤ Así mismo con los puntos mencionados en el análisis se concluye Elaborar la Resolución de Paralización de Obra, con la finalidad de dar formalidad a la paralización de la obra hasta que se apruebe el Expediente Técnico Adicional Deductivo N° 01 y se absuelvan las consultas de parte de los proyectistas y especialistas.



"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"

➤ Por lo tanto se concluye denegar al contratista CONSORCIO PANGO la ampliación de plazo N° 03 por la paralización de Obra;

Que, mediante Reporte N° 4378-2015-GRJ/GRI-SGSLO, de fecha 09 de Diciembre del 2015, el Ing. Julio Buyu Nakandakare Santana, en su calidad de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, en cuya conclusión señala: Considerando el acta de paralización de Obra, se determina elaborar la RESOLUCION DE PARALIZACION DE OBRA con la finalidad de dar formalidad a la paralización de Obra hasta que se apruebe el Expediente Técnico de Adicional Deductivo N° 01;

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en el Artículo 200°, establece:

"De conformidad con el artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
2. Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.
3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.
4. Cuando se apruebe la prestación Adicional de obra. (...)"

Que, de los documentos adjuntos, se puede advertir que mediante Reporte N°4378-2015-GRJ/GRI-SGSLO, de fecha 09 de Diciembre del 2015, el Ing. Julio Buyu Nakandakare Santana corre traslado al Gerente Regional de Infraestructura respecto a la paralización de la ejecución de la obra por las causales:

- No se cuenta con la Resolución de aprobación del Expediente del Adicional Deductivo N° 01.

- Falta la absolución de consultas de parte de los proyectistas y especialistas.

Que, cabe mencionar que, de acuerdo a la Ampliación de plazo N° 02. La fecha de culminación estaba fijada para el día 02 de diciembre, sin embargo con fecha 01 de Diciembre, dentro del plazo vigente contractual se elabora el acta de paralización de obra, tal como se detalla precedentemente; en ese sentido se observa que ha sido presentado antes del vencimiento del plazo de ejecución contractual, lo que amerita que se le dé la tramitación correspondiente;

Que, en atención al Informe Legal N° 1179-2015-GRJ/ORAJ de fecha 21 de Diciembre del 2015 y considerando los fundamentos técnicos, presentados por el Arquitecto Raúl Álvarez Jesús, en su condición de Inspector de Obra, ratificada por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, Ingeniero Julio Buyu



"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"

Nakandakare Santana, resulta PROCEDENTE la paralización de la ejecución de la obra "Mejoramiento e Implementación de la Calidad Educativa de Nivel Secundario de la Comunidad Nativa Cubantia – Distrito de Pangoa – Satipo – Región Junín", en razón a la serie de observaciones halladas al Expediente Técnico;



Estando a lo propuesto por la Gerencia Regional de Infraestructura, y contando con la visación del Gerente General, del Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, del Gerente Regional de Infraestructura, de la Directora Regional de Administración y Finanzas, y del Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, y;

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 y sus modificatorias, y la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo N° 1017;

SE RESUELVE:



ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Paralización de Obra del proyecto: "Mejoramiento e Implementación de la Calidad Educativa de Nivel Secundario de la Comunidad Nativa Cubantia – Distrito de Pangoa – Satipo – Región Junín", solicitada por la Representante Legal del CONSORCIO PANGO, Sra. María Espinoza Calderón; conforme a las consideraciones expuestas en la presente Resolución.



ARTICULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR la presente Resolución, al CONSORCIO PANGO, a la Gerencia General Regional, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.


REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.




Mg. Angel D. Unchupaico Canchumani
GOBERNADOR REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 31 DIC 2015


Abog. A. Antoniera Vidalón Ruelas
SECRETARIA GENERAL