



GOBIERNO REGIONAL JUNIN



"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 242 -2020-GRJ/GRI

Huancayo,

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Informe Técnico N° 212-2020-GRJ/GRI, de fecha 11 de noviembre del 2020; Informe Técnico N° 812-2020-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 10 de noviembre del 2020; Reporte N° 177-2020/GRJ/GRI/SGSLO/CL, de fecha 09 de noviembre del 2020; Reporte N° 236-2020-GRJ-ORAF-OAF/CC, de fecha 05 de noviembre del 2020; Reporte N° 028-2020-ORAF-OAF-CC/NHBV, de fecha 05 de noviembre del 2020; Memorando N° 1978-2020-GRJ-GRI-SGSLO, de fecha 21 de octubre del 2020; Reporte N° 154-2020-GRJ-GRI-SGSLO/CL, de fecha 21 de octubre del 2020; Memorando N° 571-2020-GRJ/SG, de fecha 12 de agosto del 2020; Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 131-2020-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 12 de agosto del 2020; Expediente de Liquidación Financiera.

CONSIDERANDO:

Que, La Ley N° 27783, Ley de Bases de Descentralización y la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, concordante con los artículos pertinentes del Título IV, Capítulo XIV de la Constitución Política del Perú, determinan las atribuciones de los Gobiernos Regionales;

Que, el artículo 2° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, señala que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal;

Que, la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01, "DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES" señala en su artículo 29.4 lo siguiente: "La liquidación técnica y financiera se realiza conforme a la normativa de la

G. R. I.	
REG. N°	4418919
EXP. N°	2901180



GOBIERNO REGIONAL JUNIN



¡Trabajando con la fuerza del pueblo!

materia. Luego de efectuada la liquidación técnica y financiera, la UEI registra el cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones mediante el Formato N° 09: Registro de cierre de inversión.", siendo que, realizado la liquidación financiera corresponde realizar el cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones, suscribiendo el Formato N° 09;

Que, en lo que respecta, estando al Informe Técnico N° 212-2020-GRJ/GRI, de fecha 11 de noviembre del 2020, suscrito por el Ing. Luis Ángel Ruiz Ore, en su calidad de Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Junín, se desprende literalmente lo siguiente:

I. ANALISIS:

DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN TÉCNICO.

Con **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 474-2017-G.R.-JUNIN/GRI**, de fecha 28 de Diciembre de 2017, en el ARTICULO PRIMERO, menciona la APROBACIÓN del Expediente Técnico del Proyecto: **"INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I. E. N° 30064 EN EL BARRIO PROGRESO, DISTRITO DE AHUAC, PROVINCIA DE CHUPACA, REGION JUNIN"** - CODIGO SNIP: 301098, por la modalidad de Contrato, con un plazo de ejecución de 180 días calendarios y un presupuesto General vigente al mes de octubre 2017.

Costo de Obra	:	S/.	1'371,298.04
Supervisión	:	S/.	54,851.92
TOTAL PRESUPUESTO	:	S/.	1'426,149.96

Son: Un Millón Cuatrocientos Veintiséis Mil Ciento Cuarenta y Nueve con 96/100 Nuevos Soles.



GOBIERNO REGIONAL JUNIN



¡Trabajando con la fuerza del pueblo!

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

OBRA

"INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 30064 EN EL BARRIO PROGRESO, DISTRITO DE AHUAC, PROVINCIA DE CHUPACA – REGIÓN JUNÍN", CON CODIGO SNIP N° 301098

RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA:

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 474-2017-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 28 de Diciembre de 2017

RESOLUCION DE ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA:

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 043-2019-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 18 de Marzo de 2019

COSTO REFERENCIAL S/. 1,404,741.36

SUPERVISION S/. 75,856.03

TOTAL PRESUPUESTO S/. 1,480,597.39

PRESUPUESTO BASE S/. 1,404,741.36

Feb-19

CONTRATO:

CONTRATO N° 063-2019-GRJ/ORAF

Jul-19

SISTEMA DE CONTRATACION:

SUMA ALZADA

VALOR CONTRATADO:

S/. 1,264,267.23

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL:

180 DIAS CALENDARIOS

VALOR ADICIONAL N° 01:

S/. 107,643.66

PLAZO DE EJECUCION ADICIONAL N° 01:

20 dias calendario

CONTRATISTA:

CONSORCIO VIRGEN DE COCHARCAS

Conformado por los siguientes:

INVERSIONES FLORES S.R.L., con porcentaje de participacion de 50%

INCIPE CONSTRUCTORA S.A.C., con el 50% de participacion

REPRESENTANTE LEGAL:

SRA. YENY ESTRADA VELAZCO

DIRECCION DE NOTIFICACION:

Av. Jose C. Mariategui 877, El Tambo - Huancayo - Junin

ADELANTOS OTORGADOS:

ADELANTO DIRECTO (10.00 %):

S/. - inc. IGV NO SOLICITADO

ADELANTO DE MATERIALES (20.00 %):

S/. - inc. IGV NO SOLICITADO

FACTOR RELACION:

0.900000004271

PLAZO DE EJECUCION PROGRAMADO

180 dias calendarios

FECHA DE PRESUPUESTO BASE

Feb-18

FECHA DE ENTREGA DE TERRENO

31-Jul-19

FECHA DE INICIO DE OBRA

01-Ago-19

FECHA DE TERMINO DE OBRA PROGRAMADO

27-Ene-20

FECHA DE TERMINO REAL DE OBRA

28-Ene-20

Según folio N° 16 del Cuaderno de Obra N° 02, Asiento N° 241 del Supervisor de Obra, de fecha 31 de Enero del 2019

PLAZO DE EJECUCION REAL

181

FECHA DE RECEPCION DE LA OBRA:

13-Mar-20

RESIDENTE DE OBRA:

ING. JOSE LUIS ARMAULIA POMA CIP N° 70486
ARQ. ROLANDO PONCE CORDOVA CAP N° 4707

INSPECTOR DE OBRA:

ING. AUGUSTO PAREDES TAIPE CIP N° 222409

COORDINADOR DE OBRA:

Arq. LUIS M. PONCE CORDOVA CAP N°
Ing. RUBEN LAZO BLANCAS CIP N°

I. VALORIZACION

01.01.00 PROGRAMADO SEGÚN CONTRATO :

Sub presupuesto total

S/. 1,162,636.35

Por Valorizaciones según Contrato

S/. 1,071,412.91

Por Valorizaciones según Adicional N° 01

S/. 91,223.44

Reajuste de Obra principal

S/. 0.00

Reajuste de obra principal

S/. 0.00

Total

S/. 1,162,636.35

IGV total

S/. 209,274.54

Monto total programado de ejecucion según Convenio

S/. 1,371,910.89



GOBIERNO REGIONAL JUNIN



¡Trabajando con la fuerza del pueblo!

01.02.00	MONTO PAGADO	
01.02.01	Adelantos Otorgados	S/. 0.00
	Por Adelanto Directo	S/. 0.00
	Por Adelanto de Materiales	S/. 0.00
01.02.02	Valorizacion, reajuste, deducción y amortización de adelantos	S/. 1,151,249.15
	Por Valorizaciones según Contrato	S/. 1,065,719.30
	Por Valorizaciones según Adicional N° 01	S/. 85,529.85
	Por Reajuste de Contrato	S/. 0.00
	Por Reajuste de Adicional N° 01	S/. 0.00
	Por Deducción de Adelanto Directo	S/. 0.00
	Por Deducción de Adelanto de Materiales	S/. 0.00
	Por amortización de Adelanto Directo	S/. 0.00
	Por amortización de Adelanto de Materiales	S/. 0.00
	Total	S/. 1,151,249.15
	IGV total	S/. 207,224.85
	Monto total programado de ejecución según Convenio	S/. 1,358,474.00
01.03.00	MONTO AUTORIZADO	
01.03.01	Adelantos Otorgados	S/. 0.00
	Por Adelanto Directo	S/. 0.00
	Por Adelanto de Materiales	S/. 0.00
01.03.02	Valorización Reajustada	S/. 1,172,322.58
	Por Valorizaciones según Contrato	S/. 1,065,719.30
	Por Valorizaciones según Adicional N° 01	S/. 91,223.44
	Por Reajuste de Contrato	S/. 14,797.01
	Por Reajuste de Adicional N° 01	S/. 582.82
	Por Deducción de Adelanto Directo	S/. 0.00
	Por Deducción de Adelanto de Materiales	S/. 0.00
	Por amortización de Adelanto Directo	S/. 0.00
	Por amortización de Adelanto de Materiales	S/. 0.00
	Monto total autorizado	S/. 1,172,322.58
	IGV total autorizado	S/. 211,018.06
	Monto total autorizado incl.IGV	S/. 1,383,340.64
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA INC. IGV: (CONTRATO PRINCIPAL)	S/. 24,866.64
II.	ADELANTOS Y AMORTIZACIONES	
02.01.00	OTORGADOS:	
	Efectivo	S/. 0.00
	Materiales	S/. 0.00
02.02.00	AMORTIZADOS:	
	Efectivo	S/. 0.00
	Materiales	S/. 0.00
02.03.00	SALDO POR AMORTIZAR:	
	En Efectivo	S/. 0.00
	Materiales	S/. 0.00
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/. 0.00
III.	MULTA Y/O PENALIDAD	
03.01.00	AUTORIZADO	
	Por retraso en culminación de Obra	S/. 3,968.20
03.02.00	DESCONTADO	
	Por retraso en culminación de Obra	S/. 0.00
03.03.00	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	
	- En Efectivo	S/. 3,968.20
	IGV total	S/. 714.28
	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	S/. 4,682.47
IV.	RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS	
04.01.00	AUTORIZADO	
	RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS	S/. 0.00
04.02.00	PAGADO	
	RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS	S/. 0.00
04.03.00	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	
	- En Efectivo	S/. 0.00
	IGV total	S/. 0.00
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/. 0.00





GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



V. MAYORES GASTOS GENERALES

05.01.00	AUTORIZADO MAYORES GASTOS GENERALES	S/. 0.00
05.02.00	PAGADO MAYORES GASTOS GENERALES	S/. 0.00
05.03.00	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	
	- En Efectivo	S/. 0.00
	IGV total	S/. 0.00
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/. 0.00

VI. ELABORACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

06.01.00	AUTORIZADO ARTICULO 179 RLCE	S/. 0.00
06.02.00	PAGADO ARTICULO 179 RLCE	S/. 0.00
06.03.00	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	
	- En Efectivo	S/. 0.00
	IGV total	S/. 0.00
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/. 0.00

VII. INTERES POR DEMORA EN PAGO DE VALORIZACIONES

06.01.00	AUTORIZADO ARTICULO 194 RLCE	S/. 0.00
06.02.00	PAGADO ARTICULO 194 RLCE	S/. 0.00
06.03.00	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	
	- En Efectivo	S/. 0.00
	IGV total	S/. 0.00
	SALDO A FAVOR DEL ENTIDAD	S/. 0.00

RESUMEN DE SALDOS			
ITEM	CONCEPTO	A FAVOR DEL CONTRATISTA	A FAVOR DE LA ENTIDAD
a.	POR VALORIZACION	S/. 0.00	S/. 0.00
b.	POR VALORIZACION ADICIONAL N° 01	S/. 6,718.44	S/. 0.00
c.	POR REAJUSTE SEGÚN CONTRATO	S/. 17,460.47	S/. 0.00
d.	POR REAJUSTE ADICIONAL N° 01	S/. 687.73	S/. 0.00
e.	POR DEDUCCION DE ADELANTO DIRECTO	S/. 0.00	S/. 0.00
f.	POR DEDUCCION DE ADELANTO DE MATERIALES	S/. 0.00	S/. 0.00
g.	MULTA Y/O PENALIDAD	S/. 0.00	S/. 4,682.47
h.	RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS	S/. 0.00	S/. 0.00
i.	MAYORES GASTOS GENERALES	S/. 0.00	S/. 0.00
j.	ELABORACION DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA	S/. 0.00	S/. 0.00
k.	INTERES POR DEMORA EN PAGO DE VALORIZACIONES	S/. 0.00	S/. 0.00
TOTAL S/.		S/. 24,866.64	S/. 4,682.47

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA Y/O ENTIDAD	
Saldo a favor del Contratista	S/. 24,866.64
Saldo a favor de la Entidad	S/. 4,682.47
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA DESPUES DE LAS DEDUCCIONES	S/. 20,184.17





GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



¡Trabajando con la fuerza del pueblo!

DEL EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA.

- Mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 131-2020-GRJ/GRI de fecha 12 de agosto de 2020, en el ARTÍCULO PRIMERO se resuelve APROBAR el Expediente de la Liquidación del Contrato de Obra "INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I. E. N° 30064 EN EL BARRIO PROGRESO, DISTRITO DE AHUAC, PROVINCIA DE CHUPACA, REGION JUNIN", Contrato de Proceso N° 063-2019-GRJ/GGR, de fecha 24 de julio de 2019, suscrito por el Gobierno Regional de Junín y el Consorcio Virgen de Cocharcas, conformado por las Empresas (1. INVERSIONES FLORES S.R.L.) (2. INCIPE CONSTRUCTORA S.A.C.), debidamente representado por su Representante Común Srta. YENI ESTRADA VELAZCO, por el monto contractual de S/. 1'264,267.23 Soles (Un Millón Dos Cientos Sesenta y Cuatro Mil Dos cientos Sesenta y Siete con 23/100 Soles), con un plazo de ejecución de 180 días calendarios. Según los fundamentos expuestos en la parte considerativa.
- La Liquidación Financiera se ha realizado en función a los comprobantes de pago y valorizaciones de pago que están adjuntos a los comprobantes de pago.
- La Liquidación comprende gastos ejecutados de los años 2017, 2019 y 2020. Se realiza la liquidación final para proceder con su cierre, para ello se remite la Ficha de Cierre N° 09, Registro de Cierre de Inversión; con la cual se cierra el proyecto, en cumplimiento a la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES aprobado RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 001-2019-EF/63.01, que indica en su Artículo 29°. Inicio y alcance de la fase de Ejecución, inciso 29.4 "La liquidación técnica y financiera se realiza conforme a la normativa de la materia. Luego de efectuada la liquidación técnica y financiera, la UEI registra el cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones mediante el Formato N° 09: Registro de cierre de inversión."
- El Presupuesto Aprobado para la ejecución de la presente obra, Ejercicio Fiscal correspondiente a los años 2017, 2019 y 2020, por la modalidad de Contrato, el Presupuesto fue de **S/. 1'610,703.00** Soles.

PRESUPUESTO AUTORIZADO AÑO 2017 META 576 RUBRO 00

ESPECIFICA	DESCRIPCION	META	RUBRO	SUB TOTAL	MONTO
2.6.8.1.3.1	Elaboración de Expedientes Técnicos	576	'00	30,000.00	30,000.00

TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO AÑO 2017 30,000.00 30,000.00

PRESUPUESTO AUTORIZADO AÑO 2019 META 242 RUBRO 00; META 243 RUBRO 00

ESPECIFICA	DESCRIPCION	META	RUBRO	SUB TOTAL	MONTO
2.6.2.2.2.2	Costo de Construcción por Contrata	242	'00	1,386,050.00	1,386,050.00
2.6.2.2.2.5	Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios	243	'00	40,100.00	40,100.00

TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO AÑO 2019 1,426,150.00 1,426,150.00

PRESUPUESTO AUTORIZADO AÑO 2020 META 165 RUBRO 00

ESPECIFICA	DESCRIPCION	META	RUBRO	SUB TOTAL	MONTO
2.6.2.2.2.2	Costo de Construcción por Contrata	165	'00	154,553.00	154,553.00

TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO AÑO 2020 154,553.00 154,553.00





GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



¡Trabajando con la fuerza del pueblo!

TOTAL PRESUPUESTO AUTORIZADO AÑO 2017-2019-2020	1,610,703.00	1,610,703.00
--	---------------------	---------------------

2. El Presupuesto Ejecutado de la presente obra en el periodo 207, 2019 y 2020 alcanzó a la suma de **S/ 1'453,440.63** (Un Millón Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta con 63/100 Soles).

PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2017 META 576 RUBRO 00

ESPECIFICA	DESCRIPCION	META	RUBRO	MONTO	MONTO
2.6.8.1.3.1	Elaboración de Expedientes Técnicos	576	'00	30,000.00	30,000.00

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2017 30,000.00 30,000.00

PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2019 META 242 RUBRO 00; META 243 RUBRO 00

ESPECIFICA	DESCRIPCION	META	RUBRO	MONTO	MONTO
2.6.2.2.2.2	Costo de Construcción por Contrata	242	'00	1,231,496.45	1,231,496.45
2.6.2.2.2.5	Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios	243	'00	40,100.00	40,100.00

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2019 1,271,596.45 1,271,596.45

PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2020 META 165 RUBRO 00

ESPECIFICA	DESCRIPCION	META	RUBRO	MONTO	MONTO
2.6.2.2.2.2	Costo de Construcción por Contrata	165	'00	151,844.18	151,844.18

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2020 151,844.18 151,844.18

TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO AÑO 2017-2019-2020	1,453,440.63	1,453,440.63
---	---------------------	---------------------

3. De la Ejecución Presupuestal Financiera.

**BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y GASTO FINAL CONSOLIDADO
(EXPRESADO EN SOLES)**

AÑO	META	RUBRO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	GASTO FINAL	SALDO DE MATERIALES	STOCK DE ALMACEN	SALDO PRESUPUESTAL
2017	2576	00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	-	0.00
2017	242243	00	1,426,150.00	1,271,596.45	1,271,596.45	-	-	154,553.55
2020	165	00	154,553.00	151,844.18	151,844.18	-	-	2,708.82
TOTAL S/.			1,610,703.00	1,453,440.63	1,453,440.63	-	-	157,262.37

4. El Costo Final de la Obra asciende a lo siguiente.

ITEM	LIQUIDACIÓN FINANCIERA	MONTO S/.
1	COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO	30,000.00
2	CONTRATO DE OBRA + REAJUSTE	1,383,340.63
3	GASTOS GENERALES	40,100.00
TOTAL GASTO EJECUTADO EN OBRA		1,453,440.63



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



¡Trabajando con la fuerza del pueblo!

5. Para las rebajas contables:

ESPECIFICA	DESCRIPCION	META	RUBRO	2017	META	RUBRO	2019	META	RUBRO	2020	TOTAL
2.6.8.1.3.1.	Expediente Técnico	233	'00	30,000.00							30,000.00
2.6.2.2.2.2.	Costo de Construcción por Contrata				242	'00	1,231,496.45	165	'00	151,844.18	1,383,340.63
2.6.2.2.2.5.	Costo de Construcción por Administración Directa -Servicios				243	'00	40,100.00				40,100.00
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO				30,000.00			1,271,596.45			151,844.18	1,453,440.63

II. CONCLUSIONES:

- Vista la Liquidación Financiera de la Obra presentada a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras por la C.P.C. Edy Martínez Valenzuela, con Reporte N° 154-2020-GRJ-GRI-SGSLO/CL, de fecha 21/10/2020; la Conformidad a la Conciliación Contable emitida por el C.P.C. Roel Hilario Torres Coordinador (e) de Contabilidad a través de Reporte N° 236-2020-GRJ-ORAF-OAF/CC, de fecha 05.11.2020; y el Informe Técnico N° 812-2020-GRJ/GRI/SGSLO del Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras Ing. Carlos Alberto Pérez Rafael. **SE CONCLUYE** que el **PRESUPUESTO AUTORIZADO** de la obra fue de S/ 1'610,703.00 (Un Millón Seiscientos Diez Mil Setecientos Tres con 00/100 Soles), que el **PRESUPUESTO EJECUTADO** fue de S/ 1'453,440.63 (Un Millón Cuatro Cientos Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Cuarenta con 63/100 Soles) para la ejecución presupuestal de los años 2017, 2019 y 2020, quedando un **SALDO PRESUPUESTAL** de S/ 157,262.37 (Ciento Cincuenta y Siete Mil Dos Cientos Sesenta y Dos con 37/100 Soles).

DESCRIPCIÓN	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejecutado	Gasto Final	Saldo Presupuesta l
TOTAL INC. IGV	S/ 1,610,703.00	S/ 1,453,440.63	S/ 1,453,440.63	S/ 157,262.37

- La Liquidación Técnica de Contrato de Obra no exime al Contratista la responsabilidad por la calidad ofrecida, la misma que no puede ser inferior a (7) años, contado a partir de la conformidad de recepción total o parcial de la obra, según corresponda. Asimismo, la Entidad podrá reclamar la subsanación de los vicios ocultos que advierta con posterioridad a la recepción de la obra o a la liquidación de contrato de obra hasta treinta días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato de obra, el cual no debe ser menor a siete (7) años contados desde la recepción de la obra.
- En mérito a los fundamentos expuestos en el **INFORME TÉCNICO N° 812 -2020-GRJ/GRI/SGSLO**, elaborado por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, esta **GERENCIA APRUEBA** el **EXPEDIENTE DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA DE OBRA**, para su aprobación mediante **ACTO RESOLUTIVO**



GOBIERNO REGIONAL JUNIN



¡Trabajando con la fuerza del pueblo!

Que, estando a lo precedentemente descrito, podemos precisar que la referida información señalada por la Gerencia Regional de Infraestructura es concordante con el Informe Técnico N° 812-2020-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 10 de noviembre del 2020, suscrito por el Ing. Carlos Alberto Pérez Rafael, en su calidad de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, quien concluyó que el costo real de la Obra a nivel de metas presupuestarias asciende a S/. 1'453,440.63 (Un millón cuatrocientos cincuenta y tres mil cuatrocientos cuarenta con 63/100 Soles);

Estando a lo propuesto por la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerencia Regional de Infraestructura y Dirección Regional de Asesoría Jurídica, y el uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 258-2019-GRJ/GR, de fecha 11 de abril de 2019, por el cual se delegó facultades al Gerente Regional de Infraestructura, y estando a los fundamentos precedentemente señalados.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico - Financiero de la obra: "INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 30064 EN EL BARRIO PROGRESO, DISTRITO DE AHUAC, PROVINCIA DE CHUPACA, REGIÓN JUNÍN", del Gobierno Regional Junín, con un presupuesto autorizado de la obra de S/. 1'610,703.00 (Un millón seiscientos diez mil setecientos tres con 00/100 Soles); un presupuesto ejecutado de obra que asciende S/. 1'453,440.63 (Un millón cuatrocientos cincuenta y tres mil cuatrocientos cuarenta con 63/100 Soles) para la ejecución presupuestal de los años 2017, 2019 y 2020; quedando un saldo presupuestal de S/. 157,262.37 (Ciento cincuenta y siete mil doscientos sesenta y dos con 37/100 Soles).

DESCRIPCIÓN	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Ejecutado	Gasto Final	Saldo Presupuestal
TOTAL INC. IGV	S/ 1,610,703.00	S/ 1,453,440.63	S/ 1,453,440.63	S/ 157,262.37

ARTICULO SEGUNDO.- DECLARAR la veracidad de la Liquidación Técnico - Financiero de la Obra: "INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 30064 EN EL



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



¡Trabajando con la fuerza del pueblo!

BARRIO PROGRESO, DISTRITO DE AHUAC, PROVINCIA DE CHUPACA, REGIÓN JUNÍN", asimismo DETERMINAR la responsabilidad a los funcionarios que intervinieron en la elaboración, evaluación, conformidad y aprobación del Expediente de Liquidación Técnico Financiero de la obra mencionada, todo ello en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones técnicas y legales.

ARTÍCULO TERCERO.- DERIVAR el Expediente original de la Liquidación Técnico – Financiero de la obra denominada "INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N° 30064 EN EL BARRIO PROGRESO, DISTRITO DE AHUAC, PROVINCIA DE CHUPACA, REGIÓN JUNÍN", a la sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, para la custodia y trámite correspondiente.

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Obras, Órgano Regional de Control Institucional, Oficina Regional Desarrollo y Tecnología de la Comunicación Informática, Dirección Regional de Administración y Finanzas, Sub Dirección de Administración y Finanzas y demás Unidades Orgánicas que por la naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Ing. **LUIS ANGEL QUIZ ORE**
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribe a Ud para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO.

12 NOV. 2020

Abog. **Helen S. Díaz Herrera**
SECRETARIA GENERAL