



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Nº 314 - 2017 - GRJ/GRI

Huancayo, 08 SEP 2017

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE
JUNIN

VISTO:

La CARTA Nº 144-2017-GRJ/GRI/SGS-LO-MRC, de fecha 01 de setiembre del 2017, mediante el cual la Responsable de Liquidación de Obras CPC. MAGDALENA ROMERO CABRERA, remite el expediente de Liquidación Técnico de Contrato de Obra, para su aprobación mediante Acto Resolutivo previa verificación correspondiente a la Obra: **"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. Nº 30001-109 EN EL CENTRO POBLADO VILLA SALVADOR- DISTRITO DE SAN MARTIN DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN"**, CON CODIGO SNIP Nº 266108;

El INFORME TÉCNICO Nº 342-2017-GRJ/GRI/SGS-LO, de fecha 04 de setiembre del 2017, mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, ING. EDUARDO CRISTIAN LAGOS VILLAVICENCIO da la conformidad de expedientes de Liquidación Técnico de Contrato de Obra, y remite para su aprobación mediante Acto Resolutivo, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Artículo 194º de la Carta Magna vigente, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico;

Que, mediante el CONTRATO Nº 200-2015-GRJ/GGR, de fecha 18 de setiembre del 2015, se suscribe el Contrato de la Ejecución de la Obra **"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. Nº 30001-109 EN EL CENTRO POBLADO VILLA SALVADOR- DISTRITO DE SAN MARTIN DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN"**, CON CODIGO SNIP Nº 266108, de una parte el Gobierno Regional Junín y de la

G. R. I.	
REG. Nº	2268249
EXP. Nº	1545383



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

otra parte la empresa **CONSORCIO SALVADOR**, conformado por las Empresas (1.-C-LICH S.C.R.L., 2.- CONSTRUCTORA LA MANO DEL PUEBLO E.I.R.L., 3.- CRISBE S.C.R.L.), representado por su representante común **Sr. CARLOS RAFAEL LAVADO GOMEZ**, por el monto contractual de **S/. 1,619,005.90 Soles**, por el sistema de ejecución a suma alzada, con un plazo de ejecución de 120 días calendarios;

Que, según Acta de Recepción de Obra (en base a la **Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 173-2017-GRJ/GRI, de fecha 18 de abril del 2017**), conformado por los siguientes: Presidente: ARQ. JORGE ORDOÑEZ FLORES (Personal de la SGSLO), Secretario: ARQ. RAÚL ARMANDO ALVARES JESÚS (Personal de Planta de la SGSLO), Miembro: ARQ. FREDY MIGUEL LEDESMA VASQUEZ (Supervisor de obra); por el Contratista **CONSORCIO SALVADOR** representado por su representante común **Sr. CARLOS RAFAEL LAVADO GOMEZ**, el Residente de Obra ING. SATURNIDO RAÚL MELGAR PAITAN CIP N° 41863; la comisión recepcionó la obra el 12 de mayo del 2017;

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF (en adelante el Reglamento), en el artículo 211°.- Liquidación del Contrato de Obra, establece:

"El contratista presentara la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificara el contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguiente. Si el contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista. La Entidad notificara la liquidación al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

La liquidación quedara consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido.

Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, esta deberá pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación, de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas.

En el caso de que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella deberá manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes, cualquiera de las partes deberá solicitar el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje. Toda discrepancia respecto a la liquidación se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, la liquidación final se practicara con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados, mientras que en las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada la liquidación se practicara con los precios, gastos generales y utilidad del valor referencial, afectados por el factor de relación.

No se procederá a la Liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver".



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 50° de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones con el Estado, establece el Plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 7 años;

Que, la entidad Gobierno Regional de Junín a través de Gerencia Regional de Infraestructura y Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra consideró dentro del Plan de Inversiones, fomentar el bienestar y desarrollo integral y armónico del ámbito de su jurisdicción, en este caso, el proyecto se denominó **"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. N° 30001-109 EN EL CENTRO POBLADO VILLA SALVADOR- DISTRITO DE SAN MARTIN DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN"**, CON CODIGO SNIP N° 266108;

Que, en conformidad a la CARTA N° 144-2017-GRJ/GRI/SGS-LO-MRC, de fecha 01 de setiembre del 2017, presentado por la Responsable de Liquidación de Obras, remite la liquidación Técnica de Contrato de Obra: **"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. N° 30001-109 EN EL CENTRO POBLADO VILLA SALVADOR- DISTRITO DE SAN MARTIN DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN"**, CON CODIGO SNIP N° 266108, el mismo que fue presentado por el contratista **CONSORCIO SALVADOR** representado por su representante común el **Sr. CARLOS RAFAEL LAVADO GOMEZ** siendo su Residente **ING. SATURNIDO RAÚL MELGAR PAITAN CIP N° 41863**, por la entidad evaluado por el Evaluador de Coordinador de Obra **ING. ENRIQUE CAMAYO CUEVA CIP N° 84467**, el mismo con el resumen siguiente:

Del Coordinador del Contrato de obra informa lo siguiente:

ANTECEDENTES

Mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 021-2015-G.R.-JUNÍN/GRI de fecha 29 de Enero de 2015 se aprobó el expediente técnico por el valor de S/ 1,699, 956,20 (Un millón Seiscientos noventa y nueve mil Novecientos Cincuenta y seis con 20/100 soles) incluido IGV, donde los costos son vigentes al mes de Diciembre de 2014.

Mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 234-2015-G.R.-JUNÍN/GRI de fecha 08 de Julio de 2015 se actualizo el presupuesto del expediente técnico por el valor de S/ 1, 699,956.20 (Un millón Seiscientos noventa y nueve mil Novecientos Cincuenta y seis con 20/100 soles) incluido IGV, donde los costos son vigentes al mes de Junio de 2015.

El contratista "CONSORCIO SALVADOR" suscribió el contrato con el Gobierno Regional Junín para la ejecución de la obra: **"INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO DE LA I.E. N° 30001-109 EN EL CENTRO POBLADO DE VILLA SALVADOR - DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGIÓN JUNÍN"**, por el monto de S/ 1,619,005.90 (Un millón Seiscientos diecinueve mil cinco con 90/100 soles) incluido IGV, donde los costos son vigentes al mes de Junio de 2015, siendo el plazo de ejecución de 120 días calendario.

El sistema de contratación es A SUMA ALZADA, donde el valor referencial es igual al valor contratado, en consecuencia el factor de relación es 1,00000.

La liquidación del contrato de obra fue presentada por el contratista ejecutor de la obra a la supervisión de la obra.

El contratista ejecutor de la obra "CONSORCIO SALVADOR" en su liquidación presentada ha solicitado el saldo a su favor por el valor de S/ 16, 148,18 (Dieciséis mil Ciento Cuarenta y ocho con 18/100 soles), incluido IGV.



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

ANÁLISIS

El plazo de ejecución de obra es de 120 días calendarios, se inició la obra el 25 de octubre del 2015, y la fecha de término contractual es 21 de Febrero del 2016; siendo el termino real de la ejecución de la obra el 21 de febrero del 2016.

Con el objetivo de constatar la fecha de inicio de obra se ha revisado en el cuaderno de obra asiento N° 01 de fecha 25 de octubre de 2015, donde el residente de la obra menciona lo siguiente:

"El día de hoy se da inicio a los trabajos en obra en coordinación con la supervisión..."

Con relación a la fecha de término de la obra el residente de la obra en el asiento N° 226 de fecha 21 de febrero de 2016 del cuaderno de obra comunica como sigue

"Hoy se colocaron las luces de emergencia...se solicita a la supervisión empezar los trámites para la recepción de obra habiéndose concluido con todas las partidas estipulados en el expediente técnico..."

La supervisión de la obra ha afirmado lo comunicado por el residente de la obra en el asiento N° 227 de fecha 22 de febrero de 2016 como sigue:

"El día de hoy se constata la culminación de obra al 100% de acuerdo al expediente técnico..."

Es de señalar que, no existen adicionales de obra aprobado mediante acto resolutivo, asimismo no existen ampliación de plazo autorizada mediante acto resolutivo.

CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE RECEPCIÓN DE OBRA

Con RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°107-2016-GRJ/GRI de fecha 11/05/2016, se designa el comité de recepción de obra, integrados por:

- Presidente: Ing. Julio Buyu Nakandakare Santana
(SUB GERENTE DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS)

- Miembro: Arq. Fredy miguel Ledesma Vásquez
(SUPERVISOR DE OBRA)

- Miembro: Arq. Gheimy Rosado Vergara
(COORDINADORA DE OBRA)

Con CARTA 054 - 2017 - ECC, de fecha 05/04/2017, se solicita reconfiguración de comité de recepción de obra sobre la necesidad de reconfigurar el comité de recepción de obra, debido a que dos de los integrantes del comité ING. JULIO BUYU NAKANDAKARE SANTANA (Presidente de Comité) y ARQ. GHEIMY ROSADO VERGARA (ex coordinadora de la obra), a la fecha ya no pertenece a la sub gerencia de supervisión y liquidación de obras, por lo que se solicitó reconfiguración de comité obra.

Con REPORTE N°1315-2017-GRJ-GRI-SGSLO, de fecha 06/04/2017 se solicita reconfiguración de comité de obra.

Con RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°173-2017-GRJ/GRI de fecha 18/04/2017, se modifica el artículo primero de la Resolución de Infraestructura N°107-2016-GRJ/GRI, siendo los nuevos integrantes del comité:

- Presidente: Arq. Jorge Ordoñez flores
(PERSONAL DE PLANTA DE LA SGSLO)
- Miembro: Arq. Raúl Armando Álvarez Jesús
(PERSONAL DE PLANTA DE LA SGSLO)
- Asesor: Ing. Fredy Miguel Ledesma Vásquez
(COORDINADORA DE OBRA)

La recepción de la obra se ha dado el **12 de mayo del 2017**, en consecuencia a partir del día siguiente se computa el plazo para la elaboración y presentación de la liquidación del contrato de obra en fiel cumplimiento del Artículo 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Es de señalar que, en cumplimiento al Artículo 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista ha presentado dentro del plazo la liquidación del contrato de obra a la Supervisión donde este hecho ha ocurrido dentro del plazo de 60 días calendario contado después del día siguiente de la recepción de la obra.

Es preciso mencionar que, la entrega de la liquidación por parte del contratista a la entidad se ha realizado dentro del plazo de 60 días calendario, en consecuencia no existe penalidad al contratista ejecutor de la obra por demora en entrega de la liquidación del contrato de obra.

Es de señalar que, el contratista ejecutor de la obra presento la liquidación de obra presentada mediante la CARTA N° 0005-2017/CONSORCIO SALVADOR, de fecha 22/06/2017, solicitando el pago a su favor por el valor de S/ 16, 148, 18 (Dieciséis mil Ciento Cuarenta y ocho con 18/100 soles), incluido IGV, siendo este concepto por reajuste de precios incluido IGV.

Mediante CARTA 1541-2017-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 26 de julio se remitió a la supervisión de obra para su evaluación.

La supervisión de la obra se ha manifestado con relación a la liquidación del contrato de obra de acuerdo a la CARTA N°004-2017-FMLV/SO de fecha de recepción por la Entidad el 06 de Julio del 2017, dando la conformidad a la liquidación con un



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

saldo a favor al contratista por el monto de **S/ 16, 148,18 (Dieciséis mil Ciento Cuarenta y ocho con 18/100 soles)**, incluido IGV, siendo este concepto por reajuste de precios incluido IGV.

Con relación al reajuste de precios por aplicación de la fórmula polinómica, se ha realizado el cálculo respectivo.

Además, de acuerdo al expediente técnico, la presente obra cuenta con una (11) fórmulas polinómicas.


Al respecto la evaluación a la liquidación del contrato de obra elaborada por el suscrito es como sigue a continuación:

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			
OBRA	"INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO DE LA I.E. N° 30001-109 EN EL CENTRO POBLADO DE VILLA SALVADOR - DISTRITO DE SAN MARTÍN DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGIÓN JUNÍN "		
CONTRATO	N° 200-2015-GRJ/GGR	18-Sep-15	
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	A SUMA ALZADA		
VALOR CONTRATADO	S/. 1,619,005.90		
FECHA DE PRESUPUESTO BASE	jun-15		
FECHA DE INICIO DE OBRA	25-oct-15		
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA	120 DÍAS CALENDARIO SEGÚN CONTRATO		
FECHA DE TERMINO DE OBRA	21-feb-16		
CONTRATISTA EJECUTOR	CONSORCIO SALVADOR (C-LICH S.C.R.L, EMPRESA CONSTRUCTORA LA MANO DEL PUEBLO Y EMPRESA CRISBE S.C.R.L).		
REPRESENTANTE LEGAL	SR. CARLOS RAFAEL LAVADO GÓMEZ		
RESIDENTE DE OBRA:	ING. SATURNINO RAUL MELGAR PAITAN.		
SUPERVISOR DE OBRA:	ING. LEDESMA VÁSQUEZ FREDY MIGUEL		
COORDINADOR DE OBRA	ARQ. GEYMI ROSADO VERGARA		
COORDINADOR DE OBRA	ING. ENRIQUE CAMAYO CUEVA		
LIQUIDADOR - EVALUADOR TÉCNICO	ING. ENRIQUE CAMAYO CUEVA		
I. <u>VALORIZACIÓN</u>			
01.01.00	AUTORIZADO:		
	Sub total contrato principal de obra		S/. 1,372,038.90
	<u>Sub presupuesto total</u>		S/. 1,372,038.90
	Reajuste de obra principal		S/. 21,765.80
	<u>Reajuste total</u>		S/. 21,765.80
	IGV contrato principal		S/. 250,884.85
	<u>IGV total</u>		S/. 250,884.85
	<u>Monto total de presupuesto</u>		S/. 1,644,689.55
	MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN		S/. 1,644,689.55
01.02.00	PAGADO:		
	Sub total contrato principal de obra		S/. 1,372,961.81
	<u>Sub presupuesto total</u>		S/. 1,372,961.81
	Reajuste de obra principal		S/. 12,227.03



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

		Reajuste total	S/. 12,227.03
		IGV contrato principal	S/. 249,333.99
		IGV total	S/. 1,372,961.81
		Monto total pagado	S/. 1,634,522.83
		MONTO TOTAL PAGADO	S/. 1,634,522.83
		SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA INC. IGV: (CONTRATO PRINCIPAL)	S/. 10,166.71
II. ADELANTOS Y AMORTIZACIONES			
02.01.00		OTORGADOS:	
		Efectivo	S/. 0.00
		Materiales	S/. 0.00
02.02.00		AMORTIZADOS:	
		Efectivo	S/. 0.00
		Materiales	S/. 0.00
02.03.00		SALDO POR AMORTIZAR:	
		En Efectivo	S/. 0.00
		Materiales	S/. 0.00
02.04.00		SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:	
		Efectivo	S/. 0.00
		Materiales	S/. 0.00
III. MULTA Y/O PENALIDAD			
03.01.00		AUTORIZADO	
		Por retraso en culminación de Obra (Art. 165 RLCAE)	S/. 0.00
03.02.00		DESCONTADO	
		Por retraso en culminación de Obra	S/. 0.00
03.03.00		SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	S/. 0.00
RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS			
04.01.00		AUTORIZADO	
		RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS (Art. 170 RLCAE)	S/. 0.00
04.02.00		PAGADO	
		RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS (Art. 170 RLCAE)	S/. 0.00
04.03.00		SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	
		- En Efectivo	S/. 0.00
IV. MAYORES GASTOS GENERALES			





"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

05.01.00	AUTORIZADO	
	MAYORES GASTOS GENERALES	S/. 0.00
05.02.00	PAGADO	
	MAYORES GASTOS GENERALES	S/. 0.00
05.03.00	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	
	- En Efectivo	S/. 0.00
V. ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA		
06.01.00	AUTORIZADO	
	ARTICULO 211 RLCE	S/. 0.00
06.02.00	PAGADO	
	ARTICULO 211 RLCE	S/. 0.00
06.03.00	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	
	- En Efectivo	S/. 0.00
RESUMEN DE SALDOS		
CONCEPTO	A FAVOR DEL CONTRATISTA	A FAVOR DE LA ENTIDAD
VALORIZACIÓN	S/. 10,166.71	S/. 0.00
ADELANTOS	S/. 0.00	S/. 0.00
MULTA Y/O PENALIDAD	S/. 0.00	S/. 0.00
RESARCIMIENTO POR DAÑOS Y PERJUICIOS	S/. 0.00	S/. 0.00
MAYORES GASTOS GENERALES	S/. 0.00	S/. 0.00
ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	S/. 0.00	S/. 0.00
TOTAL S/.	S/. 10,166.71	S/. 0.00
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD Y/O CONTRATISTA		
Saldo a favor del contratista		S/. 10,166.71

Es de manifestar que, el contratista ejecutor de la obra ha cumplido con presentar la liquidación del contrato de obra en el plazo que señala el Artículo 211 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
De acuerdo al resumen de la liquidación del contrato de obra se cuenta con saldo a favor del contratista ejecutor de la obra "CONSORCIO SALVADOR" por el valor de **S/. 10,166.71** (Diez mil ciento sesenta y seis con 71/100 soles) incluido IGV.



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

CONCLUSIONES:

- Que, la supervisión de la obra se ha manifestado con relación a la liquidación del contrato de obra de acuerdo al CARTA N° 004-2017-FMLV/SO de fecha de recepción por la Entidad el 06 de Julio del 2017 manifestando su conformidad de liquidación del contrato la obra.
- El saldo a favor del contratista es el valor de **S/. 10,166.71** (Diez mil ciento sesenta y seis con 71/100 soles) incluido IGV.
- Que, el contratista CONSORCIO SALVADOR, tiene a su favor la retención del 10% como fondo de garantía.
- No existe adicional de obra autorizada.
- No existen ampliaciones de plazo autorizadas mediante acto resolutivo.
- No existen adelantos otorgados.
- Mediante la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N°173-2017-GRJ/GRI de fecha 18/04/2017, se modifica el artículo primero de la Resolución de Infraestructura N°107-2016-GRJ/GRI, de fecha 11/05/2016 designándose a los nuevos integrantes del comité de recepción de obra.
- La recepción de la obra se ha dado el **12 de mayo del 2017**.
- Se ha calculado el reajuste de precios por aplicación de la fórmula polinómica de acuerdo al Decreto Supremo 011-79-VC de fórmulas polinómicas.
- El monto total de inversión de obra es el valor de **S/. 1, 644,689.55** (Un millón seiscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos ochenta y nueve con 55/100 soles) incluido IGV.
- Se da la conformidad a la liquidación de obra, con saldo a favor del contratista de **S/. 10,166.71** (Diez mil ciento sesenta y seis con 71/100 soles) incluido IGV.

CONCLUSIÓN:

Por ende el costo real de contrato de obra es **S/. 1, 644,689.55 (UN MILLÓN SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 55/100 SOLES)** incluido IGV. Incluido saldo a favor del Contratista **S/. 10,166.71 (DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 71/100 SOLES)** incluido IGV. Según resumen siguiente:

RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA:				
Nº	DESCRIPCIÓN	MONTO SIN IGV	IGV	TOTAL
AUTORIZADO				
1	Del Contrato de Obra (1)	S/. 1,372,038.90	S/. 246,967.00	S/. 1,619,005.90
2	Reajustes del Contrato de obra (2)	S/. 21,765.80	S/. 3,917.84	S/. 25,683.64
(A) COSTO REAL DE OBRA (1+2)				S/. 1,644,689.55
PAGADO				
3	Monto total pagado (3)	S/. 1,372,961.81	S/. 247,133.13	S/. 1,620,094.94
4	Reajustes del Contrato de obra (4)	S/. 12,227.03	S/. 2,200.87	S/. 14,427.90
(B) MONTO TOTAL PAGADO (3+4)				1,634,522.83
SALDO POR AMORTIZAR				
5	ADELANTO DIRECTO	S/. 0.00	S/. 0.00	<u>S/. 0.00</u>
6	ADELANTO DE MATERIALES	S/. 0.00	S/. 0.00	<u>S/. 0.00</u>
(C) MONTO POR AMORTIZAR (5+6)				<u>S/. 0.00</u>
(A-B-C) SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA				S/. 10,166.71



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

Que, en conformidad al INFORME TÉCNICO N° 342-2017-GRJ/GRI/SGS-LO, de fecha 04 de setiembre del año 2017, mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, ING. EDUARDO CRISTIAN LAGOS VILLAVICENCIO después de haber verificado Otorga la conformidad los cuales remito para su aprobación mediante acto resolutivo;

Que, estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y Dirección Regional de Asesoría Jurídica, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por el artículo 21° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias;

Que, por el principio de desconcentración consagrado por el numeral 74.3, del Artículo 74°, de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, se ha delegado a esta Gerencia mediante el Reglamento de Organizaciones Funciones facultades administrativas y al amparo de los considerando descritas en los párrafos precedentes, La Gerencia Regional de Infraestructura;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico de CONTRATO N° 200-2015-GRJ/GGR, de fecha 18 de setiembre del año 2015, del Contrato de la Ejecución de la Obra "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. N° 30001-109 EN EL CENTRO POBLADO VILLA SALVADOR- DISTRITO DE SAN MARTIN DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN", CON CODIGO SNIP N° 266108, Contratista CONSORCIO SALVADOR, conformado por las Empresas (1.-C-LICH S.C.R.L., 2.- CONSTRUCTORA LA MANO DEL PUEBLO E.I.R.L., 3.- CRISBE S.C.R.L.), representado por su representante común Sr. CARLOS RAFAEL LAVADO GOMEZ, por el monto contractual de S/. 1,619,005.90 Soles, finalmente se aprueba por el monto contractual de S/. 1,644,689.55 (UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 55/100 SOLES) INCLUIDO IGV., según los fundamentos expuestos en la parte considerativa.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, a la Oficina Regional de Administración y Finanzas, a realizar las acciones pertinentes con el fin de efectuar el pago de saldo a favor del Contratista por el monto total de S/. 10,166.71 (DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 71/100 Soles) INCLUIDO IGV.

ARTICULO TERCERO.- RESPONSABILIDAD de la veracidad de la Liquidación Técnico de contrato de Obra al Contratista CONSORCIO SALVADOR



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

representado por su representante común **Sr. CARLOS RAFAEL LAVADO GOMEZ** y el **RESIDENTE DE OBRA ING. SATURNIDO RAÚL MELGAR PAITAN CIP N° 41863**, y por la entidad evaluada por el Evaluador Técnico **ING. ENRIQUE CAMAYO CUEVA CIP N° 84467**.

ARTICULO CUARTO.- RESPONSABILIDAD de la Ejecución de la Obra: **"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. N° 30001-109 EN EL CENTRO POBLADO VILLA SALVADOR- DISTRITO DE SAN MARTIN DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN"**, **CON CODIGO SNIP N° 266108**, a los Profesionales: actores de la Ejecución de la Obra, y así como de contar con posibles, omisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones legales o técnicas que cuente la obra a los siguientes:

CONTRATISTA EJECUTOR : CONSORCIO SALVADOR, conformado por las Empresas **(1.- C-LICH S.C.R.L., 2.- CONSTRUCTORA LA MANO DEL PUEBLO E.I.R.L., 3.- CRISBE S.C.R.L.)**, representado por su representante común **Sr. CARLOS RAFAEL LAVADO GOMEZ**.

RESIDENTE DE OBRA : ING. SATURNIDO RAÚL MELGAR PAITAN CIP N° 41863.

SUPERVISOR DE OBRA : ING. LEDESMA VASQUEZ FREDY MIGUEL CIP N° 11873.

Así como la Comisión de Recepción de Obra por las posibles omisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones legales o técnicas que cuenten el expediente y ejecución de obra.

ARTICULO QUINTO.- HACER de conocimiento la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras, Órgano Regional de Control Institucional, Oficina Regional Desarrollo y Tecnología de la Comunicación Informática, Dirección Regional de Administración y Finanzas, Sub Dirección de Administración y Finanzas (para la rebajas contables), con conocimiento de la Empresa Contratista y demás Unidades Orgánicas que por la Naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma.

ARTICULO SEXTO.- DERIVAR el Expediente Original de Liquidación Técnica del contrato de obra: **"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. N° 30001-109 EN EL CENTRO POBLADO VILLA SALVADOR- DISTRITO DE SAN MARTIN DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN"**, **CON CODIGO SNIP N° 266108**, a la Sub Gerencia de



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

Supervisión y Liquidaciones de Obras, para la custodia y proseguir su trámite correspondiente.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.



Ing. EDUARDO CRISTIAN LAGOS VILLAVICENCIO
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO.

08 SET. 2017



Abog. A. Antonieta Vidalon Robles
SECRETARIA GENERAL