



RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 369-2018-GRJ/GGR

Huancayo, 08 AGO 2018

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

VISTO:

La Carta N° 033-2018-CONSORCIO CARHUAMAYO de fecha 24 de julio de 2018, por la cual el Consorcio Carhuamayo solicita la ampliación de plazo parcial N° 07 por dieciocho (18) días calendario, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento y Servicio de Ampliación de Agua Potable y Saneamiento en el Centro Poblado Jorge Chávez Dartnell del Distrito de Carhuamayo, Provincia de Junín, Región Junín";

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Carhuamayo, suscribieron el Contrato N° 302-2016-GRJ/ORAF de fecha 06 de diciembre de 2016, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado del Centro Poblado Menor Jorge Chávez Dartnell", por un monto económico de S/. 4'432,283.34 (Cuatro Millones Cuatrocientos Treinta y Dos Mil Doscientos Ochenta y Tres con 34/100 Soles), por la modalidad de costos unitarios, con un plazo de ejecución de Doscientos diez (210) días calendario;

Que, a través de la Carta N° 033-2018-CONSORCIO CARHUAMAYO, de fecha 24 de julio de 2018, el representante legal del Consorcio Carhuamayo, presenta la solicitud de ampliación de plazo N° 07 por dieciocho (18) días calendario, debido a los atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista y espera de la respuesta de la consulta del adicional de obra y además por condiciones climáticas que afectaron la ruta crítica en la ejecución de la obra;

Que, mediante la Carta N° 063-2018-C-MFZL de fecha 24 de julio de 2018, el supervisor de obra, emite pronunciamiento técnico sobre la solicitud de ampliación de plazo N° 07 por dieciocho (18) días calendario, y recomienda otorgar el plazo de doce (12) días calendario, del 26 de julio al 06 de agosto de 2018, ya que ese tiempo resultará indispensable y necesario para la culminación total de las partidas que poseen saldo por ejecutar;

Que, por el Informe Técnico N° 35-2018-CO/MART, de fecha 01 de agosto del 2018, el coordinador de obra, emite su pronunciamiento señalando que se apruebe la ampliación de plazo por doce (12) días calendario;

Que, mediante el Informe Técnico N° 439-2018-GRJ/GRI-SGSLO, de fecha 01 de agosto de 2018, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, emite su informe técnico

GERENCIA GENERAL	
DOC. N°	2813881
EXP. N°	1892418



donde expresamente señala que se apruebe la ampliación de plazo N° 07 por doce (12) días calendario, donde concluye: *"Después de haber revisado y evaluado el informe de ampliación de plazo N° 07, se concluye que el expediente cuenta con la recepción del supervisor de obra el mismo que emite pronunciamiento, la misma que cuenta con aprobación y conformidad del supervisor de obra (...), se da procedente a la solicitud de ampliación de plazo N° 07 por doce (12) días calendario, por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, a favor del Consorcio Carhuamayo (...)"*;

Que, a través del Informe Técnico N° 265-2018-GRJ/GRI de fecha 02 de agosto del 2018, el Gerente Regional de Infraestructura, emite opinión señalando que se apruebe la ampliación de plazo N° 07 por doce (12) días calendario: *"(...), por lo expuesto se aprueba la ampliación de plazo de obra N° 07 por 12 días calendario, por atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista a favor del Consorcio Carhuamayo (...)"*;

Que, el Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica mediante el Informe Legal N° 423-2018-GRJ/ORAJ de fecha 07 de agosto de 2018, emite opinión legal y recomienda declarar improcedente la solicitud de ampliación de plazo N° 07;

Que, sobre el particular, la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Ley N° 30225, modificado por el Decreto Legislativo N° 1341, en el numeral 34.5 del artículo 34° establece: *"El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento"*

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, en su artículo 169° señala lo siguiente:

- Causales de Ampliación de Plazo:
"El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:

- 1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.*
- 2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.*
- 3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados que no provengan de variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a precios unitarios.*

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en sus artículos señala lo siguiente:



- Artículo 170, establece: *Procedimiento*
"170.1. Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente debe anotar en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente.

(...)"

Que, de autos se advierte que el contratista cumple con cuantificar, sustentar su solicitud de ampliación de plazo N° 07, por lo que se ha visto afectada la ruta crítica y el calendario de avance de obra; se observa las copias del cuaderno de obra donde el residente y el supervisor de obra anotaron las ocurrencias que conllevaron al pedido de ampliación de plazo, siendo en el presente caso, la necesidad de solicitar una adicional de obra por trabajos a realizar que no están contemplados en el expediente técnico, además que se han presentado precipitaciones e intensas lluvias lo que ha dificultado el avance de obra, pero que observadas las copias del cuaderno de obra se tiene que no se ha cumplido con los requisitos exigidos por ley, ya que en los asientos N°s 479, 480, 481, 484 no se encuentran las respectivas firmas, las cuales de acuerdo a norma son un requisito para ser considerada como prueba válida;

Que, asimismo, se observa que en el cuaderno de obra, se hace referencia a que la ampliación de plazo será solicitada en virtud a la frecuencia de lluvias (mes de julio) en dicha zona de la región, pero esta información no resulta del todo contundente ya que el contratista ha presentado el boletín de condiciones climáticas de SENAMHI el cual sólo contiene la información del parámetro de precipitación total diaria del mes de junio de 2018, no encontrándose la información del mes de julio, por lo que la información presentada resulta ser incongruente y no causa mayor certeza de la veracidad de lo anotado en el cuaderno de obra;

Que, por otro lado el contratista, señala como una causal de ampliación de plazo la espera de la respuesta a la consulta del adicional de obra, causal que no se encuentra sustentada, debido a que no se evidencia mayor documentación sobre ello en el expediente, tan sólo las referencias en el cuaderno de obra;

Que, en mérito a lo señalado en los párrafos anteriores, no quedan acreditadas las circunstancias que motivaron el pedido de ampliación de plazo parcial N° 07 por dieciocho (18) días calendario;

Que, realizadas dichas observaciones, debemos advertir que mediante los informes técnicos del supervisor de obra, coordinador de obra, Sub Gerente de Supervisión y





Liquidación de Obras y Gerente Regional de Infraestructura, se recomienda aprobar la solicitud de ampliación de plazo parcial N° 07 por doce (12) días calendario, no obstante el personal técnico no ha advertido el defecto en el que ha incurrido el contratista, como se ha referido expresamente en los párrafos anteriores;

Que, estando a lo expuesto en las líneas que preceden, corresponde denegar la solicitud de ampliación de plazo parcial N° 07 por dieciocho (18) días calendario al Contrato N° 302-2016-GRJ/GGR de fecha 06 de diciembre de 2018 para la ejecución de la obra: "Mejoramiento y Servicio de Ampliación de Agua Potable y Saneamiento en el Centro Poblado Jorge Chávez Dartnell del Distrito de Carhuamayo, Provincia de Junín, Región Junín", por no ajustarse a la normativa de contrataciones del Estado;

Con el visto del Gerente Regional de Infraestructura, Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras;

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 137-2017-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Denegar, la ampliación de plazo parcial N° 07 por dieciocho (18) días calendario, al Contrato N° 302-2016-GRJ/ORAF de fecha 06 de diciembre de 2016, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento y Servicio de Ampliación de Agua Potable y Saneamiento en el Centro Poblado Jorge Chávez Dartnell del Distrito de Carhuamayo, Provincia de Junín, Región Junín", solicitada por el Consorcio Carhuamayo mediante la Carta N° 033-2018-CONSORCIO CARHUAMAYO de fecha 24 de julio de 2018; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar, copia de la presente Resolución a la empresa ejecutora, al supervisor y/o inspector de obra, a la Gerencia General Regional, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Ing. Víctor Raúl Dueñas Capcha
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 08 AGO 2018

Abdo. A. Antonieta Vidalón Ruelas
SECRETARIA GENERAL