



"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 018 -2016-GRJ/GGR

Huancayo, 16 FEB 2016

LA GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Informe Legal Nº 121-2016-GRJ/ORAJ de fecha 11 de Febrero del 2016; el Informe Técnico Nº 032-2016-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 05 de Febrero del 2016; la Carta Nº 0029-2016-CO-EDT, de fecha 05 de Febrero del 2016; el Informe Nº 001-2016-GWOL/JEFE-SUP/CONSORCIO ALTO TIWINZA, de fecha 03 de Enero de 2016; la Carta Nº 01-2016/WFZV/RO/CM, de fecha 01 de Febrero del 2016, mediante la cual el Sr. Cesar F. Guevara Martel, en condición de representante legal del Consorcio Muro, presenta la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 01, de la Obra **"Instalación del Servicio de Educación Inicial Escolarizada en la I.E.I. Nº 2035 del Centro Poblado Alto Tiwinza, distrito de Pangoa, provincia de Satipo, Región Junín"**; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Muro, suscribieron el Contrato Nº 140-2015-GRJ/GGR, de fecha 20 de Agosto del 2015, con el objeto de la ejecución de la Obra: "Instalación del Servicio de Educación Inicial Escolarizada en la I.E.I. Nº 2035 del Centro Poblado Alto Tiwinza, distrito de Pangoa, provincia de Satipo, Región Junín", por el monto de S/. 1'266,673.49 (un millón doscientos sesenta y seis mil seiscientos setenta y tres con 49/100 Nuevos soles), con un plazo primigenio de ejecución de doscientos cuarenta (135) días calendario;

Que, mediante Carta Nº 01-2016/WFZV/RO/CM, de fecha 01 de Febrero del 2016, el Sr. Cesar F. Guevara Martel, en condición de representante legal del Consorcio Muro, presenta la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 01 por el periodo de cuarenta y cinco (45) días calendario, sustentado en los siguientes causales:

- Atrasos y paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, y
- Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.

Que, con Informe Nº 001-2016-GWOL/JEFE-SUP/CONSORCIO ALTO TIWINZA, de fecha 03 de Enero del 2016, el supervisor de la Obra, Ing. George Willier Odicio Lahura, respecto a la solicitud de ampliación de plazo presentado por el Consorcio Muro, concluye que la ampliación de plazo es procedente pero que solo se ha sustentado 30 días calendarios;

INC 1410502

Rp 0964978



"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

Que, mediante Carta N° 0029-2016-CO-EDT, de fecha 05 de Febrero del 2016, la Arq. Emperatriz De la Cruz Tapia, en su condición de Coordinadora de Obra, se dirige al Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, concluyendo:

- *DENEGAR la solicitud de Ampliación de plazo N° 01 del contratista CONSORCIO MURO por 30 días calendarios, por incumplimiento del procedimiento de solicitud de ampliación de plazo, de acuerdo al Art. 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, mediante Acto resolutivo.*

Que, con Informe Técnico N° 032-2016-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 05 de Febrero del 2016, el Ingeniero Julio Buyu Nakandakare Santana, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, se dirige al Gerente Regional de Infraestructura, emitiendo pronunciamiento a la denegatoria de ampliación de plazo N° 01 de la Obra: "Instalación del Servicio de Educación Inicial Escolarizada en la I.E.I. N° 2035 del Centro Poblado Alto Tiwinza, distrito de Pangoa, provincia de Satipo, Región Junín", la misma que luego del análisis correspondiente concluye:

- *De la documentación presentadas, se concluye que la ampliación de plazo N° 01 del Contratista Consorcio Muro, por 30 días calendarios, es improcedente por incumplimiento del procedimiento de solicitud de ampliación de plazo, de acuerdo al Art. 201 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado.*
- *Emitir el acto resolutivo, en el cual se resuelve DENEGAR, la solicitud de Ampliación de plazo N° 01, por 30 días calendarios, por incumplimiento en el procedimiento considerado en el Art. 201 del RLCE.*

Que, sobre el particular, la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N° 1017 en el penúltimo párrafo del Artículo 41° establece: "El contratista podrá solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad, debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual";

Que, la causal invocada por EL CONTRATISTA, se encuentra enmarcado en el inciso 1) del Artículo 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 138-2012-EF, establece que:

"De conformidad con el artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación: 1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, (...)."



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en el artículo 201°, en relación al Procedimiento de ampliación de plazo, precisa textualmente lo siguiente:

"Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo.

El Inspector o Supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá en un plazo no mayor de siete (7) días, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resolverá sobre dicha ampliación y notificará su decisión al contratista en un plazo máximo de catorce (14) días, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe (...).

Que, los artículos citados establecen las causales, requisitos, procedimientos y contenido del expediente de Ampliación de Plazo, en el presente caso de acuerdo a lo evaluado por el Supervisor de Obra, sobre el motivo que sustenta:

"Sobre la causal invocada por el contratista referido a causas no atribuibles al contratista siendo en este caso la presencia de lluvias, el cual no ha permitido la ejecución de las partidas adicionales y contractuales programadas, afectando la ruta crítica de la obra. Se procede de acuerdo a los establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en el artículo 201°. Dado que el Contratista aduce que la causal se inició el día 01 de diciembre del 2015, hasta 04 de enero del 2016, empero el Consorcio debió de solicitar su pedido hasta el el 19 de enero del 2015, sin embargo el expediente sustentatorio fue presentado a la Supervisión mediante Carta N° 01-2016/WFZV/RO/CM, de fecha 01 de febrero de 2016, 27 días posterior de concluido el hecho generador de la causal de ampliación de plazo".

Que, consecuentemente constando los fundamentos técnicos presentados por el Supervisor de Obra, Coordinador de Obra, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, y sustento legal expuesto en el Informe Legal N° 121-2016-GRJ/ORAJ de fecha 11 de Febrero del 2016, debe denegarse la Ampliación de Plazo N° 01, de la Obra: **"Instalación del Servicio de Educación Inicial Escolarizada en la I.E.I. N° 2035 del Centro Poblado Alto Tiwinza, distrito de Pangoa, provincia de Satipo, Región Junín"**, por extemporánea;



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y contando con las visaciones del Sub Gerente de la Sub Gerencia citada, del Gerente Regional de Infraestructura y Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 y sus modificatorias, Resolución Ejecutiva Regional N° 093-2016-GR-JUNIN/GR y Resolución Ejecutiva Regional N° 099-2016-GR-JUNIN/GR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DENEGAR, la Ampliación de Plazo N° 01, presentado por el Sr. Cesar F. Guevara Martel en su condición de representante legal del **Consorcio Muro**, por haber presentado de manera extemporánea dicha solicitud, en la ejecución de la Obra: **"Instalación del Servicio de Educación Inicial Escolarizada en la I.E.I. N° 2035 del Centro Poblado Alto Tiwinza, distrito de Pangoa, provincia de Satipo, Región Junín"**; conforme a las consideraciones expuestas en la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR la presente Resolución, al Consorcio Muro, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



C.P.C. JESUS MELCHORA ASCURRA PALACIOS
GERENTE GENERAL REGIONAL
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 16 FEB 2016

Abog. A. Antonieta Vidalón Robles
SECRETARIA GENERAL

