



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 439 - 2017 - GRJ/GRI

Huancayo, 06 DIC 2017

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

VISTO:

La CARTA N° 219-2017-GRJ/GRI/SGSLO-MRC, de fecha 01 de diciembre del 2017, mediante el cual la Responsable de Liquidación de Obras CPC. MAGDALENA ROMERO CABRERA, remite los expedientes de Liquidación Técnico Financiero de Obra, para su aprobación mediante Acto Resolutivo de Liquidación previa verificación de la Obra: **"CONSTRUCCION DE MÓDULOS PREFABRICADOS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO IRAZOLA, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO- REGIÓN JUNÍN"**;

El INFORME TÉCNICO N° 526-2017-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 01 de diciembre del 2017, mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, ING. OSWALDO JOHAN ZAVALA ACEVEDO da la conformidad de expedientes de Liquidación Técnico Financiero, y remite para su aprobación mediante Acto Resolutivo, y

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Artículo 194° de la Carta Magna vigente, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico;

Que, conforme lo establece la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, la entidad debe proceder a efectuar la Liquidación Técnica Financiera de la Obra, una vez concluida, su transferencia a la Unidad Usaria;

Que, la entidad Gobierno Regional a través de Gerencia Regional de infraestructura y Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra considero dentro del Plan de Inversiones, fomentar el bienestar y desarrollo integral y armónico del ámbito de su jurisdicción, en este caso, el proyecto se denominó

G. R. I.	
REG. N°	2423924
EXP. N°	1596961



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

"CONSTRUCCION DE MÓDULOS PRE-FABRICADOS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO IRAZOLA, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO- REGIÓN JUNÍN";

Que, en conformidad a la CARTA N° 003-2017-RDT/RO, de fecha 13 de junio del 2017, el residente **ARQ. RICHARD DELGADO TORRES CAP N° 16772**, de obra presenta su Liquidación Técnica de obra en referencia, con REPORTE N° 152-2017-GRJ/GRI/SGO/CO-GEPPG, de fecha 13 de junio del 2017, el coordinador de obra **ING. GINA PEÑA GARCIA CIP N°78056**, sugiere remitir el expediente de liquidación técnica a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, con MEMORANDO N° 383-2017-GRJ/GRI/SGO, de fecha 13 de junio del 2017, el Sub Gerente de Obras **ING. GUSTAVO CONDEZO MANSILLA**, remite la pre liquidación de obra presentada por el residente y revisada por la Coordinadora de Obra, el mismo que remite para su trámite correspondiente, con CARTA N° 1446-2017-GRJ/GRI-SGSLO, de fecha 14 de junio del 2017, el Sub Gerente de Supervisión remite la pre liquidación de obra, con CARTA N° 1470-2017-GRJ/SGSLO, de fecha 19 de junio del 2017, se remite la Pre liquidación para su Liquidación Técnica de obra, con CARTA N° 003-2017-GRJ/GRI-SGSLO-CNRC, de fecha 22 de junio del 2017, el Liquidador de Obras remite las observaciones de la Pre Liquidación Técnica de Obra, con MEMORANDO N° 624-2017-GRJ/GRI/SGO, de fecha 05 de setiembre del 2017, el Sub Gerente de Obras remite el Acta de Recepción de obra, Con CARTA N° 2128-2017-GRJ/GRI-SGSLO, de fecha 06 de setiembre del 2017, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras remite el Acta de Recepción de Obras, con CARTA N° 027-2017-GRJ/GRI/SGS-LO-CNRC, de fecha 16 de octubre del 2017, el Liquidador Técnico presenta la Liquidación Técnico de obra para su liquidación de la Liquidación Financiera y posterior su Liquidación Correspondiente;

Que, en conformidad al REPORTE N° 059-2017-GRJ-GRI-SGSLO/EMV, de fecha 06 de noviembre del 2017, la CPC. EDY MARTINEZ VALENZUELA, presenta la Liquidación Financiera de obra para su revisión y conciliación correspondiente, con MEMORANDO N° 3608-2017-GRJ-GRI-SGSLO, de fecha 06 de noviembre del 2017, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra remite la liquidación al Sub Director de Administración Financiera, con REPORTE N° 0023-2017-GRJ-OAF-CC/GIVO, de fecha 14 de noviembre del 2017, la CPC. GLADYS ISABEL VILLALBA OLIVERA en su condición de analista contable remite la Conformidad de Conciliación de gastos siendo el monto de S/. 959,624.68 Soles;

Que, en conformidad a la Carta N° 219-2017-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 01 de diciembre del 2017, presentado por la Responsable de Liquidación de Obras **CPC. MAGDALENA ROMERO CABRERA**; informa que los técnicos que elaboraron la Liquidación Técnica Financiera de Obra denominado:



“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

“CONSTRUCCION DE MÓDULOS PRE-FABRICADOS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO IRAZOLA, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO- REGIÓN JUNÍN”, Son los siguientes. La Liquidación Técnica fue elaborada por la **ING. CARMEN NIDIA ROMERO CABRERA CIP N° 190576**; y la Liquidación Financiera por la **CPC. EDY MARTINEZ VALENZUELA Mat. N° 147**, del expediente de liquidación desprende el resumen siguiente:

- ✓ El Presupuesto Ejecutado de la Actividad según la liquidación financiera y su conformidad es por el Periodo: 2016 y 2017, según su liquidación técnica de obra la fecha de inicio fue el 12 de Agosto de 2016 y fecha de término real de obra es 21 de Marzo de 2017, siendo el SUPERVISOR DE OBRA **ING. GUSTAVO RECUAY ZAMUDIO CIP N°109872**, y el RESIDENTE de Obras **ARQ. RICHARD DELGADO TORRES CAP N° 16722**.
- ✓ Se ha cumplido con elaborar la Liquidación Técnica Financiera en cumplimiento a la Resolución de la Contraloría N° 195-88-CG, La Liquidación Técnica fue elaborada por el **ING. CARMEN NIDIA ROMERO CABRERA CIP N° 190576** y la Liquidación Financiera elaborada por la **CPC. EDY MARTINEZ VALENZUELA Mat. N°147**, Los mismos con el resumen siguiente.

**RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA
DE LA LIQUIDACIÓN TÉCNICA**

CONCEPTO	MONTO
DEL EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADA MEDIANTE RGRI N°154-2016-GR.-JUNIN/GRI, de fecha 30/06/2016	
PRESUPUESTO DE OBRA: S/ 979,995.85	1,029,995.85
SUPERVISIÓN: S/ 50,000.00	
TOTAL PRESUPUESTO: S/ 1,029,995.85	
VALORIZACIÓN DE OBRA	100%

LIQUIDACIÓN FINANCIERA

El Presupuesto Ejecutado de la obra PERIODOS 2016 y 2017 son los siguientes:

AÑO	META	RUBRO	PRESUPUESTO AUTORIZADO S/.	PRESUPUESTO EJECUTADO S/.
2016	0416	00	651,611.00	646,678.10
2016	0416	09	309,769.00	309,768.58
2017	0291	09	15,000.00	3,178.00
TOTAL PRESUPUESTO EJECUTADO			976,380.00	959,624.68
			(-) NEA	0.00
			GASTO FINAL	959,624.68

Según la Conciliación de la actividad, la **COORDINADOR DE CONTABILIDAD** comunica "... los gastos fueron castigados como resultado de operación por su naturaleza de la ejecución ..."

Que, en conformidad al **INFORME TÉCNICO N° 526-2017-GRJ/GRI/SGSLO**, de fecha 01 de diciembre del 2017, mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, **ING. OSWALDO JOHAN ZAVALA ACEVEDO** después de haber verificado y evaluado, **emite la conformidad** los cuales remite para su aprobación mediante acto resolutivo;



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

Que, estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y Dirección Regional de Asesoría Jurídica, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por el artículo 21º de la Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias;

Que, por el principio de desconcentración consagrado en el numeral 74.3 del Artículo 74º de la Ley 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, se ha delegado a esta Gerencia mediante el Reglamento de Organizaciones Funciones facultades administrativas y al amparo de los considerando descriptas en los párrafos precedentes, La Gerencia Regional de Infraestructura;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico - Financiero de la Actividad denominada: **"CONSTRUCCION DE MÓDULOS PRE-FABRICADOS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO IRAZOLA, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN"**, del Gobierno Regional Junín, con un costo final de Obra de **S/. 959,624.68 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CUATRO CON 68/100 SOLES)**, según la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- LA ELABORACIÓN de la Liquidación Técnico - Financiero de la Actividad son los Profesionales: de La Liquidación Técnica de Obra elaborada por el **ING. CARMEN NIDIA ROMERO CABRERA CIP N° 190576**, y la Liquidación Financiera elaborada por la **CPC. EDY MARTINEZ VALENZUELA Mat. N° 147**.

ARTÍCULO TERCERO.- RESPONSABILIZAR de la Ejecución de la Obra: **"CONSTRUCCION DE MÓDULOS PRE-FABRICADOS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO IRAZOLA, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO- REGIÓN JUNÍN"**, al **RESIDENTE de Obra ARQ. RICHARD DELGADO TORRES CAP N° 16722**, **SUPERVISOR DE OBRA ING. GUSTAVO RECUAY ZAMUDIO CIP N° 109872**, así como a la comisión de recepción de obra de contar con posibles problemas futuros.

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas a través de la Sub. Gerencia de Contabilidad, rebaje el monto de **S/. 959,624.68 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CUATRO CON 68/100 SOLES)** correspondiente a la Actividad **"CONSTRUCCION DE MÓDULOS PRE-FABRICADOS PARA LA INSTITUCIÓN**



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

EDUCATIVA FRANCISCO IRAZOLA, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN" de corresponder.

ARTÍCULO QUINTO.- HACER de conocimiento la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Obras, Órgano Regional de Control Institucional, Oficina Regional Desarrollo y Tecnología de la Comunicación Informática, Dirección Regional de Administración y Finanzas, Ministerio de Agricultura y demás Unidades Orgánicas que por la Naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma.

ARTÍCULO SEXTO.- DERIVAR el Expediente Original de la Liquidación Técnica – Financiero del Proyecto denominado, "**CONSTRUCCION DE MODULOS PRE-FABRICADOS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO IRAZOLA, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN**", a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, para la custodia y trámite correspondiente.


REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.


Ing. EDUARDO CRISTIAN LAGOS VILLAVICENCIO
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO.

07 DIC. 2017


Abog. A. Antonieta Vidalon Robles
SECRETARIA GENERAL