




Gobierno Regional Junín



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 429 -2025-G.R.-JUNÍN/GRI

Huancayo,

11 JUL 2025

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Informe Técnico N° 297-2025-GRJ/GRI, de fecha de emisión 20 de junio de 2025; Informe Técnico N° 1563-2025-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha de recepción 11 de junio de 2025; Carta 2025-Co.189-01 (E.S. Pedro Sánchez M. Chupaca), de fecha de recepción 03 de junio de 2025; Carta 2025-Co.184-01 (E.S. Pedro Sánchez M. Chupaca), de fecha de recepción 30 de mayo de 2025; Carta 2025-Co.178-01 (E.S. Pedro Sánchez M. Chupaca), de fecha de recepción 26 de mayo de 2025; Carta 2025-Co.144-01 (E.S. Pedro Sánchez M. Chupaca), de fecha de recepción 30 de abril de 2025; Decisión N° 43 de la Junta de Resolución de Disputas del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas – CAJRD-CECONP de fecha 24 de marzo de 2025; Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N° 005-2025-GRJ/GRI de fecha 06 de enero de 2025; y demás documentación que forma parte integrante de la presente Resolución, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en los artículos 191 y 192 de la Constitución Política del Perú, los Gobiernos Regionales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la misión de promover el desarrollo y la economía regional, fomentar las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, y garantizar el pleno ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes. En este marco competencial, y en estricta observancia del artículo 35, apartado d) de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, y del artículo 4 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se faculta a los Gobiernos Regionales a promover y ejecutar inversiones públicas de ámbito regional, incluyendo proyectos de infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios básicos, con el fin de asegurar un desarrollo integral sostenible, la competitividad y la dinamización de mercados;

Que, la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, el Texto Único Ordenado aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificatorias, en adelante el Reglamento, los cuales, resultan aplicables al presente procedimiento al haberse iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Nueva Ley de Contrataciones y su Reglamento. Los cuales constituyen cuerpos normativos que contienen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades en el Sector Público, en los procesos de contrataciones de bienes, servicios u obras, así como regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;

Que, el artículo 250 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF, respecto a las decisiones de la Junta de Resolución de Disputas, establece lo siguiente:



Gobierno Regional Junín



"Artículo 250.- Las decisiones y su obligatoriedad

250.1. La decisión que emita la Junta de Resolución de Disputas es vinculante y de inmediato y obligatorio cumplimiento para las partes desde su notificación, desde el vencimiento del plazo para su corrección o aclaración, o una vez corregida o aclarada la decisión, de ser pertinente.

250.2. Ninguna autoridad administrativa, arbitral o judicial puede impedir el cumplimiento de las decisiones que emita la Junta de Resolución de Disputas.

250.3. Las partes están obligadas a cumplir la decisión sin demora, aun cuando cualquiera de ellas haya manifestado su desacuerdo con la misma y/o desee someter la controversia a arbitraje. Cuando la decisión de la Junta de Resolución de Disputas implique el surgimiento de obligaciones de pago a cargo de la Entidad, estas se sujetan a los plazos y procedimientos establecidos en el contrato y/o normativa pertinente, según corresponda.

250.4. El cumplimiento de la decisión de la Junta de Resolución de Disputas es una obligación esencial. Su incumplimiento otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato.

250.5. Cualquiera de las partes que se encuentre en desacuerdo total o parcial con una decisión emitida por la Junta de Resolución de Disputas, dentro de un plazo de siete (7) días de notificada, envía a la otra parte y a la Junta de Resolución de Disputas una comunicación escrita manifestando las razones de su desacuerdo y su reserva a someter la controversia a arbitraje.

250.6. Si ninguna de las partes comunica por escrito a la otra y a la Junta de Resolución de Disputas su desacuerdo total o parcial con la decisión en el plazo indicado en el numeral anterior o si, habiéndolo comunicado, no se inicia el respectivo arbitraje dentro del plazo indicado en el numeral 251.3 del artículo 251, la decisión adquiere el carácter de definitiva e inimpugnable.

(...)"

Que, así, conforme a lo establecido en el artículo 250 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad se encuentra obligada a cumplir las decisiones de la Junta de Resolución de Disputas, por ser vinculante para las partes y de inmediato y obligatorio cumplimiento, siendo de estricto cumplimiento lo resuelto en la Decisión de la Junta de Resolución de Disputas - Decisión N° 43, del Contrato N° 016-2021-GRJ/ORAF;

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Salud del Centro, con fecha 22 de marzo del 2021, suscribieron el Contrato N° 016-2021-GRJ/ORAF, para la contratación de la ejecución de obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PEDRO SÁNCHEZ MEZA, DISTRITO DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN", por el importe de S/ 138'348,124.79 (ciento treinta y ocho millones trescientos cuarenta y ocho mil ciento veinticuatro con 79/100 soles), por el plazo de 840 días calendario;

Que, mediante la Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N° 005-2025-GRJ/GRI de fecha 06 de enero de 2025, se declara improcedente la ampliación de plazo N° 22 por 138 días calendario al Contrato N° 016-2021/GRJ/ORAF para la ejecución de obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PEDRO SÁNCHEZ MEZA, DISTRITO DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN", solicitada por la Empresa Consorcio Salud del Centro;

Que, la Junta de Resolución de Disputas del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CAJRD-CECONP, notifica a la Entidad la decisión N° 43, emitida el 24 de marzo de 2025, determinando lo siguiente:





Gobierno Regional Junín



" (...)

DECISIÓN DE LA JRD:

DECLARAR FUNDADA: La primera petición del Contratista, por lo que, corresponde declarar la invalidez y/o ineficacia de la Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N° 005-2025-GRJ-JUNÍN/GRI de fecha 06 de enero de 2025, notificada al contratista el 06 de enero de 2025 con Carta N° 63-2025-GRJ-SGSLO y con Carta N° 016-2025-GRJ/SG, que resuelve declarar improcedente la ampliación de plazo N° 22.

DECLARAR FUNDADA: La segunda petición del Contratista, por lo que, corresponde otorgar la ampliación de plazo N° 22 por ciento treinta y ocho (138) días calendario, solicitado por el Contratista mediante Carta N° 087-2024/CSC de fecha 05 de diciembre de 2024 por plazo adicional para ejecutar la prestación adicional de obra N° 11 deductivo vinculante N° 10 "Modificación de las partidas de tableros, bandejas, alimentadores, UPSs y transformadores".

" (...)"

Que, mediante Carta 2025-Co.189-01 (E.S. Pedro Sánchez M. Chupaca), de fecha de recepción 03 de junio de 2025, Carta 2025-Co.184-01 (E.S. Pedro Sánchez M. Chupaca), de fecha de recepción 30 de mayo de 2025, Carta 2025-Co.178-01 (E.S. Pedro Sánchez M. Chupaca), de fecha de recepción 26 de mayo de 2025 y Carta 2025-Co.144-01 (E.S. Pedro Sánchez M. Chupaca), de fecha de recepción 30 de abril de 2025, la Representante Legal del Instituto de Consultoría S.A, solicita y reitera la extensión de servicios de supervisión derivada de las variaciones en el plazo otorgada al Contratista Ejecutor;

Que, estando a lo resuelto por la JRD, mediante el Informe Técnico N° 1563-2025-GRJ/GRI/SGSLO de fecha de recepción 11 de junio de 2025, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, solicita dejar sin efecto la Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N° 005-2025-GRJ/GRI de fecha 06 de enero de 2025 y declarar así procedente la ampliación de plazo N° 22 por 137 días calendario, ello en mérito a la Decisión de la Junta de Resolución de Disputas, Decisión N° 43;

" (...)"

ANÁLISIS:

Cabe mencionar que, el cronograma presentado por el contratista (Reprogramación N°16), se realice la vinculación del Hito 1239 – Ampliación de plazo N°21, este mantiene el plazo de termino 22/11/2025, el cual determina que la ampliación de plazo N°22 subsume a la ampliación de plazo N°21.

La supervisión realizó el análisis utilizando como base a la reprogramación N°15, actualizada por la demora en la aprobación de la prestación del adicional N°11, para lo cual se ha incorporado el hito 1239, vinculándolo a la Baja Tensión, con las mismas consideraciones por las que se otorgó la Ampliación de plazo N°21, resultando como fecha de término el 08/07/2025. Considerando que el Diagrama Gantt es una representación visual de actividades programadas dentro de un intervalo de tiempo definido, el cual representa una secuencia de actividades, donde se crea dependencias utilizando para ello, tareas predecesoras y sucesoras, las cuales ya se encontraban definidas en el cronograma aprobado por reprogramación N°15 y fueron sustentadas en las ampliaciones de plazo concedidas, no siendo necesario, establecer una nueva predecesora a las demás partidas.

Teniendo en cuenta las consideraciones por las cuales se otorgó la ampliación de plazo N°22 y teniendo en cuenta la vinculación a las partidas que se han visto afectadas, conforme lo ha propuesto el Consorcio Salud del Centro, se tiene la siguiente actualización del periodo de ejecución de obra cuyo nuevo termino es el día 24/09/2025.

Asimismo, existiendo una suspensión de plazo, por incumplimiento de pago de 3 valorizaciones consecutivas, se ha realizado la reprogramación N°17, por 8 días calendarios, por lo que la nueva fecha de culminación de la obra será el 01/10/2025.



Gobierno Regional Junín



PERIODO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO POR REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA.

	INICIO	FIN	CANTIDAD DE DÍAS
REPROGRAMACIÓN DE CALENDARIO POR SUSPENSIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA (FALTA DE PAGO AL CONTRATISTA)	11/05/2025	17/05/2025	7
CANTIDAD DE DÍAS CALENDARIOS EFECTIVOS CORRESPONDIENTES A LA REPROGRAMACIÓN DEL CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA AL CONTRATISTA QUE TAMBIÉN LE CORRESPONDE AL SUPERVISOR DE LA OBRA.			7

PERIODO DE SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°22

	INICIO	FIN	CANTIDAD DE DÍAS
PERIODO DE SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°22	18/05/2025	01/10/2025	137
CANTIDAD DE DÍAS CALENDARIOS EFECTIVOS CORRESPONDIENTES A LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°22 QUE LE CORRESPONDE AL SUPERVISOR DE LA OBRA COMO EXTENSIÓN DE SERVICIO PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA POR VARIACIONES DE PLAZO OTORGADOS AL CONTRATISTA EJECUTOR DE LA OBRA.			137

Por los fundamentos expuestos esta Subgerencia solicita realizar la **formalización de la Decisión N°43 de la JRD** en la que se otorga la Ampliación de Plazo N°22 al Consorcio Salud del Centro, ejecutor de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PEDRO SÁNCHEZ MEZA DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN". Es importante aclarar que en la **Decisión N°43 de la JRD** se menciona que la Ampliación de Plazo es por 138 días calendarios.

V. CONCLUSIÓN

En base a los argumentos presentados en el presente informe, se solicita la formalización de la Decisión N°43 de la JRD, la cual otorga la Ampliación de Plazo N°22 al CONSORCIO SALUD DEL CENTRO, ejecutor de la obra "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Pedro Sánchez Meza, Distrito de Chupaca, Provincia de Chupaca, Departamento de Junín."

La ampliación de plazo debe formalizarse por un total de 137 (Ciento Treinta y siete días calendarios). Así mismo se ha advertido que en la Decisión N° 43 de la JRD existe un error de cálculo. Ya que la Ampliación de Plazo N° 22 fue solicitada para el periodo comprendido entre el 18 de mayo del 2025 al 01 de octubre del 2025 por 138 días calendarios. En este caso se está considerando el periodo de suspensión de la obra, que fue del 11 de mayo de 2025 al 17 de mayo de 2025 (ver cuadros adjuntos).

Por lo tanto, el plazo de la formalización de la Decisión N° 43 de la JRD el cual otorga la Ampliación de Plazo N° 22 al contratista **debe ser computado desde el 18 de mayo del 2025 hasta el 01 de octubre del 2025.**

(...)"

Que, mediante el Informe Técnico N° 297-2025-GRJ/GRI de fecha de emisión 20 de junio de 2025, el Gerente Regional de Infraestructura, concluye que: "4.1. En ese sentido, de conformidad al informe técnico emitido por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y lo determinado en el Informe Legal emitido por la Oficina Regional de Asesoría Legal, esta Gerencia solicita la emisión del acto resolutivo de formalización de la Decisión de la Junta de Resolución de Disputas - Reclamación N° 43, relacionado a la Ampliación de plazo N° 22 de la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PEDRO SÁNCHEZ MEZA, DISTRITO DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN".



Gobierno Regional Junín



Que, es menester precisar que, conforme al numeral 250.1 del artículo 250 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Decisión N° 43 de la Junta de Resolución de Disputas del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas – CAJRD-CECONP, es vinculante y de inmediato y obligatorio cumplimiento para las partes desde su notificación. Ello en relación al pronunciamiento emitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, mediante Informe N° 160-2023-GRJ-ORAJ, en el cual señala: “Las decisiones de la Junta de Resolución de Disputas que resuelvan favorablemente la ampliación de plazo deberán ser formalizadas a través de una resolución administrativa de la Gerencia Regional de Infraestructura”, siendo que la presente formalización se efectúa atendiendo al cómputo técnico exacto de los días calendario correspondientes al periodo de ampliación otorgado, lo cual concuerda con la substancia de la decisión de la JRD y la realidad fáctica de la ejecución de obra de acuerdo a lo sustentado;

Estando a los considerandos expuestos y con la visación de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, basados en los Principios Jurídicos de Buena Fe Procedimental, Verdad Material y Principio de Confianza. De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 0333-2023-GRJ/GR del 25 de setiembre de 2023.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO, la Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N° 005-2025-GRJ/GRI de fecha 06 de enero de 2025, en mérito de la Decisión N° 43 de la Junta de Resolución de Disputas del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CAJRD - CECONP, emitida en relación al Contrato N° 016-2021/GRJ/ORAF para la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PEDRO SÁNCHEZ MEZA, DISTRITO DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN”, con CUI N° 2337618, y por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- FORMALIZAR, la aprobación de la ampliación de plazo N° 22 por ciento treinta y siete (137) días calendario al Contrato N° 016-2021/GRJ/ORAF, para la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PEDRO SÁNCHEZ MEZA, DISTRITO DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN”, con CUI N° 2337618, conforme a lo resuelto por la Decisión N° 43 de la Junta de Resolución de Disputas del Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CAJRD - CECONP; que se computará del 18 de mayo de 2025 al 01 de octubre de 2025, conforme al sustento contenido en el Informe Técnico N° 1563-2025-GRJ/GRI/SGSLO.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente Resolución, al Representante del Consorcio Salud del Centro, al Representante del Instituto de Consultoría S.A., a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines, requiriendo su cumplimiento oportuno.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

ING. RONY PAOLO VEJARANO PEREZ
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
La presente es copia que cumple, en todo,
que la presente es copia fiel de su original.

HYO. 16 JUL 2025

Abg. Ena M. Bonilla Pérez
SECRETARIA GENERAL