



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Nº 226 2017 –GRJ/GRI

Huancayo, 13 JUN 2017

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

VISTO:

La Carta Nº 089-2017-GRJ/GRI/SGS-LO-MRC, de fecha 07 de Junio del 2017, mediante el cual la Responsable de Liquidación de Obras del Gobierno Regional Junín, remite el expediente de Liquidación Técnico de contrato de Obra, para su aprobación mediante Acto Resolutivo previa verificación correspondiente a la Obra: **"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. Nº 2041 EN EL CENTRO POBLADO MICAELA BASTIDAS - DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN"**, CON CODIGO SNIP Nº 266127.

El Informe Técnico Nº 209-2017-GRJ/GRI/SGS-LO, de fecha 07 de Junio del 2017, mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, emite conformidad de expedientes de Liquidación Técnico de Contrato de Obra, y remite para su aprobación mediante Acto Resolutivo.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Art. 194 de la Carta Magna vigente, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico.

Que, la entidad Gobierno Regional de Junín a través de Gerencia Regional de Infraestructura y Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra consideró dentro del Plan de Inversiones, fomentar el bienestar y desarrollo integral y armónico del ámbito de su jurisdicción, en este caso, el proyecto se denominó: **"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. Nº 2041 EN EL CENTRO POBLADO MICAELA BASTIDAS - DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN"**, CON CODIGO SNIP Nº 266127.

Que, mediante el CONTRATO Nº 329-2015-GRJ/GGR, de fecha 04 de Noviembre del 2015, se suscribe el Contrato de la Ejecución de la Obra: **"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. Nº 2041 EN EL CENTRO POBLADO MICAELA BASTIDAS - DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN"**, CON CODIGO SNIP Nº 266127, de una parte el Gobierno Regional Junín y de la otra parte la empresa **CONSORCIO MICAELA BASTIDAS 2015** conformado (GRUPO ALPRIKA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, COORPORACIÓN DOMINUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, EMPRESA CONSTRUCTORA YAROAR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - YAROAR SRL); debidamente

G. R. I.	
REG. Nº	2121924
EXP. Nº	1396238



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"



representado por el **Sr. FREDY NICANOR SARAVIA**, por el monto contractual de S/. 1, 359,348.65 Soles, por el sistema de ejecución a suma alzada, con un plazo de ejecución de 150 días calendarios.

Que, según Acta de Recepción de Obra en base a la **RGRI N° 386-2016-GRJ/GRJ**, de fecha **29 de Diciembre del 2016**, conformado por los siguientes: Presidente: Arq. Jorge ORDOÑEZ FLORES (Personal de Planta de la SGSLO), Secretario Arq. Rosario Emperatriz DE LA CRUZ TAPIA (Coordinador de Obra), Miembro: Ing. Fredy Miguel LEDESMA VASQUEZ (Jefe de Supervisión de Obra); por el Contratista, **la comisión recepcionó la obra el 03 de Febrero del 2017.**

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 138-2012-EF (en adelante el Reglamento), en el artículo 211°.- Liquidación del Contrato de Obra, establece:

El contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad debe pronunciarse con cálculos detallados, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los Quince (15) días siguientes.

En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidación en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.

Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta debe pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas. En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.

Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, la liquidación final se practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados; mientras que en las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada la liquidación se practica con los precios, gastos generales y utilidad del valor referencial, afectados por el factor de relación. No se procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 40° de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones con el Estado, establece el Plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 7 años.

Que, en conformidad a la Carta N° 089-2017-GRJ/GRI/SGS-LO-MRC, de fecha 07 de Junio del 2017, presentado por la Responsable de Liquidación de Obras, remite la liquidación Técnica de Contrato de Obra: **"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 2041 EN EL CENTRO POBLADO MICAELA BASTIDAS - DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO,**





"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"



REGION JUNIN", CON CODIGO SNIP N° 266127, el mismo que fue presentado por la empresa **CONSORCIO MICAELA BASTIDAS 2015**, debidamente representado por el Sr. **FREDY NICANOR SARAVIA**, por la entidad evaluado por el Supervisor de Obra Arq. **Fredy LEDESMA VÁSQUEZ**, Inspector de Obra Arq. **Jorge ORDOÑEZ FLORES** y por el Coordinador de Obra Arq. **Emperatriz DE LA CRUZ TAPIA CAP N° 6636**, el mismo con el resumen siguiente:

Del Coordinador del Contrato de obra informa lo siguiente:

I. RESUMEN EJECUTIVO

El presente pronunciamiento y presentación de "Liquidación de Contrato de obra" fue realizada en referencia al Acta de Recepción de obra y Contrato N° 329-2015-GRJ/GGR de fecha 04 de Noviembre del 2015, ejecutado por el MICAELA BASTIDAS, correspondiente a la obra "Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizado en la I.E. N° 2041 en el Centro Poblado Micaela Bastidas – Distrito de Pangoa, provincia de Satipo, Región Junín".

II. MEMORIA DESCRIPTIVA

ANTECEDENTES

- a) El PIP "Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizado en la I.E. N° 2041 en el Centro Poblado Micaela Bastidas – Distrito de Pangoa, provincia de Satipo, Región Junín". viable mediante código SNIP 266127, con un presupuesto de Inversión Declarado Viable de S/. 1,279,787, y con un presupuesto de Inversión modificado de S/. 1,545,153.75, representando una variación de S/. 265,366.75 equivalente a 20.74 %.
- b) El Expediente Técnico se aprueba mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 284-2015-GR-JUNIN/GRI, de fecha 15 de Setiembre del 2015, con un presupuesto total del proyecto de S/. 1,444,494.15, según lo siguiente

Costo Referencial	S/. 1,359,348.65
Supervisión	70,526.90
Capacitación	14,618.60
TOTAL PRESUPUESTO	S/.1,444,494.15

c) Las características de la obra comprende:

- 02 módulos de nivel inicial de material noble.
- 02 aula pedagógica de 59.00 m
- 01 Servicio Higiénico para niños y niñas 6.00 m2 cada una.
- 01 Deposito de materiales educativos 5.00 m2
- 01 ambiente de usos múltiples de 73 m2
- 01 ambiente de cocina de 12.30 m2
- 01 depósito de alimentos de 7.20 m2.
- 01 Dirección 13.20 m2
- 01 Tópico 22.50 m2.
- 01 SH, de profesores de 9.00 m2
- 01 cuarto de limpieza 4.20 m2
- Vivienda del docente de 15.85 m2
- Tanque bio digestor 01 und.
- Patio 146.50 m2
- Cerco Perimetral
- Equipamiento

- d) La Entidad contratante es el Gobierno Regional de Junín, la cual contrata al **CONSORCIO MICAELA BASTIDAS** debidamente representado por el Sr. **FREDY NICANOR SARAVIA ROJAS** para la ejecución de la obra, el cual suscribe mediante Contrato N° 329-2015-GRJ/GGR del 04 de Noviembre del 2015, por un monto de S/. 1,359,348.65, con un plazo de ejecución de obra de 150 días calendarios, y considerando una vigencia del Contrato hasta la Liquidación Final de la obra, cuyo proceso de selección fue mediante Adjudicación Directa Publica N° 044-2015-GRJ/CEP/CEO Primera Convocatoria.





"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"



e) **De las ampliaciones de plazo**

Ampliación de plazo N° 01: Aprobado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 278-2016-GRJ/GGR, del 02/09/2016 por 142 días calendario.

f) **Del Acta de Recepción de obra -**

Con fecha 03 de Febrero del 2017, se realizó el Acta de Recepción de Obra, en el cual estuvieron presentes los miembros de la Comisión de Recepción de Obra, nombrados mediante Resolución Regional de Infraestructura N° 386-2016-GRJ/GRI del 29 de Diciembre del 2016, siendo los integrantes:

Presidente	Arquitecto JORGE ORDOÑEZ FLORES Presidente – Comité de Recepción de obra
Miembro	Arquitecto ROSARIO EMPERATRIZ DE LA CRUZ TAPIA Secretaria – Comité de Recepción de obra
Miembro	Ing. FREDY MIGUEL LEDESMA VASQUEZ Miembro – Comité de Recepción de obra

III. **FICHA TECNICA**

• ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

• NOMBRE DE LA OBRA

• "Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizado en la I.E. N° 2041 en el Centro Poblado Micaela Bastidas – Distrito de Pangoa, provincia de Satipo, Región Junín"

• UBICACIÓN GEOGRAFICA

Región	Junín
Provincia	Satipo
Distrito	Pangoa
C.P.	Micaela Bastidas

• **METAS FISICAS EJECUTADAS**

- 01 aula pedagógica de 59.00 m
- 01 ambiente de usos múltiples de 71.10 m²
- 01 ambiente de cocina de 12.15 m²
- 01 Servicio Higiénico para niños y niñas 12.15 m²
- 01 Dirección y Secretaria 20.55 m²
- 01 Tópico 20.70 m²
- 01 Deposito de materiales educativos 5.90 m²
- 01 Deposito de materiales de limpieza 4.35 m²
- Vivienda del docente de 15.85 m²
- Tanque biodigestor 01 und.
- Patio 146.50 m²
- Puerto 33.75 m²
- Cerco Perimetral 153.50 ml
- Equipamiento

• **APROBACION EXPEDIENTE TECNICO**

El Expediente Técnico fue aprobado mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 049-2014-GR-JUNIN/GRI, de fecha 07 de Febrero del 2014,

• **BENEFICIARIOS**

21 alumnos beneficiarios directos, e indirectos, personal docente, padres de familia y la Comunidad en general.

• **RESIDENTE DE OBRA**

Arq. Juan Alberto Palomino Espinoza

CONTRATO DE EJECUCION DE LA OBRA

De la obra

Resolución de Aprobación de E.T.:

Código SNIP

Modalidad de Ejecución

Contratista

Responsable de Obra

Interventor de obra

Supervisor de obra

Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 042-2015-GR-JUNIN/GRI del 30/01/2015
266127

Contrata a Suma Alzada

CONSORCIO MICAELA BASTIDAS

ARQ. JUAN ALBERTO PALOMINO ESPINOZA

ARQ. JORGE ORDOÑEZ FLORES (antes)

ARQ. FREDY M. LEDESMA VASQUEZ (actual)





"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"



Presupuesto Base	S/. 1 359,348.65 Nuevos Soles (Inc. IGV).
Factor de Relación	1.000
Monto Contratado	S/. 1 359,348.85 Nuevos soles (Inc. IGV).
Plazo Contractual de Ejecución	150 DÍAS CALENDARIOS
Fecha de Entrega de Terreno	16 - NOVIEMBRE - 2015
Fecha Contractual de Inicio de Obra	03 - DICIEMBRE - 2015
Fecha de Término de Obra	01 - MAYO - 2016
Ampliación de plazo	
Ampliación de plazo N° 01	Resolución Gerencial General Regional N° 0278-2016-GRJ/GGR. 142 días con fecha de término el 20/09/2016
Fecha de Término Real	20 de Setiembre del 2016.
Estado Situacional	CONCLUIDO y RECEPCIONADO

IV. BASE LEGAL

D.S. N° 138 - 2012 - EF Art. 211°

El Contratista presentará la Liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de obra, el que resulte mayor, contando desde el día siguiente de la recepción de obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad deberá pronunciarse, ya sea observando la liquidación presentada por el Contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificará al Contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

Si el Contratista no presenta la liquidación en el plazo previsto, su elaboración será responsabilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del Contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes:

La Liquidación será consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido (...)

V. DE LA EVALUACION DE LA LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

El Contratista mediante Carta N° 010-2017-CONSORCIO MICAELA BASTIDAS del 22 de Marzo del 2017, realiza la presentación de Liquidación de Contrato de obra.

Cronología de la liquidación de Contrato de Obra

Fecha de Acta de Recepción	03 de Febrero del 2017
Plazo de presentación de Liquidación	60 días
Fecha de vencimiento de plazo	03 de Abril del 2017
Fecha de presentación por el contratista	22 de Marzo del 2017
Plazo de pronunciamiento de la Entidad.	60 días
Término de plazo de pronunciamiento	22 de Mayo del 2017
Fecha de presentación por el Supervisor	05 de Abril del 2017

Cálculos de la liquidación de contrato de obra.

De los reintegros

De los cálculos de reintegros realizados se desprende

Contrato Principal por la suma de **S/ 17,935.67** sin IGV.

Adicional de obra por la suma de **S/ 5,248.86** sin IGV.

El Adicional de Obra N° 01, no presenta fórmula polinómica, por lo tanto no debe ser considerado los reintegros, en la Liquidación de Contrato de obra.

De los pagos de las valorizaciones

Se han realizado pago por valorizaciones solicitadas y pagadas por un monto de **S/1,238,755.12** sin IGV

Devolución de la Retención del 10%, por concepto de Garantía de Fiel Cumplimiento.

Se tiene la retención del fondo de Garantía de Fiel Cumplimiento por el 10%, por un monto de **S/. 135,934.87**, para su devolución

De la elaboración de la liquidación de contrato de obra

De los cálculos realizados por la supervisión y el contratista, se desprende el saldo a cargo del Contratista y a favor de la Entidad de **S/. 35,676.70**



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

De las penalidades.

No se aplica penalidades.

Del monto total del costo de la obra y el saldo a favor de la Entidad.

De los cálculos realizados se desprende un monto de ejecución de obra de S/.1,426,054.34, y un saldo a favor de la Entidad de S/. 35,676.70 (Son: Treinta y cinco mil seiscientos setenta y seis y 70/100 Soles)

De los cálculos realizados por la supervisión se desprende:

ITEM	DESCRIPCION	MONTOS RECALCULADOS (S/-)	MONTOS PAGADOS (S/-)	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	A CARGO DEL CONTRATISTA/ A FAVOR DE LA ENTIDAD
(A)	DE LAS VALORIZACIONES				
	Valorizaciones Ppto. Principal	1.151.990,38	1.151.990,38	0,00	
	Adicional N° 01	38.594,58	38.594,58		
	TOTAL VALORIZACIONES	<u>1.190.584,96</u>	<u>1.190.584,96</u>	<u>0,00</u>	
(B)	REAJUSTES DE PRECIOS				
	Reintegro Ppto. Principal	17.935,67	17.935,67	0,00	
	Adicional N° 01	0,00			
	TOTAL REAJUSTES	<u>17.935,67</u>	<u>17.935,67</u>	<u>0,00</u>	
(C)	ADELANTOS OTORGADOS				
	Adelanto Directo		230.398,08		
	Amortización de adelanto Directo		-230.398,08		
	Adelanto para Materiales		460.796,15		
	Amortización Adel. Para Materiales		-430.561,66		30.234,49
	TOTAL ADELANTOS		<u>30.234,49</u>	<u>0,00</u>	<u>30.234,49</u>
(D)	DEDUCCION DE REINTEGROS				
	Adelanto Directo	0,00	0,00	0,00	
	Adelanto para Materiales		0,00	0,00	
	TOTAL DEDUCCION DE REINTEGROS	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
(E)	TOTAL GENERAL (A+B+C-D)	<u>1.208.520,63</u>	<u>1.238.755,12</u>	<u>0,00</u>	<u>30.234,49</u>
(F)	IMP. GRL. A LAS VENTAS 18%	<u>217.533,71</u>	<u>222.975,92</u>	<u>0,00</u>	<u>5.442,21</u>
(G)	COSTO OBRA PRINCIPAL	<u>1.426.054,34</u>	<u>1.461.731,04</u>	<u>0,00</u>	<u>35.676,70</u>

VI. CONCLUSIONES

Habiendo realizado la evaluación de la Liquidación de Contrato de Obra, presentado por el Contratista y el Supervisor se desprende que el monto de ejecución de obra es de S/.1,426,054.34, el monto pagado al Contratista es de S/.1,461,731.04 del cual se desprende un saldo a favor de la Entidad de S/. 35,676.70 (Son: Treinta y cinco mil seiscientos setenta y seis y 70/100 Soles)

Monto total de la obra S/. 1,426,054.34

Monto pagado al Contratista S/. 1,461,731.04

Fondo de Garantía retenido S/. 135,934.87

Saldo a favor de la Entidad S/. 35,676.70

VII. RECOMENDACIONES

Por lo tanto, en cumplimiento al D.S. N° 138-2012-EF, Art. 211, y contando con la conformidad y visación FAVORABLE del Supervisor de Obra, se opina PROCEDENTE la aprobación de la Liquidación de Contrato N° 329-2015-GRJ/ORAF, por lo que solicito derivar la presente a la Oficina de Liquidaciones para su revisión, evaluación y pronunciamiento, previo a la Aprobación vía Acto Resolutivo.

Que, en conformidad al Informe Técnico N° 209-2017-GRJ/GRI/SGS-LO, de fecha 07 de Junio del 2017, mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, Ing. Eduardo Cristian LAGOS VILLAVICENCIO después de haber verificado **torga la conformidad** los cuales remito para su aprobación mediante acto resolutorio.



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"



Que, estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura y Dirección Regional de Asesoría Jurídica, en uso de sus facultades y atribuciones conferidas por el artículo 21° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias;

Que, por el principio de desconcentración consagrado en la Ley N° 27444 Art. 74° numeral 74.3. Ley de Procedimiento Administrativo General, se ha delegado a esta Gerencia mediante el Reglamento de Organizaciones Funciones facultades administrativas y al amparo de los considerando descritas en los párrafos precedentes, La Gerencia Regional de Infraestructura.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico de CONTRATO N° 329-2015-GRJ/GGR, de fecha 04 de Noviembre del 2015, se suscribe el Contrato de la Ejecución de la Obra denominada: **"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 2041 EN EL CENTRO POBLADO MICAELA BASTIDAS - DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN"**, CON CODIGO SNIP N° 266127, de una parte el Gobierno Regional Junín y de la otra parte la empresa **CONSORCIO MICAELA BASTIDAS 2015**; debidamente representado por el **Sr. Fredy NICANOR SARAVIA**, por el monto contractual de S/. 1, 359,348.65 Soles, por el sistema de ejecución a suma alzada, con un plazo de ejecución de 150 días calendarios, finalmente siendo el costo de contrato de obra **S/. 1,426,054.34 (Un Millón Cuatrocientos Veintiséis Mil Cincuenta y Cuatro con 34/100 Soles) INCLUIDO IGV**. Con un **saldo a favor de la Entidad S/. 35,676.70** (Treinta y Cinco Mil Seiscientos Setenta y Seis con 70/100) INCLUIDO IGV. Según los fundamentos expuestos en la parte considerativa.

ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR, a la Oficina Regional de Administración y Finanzas, a realizar las acciones pertinentes con el fin de recuperar el saldo a favor de la Entidad por el monto total de **S/. 35,676.70 (Treinta y Cinco Mil Seiscientos Setenta y Seis con 70/100) INCLUIDO IGV**. Según los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO.- RESPONSABILIDAD de la veracidad de la Liquidación Técnico de contrato de Obra al Contratista **CONSORCIO MICAELA BASTIDAS 2015**, debidamente representado por el **Sr. Fredy NICANOR SARAVIA** su Residente de Obra Arq. **Juan Alberto PALOMINO ESPINOZA CAP N° 3424** y por la entidad al Supervisor de Obra Arq. **Fredy LEDESMA VÁSQUEZ N° 1873** y al Coordinador de Obra Arq. **Emperatriz DE LA CRUZ TAPIA CAP N° 6636**.

ARTICULO CUARTO.- RESPONSABILIDAD de la Ejecución de la Obra: **"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 2041 EN EL CENTRO POBLADO MICAELA BASTIDAS - DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN"**, CON CODIGO SNIP N° 266127, a los Profesionales: actores de la Ejecución de la Obra, y así como de contar con



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"



posibles, omisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones legales o técnicas que cuente la obra a los siguientes:

CONTRATISTA EJECUTOR

: **CONSORCIO MICAELA BASTIDAS 2015** conformado (GRUPO ALPRIKA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, COOPERACIÓN DOMINUS SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, EMPRESA CONSTRUCTORA YAROAR SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-YAROAR SRL); debidamente representado por el **Sr. Fredy NICANOR SARAVIA**.

RESIDENTE DE OBRA
SUPERVISOR DE OBRA

: Arq. Juan Alberto PALOMINO ESPINOZA CAP N° 3424.
: Arq. Fredy LEDESMA VÁSQUEZ N° 1873.

Así como la Comisión de Recepción de Obra por las posibles omisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones legales o técnicas que cuenten el expediente y ejecución de obra.

ARTICULO QUINTO.- HACER de conocimiento la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras, Órgano Regional de Control Institucional, Oficina Regional Desarrollo y Tecnología de la Comunicación Informática, Dirección Regional de Administración y Finanzas, Sub Dirección de Administración y Finanzas (para la rebajas contables), con conocimiento de la Empresa Contratista y demás Unidades Orgánicas que por la Naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma.

ARTICULO SEXTO.- Derivar el Expediente Original de Liquidación Técnica del contrato de obra: "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 2041 EN EL CENTRO POBLADO MICAELA BASTIDAS - DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN", CON CODIGO SNIP N° 266127, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones de Obras, para la custodia y proseguir su trámite correspondiente.


REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


WILLIAM TEDDY BEJARANO RIVERA
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO.

13 JUN. 2017


Abog. A. Antonieta Vidalon Robles
SECRETARIA GENERAL