



G.R.I.	
REG. N°	9362726
EXP. N°	6270145



Gobierno Regional Junín

## RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 433 -2025-G.R.-JUNÍN/GRI

Huancayo, 14 JUL. 2025

### EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

#### VISTO:

El Informe Técnico N° 294-2025-GRJ/GRI de fecha de emisión 19 de junio de 2025; Informe Técnico N° 538-2025-GRJ/GRI/SGE de fecha de recepción 11 de junio de 2025; Carta N° 013-2025-CSC de fecha de recepción 29 de mayo de 2025; Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 191-2025-G.R.-JUNIN/GRI de fecha 27 de marzo de 2025 y demás documentación que forma parte integrante de la presente Resolución; y,

#### CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en los artículos 191 y 192 de la Constitución Política del Perú, los Gobiernos Regionales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la misión de promover el desarrollo y la economía regional, fomentar las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, y garantizar el pleno ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes. En este marco competencial, y en estricta observancia del artículo 35, apartado d) de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, y del artículo 4 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se faculta a los Gobiernos Regionales a promover y ejecutar inversiones públicas de ámbito regional, incluyendo proyectos de infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios básicos, con el fin de asegurar un desarrollo integral sostenible, la competitividad y la dinamización de mercados;

Que, la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, el Texto Único Ordenado aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificatorias, en adelante el Reglamento, los cuales, resultan aplicables al presente procedimiento al haberse iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia la Nueva Ley de Contrataciones y su Reglamento. Los cuales constituyen cuerpos normativos que contienen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades en el Sector Público, en los procesos de contrataciones de bienes, servicios u obras, así como regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;

Que, conforme a lo establecido en el artículo 170° del Reglamento de la Ley N° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, es aplicable para efectuar la liquidación de la consultoría de obra – expediente técnico, señalando que:

170.1. El contratista presenta a la Entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra, dentro de los quince (15) días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o de





Gobierno Regional Junín

*haberse consentido la resolución del contrato. La Entidad se pronuncia respecto de dicha liquidación y notifica su pronunciamiento dentro de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada por el contratista.*

*170.2. Si la Entidad observa la liquidación presentada por el contratista, este se pronuncia y notifica su pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (5) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se tiene por consentida la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad.*

*170.3. Cuando el contratista no presente la liquidación en el plazo indicado, la Entidad la efectúa y notifica dentro de los quince (15) días siguientes, a costo del contratista; si este no se pronuncia dentro de los cinco (5) días de notificado, dicha liquidación queda consentida.*

*170.4. Si el contratista observa la liquidación practicada por la Entidad, esta se pronuncia y notifica su pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por el contratista.*

*170.5. En el caso de que la Entidad no acoja las observaciones formuladas por el contratista, lo manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior.*

*170.6. Culminado el procedimiento descrito en los numerales anteriores, según corresponda, la parte que no acoge las observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas. (\*)*

*170.7. Una vez que la liquidación haya quedado consentida o aprobada, según corresponda, no procede someterla a los medios de solución de controversias.*

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Selva Central, con fecha 03 de setiembre del 2024, suscribieron el Contrato N° 230-2024/GRJ/ORAF, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN MIGUEL DE ENE SHINPINSHARIATO NIVEL I-1, DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN" CON CUI N° 2515205, por un monto total ascendente a la suma de 164,000.00 (Ciento Sesenta y Cuatro Mil con 00/100 soles), en un plazo de 180 días calendario, según se detalla en el contrato;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 191-2025-G.R.-JUNIN/GRI de fecha 27 de marzo de 2025, se aprobó el Expediente Técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN MIGUEL DE ENE SHINPINSHARIATO NIVEL I-1, DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN" CON CUI N° 2515205, por la modalidad de administración indirecta – contrata, con un plazo de ejecución de 210 días calendario, y un presupuesto general vigente al mes de noviembre de 2024, por el monto total de S/ 5,407,009.77;

Que, con Carta N° 013-2025-CSC de fecha de recepción 29 de mayo de 2025, el Representante Legal Común de Consorcio Selva Central, solicita la liquidación de Contrato de Consultoría del Expediente Técnico, señalando que mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 191-2025-G.R.-JUNIN/GRI, se aprobó el Expediente Técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN MIGUEL DE ENE SHINPINSHARIATO NIVEL I-1, DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN", según Contrato N° 230-2024/GRJ/ORAF;

Que, mediante Informe Técnico N° 538-2025-GRJ/GRI/SGE, recepcionado con fecha 11 de junio de 2025, el Sub Gerente de Estudios – Ing. Frank Gonzales Quispe, otorga la CONFORMIDAD, y solicita la aprobación de la liquidación de contrato de consultoría del expediente técnico en mención indicando lo siguiente;

"(...)





Gobierno Regional Junín

## ANÁLISIS TÉCNICO:

### 3.1. DEL CONTRATO:

En concordancia al CONTRATO N° 230-2024/GRJ/ORAF de fecha suscrito el 03 de setiembre del 2024, cuyo objeto es la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN MIGUEL DE ENE SHINPINSHARIATO NIVEL I-1, DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN"** CON CUI 2515205, se detalla:

#### CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN MIGUEL DE ENE SHINPINSHARIATO NIVEL I-1, DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN" CON CUI 2515205**, conforme lo señala las Bases Integradas, Oferta Técnica y Documentos para la suscripción del Contrato (...)

### 3.2. DE LOS ENTREGABLES:

En concordancia al CONTRATO N° 230-2024/GRJ/ORAF de fecha suscrito el 03 de setiembre del 2024 señala la presentación de los entregables y los plazos establecidos según detalle siguiente:

- a) **PRIMER ENTREGABLE:** Presentación de los **ESTUDIOS BÁSICOS** (1. ESTUDIO TOPOGRÁFICO, 2. ESTUDIO MECÁNICA DE SUELOS, 3. ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS y 4. PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL).

Plazo de entrega: Hasta los 60 días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato (fecha máxima para la presentación 02/11/2024); el cual mediante CARTA N° 005-2024-CSC con fecha 03/10/2024 presento el primer entregable por la Unidad de Tramite Documentario; sin incumplir penalidad en la fecha de presentación y mediante CARTA N° 3692-2024-GRJ/GRI/SGE de fecha 22 de octubre de 2024 se COMUNICA LA APROBACIÓN DEL PRIMER ENTREGABLE

#### PRIMER ENTREGABLE

ESTUDIOS BÁSICOS	:	60	DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO
<b>PRESENTACIÓN</b>			
PLAZO A PRESENTAR	:	02/11/2024	
FECHA DE PRESENTACIÓN	:	03/10/2024	
DOCUMENTO	:	CARTA N° 005-2024-CSC	
<b>APROBACIÓN</b>			
DOCUMENTO	:	CARTA N° 3692-2024-GRJ/GRI/SGE	
NOTIFICACIÓN	:	22/10/2024	
<b>PENALIDAD</b>			
PENALIDAD	:	NO	
DÍAS	:	0	DÍAS CALENDARIOS
MONTO	:	S/ 0.00	

- b) **SEGUNDO ENTREGABLE:** Presentación de **3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR ESPECIALIDAD, 4. METRADOS, 5. PRESUPUESTO Y DOCUMENTOS ANEXOS.**

Plazo de entrega: Hasta los 90 días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato (fecha máxima para la presentación 02/12/2024); el cual mediante CARTA N° 007-2024-CSC con fecha 25/10/2024 presento el segundo entregable por la Unidad de Tramite Documentario; sin incumplir penalidad en la fecha de presentación y mediante CARTA N° 262-2025-GRJ/GRI/SGE de fecha 06 de febrero 2025 se COMUNICA LA APROBACIÓN DEL SEGUNDO ENTREGABLE

#### SEGUNDO ENTREGABLE



Gobierno Regional Junín



**ESPECIALIDADES, COSTOS Y PRESUPUESTO**

: 90

**DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO**

**PRESENTACIÓN**

PLAZO A PRESENTAR

: 02/12/2024

FECHA DE PRESENTACIÓN

: 25/10/2024

DOCUMENTO

: CARTA N° 007-2024-CSC

**APROBACIÓN**

DOCUMENTO

: CARTA N° 262-2025-GRJ/GRI/SGE

NOTIFICACIÓN

: 06/02/2025

**PENALIDAD**

PENALIDAD

: NO

DÍAS

: 0 DÍAS CALENDARIOS

MONTO

: S/ 0.00

- c) **TERCER ENTREGABLE:** Se presentará el expediente técnico consolidado en 01 juego original y 01 copia

Plazo de entrega: Hasta los 180 días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato (fecha máxima para la presentación 02/03/2025); el cual mediante CARTA N° 009-2025-CSC con fecha 19/02/2025 presento el tercer entregable por la Unidad de Trámite Documentario; sin incumplir penalidad en la fecha de presentación y mediante INFORME TÉCNICO N° 293-2025-GRJ/GRI/SGE de fecha 20 de febrero 2025 se COMUNICA LA APROBACIÓN DEL TERCER ENTREGABLE Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

**TERCER ENTREGABLE**

**EXPEDIENTE TÉCNICO**

: 10

**DÍAS CALENDARIOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA COMUNICACIÓN DE LA APROBACIÓN DEL 2DO ENTREGABLE**

**PRESENTACIÓN**

PLAZO A PRESENTAR

: 02/03/2025

FECHA DE PRESENTACIÓN

: 19/02/2025

DOCUMENTO

: CARTA N° 009-2025-CSC

**APROBACIÓN**

DOCUMENTO

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE

NOTIFICACIÓN

: INFRAESTRUCTURA N° 191-2025-G.R.-JUNIN/GRI

: 27/03/2025

**PENALIDAD**

PENALIDAD

: NO

DÍAS

: 0 DÍAS CALENDARIOS

MONTO

: S/ 0.00

**3.3. DE LOS PAGOS**

En concordancia al CONTRATO N° 230-2024/GRJ/ORAF de fecha suscrito el 03 de setiembre de 2024 en la cláusula cuarta de los pagos, señala lo siguiente:

- a) **PRIMER PAGO:** 18% del monto contractual, a la conformidad de la presentación del primer entregable

**PRIMER PAGO**

**ESTUDIOS BÁSICOS : 18% DEL MONTO CONTRACTUAL**

**AUTORIZADO**

MONTO

: S/ 29,520.00

PENALIDAD

: S/ 0.00

**TOTAL**

: S/ 29,520.00

**PAGADO**

MONTO

: S/ 29,520.00

PENALIDAD

: S/ 0.00

**TOTAL**

: S/ 29,520.00

- b) **SEGUNDO PAGO:** 42% del monto contractual, a la conformidad de la presentación del segundo entregable



Gobierno Regional Junín

ESPECIALIDADES, COSTOS Y PRESUPUESTO	:	42%	DEL MONTO CONTRACTUAL
<b>AUTORIZADO</b>			
MONTO	:	S/ 68,880.00	
PENALIDAD	:	S/ 0.00	
<b>TOTAL</b>	:	<b>S/ 68,880.00</b>	
<b>PAGADO</b>			
MONTO	:	S/ 68,880.00	
PENALIDAD	:	S/ 0.00	
<b>TOTAL</b>	:	<b>S/ 68,880.00</b>	

- c) **TERCER PAGO:** 40% del monto contractual, a la aprobación del expediente técnico de obra mediante acto resolutivo emitido por la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Junín

EXPEDIENTE TECNICO	:	40%	DEL MONTO CONTRACTUAL
<b>AUTORIZADO</b>			
MONTO	:	S/ 65,600.00	
PENALIDAD	:	S/ 0.00	
<b>TOTAL</b>	:	<b>S/ 65,600.00</b>	
<b>PAGADO</b>			
MONTO	:	S/ 65,600.00	
PENALIDAD	:	S/ 0.00	
<b>TOTAL</b>	:	<b>S/ 65,600.00</b>	

### 3.4. DE LAS GARANTÍAS

En concordancia al CONTRATO N° 230-2024/GRJ/ORAF de fecha suscrito el 03 de setiembre de 2024 en la cláusula séptima de las garantías, señala lo siguiente:

#### CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA, a través del REMYPE presentado en los requisitos para la firma de contrato, solicita y autoriza la retención del 10% del monto total del contrato como garantía de fiel cumplimiento, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo; al amparo de lo dispuesto en el numeral 1494 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: (...)

<b>GARANTÍAS</b>			
<b>DE FIEL CUMPLIMIENTO</b>	:	10%	DEL MONTO CONTRACTUAL
<b>AUTORIZADO</b>			
MONTO	:	S/ 16,400.00	
<b>TOTAL</b>	:	<b>S/ 16,400.00</b>	
<b>PAGADO</b>			
MONTO	:	S/ 0.00	
<b>TOTAL</b>	:	<b>S/ 0.00</b>	
<b>DEVOLUCIÓN</b>			
MONTO	:	S/ 16,400.00	
<b>TOTAL</b>	:	<b>S/ 16,400.00</b>	

### 3.5. LIQUIDACIÓN DE LA CONSULTORÍA

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN MIGUEL DE ENE SHINPINSHARIATO NIVEL VIZCATAN DEL ENE - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN

CUI: 2515205

#### **I. DATOS DE LA CONSULTORIA**

PROCESO DE SELECCIÓN	:	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 175-2024-GRJ-CS
CONTRATO	:	CONTRATO N° 230-2024/GRJ/ORAF
CONTRATACIÓN	:	CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
EMPRESA	:	CONSORCIO SELVA CENTRAL
REPRESENTANTE LEGAL	:	EDGAR ROJAS RAMOS
RUC	:	20612996696
MONTO CONTRACTUAL	:	S/ 164,000.00
PLAZO	:	180
N° ENTREGABLE	:	3
FECHA	:	03/09/2024



Gobierno Regional Junín

II. DE LOS ENTREGABLES

PRIMER ENTREGABLE

ESTUDIOS BASICOS	:	60	DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCIÓN CONTRATO
PRESENTACION	:		
PLAZO A PRESENTAR	:	02/11/2024	
FECHA DE PRESENTACION	:	03/10/2024	
DOCUMENTO	:	CARTA N° 005-2024-CSC	
APROBACIÓN	:		
DOCUMENTO	:	CARTA N° 3692-2024-GRJ/GRJ/SGE	
NOTIFICACION	:	22/10/2024	
PENALIDAD	:		
DÍAS	:	NO	
MONTO	:	0	DÍAS CALENDARIOS
	:	S/ 0.00	

SEGUNDO ENTREGABLE

ESPECIALIDADES, COSTOS Y PRESUPUESTO	:	90	DÍAS CALENDARIOS CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCIÓN CONTRATO
PRESENTACION	:		
PLAZO A PRESENTAR	:	02/12/2024	
FECHA DE PRESENTACION	:	25/10/2024	
DOCUMENTO	:	CARTA N° 007-2024-CSC	
APROBACIÓN	:		
DOCUMENTO	:	CARTA N° 252-2025-GRJ/GRJ/SGE	
NOTIFICACION	:	06/02/2025	
PENALIDAD	:		
DÍAS	:	NO	
MONTO	:	0	DÍAS CALENDARIOS
	:	S/ 0.00	

TERCER ENTREGABLE

EXPEDIENTE TECNICO	:	10	DÍAS CALENDARIOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA COMUNICACIÓN APROBACIÓN DEL 2DO ENTREGABLE
PRESENTACION	:		
PLAZO A PRESENTAR	:	02/03/2024	
FECHA DE PRESENTACION	:	19/02/2024	
DOCUMENTO	:	CARTA N° 009-2024-CSC	
APROBACIÓN	:		
DOCUMENTO	:	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 191-2025-G.R.-JUN	
NOTIFICACION	:	27/03/2025	
PENALIDAD	:		
DÍAS	:	NO	
MONTO	:	0	DÍAS CALENDARIOS
	:	S/ 0.00	

IV. DE LAS GARANTIAS

GARANTIAS

DE FIEL CUMPLIMIENTO

AUTORIZADO

MONTO

TOTAL

PAGADO

MONTO

TOTAL

DEVOLUCION

MONTO

TOTAL

IV. DE LOS PAGOS

PRIMER PAGO

ESTUDIOS BASICOS

AUTORIZADO

MONTO

PENALIDAD

TOTAL

PAGADO

MONTO

PENALIDAD

TOTAL

SEGUNDO PAGO

ESPECIALIDADES, COSTOS Y PRESUPUESTO

AUTORIZADO

MONTO

PENALIDAD

TOTAL

PAGADO

MONTO

PENALIDAD

TOTAL

TERCER PAGO

EXPEDIENTE TECNICO

AUTORIZADO

MONTO

PENALIDAD

TOTAL

PAGADO

MONTO

PENALIDAD

TOTAL

TOTAL

EXPEDIENTE TECNICO

AUTORIZADO

MONTO A PAGAR

PAGADO

MONTO PAGADO

SALDO

A FAVOR DE LA ENTIDAD

A FAVOR DEL CONTRATISTA

10%

DEL MONTO CONTRACTUAL

S/ 16,400.00

S/ 16,400.00

S/ 0.00

S/ 0.00

S/ 0.00

S/ 0.00

20%

DEL MONTO CONTRACTUAL

S/ 29,600.00

S/ 0.00

S/ 29,600.00

S/ 0.00

S/ 29,600.00

S/ 0.00

S/ 29,600.00

18%

DEL MONTO CONTRACTUAL

S/ 29,520.00

S/ 0.00

S/ 29,520.00

S/ 0.00

S/ 29,520.00

S/ 0.00

S/ 29,520.00

42%

DEL MONTO CONTRACTUAL

S/ 68,880.00

S/ 0.00

S/ 68,880.00

S/ 0.00

S/ 68,880.00

S/ 0.00

S/ 68,880.00

40%

DEL MONTO CONTRACTUAL

S/ 65,600.00

S/ 0.00

S/ 65,600.00

S/ 0.00

S/ 65,600.00

S/ 0.00

S/ 0.00



Gobierno Regional Junín

### 3.6. RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN

En concordancia al CONTRATO N° 230-2024/GRJ/ORAF de fecha suscrito el 03 de setiembre de 2024, se obtiene el resumen de la liquidación, resultando lo siguiente:

ENTREGABLE	I ENTREGABLE	II ENTREGABLE	III ENTREGABLE
<b>AUTORIZADO</b>	<b>S/ 29,520.00</b>	<b>S/ 68,880.00</b>	<b>S/ 65,600.00</b>
CONTRACTUAL	S/ 29,520.00	S/ 68,880.00	S/ 65,600.00
PENALIDAD	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
RETENCIÓN	S/ 0.00	S/ 16,400.00	S/ 0.00
<b>PAGADO</b>	<b>S/ 29,520.00</b>	<b>S/ 52,480.00</b>	<b>S/ 65,600.00</b>
CONTRACTUAL	S/ 29,520.00	S/ 52,480.00	S/ 65,600.00
PENALIDAD	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>			<b>S/ 0.00</b>
<b>SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD</b>			<b>S/ 0.00</b>
<b>DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN</b>			<b>S/ 16,400.00</b>

A la aprobación de la Liquidación de Consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico según CONTRATO N° 230-2024/GRJ/ORAF se autoriza la devolución de la Retención.

### IV. CONCLUSIONES:

- 4.1. Mediante CONTRATO N° 230-2024/GRJ/ORAF de fecha suscrito el 03 de setiembre de 2024, cuyo objeto es la contratación del servicio de consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN MIGUEL DE ENE SHINPINSHARIATO NIVEL I-1, DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN" CON CUI 2515205.
- 4.2. Respecto a los entregables según CONTRATO N° 230-2024/GRJ/ORAF señala: PRIMER ENTREGABLE: Presentación de los ESTUDIOS BÁSICOS (1. ESTUDIO TOPOGRÁFICO, 2. ESTUDIO MECÁNICA DE SUELOS, 3. ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS y 4. PROGRAMA MEDICO FUNCIONAL). Plazo de entrega: Hasta los 60 días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato (fecha máxima para la presentación 02/11/2024); el cual mediante CARTA N° 005-2024-CSC con fecha 03/10/2024 presento el primer entregable por la Unidad de Tramite Documentario; sin incumplir penalidad en la fecha de presentación y mediante CARTA N° 3692-2024-GRJ/GRI/SGE de fecha 22 de octubre de 2024 se COMUNICA LA APROBACIÓN DEL PRIMER ENTREGABLE. Y DEL SEGUNDO ENTREGABLE: Presentación de 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR ESPECIALIDAD, 4. METRADOS, 5. PRESUPUESTO Y DOCUMENTOS ANEXOS. Plazo de entrega: Hasta los 90 días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato (fecha máxima para la presentación 02/12/2024); el cual mediante CARTA N° 007-2024-CSC con fecha 25/10/2024 presento el segundo entregable por la Unidad de Tramite Documentario; sin incumplir penalidad en la fecha de presentación y mediante CARTA N° 262-2025-GRJ/GRI/SGE de fecha 06 de febrero 2025 se COMUNICA LA APROBACIÓN DEL SEGUNDO ENTREGABLE y TERCER ENTREGABLE: Se presentará el expediente técnico consolidado en 01 juego original y 01 copia. Plazo de entrega: Hasta los 180 días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato (fecha máxima para la presentación 02/03/2025); el cual mediante CARTA N° 009-2025-CSC con fecha 19/02/2025 presento el tercer entregable por la Unidad de Tramite Documentario; sin incumplir penalidad en la fecha de presentación y mediante INFORME TÉCNICO N° 293-2025-GRJ/GRI/SGE de fecha 20 de febrero 2025 se COMUNICA LA APROBACIÓN DEL TERCER ENTREGABLE Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.
- 4.3. El expediente técnico del proyecto de inversión con CUI 2515205 fue aprobado mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 191-2025-G.R.-JUNIN/GRI de fecha 27 de marzo de 2025, el Gerente Regional de Infraestructura - Ing. Rony Paolo Vejarano Pérez, APRUEBA el Expediente Técnico del Proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN MIGUEL DE ENE SHINPINSHARIATO NIVEL I-1, DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN" CON CUI 2515205, por la modalidad de Administración Indirecta (CONTRATA), con un plazo de ejecución de 210 días calendarios y un presupuesto vigente al mes de noviembre de 2024.





Gobierno Regional Junín

De acuerdo a lo antes señalado se **OTORGA CONFORMIDAD Y APRUEBA DE LA LIQUIDACIÓN DE CONSULTORÍA DEL CONTRATO N° 230-2024/GRJ/ORAF** de fecha suscrito el 03 de setiembre de 2024, se obtiene el resumen de la liquidación,

(...)"

Que, mediante Informe Técnico N° 294-2025-GRJ/GRI de fecha 19 de junio de 2025, la Gerencia Regional de Infraestructura, considera la procedencia de la aprobación de la liquidación de la consultoría de obra del expediente técnico, solicitada por el **CONSORCIO SELVA CENTRAL**, indicando lo siguiente:

- Concluyendo que: "Que, de conformidad a lo determinado en el Informe Técnico N° 538-2025/GRJ/GRI/SGE de la Sub Gerencia de Estudios, habiéndose verificado el cumplimiento del procedimiento establecido en el Artículo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S N° 344-2018-EF, esta Gerencia otorga conformidad a la aprobación del Expediente de Liquidación de consultoría de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN MIGUEL DE ENE SHINPINSHARIATO NIVEL I-1, DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN" CON CUI 2515205".

Que, en cumplimiento de lo señalado en el Contrato N° 230-2024/GRJ/ORAF en la Cláusula Segunda, (Liquidación), la cual establece que una vez aprobado la elaboración del expediente técnico se procederá a realizar la liquidación del contrato en virtud de lo establecido en el artículo 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y que la aprobación de la liquidación se formalizará mediante resolución de la Gerencia Regional de Infraestructura; contando ya con la aprobación del expediente técnico mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 191-2025-G.R.-JUNIN/GRI, y con el pronunciamiento favorable a la liquidación emitido por la Sub Gerencia de Estudios mediante Informe Técnico N° 538-2025-GRJ/GRI/SGE, corresponde ahora efectuar la aprobación formal de la liquidación a través del presente acto resolutivo;

Que, la Liquidación del Contrato del servicio de consultoría obra para la Elaboración de Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN MIGUEL DE ENE SHINPINSHARIATO NIVEL I-1, DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN", ha sido, revisada y evaluada por la Sub Gerencia de Estudios, quien se encuentra encargada de la supervisión, evaluación, control, de Liquidación de los Expedientes Técnicos de Obras ejecutadas por el Gobierno Regional Junín; En consecuencia, estando a la conformidad y aprobación otorgada a la Liquidación emitido por la Sub Gerencia de Estudios, se concluye que el monto total del Contrato de Consultoría para la elaboración del Expediente Técnico asciende a S/ 164,000.00, y que existe saldo pendiente en favor del contratista con respecto a la devolución de la retención de la garantía de fiel cumplimiento;

Que, con la visación de la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Estudios y de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, basados en los principios jurídicos de veracidad, buena fe procedimental y principio de confianza;

De conformidad con lo dispuesto por la Ley N°27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificaciones; Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 0333-2023-GRJ/GR, de fecha 25 de setiembre de 2023;







Gobierno Regional Junín



### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR,** La Liquidación del Contrato N° 230-2024/GRJ/ORAF, suscrito con el CONSORCIO SELVA CENTRAL con fecha 03 de septiembre de 2024, correspondiente a la prestación del servicio de elaboración de Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN MIGUEL DE ENE SHINPINSHARIATO NIVEL I-1, DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN", con CUI N° 2515205, de acuerdo al sustento contenido en el Informe Técnico N° 538-2025-GRJ/GRI/SGE. En dicho informe se determina que el monto final del contrato asciende a S/ 164,000.00 (Ciento Sesenta y Cuatro Mil con 00/100 soles), conforme al siguiente detalle:

ENTREGABLE	I ENTREGABLE	II ENTREGABLE	III ENTREGABLE
<b>AUTORIZADO</b>	<b>S/ 29,520.00</b>	<b>S/ 68,880.00</b>	<b>S/ 65,600.00</b>
CONTRACTUAL	S/ 29,520.00	S/ 68,880.00	S/ 65,600.00
PENALIDAD	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
RETENCIÓN	S/ 0.00	S/ 16,400.00	S/ 0.00
<b>PAGADO</b>	<b>S/ 29,520.00</b>	<b>S/ 52,480.00</b>	<b>S/ 65,600.00</b>
CONTRACTUAL	S/ 29,520.00	S/ 52,480.00	S/ 65,600.00
PENALIDAD	S/ 0.00	S/ 0.00	S/ 0.00
<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>			<b>S/ 0.00</b>
<b>SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD</b>			<b>S/ 0.00</b>
<b>DEVOLUCIÓN DE LA RETENCIÓN</b>			<b>S/ 16,400.00</b>

Con la aprobación de la Liquidación de Consultoría de obra para la elaboración del expediente técnico según CONTRATO N° 230-2024/GRJ/ORAF se autoriza la devolución de la Retención.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- DECLARAR,** que la veracidad del Expediente de Liquidación del Contrato del Servicio de Consultoría Obra - Contrato N° 230-2024/GRJ/ORAF para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAN MIGUEL DE ENE SHINPINSHARIATO NIVEL I-1, DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN", es responsabilidad de los intervinientes en la elaboración, revisión, conformidad, en caso de existir omisiones, errores deficiencias, transgresiones técnicas y legales.

**ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR,** la presente, a la Sub Gerencia de Estudios, al CONSORCIO SELVA CENTRAL y demás Unidades Orgánicas que por la naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma, para su conocimiento y demás fines, requiriendo su cumplimiento oportuno.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

ING. RONY PAOLO VEJARANO PÉREZ  
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
La presente se publica en el Boletín Oficial del Gobierno Regional Junín, para la información de los interesados.

HYO. 15 JUL 2025

Abg. Ena M. Bonilla Pérez  
SECRETARIA GENERAL