



G.R.I.	
REG. N°	9362805
EXP. N°	6335144



Gobierno Regional Junín

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 434 -2025-G.R.-JUNÍN/GRI

Huancayo, 14 JUL 2025

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Informe Técnico N° 339-2025-GRJ/GRI de fecha de emisión 14 de julio de 2025; el Informe Técnico N° 1695-2025-GRJ/GRI/SGSLO de fecha de recepción 09 de julio de 2025; Carta N° 45-2025/CONSORCIOINGENIUM/RC, de fecha de recepción 23 de junio de 2025; Informe N° 32-2025-CBH/JSO/CONSORCIOINGENIUM, de fecha de recepción 23 de junio de 2025; Carta N° 51-2025/CONSORCIO YACHAY WASI/RC de fecha de recepción 20 de junio de 2025; Carta N° 50-2025/CONSORCIO YACHAY WASI/RC de fecha de recepción 20 de junio de 2025; Informe N° 18-2025-JARO/RO/CONSORCIO YACHAY WASI de fecha de recepción 20 de junio de 2025; Resolución Gerencial General Regional N° 090-2025-GRJ/GGR de fecha 05 de junio de 2025; Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 308-2025-G.R.-JUNÍN/GRI de fecha 19 de mayo de 2025; y demás documentación que forma parte integrante de la presente Resolución, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en los artículos 191 y 192 de la Constitución Política del Perú, los Gobiernos Regionales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la misión de promover el desarrollo y la economía regional, fomentar las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, y garantizar el pleno ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes. En este marco competencial, y en estricta observancia del artículo 35, apartado d) de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, y del artículo 4 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se faculta a los Gobiernos Regionales a promover y ejecutar inversiones públicas de ámbito regional, incluyendo proyectos de infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios básicos, con el fin de asegurar un desarrollo integral sostenible, la competitividad y la dinamización de mercados;

Que, la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, el Texto Único Ordenado aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificatorias, en adelante el Reglamento, los cuales, resultan aplicables al presente procedimiento al haberse iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Nueva Ley de Contrataciones y su Reglamento. Los cuales constituyen cuerpos normativos que contienen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades en el Sector Público, en los procesos de contrataciones de bienes, servicios u obras, así como regulan las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;



Gobierno Regional Junín

Que, al respecto los artículos 197 y 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece sobre la ampliación de plazo lo siguiente:

Artículo 197. Causales de Ampliación de Plazo

El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:

- a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
- b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.
- c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios.

Artículo 198.- Procedimiento de Ampliación de Plazo

198.1. Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratándose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la culminación de los trabajos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente.

198.2. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y el contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica, a través del SEACE, su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe".

Que, el Gobierno Regional Junín y el CONSORCIO YACHAY WASI, con fecha 07 de mayo de 2024, suscribieron el Contrato N° 096-2024/GRJ/ORAF para la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. POLITÉCNICO REGIONAL DEL CENTRO, DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN", con CUI N° 2499912, por un monto económico de S/ 149,628,219.99 (Ciento Cuarenta y nueve millones seiscientos veintiocho mil doscientos diecinueve con 99/100 Soles) y un plazo de ejecución de novecientos (900) días calendarios;

Que, mediante la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 308-2025-G.R.-JUNÍN/GRI de fecha 19 de mayo de 2025, se aprobó el expediente técnico del Adicional de Obra N° 01 y Deductivo Vinculante N° 01 de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. POLITÉCNICO REGIONAL DEL CENTRO, DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN" con CUI N° 2499912, ejecutado por la modalidad de administración indirecta - contrata, con plazo de ejecución de 120 días calendario y con un presupuesto con precios deflactados al mes de setiembre de 2023, por el monto total de S/ 2,321,121.73 y con un porcentaje de incidencia de 1.55%;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 090-2025-GRJ/GGR, de fecha 05 de junio de 2025, se aprobó la ejecución de la Prestación Adicional N° 01 y Deductivo Vinculante N° 01 de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. POLITÉCNICO REGIONAL DEL CENTRO, DISTRITO DE EL





Gobierno Regional Junín

TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN", registrado con CUI N° 2499912, según el sustento contenido en el Informe Técnico N° 244-2025-GRJ/GRI, Informe Técnico N° 1360-2025-GRJ/GRI/SGSLO, siendo el presupuesto considerado para dicho adicional N° 01 el monto de S/ 2,719,707.45, y una incidencia de 1.82% y para el deductivo vinculante N° 01 un monto de -S/ 398,585.72 y una incidencia de -0.27%, con un total de S/ 2,321,121.73 y con un porcentaje de incidencia de 1.55% ;

Que, mediante Carta N° 50-2025/CONSORCIOYACHAYWASI/RC de fecha de recepción 20 de junio de 2025, el Representante Común del CONSORCIO YACHAY WASI, remite a la Supervisión el Informe N° 18-2025-JARO/RO/CONSORCIO YACHAY WASI suscrito por el residente de Obra en el cual solicita ampliación de plazo de plazo contractual N° 02, por un periodo de 84 días calendario, con la finalidad de culminar la ejecución de la prestación adicional de obra N° 01, y con la finalidad de culminar la contratación de la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. POLITÉCNICO REGIONAL DEL CENTRO, DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN", con CUI N° 2499912, materia del Contrato N° 96-2024/GRJ/ORAF, justificados por causales conforme al literal b) *cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra*. La misma solicitud es remitida a la Entidad con Carta N° 51-2025/CONSORCIOYACHAYWASI/RC de fecha de recepción 20 de junio de 2025;

Que, mediante Carta N° 45-2025/CONSORCIOINGENIUM/RC, de fecha de recepción 23 de junio de 2025, el Representante Común del CONSORCIO INGENIUM, remite a la Entidad, el Informe N° 32-2025-CBH/JSO/CONSORCIOINGENIUM, suscrito por el Jefe de Supervisión en el que señala que se ha verificado que el inicio de la causal está descrito en el asiento N° 474 del Cuaderno de Obra, asimismo se ha verificado el termino de causal esta descrito en el asiento N° 480 del cuaderno de obra, sustentando con la aprobación de la ejecución de la prestación adicional de obra N° 01 y deductivo de obra N° 01 vinculante de fecha 06 de junio de 2025, y que los hitos y partidas afectadas descritas se encuentran dentro de la ruta crítica de cronograma Gantt vigente de ejecución de obra y que la cuantificación de los días de ampliación de plazo N° 02 necesarias para ejecutar las partidas afectadas es de 84 días calendario, por lo tanto después de haber revisado y evaluado opina favorablemente a la solicitud de ampliación de plazo por 84 días calendario, solicitado por el contratista;

Que, con Informe Técnico N° 1695-2025-GRJ/GRI/SGSLO recepcionado con fecha 09 de julio de 2025, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, declara procedente la ampliación de plazo N° 02 por 84 días calendario, determinando lo siguiente:

"(...)

ANÁLISIS:

5.2 SUSTENTO TÉCNICO SEGÚN INFORME DEL SUPERVISOR DE OBRA

De acuerdo al Informe N° 32-2025-CBH/JSO/CONSORCIO INGENIUM, emitido por el Supervisor de Obra (Ing. Cristian Bravo Huamán, Jefe de Supervisión del CONSORCIO INGENIUM), se determinó lo siguiente:

a) Causal de ampliación invocada

El contratista solicitó la ampliación de plazo N° 2 sustentándose en el literal b) del artículo 197, por ser necesario un plazo adicional para la ejecución de la Prestación Adicional de Obra N° 1 y Deductivo Vinculante N° 1, aprobados mediante:

- Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 308-2025-G.R.-JUNIN/GRI, del 19/05/2025.



Gobierno Regional Junín



- Resolución Gerencial General Regional N° 090-2025-GRJ/GGR, del 05/06/2025, notificada el 06/06/2025.

b) *Cumplimiento del procedimiento (artículo 198)*

El Supervisor, en su informe técnico, ha verificado que el contratista cumplió con:

- **Registrar el inicio de la causal** en el **Cuaderno de Obra Asiento N° 474, del 06/06/2025**, fecha en la cual fue notificada la aprobación de la ejecución del adicional.
- **Registrar el fin de la causal** en el **Asiento N° 480, del 06/06/2025**.
- Presentar la solicitud formal, cuantificación y sustentación dentro del plazo previsto, acompañada del análisis de afectación a la ruta crítica.

c) *Afectación a la ruta crítica*

El Supervisor evaluó técnicamente el impacto del adicional en el cronograma aprobado mediante **CARTA N° 107-2025-GRJ/GRI, del 22/04/2025**, verificando que se vieron comprometidos hitos y partidas vinculadas a **GESTIÓN DEL PROYECTO (Contingencia) a:**

- Obras preliminares, estructuras y arquitectura.
- Instalaciones sanitarias, eléctricas y de comunicaciones.

Estos trabajos son correlativos y forman parte de la ruta crítica del cronograma vigente, resultando inevitable el reprogramar el avance de obra.

d) *Cuantificación técnica del plazo*

De acuerdo al informe del Supervisor de Obra:

- La ampliación requerida asciende a **84 días calendario**, derivada del análisis del cronograma CPM, duración de partidas críticas y secuencia constructiva.
- Con ello, el plazo total de ejecución de la obra se modifica a **1,103 días calendario**, con fecha de término reprogramada para el **24/09/2027**.

5.3 OPINIÓN TÉCNICA DE ESTA SUBGERENCIA:

Esta Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, en atención al **Informe N° 32-2025 del Supervisor de Obra**, concluye lo siguiente:

1. Se encuentra configurada la causal en el literal **b) del artículo 197** del Reglamento, al ser indispensable un plazo adicional para ejecutar la prestación adicional de obra aprobada mediante las resoluciones antes citadas.
2. El contratista cumplió con lo establecido en el **artículo 198**, al registrar oportunamente los asientos en el cuaderno de obra y presentar la solicitud dentro de plazo.
3. El Supervisor, quien es la autoridad técnica responsable de aprobar y sustentar el análisis de la solicitud, emitió opinión **FAVORABLE**, concluyendo que la ampliación por **84 días calendario** es técnicamente procedente, dada la afectación de la ruta crítica.
- 4.

5.4 DEL PROCEDIMIENTO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO DE ACUERDO AL ARTÍCULO 198 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Procedimiento	Fecha	Registro
Inicio de la circunstancia que determina el inicio de la Ampliación de Plazo Contractual.	06/06/2025	Cuaderno de Obra - Asiento N° 474
Fin de la circunstancia que determina la finalización de la Ampliación de Plazo Contractual.	06/06/2025	Cuaderno de Obra - Asiento N° 480.
Solicitud de Ampliación de Plazo de Ejecución Contractual.	20/06/2025	INFORME N° 018-2025-JARO/RO/CONSORCIO RO/CONSORCIO YACHAY WASI
Sustentación de la Ampliación de Plazo de Ejecución de Obra, por el CONSORCIO YACHAY WASI	03/07/2027 al 24/09/2027	CARTA N° 51-2025 CONSORCIO del 20-06-2025, con la que el Contratista sustenta la Ampliación de Plazo N° 02 (Dentro del Plazo establecido en el Artículo 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).



Gobierno Regional Junín

Ahora bien, estando a lo informado por el CONSORCIO INGENIUM "supervisor de obra", y evidenciándose que mediante la Resolución Gerencial General Regional N° 090-2025-GRJ/GGR, de fecha 05 de JUNIO del 2025, la Entidad aprobó la ejecución de la Prestación Adicional de Obra N° 01 y deductivo vinculante N° 01, requiriéndose un plazo adicional de 84 días calendarios (del 03 de julio del 2027 al 24 de setiembre del 2027) para la ejecución de dicha prestación adicional.

VI. CONCLUSIONES:

- 6.1. Por todo lo mencionado en el presente informe la solicitud de **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02** presentado por el **CONSORCIO YACHAY WASI**, por el plazo de 84 días calendarios, es declarado **PROCEDENTE**, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente informe, toda vez que, se encuentra sustentado técnicamente los días solicitados.
- 6.2. Se concluye que la **ampliación de plazo N° 02** para la ejecución de la prestación adicional de obra N° 1 y Deductivo Vinculante N° 01 es de **84 días calendarios**, comprendidos **desde el 03 de julio del 2027 hasta el 24 de setiembre del 2027**, plazo necesario para garantizar la adecuada culminación de las partidas comprendidas en la ruta crítica del proyecto.

(...)"

Que, mediante Informe Técnico N° 339-2025-GRJ/GRI emitido con fecha 14 de julio de 2025, la Gerencia Regional de Infraestructura, considera procedente la solicitud de ampliación de plazo N° 02, solicitada por el ejecutor de obra, concluyendo que:

"En ese sentido, de conformidad con el informe emitido por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, esta Gerencia considera procedente la ampliación de plazo N° 02 de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. POLITÉCNICO REGIONAL DEL CENTRO, DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN", con CUI N° 2499912, al haberse verificado la afectación de la ruta crítica, y siendo que se cumple con lo señalado en los artículos 197º y 198º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S N° 344-2018-EF; de conformidad a los fundamentos del Informe N° 1695-2025-GRJ/GRI/SGSLO".

Que, el CONSORCIO YACHAY WASI solicitó la Ampliación de Plazo N° 02, por un periodo de 84 días calendario. Dicha solicitud se fundamentó en la necesidad de tiempo adicional para la ejecución de la Prestación Adicional de Obra N° 01, cuya aprobación se formalizó mediante las Resoluciones Gerenciales N° 308-2025-G.R.-JUNÍN/GRI y N° 090-2025-GRJ/GGR. Amparada en el literal b) del Artículo 197 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la solicitud fue evaluada favorablemente por la supervisión y declarada procedente por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, al ratificarse que la causal invocada afectó la ruta crítica del proyecto, conforme a los informes técnicos pertinentes que obran en el expediente;

Que, en tal sentido, precisar que la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, en su calidad de área técnica competente, determina en declarar procedente la ampliación de plazo N° 02 para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. POLITÉCNICO REGIONAL DEL CENTRO, DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN", con CUI N° 2499912. En consecuencia esta Gerencia, ratifica la procedencia de la solicitud;

Estando a los considerandos precedentes y contando con la visación favorable de la Gerencia Regional de Infraestructura, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, en observancia de los Principios Jurídicos de Buena Fe Procedimental, Verdad Material y Principio de Confianza. En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y de conformidad con la delegación establecida en la Resolución Ejecutiva Regional N° 0333-2023-GRJ/GR del 25 de setiembre de 2023;



Gobierno Regional Junín



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la **AMPLIACIÓN DE PLAZO** N° 02 por 84 días calendarios al Contrato N° 096-2024/GRJ/ORAF, para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. POLITÉCNICO REGIONAL DEL CENTRO, DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN", con CUI N° 2499912, solicitada por el CONSORCIO YACHAY WASI, que se computarán desde 03 de julio de 2027 hasta el 24 de setiembre de 2027, según el sustento del supervisor de obra y del Informe Técnico N° 1695-2025-GRJ/GRI/SGSLO y los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR, copia de los antecedentes a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios del Gobierno Regional Junín y a la Procuraduría Pública Regional, a fin de precalificar y deslindar las responsabilidades, siendo los posibles responsables: Por la aprobación del expediente técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL : SECUNDARIA DE LA I.E. POLITÉCNICO REGIONAL DEL CENTRO, DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN", con CUI N° 2499912, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 512-2023-G.R.-JUNÍN/GRI, de fecha 18 de setiembre del 2023; responsabilizar a la Sub Gerencia de Estudios Ing. Frank Gonzales Quispe, Jefe de Proyecto: el Arquitecto Julio Cesar Martínez Bustamante, a la Jefe de Evaluación, Ingeniera: Ruth Natali Matos Bellota. Por aprobar, el Expediente Técnico modificado del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL : SECUNDARIA DE LA I.E. POLITÉCNICO REGIONAL DEL CENTRO, DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN", con CUI N° 2499912, modalidad. Contrata, con un plazo de ejecución de 900 días calendario y un presupuesto General ; vigente al mes de noviembre del 2023. Por aprobar la modificación del expediente técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL: SECUNDARIA DE LA I.E. POLITÉCNICO REGIONAL DEL CENTRO, DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN" con CUI N° 2499912 con un plazo de ejecución de 900 días calendario, por la modalidad de contrata aprobado mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 646-2023- .R.-JUNÍN/GRI, de fecha 07 noviembre de 2023. Conforme a lo dispuesto en el artículo cuarto de la Resolución Gerencial General Regional N° 090-2025-GRJ/GGR de fecha 05 de junio de 2025.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente Resolución, al Representante del CONSORCIO YACHAY WASI, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines, requiriendo su cumplimiento oportuno.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

ING. RONY PAOLO VEJARANO PEREZ
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
La Secretaría General que suscribe, certifica que la presente es copia fiel de su original.

HYO. 16 JUL 2025

Abg. Ena M. Bonilla Pérez
SECRETARIA GENERAL



G.R.I.	
REG. N°	9362903
EXP. N°	6363281



Gobierno Regional Junín

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Nº 36 -2025-G.R.-JUNÍN/GRI

Huancayo, 14 JUL 2025

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Informe Técnico N° 336-2025-GRJ/GRI de fecha de emisión 09 de julio de 2025; Informe Técnico N° 1715-2025/GRJ/GRI/SGSLO de fecha de recepción 03 de julio de 2025; Reporte N° 24-2025-GRJ/GRI/SGSLO de fecha de recepción 02 de julio de 2025; Resolución Ejecutiva Regional N° 0159-2025-GRJ/GR de fecha 06 de junio de 2025; Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 317-2025-G.R.-JUNÍN/GRI de fecha 21 de mayo de 2025; y demás documentación que forma parte integrante de la presente Resolución; y,

CONSIDERANDO:

Que, estando al artículo 191 de la Constitución Política del Estado el cual declara: "Los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones", asimismo el artículo 192 de la Constitución Política antes mencionada declara que "Los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo"; por otro lado, el apartado d) del artículo 35 de la Ley de Bases de la Descentralización - Ley N° 27783, por el que declara: promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en proyectos de infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios básicos de ámbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversión privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades."; asimismo, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867, declara que: "Los gobiernos regionales tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo", advirtiendo de lo precedentemente descrito que los Gobiernos Regionales gozan de autonomía, promueven y fomentan el desarrollo sostenible de sus habitantes dentro de su jurisdicción promoviendo la inversión pública y privada en iguales oportunidades;

Que, la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, el Texto Único Ordenado aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y todas sus modificatorias vigentes, en adelante el Reglamento, constituyen los cuerpos normativos que contienen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades en el Sector Público, en los procesos de contrataciones de bienes, servicios u obras, así como regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;





Gobierno Regional Junín

Que, el artículo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones aprobado por el D.S. N° 344-2018-EF, respecto al comité de Recepción de obra, establece que:

"Artículo 208. Recepción de la Obra y plazos:

208.1. En la fecha de la culminación de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras y solicita la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo. De no constatar la culminación de la obra anota en el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunica a la Entidad, en el mismo plazo.

208.2. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción del certificado de conformidad técnica, la Entidad designa un comité de recepción. El comité está integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos (...)"

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 317-2025-G.R.-JUNÍN/GRI de fecha 21 de mayo de 2025, se designó, a los miembros del comité de recepción de la obra: "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO CETPRO - HUANCAYO, JUNÍN", con CUI N° 2112355, el mismo que está integrado por los siguientes profesionales: Presidente, Ingeniero Julio Cesar Barraza Chirinos; Miembro 1, Ingeniero Hugo Vilcahuaman Tadeo; Miembro 2, Ingeniero Diego Frank Pocomucha Solano; Asesor 1, Arquitecto José Luis Calixto Gabino; Asesor 2, Arquitecto Rolando Ponce Córdova;

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 0159-2025-GRJ/GR de fecha 06 de junio de 2025, se resuelve dar por concluida la designación del Ingeniero Civil Julio Cesar Barraza Chirinos al cargo de confianza de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras del Gobierno Regional Junín, expresándole las gracias por los servicios prestado a la Entidad;

Que, mediante el Informe Técnico N° 1715-2025-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha recepción 03 de julio de 2025 el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, solicita la reconfiguración del Comité de Recepción de la obra: "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO CETPRO - HUANCAYO, JUNÍN", con CUI N° 2112355; debido al cese de funciones del integrante del comité de recepción del Ing. Julio Cesar Barraza Chirinos, ya que no labora en la Entidad, para lo cual propone a los siguientes profesionales como integrantes que conformarán el comité de recepción de obra, según lo siguiente:

PRESIDENTE	: ING. VILCAHUAMAN TADEO, HUGO Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras
MIEMBRO	: ING. POCOMUCHA SOLANO DIEGO FRANK Personal CAS de la SGSLO
MIEMBRO	: ING. CABEZAS GABRIEL WUALTER Personal CAS de la SGSLO
ASESOR 1	: ARQ. CALIXTO GABINO JOSÉ LUIS SUPERVISOR DE OBRA
ASESOR 2	: ARQ. PONCE CÓRDOVA, ROLANDO RESIDENTE DE OBRA



Gobierno Regional Junín

Que, la Gerencia Regional de Infraestructura, mediante el Informe Técnico N° 336-2025-GRJ/GRI de fecha de emisión 09 de julio de 2025, otorga procedencia a la reconfiguración del comité de recepción, a fin de que se emita el acto resolutorio correspondiente, ya que se ha cumplido con el procedimiento establecido en el artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF;

Que, si bien el procedimiento inicial para la designación del comité de recepción se realizó conforme al artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se ha producido un hecho sobreviniente, acreditado con la Resolución Ejecutiva Regional N° 0159-2025-GRJ/GR, consistente en el cese de funciones del Ing. Julio Cesar Barraza Chirinos, quien presidía dicho comité. Esta situación impide materialmente que el comité originalmente designado pueda cumplir con su finalidad, paralizando el procedimiento de recepción de obra. En ese contexto, y en aplicación de Impulso de Oficio recogido en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la administración está obligada a adoptar las medidas necesarias para remover los obstáculos que impidan la continuación de los procedimientos. Por tanto, la reconfiguración del comité, solicitada mediante Informe Técnico N° 1715-2025/GRJ/GRI/SGSLO, constituye un acto de administración indispensable y procedente para asegurar la culminación del presente trámite;

Estando a los considerandos precedentes y contando con la visación favorable de la Gerencia Regional de Infraestructura, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, en observancia de los Principios Jurídicos de Buena Fe Procedimental, Verdad Material y Principio de Confianza. En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y de conformidad con la delegación establecida en la Resolución Ejecutiva Regional N° 0333-2023-GRJ/GR del 25 de setiembre de 2023;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- RECONFORMAR, a los miembros del comité de recepción de la obra: "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO CETPRO - HUANCAYO, JUNÍN", con CUI N° 2112355, el mismo que está integrado por los siguientes profesionales:

PRESIDENTE	: ING. VILCAHUAMAN TADEO, HUGO Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras
MIEMBRO	: ING. POCOMUCHA SOLANO DIEGO FRANK Personal CAS de la SGSLO
MIEMBRO	: ING. CABEZAS GABRIEL WUALTER Personal CAS de la SGSLO
ASESOR 1	: ARQ. CALIXTO GABINO JOSÉ LUIS SUPERVISOR DE OBRA
ASESOR 2	: ARQ. PONCE CÓRDOVA, ROLANDO RESIDENTE DE OBRA



Gobierno Regional Junín



ARTÍCULO SEGUNDO.- PRECISAR, que el comité de recepción de obra reconformado, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas, y efectuará las pruebas que sean necesarias para el funcionamiento de la Obra en un plazo no mayor de veinte (20) días calendario de realizada su designación.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER, que el comité de recepción de obra cumpla con participar directamente en el acto de recepción de obra bajo responsabilidad, a fin de formular las observaciones que hubiese durante su desarrollo, siendo la participación personal e intransferible.

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR, el presente acto administrativo a la Empresa CONSTRUCTORA INMOBILIARIA GOLD S.A.C; al Presidente, Ingeniero Hugo Vilcahuaman Tadeo; Miembro 1, Ingeniero Diego Frank Pocomucha Solano; Miembro 2, Ingeniero Wualter Cabezas Gabriel ; Asesor 1, Arquitecto José Luis Calixto Gabino; Asesor 2, Arquitecto Rolando Ponce Córdova; Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.


ING. RONY PAOLO VEJARANO PEREZ
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
La Secretaría General que suscribe, Certifica
que la presente es copia fiel de su original.

HYO. 16 JUL 2025

Abg. Ena M. Bonilla Perez
SECRETARIA GENERAL