



Gobierno Regional Junín



RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL ADMINISTRATIVA

Nº 1003 -2025-GR-JUNIN/ORAF

Huancayo, 03 JUL. 2025

LA DIRECTORA REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Informe Técnico n° 296-2025-GRJ/GRI de fecha 20 de junio del 2025; el Informe Técnico n° 1486-2025-GRJ/GRI/SGALO de fecha 04 de junio del 2025; el Reporte n° 138-2025-GRJ/GRI de fecha 05 de mayo del 2025; el Informe Técnico n° 1080 – 2025-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 22 de abril de 2025; el acta de reunión de trato directo de fecha 11 de abril del 2025; la carta n° 059-2025-CMH/SO-CSPC de fecha 11 de abril de 2025; y demás documentos;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al artículo 191 ° de la Constitución Política del Perú de 1993, modificada por la Ley N° 30305 - Ley de la Reforma Constitucional del Capítulo XIV, respecto a la descentralización, establece que: *"Los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en /os asuntos de su competencia (...)"*;

Que, la autonomía de los Gobiernos Regionales se define como la facultad de adoptar y concordar las políticas, planes y normas en los asuntos de su competencia, aprobar y expedir sus normas, decidir a través de sus órganos de gobierno y desarrollar las funciones que le son inherentes conforme a lo establecido en la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización;

Que, según el texto único ordenado de la ley n° 27444 ley de Procedimiento Administrativo General en su Artículo 18.- Medios de colaboración interinstitucional en su numeral 88.3. Por los convenios de colaboración, las entidades a través de sus representantes autorizados, celebran dentro de la ley acuerdos en el ámbito de su respectiva competencia, de naturaleza obligatoria para las partes y con cláusula expresa de libre adhesión y separación y en su numeral 88.4 Las entidades pueden celebrar convenios con las instituciones del sector privado, siempre que con ello logre el cumplimiento de su finalidad y no se vulnere normas de orden público (Texto según el artículo 77 de la Ley N° 27444, modificado según el artículo 2 Decreto Legislativo N 1272);

Que, en su artículo 145° del Código Civil, establece que el acto jurídico puede ser realizado mediante representante, salvo disposición contraria del ley.

La facultad de representación la otorga el interesado o la confiere la ley.
(...)

Que, con fecha 05 de marzo del 2020, se suscribió el convenio de cooperación interinstitucional entre el gobierno regional de Junín y la empresa de servicios industriales de la marina S.A convenio N° 02-2020-(SP-2020-011), suscrito entre SIMA PERU y el GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN para la ejecución de la obra: CREACIÓN DEL PUENTE CANTUTA. DISTRITO DE EL TAMBO, PILCOMAYO- PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNÍN;



Gobierno Regional Junín



Que, mediante el contrato n° 062-2021/GRJ/ORAF, se contrata la consultoría para la supervisión de la obra: creación del puente cantuta, distrito de el tambo, Pilcomayo- provincia de Huancayo- Junín;

Que, mediante el documento GG-SP-2025-196 de fecha 07 de abril del 2025 suscrito por el Sr. Luis Silva López Gerente General de SIMA-Perú S.A. quien solicita reunión de trato directo – proyecto puente cantuta y someterse a trato directo, los siguientes puntos:

- *Dejar sin efecto el requerimiento notarial contenido en el documento de referencia (a).*
- *Levantar las circunstancias que impiden la terminación de la obra.*

Que, mediante carta n° 059-2025-CMH/SO-CSPC de fecha 11 de abril del 2025 emitido por el jefe de Supervisor Cesar Marca Huamani – consorcio supervisor puente cantuta, requiere una prórroga de 94 días calendarios, por lo cual el contratista presenta a la supervisión el cronograma con fecha de término de obra el 02 de agosto del 2025;

Que, mediante acta de reunión de trato directo de fecha 11 de abril de 2025 suscrito por los representantes de ambas partes (GORE JUNIN y SIMA PERU) del convenio específico de cooperación interinstitucional n° 02-2020 (SP-2020-011) del proyecto creación del puente cantuta, distrito de El Tambo, provincia de Huancayo – Junín, quienes manifiestan solo el cumplimiento integral de estos acuerdos en las fechas previstas garantizara la entrega de la obra en el plazo acordado; por lo que comunicaran a sus dependencias orgánicas que también lo cumplan; así mismo dentro los acuerdo se tiene:

3. ACUERDOS:

Luego que los representantes de cada parte expusieron los argumentos que sustentan su posición, ambas partes convienen en realizar sus mejores esfuerzos, siguiendo las reglas de buena fe y común intención con el objeto de solucionar las controversias generadas.

3.1 Levantar la suspensión de obra acordada por el Residente y Supervisor de obra mediante Acta de fecha 07.04.2025.

Ambas partes ratifican levantar la suspensión, por lo tanto, la fecha de reinicio será el día 14.04.2025

3.2 Dejar sin efecto el requerimiento contenido en la carta N°002-2025-GRJ/GRI de fecha 3.04.2025

Se deja sin efecto el requerimiento. Se brinda conformidad para que SIMA PERÚ reinicie sus actividades el día 14.04.2025.

Respecto a la Adenda 6, que fue motivo del requerimiento, entre otros, SIMA PERÚ remite por correo la adenda debidamente firmada por ambas partes.

3.3 Levantar las circunstancias que impiden la terminación de la obra

3.3.1 Plazo necesario para culminar la obra:

Derivado de un análisis técnico y verificación de las condiciones tanto para el reinicio y entrega de obra se aprueba el plazo necesario para su terminación de noventa y cuatro (94) días calendario, el cual comprende hasta el día 2.08.2025. Este plazo esta sustentado en las partidas pendientes de ejecución recogidas en el cronograma de obra presentado por Residencia a Supervisión de obra.

Para ello, ambas partes proponen realizar sus mejores esfuerzos para que el 10.06.2025 se anote en el cuaderno de obra y se solicite la recepción parcial de la obra que comprende la funcionalidad del puente, al amparo de lo previsto en la **CLAUSULA DÉCIMO NOVENA: RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN**. La recepción de la obra se realizará de acuerdo al procedimiento siguiente: Punto 19.2 que señala: "... Esta permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras. La recepción parcial no exime a SIMA PERÚ del cumplimiento del plazo de ejecución".

La entrega final para el 2.08.2025, que incluye las defensas ribereñas previa verificación de las condiciones climáticas que permitan su ejecución.



Gobierno Regional Junín



3.3.2 Respecto al pago de las obligaciones hasta el mes de febrero de 2025 por la suma de S/ 9,595,077.62 se acuerda:

- Primer pago hasta el día 15 de abril de 2025 por la suma de S/3,870,392.03 soles.

COMPROMISO DE FACTURACIÓN Y PAGO HASTA EL 15.04.2025	
MONTO QUE FALTA GIRAR: (SE ENCUENTRA EN TESORERÍA PARA SU GIRO CORRESPONDIENTE)	S/ 1,314,801.03
MONTO DE PAGO A CUENTA POR VALORIZACIÓN N° 48 FEBRERO 2025	S/ 2,555,591.00
MONTO TOTAL FACTURADO POR SIMA PERÚ S.A.	S/ 3,870,392.03

- Segundo pago por la suma de S/ 5,724,685.59 hasta el día 15 de mayo de 2024 para lo cual, SIMA PERÚ a más tardar el 5 de mayo remitirá al Gerente Regional de Infraestructura su factura.

COMPROMISO DE FACTURACIÓN Y PAGO HASTA EL 15.05.2025	
MONTO DE PAGO PENDIENTE POR VALORIZACIÓN N° 48 FEBRERO 2025	S/ 1,457,851.26
MONTO DE PAGO A VALORIZACIÓN N° 02 Adicional 06 DE FEBRERO 2025	S/ 4,237,634.33
MONTO TOTAL FACTURADO POR SIMA PERÚ S.A.	S/ 5,724,685.59

Las valorizaciones que se sigan generando serán canceladas conforme a los términos del Convenio de Cooperación Interinstitucional.

3.3.3 Respecto al acceso al margen izquierdo:

El GORE JUNÍN a más tardar el 17.04.2025 entregará a SIMA PERÚ el documento con el cual comunicará que no ejecutará el muro de contención, pavimento, vereda del margen izquierdo; posteriormente SIMA PERÚ presentará el deductivo por las partidas que dejará de ejecutar en la referida área que presente el desdoblamiento que es de conocimiento de ambas partes.

3.3.4 Acciones administrativas:

Al ser intención de todas las partes concluir con la obra dentro del plazo otorgado, se acuerda:

- La residencia presentará supervisión revisará y, de ser el caso, aprobará a más tardar el 28.04.2025 el expediente adicional que presente Residencia como fecha inaplazable el 21.04.2025 referido a las modificaciones a la rotunda del margen derecho.
- La supervisión revisará y, de ser el caso, aprobará a más tardar el 28.04.2025 el expediente adicional que presente Residencia el 21.04.2025 referido al levantamiento de observaciones al expediente adicional y deductivo N°4
- La supervisión revisará y, de ser el caso, aprobará a más tardar el 28.04.2025 el expediente adicional que presente Residencia

el 21.04.2025 referido al levantamiento de observaciones al expediente adicional y deductivo N°5

- La supervisión revisará y, de ser el caso, aprobará a más tardar el 9.05.2025 el expediente adicional que presente Residencia el 2.05.2025 referido a topes y juntas tranflex de la losa.
- La supervisión revisará y, de ser el caso, aprobará a más tardar el 2.05.2025 el expediente adicional que presente Residencia el 25.04.2025 referido al replanteo y mejoramiento de la defensa ribereña.
- El GORE JUNÍN se compromete a devolver las cartas fianzas del expediente técnico.

3.3.5 Respecto al pago de los reajustes:

El GORE JUNÍN realizará todas las gestiones que estén a su alcance y de ser el caso, ante las instancias correspondientes para solicitar el presupuesto necesario para el pago del reajuste y, en último extremo serán incluidos en la liquidación de convenio.

3.3.6 Órgano alternativo de solución de controversias

Ambas partes, SIMA PERÚ y GORE JUNÍN señalan que en la sede institucional de la Cámara de Comercio de Huancayo se han generado una serie de demora en el desarrollo del arbitraje, por lo que, se realizará la evaluación del cambio de arbitraje institucional a Ad Hoc.

Que, mediante el Informe Técnico n° 1080 – 2025-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 22 de abril del 2025 suscrito por el Ing. Julio Cesar Barraza Chirinos de la Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras quien concluye “en merito al sustento documentario que forma parte del



Gobierno Regional Junín



presente expediente según convenio y lo establecido por la supervisión de obras como representante de la entidad en obra, en mi condición de sub gerente de supervisión se emite opinión favorable a trato directo suscrito el cual sincera la fecha de termino de obra para el 02 de agosto del 2025 sin reconocimiento de mayores gastos generales.”;

Que, mediante Reporte n° 138-2025-GRJ/GRI de fecha 05 de mayo del 2025 suscrito por el Ing. Rony Paolo Vejarano Perez Gerente Regional de Infraestructura quien menciona *“asimismo se señala que, las acciones adoptadas por la entidad, son realizadas buscando el cumplimiento de la meta del proyecto y su puesta en servicio al termino de obra; pues en la presente no existe perjuicio económico por no estar sujeto a mayores gastos generales, todo vez que el convenio de cooperación interinstitucional entre el gobierno regional de Junín y la empresa de servicios industriales de la marina S.A. – convenio n° 02-2020- (SP-2020-011) suscrito con el SIMA PERU indica que toda prorroga no dará reconocimiento de mayores gastos generales(...)”;*

Que, mediante el Informe Técnico n° 1486-2025-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 04 de junio del 2025 suscrito por el Ing. Julio Cesar Barraza Chirinos Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra quien concluye *“ en merito al sustento documentario que forma parte del presente expediente y visto del inicio de tramite realizados por SIMA mediante GG-SP-2025-086 y GG-SP-2025-196, asimismo el pronunciamiento de manera relevante por su responsabilidad técnica legal y administrativa del supervisor de obra quien fue parte del trato directo como responsable técnico en obra, y considerando la suscripción del acta de acuerdo de fecha 11 de abril del 2025, en mi condición de la sub gerente de supervisión se declare procedente formalizar prorroga”;*

Que, mediante el Informe Técnico n° 296-2025-GRJ/GRI de fecha 20 de junio del 2025 emitido por el Ing. Rony Paolo Vejarano Perez Gerente Regional de Infraestructura quien concluye *“en ese sentido, de conformidad a los informes técnicos emitidos por la sub gerencia de supervisión y liquidación de obra, esta gerencia considera procedente la formalización de prórroga de plazo n° 13 según acta de acuerdos del 11 de abril del 2025, suscrito por SIMA PERU, jefe de supervisión de la obra y el gobierno regional de Junín, a fin de proseguir con la ejecución de la obra: “CREACIÓN DEL PUENTE CANTUTA, DISTRITO DE EL TAMBO, PILCOMAYO- PROVINCIA DE HUANCAYO- JUNÍN”, por el periodo de 101 días calendarios, teniendo como fecha culminación el 02 de agosto del 2025”;*

Que, de los actuados se verifica que el Gerente General de SIMA- PERÚ S.A. ha presentado el documento GG-SP-2025-196 de fecha 07 de abril de 2025, donde solicita reunión de trato directo; posteriormente se advierte los informes de evaluación del área técnica para luego suscribir el Acta de Trato Directo el 11 de abril de 2025, donde se acuerda aprobar el cronograma de ejecución de obra, siendo la nueva fecha de término de ejecución de obra el 02 de agosto de 2025;

Que, en relación a lo señalado en el Convenio suscrito con SIMA PERÚ, se precisa que al aprobar el cronograma y plazo con fines de término de ejecución de obra deja las condiciones iniciales a la obra, a fin de continuar su ejecución sin ningún inconveniente y cumplir lo establecido según convenio, pues al formalizar el plazo la Entidad acogería lo señalado en la CLAUSULA OCTAVA: CALENDARIO DE EJECUSION DE OBRA que indica el control cuando se presenta una valorización acumulada por debajo del 80% de no presentar el cronograma SIMA-PERÚ la intervención económica y/o de volver a encontrarse bajo esta situación de retraso podrá ser considerado como causal de resolución del Convenio o de intervención económica de la obra, no siendo necesario apercibimiento alguno al SIMA PERÚ;



Gobierno Regional Junín



Que, advirtiéndose los informes que sustentan el argumento técnico y legal del Acta de Trato Directo de fecha 11 de abril de 2025: Informe Técnico N° 296-2025-GRJ/GRI, Informe Técnico N° 1486 y 1080-2024- GRJ/GRI/SGSLO, Carta N° 059-2025-CMH/SO-CSPC;

Industriales de la Martina S.A. Convenio N° 02-2020- (SP-2020-011) para la obra "**CREACIÓN DEL PUENTE CANTUTA, DISTRITO DE EL TAMBO, PILCOMAYO • PROVINCIA DE HUANCAYO JUNÍN**", de conformidad al Convenio N° 02-2020 -(SP-2020-011) y al Acta de Trato Directo de fecha 11 abril de 2025;

Que, con la visación de la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica esta última en merito a dar formalidad legal del acto y mas no del contenido, basados a los principios jurídicos de veracidad, buena fe procedimental y principio de confianza; en uso de las facultades conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 099-2022- GR-JUNIN/GR, de fecha 12 de mayo del 2022, a favor del Director de la Oficina Regional de Administración y Finanzas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- FORMALIZAR, la aprobación de la prórroga de plazo N° 13 de la obra: "**CREACIÓN DEL PUENTE CANTUTA, DISTRITO DE EL TAMBO, PILCOMAYO • PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN**", en aplicación del convenio de cooperación interinstitucional n° sp-2020-011 y el acta de acuerdos del 11 de abril del 2025 por el periodo de 101 días calendario, teniendo como fecha de culminación el 02 de agosto del 2025, sin el reconocimiento de mayores gastos generales, de conformidad a lo establecido en el Acta de Trato Directo de fecha 11 de abril de 2024 y a los informes técnicos que la sustentan.

ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR, el presente acto resolutivo a Servicios Industriales de la Marina S.A., Consorcio Supervisor Puente Cantuta, Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.P.C. Mariónela Liz Quispe Salas
DIRECTORA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
La Secretaría General que suscribe, Certifica
que la presente es copia fiel de su original.

HYO. 03 JUL 2025

Abg. Ena M. Bonilla Pérez
SECRETARIA GENERAL