

## RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 086-2017-GRJ/GGR

Huancayo, 09 MAR 2017

### EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

#### VISTO:



El Informe N° 007-2017-GRJ/GRI/SGO-RO/SCHP de fecha de recepción 21 de febrero de 2016, mediante el cual el residente de obra solicita la ampliación de plazo N° 02 para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la Carretera Pomachaca – La Unión – Condorcocha – Caripa, Distrito de La Unión Leticia, Provincia de Tarma, Junín";

#### CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín a través de la Sub Gerencia de Obras Públicas viene ejecutando la obra: "Mejoramiento de la Carretera Pomachaca – La Unión – Condorcocha – Caripa, Distrito de La Unión Leticia, Provincia de Tarma, Junín", por un monto económico de S/. 1'974,000.00 (Un Millón Novecientos Setenta y Cuatro Mil con 00/100 Soles), bajo la modalidad de administración directa, con un plazo de ejecución de noventa (90) días calendario;

Que, a través del Informe N° 007-2017-GRJ/GRI/SGO-RO/SECHP de fecha 18 de febrero de 2017, el residente de obra solicita la ampliación de plazo por treinta y seis (36) días calendario, debido a la causal de atraso y/paralizaciones ajenas a la voluntad del ejecutor;



Que, mediante el Informe N° 01-2017-SO/JATM de fecha 27 de febrero de 2017, el supervisor de obra concluye que se apruebe la ampliación de plazo por treinta y seis (36) días calendario;

Que, por el Informe Técnico N° 039-2017-GRJ/GRI/SGSLO-CO-EDT de fecha 01 de marzo de 2017, la coordinadora de obra, emite pronunciamiento sobre la solicitud de ampliación de plazo, señalando expresamente que este debe ser aprobada por treinta y seis (36) días calendario, del 07 de mayo de 2017 al 11 de junio de 2017;

Que, a través del Informe Técnico N° 079-2017-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 02 de marzo de 2017, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, concluye señalando que la ampliación de plazo N° 02 sea declarada procedente por treinta y seis (36) días calendario;

GERENCIA GENERAL	
DOC. N°	1961517
EXP. N°	1336202



Gerencia General Regional



Que, el Gerente Regional de Infraestructura, por el Informe Técnico N° 49-2017-GRJ/GRI de fecha 02 de marzo de 2017, concluye indicando que la ampliación de plazo N° 02 sea aprobada por treinta y seis (36) días calendario;

Que, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, mediante el Informe Legal N° 170-2017-GRJ/ORAJ de fecha 06 de marzo de 2017, emite opinión legal recomendando que la ampliación de plazo se declare improcedente, porque la causal de paralización de obra no se encuentra sustentada;

Que, mediante el Informe Técnico N° 042-2017-GRJ/GRI/SGSLO-CO-EDT de fecha 06 de marzo de 2017, la coordinadora de obra, realiza las siguientes aclaraciones:

**"Aclaración: A la observación 3.1:**

*La causal de ampliación de plazo se encuentra enmarcada en la Directiva N° 005-2009-GRJ-JUNIN "Normas y Procedimientos para la Ejecución de Obras Públicas por Ejecución Presupuestaria Directa en el Gobierno Regional Junín" por atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor, amparado en el ítem 6.5.4. de la referida norma legal.*

*De otro lado aclaro a usted que de acuerdo a la Directiva N° 01-2017-SO/JATM del 27/02/2017 del Ing. José Antonio Tipismana Mendoza supervisor de obra, y registro de cuaderno de obra asiento N° 04, el supervisor de obra aprueba la solicitud de ampliación de plazo N° 02. La causal de paralización de obra se encuentra sustentada según lo advierte el supervisor y residente de obra (...);*

**Aclaración: A la observación 3.2:**

*La anotación en el cuaderno de obra se dio hasta el 31/12/2016 (fojas 17 al 20), en el cual se describen las actividades realizadas, tanto del supervisor de proyecto, como del residente de obra. La paralización de obra se dio mediante acta de paralización de obra, que se junta a fojas 6, suscrito entre el inspector y residente de obra (...). Asimismo aclaro que la obra de la referencia (1) a partir de la fecha de reinicio (06/02/2017) se encuentra en ejecución, cumpliendo lo programado en el PIA y PIM institucional del Gobierno Regional Junín.*

*Adjunto sustento de ejecución financiera del SIAF del proyecto en el cual se aprecia que en el ejercicio fiscal 2016 se asignó S/. 1'693,775.99, habiéndose devengado casi el total del presupuesto asignado y en el presente ejercicio fiscal 2017 se ha asignado al proyecto S/. 10'163,874.00 (...).*

**Aclaración: A la Observación 3.3.:**

*El Informe Técnico de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y de la Gerencia Regional de Infraestructura no son similares, sin embargo por tratarse del mismo proyecto, se entiende que parte de los contenidos lo conforman los mismos. Por lo tanto, se da cumplimiento a las funciones establecidas en el MOF, según las funciones que correspondan a cada una";*





Gerencia General Regional



Que, a través del Reporte N° 803-2017-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 06 de marzo de 2017, el Gerente Regional de Infraestructura, emite pronunciamiento, reiterando su aprobación por la ampliación de plazo N° 02 para la obra mencionada;

Que, el Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, a través del Informe Legal Ampliatorio N° 179-2017-GRJ/ORAJ de fecha 07 de marzo de 2017, emite opinión legal y concluye señalando que la ampliación de plazo N° 02 es procedente, ya que la causal invocada por el residente de obra se encuentra amparada en el numeral 6.5.5. de la Directiva N° 005-2009-GR-JUNIN, resaltando que la ampliación de plazo se encuentra motivada ya que la paralización de obra se debe a la falta de recursos suficientes para la normal ejecución de los trabajos de obra;



Que, sobre el particular, el numeral 5) del artículo 1° de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG-NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION DIRECTA, establece que:

*"En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un "Cuaderno de Obra", debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de los materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra";*



Que, la Directiva N° 005-2009-GR-JUNIN "Normas y Procedimientos para la Ejecución de Obras Públicas por Ejecución Presupuestaria Directa en el Gobierno Regional Junín", en el numeral 6.5.4. establece en el segundo párrafo que:

*"Informes sustentatorios de ampliación de plazo.- El plazo pactado sólo podrá ser prorrogado cuando se justifique documentadamente las causales y éstas modifiquen la ruta crítica del calendario valorizado de avance de obra y PERT-CPM, las causales son:*

- a) Por atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor;
- b) Atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la Entidad;
- c) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados



*b. Procedimiento*

- El ejecutor por intermedio de su Residente de Obra, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo.

*Dentro de los quince (15) días naturales de concluido el hecho invocado, el ejecutor solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el supervisor o inspector presentando un expediente de ampliación de plazo;*

*(...)*

*La Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, previo informe técnico del coordinador de obra (administrador del contrato), elevará su informe con opinión, a la Gerencia Regional de Infraestructura, dentro de un plazo de tres (03) días naturales.*



La Gerencia Regional de Infraestructura, dentro de dos (02) días naturales emitirá su informe técnico”;

Que, el numeral 6.5.5. de la Directiva referida, dispone que:

“PARALIZACION Y REINICIO DE LOS TRABAJOS.- El Residente de Obra podrá solicitar la paralización de los trabajos cuando se produzca cualquier de las siguientes circunstancias:

- Ausencia de insumos y/o materiales por demora en las adquisiciones de obra que afecten la ruta crítica del cronograma de obra.
- Incumplimiento de contrapartes según convenios institucionales que involucren la obra.
- Modificaciones al expediente técnico aprobado.
- Desabastecimiento sostenido de materiales (escasez de materiales en la zona y/o insumos) u otros casos fortuitos o de fuerza mayor fenómenos climatológicos, vicios ocultos, etc., debidamente probados. (...);

Que, sobre lo expuesto, en primer término se debe considerar que la ampliación de plazo debe ser solicitada dentro de las causales contempladas en la Directiva referida, en el presente caso se debió a la falta de recursos suficientes para continuar con los trabajos de ejecución del proyecto;

Que, estando a los informes técnicos emitidos por el supervisor de obra, coordinadora de obra, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, el Gerente Regional de Infraestructura y el informe legal del Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, corresponde aprobar la ampliación de plazo N° 02 por treinta y seis (36) días calendario, para la ejecución de la obra: “Mejoramiento de la Carretera Pomachaca – La Unión – Condorcocha – Caripa Distrito de La Unión Leticia, Provincia de Tarma, Junín”, el mismo que no implica ampliación presupuestaria;

Con el visto de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerencia Regional de Infraestructura y Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- Aprobar**, la ampliación de plazo N° 02 por treinta y seis (36) días calendario, sin incremento presupuestal, para la ejecución de la obra: “Mejoramiento de la Carretera Pomachaca – La Unión – Condorcocha – Caripa Distrito de La Unión Leticia, Provincia de Tarma, Junín”, contabilizado del 07 de mayo de 2017 al 11 de junio de 2017; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.





Gerencia General Regional



**ARTICULO SEGUNDO.- Remitir**, copia de los actuados a la Secretaría Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios para el deslinde de las responsabilidades por las causas que originaron la ampliación de plazo N° 02 por treinta y seis (36) días calendario para la ejecución de la obra mencionada.

**ARTICULO TERCERO.- Notificar**, copia de la presente Resolución al residente de obra, al supervisor de obra, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Obras, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Abog. JAVIER YAURI SALOME  
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNIN  
Lo que transcribo a Ud. para su  
conocimiento y fines pertinentes

HYO.

09 MAR 2017

Abog. A. Antonieta Vidalón Robles  
SECRETARIA GENERAL