



"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 289 -2015-GRJ/GGR

Huancayo, 07 DIC 2015

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

VISTO:

El Informe Legal Nº 1115-2015-GRJ/ORAJ, de fecha 01 de Diciembre del 2015; Reporte Nº 4133-2015-GRJ/GRI-SGSLO, de fecha 23 de Noviembre del 2015; el Informe 063-2015-GRI/SGSLO/RAJ, de fecha 19 de Noviembre del 2015; la Carta Nº 036-2015-MEC/IYNO/CONSORCIO PANGO, de fecha 17 de Noviembre del 2015; mediante la cual el Consorcio Pango, hace llegar el sustento sobre ampliación de plazo Nº 03, solicitando al Inspector de Obra Arquitecto Raúl Armando Álvarez Jesús, la Ampliación de Plazo por un periodo indeterminado (plazo abierto) para continuar con la ejecución de la Obra **"Mejoramiento e Implementación de la Calidad Educativa de Nivel Secundario de la Comunidad Nativa Cubantia – Distrito de Pango – Satipo – Región Junín"**, y;

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el "CONSORCIO PANGO", suscribieron el Contrato Nº 775-2014-GRJ-ORAF, de fecha 27 de Noviembre del 2014, con el objeto de la ejecución de la Obra: **"Mejoramiento e Implementación de la Calidad Educativa de Nivel Secundario de la Comunidad Nativa Cubantia – Distrito de Pango – Satipo – Región Junín"**, por el monto total de S/. 4'056,828.11 (Cuatro Millones Cincuenta y seis mil Ochocientos Veintiocho con 11/100 Nuevos Soles), por el sistema de contratación a Suma Alzada y a todo costo, con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario;

Que, mediante Carta Nº 036-2015-MEC/IYNO/CONSORCIO PANGO, de fecha 17 de Noviembre del 2015 suscrita por la Sra. María Espinoza Calderón en su condición de representante legal del Consorcio Pango, hace llegar el sustento sobre ampliación de plazo Nº 03, solicitando al Inspector de Obra Arquitecto Raúl Armando Álvarez Jesús, la ampliación de plazo por un periodo indeterminado (plazo abierto);

Que, con Informe 063-2015-GRI/SGSLO/RAJ, de fecha 19 de Noviembre del 2015 el Arq. Raúl Armando Álvarez Jesús, en su calidad de Inspector de Obra, luego de la revisión, evaluación de la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 03, entre otros aspectos expone las siguientes conclusiones:

➤ *Se concluye improcedente la ampliación de plazo Nº 03 por un plazo indeterminado (plazo abierto) presentado por el contratista Consorcio Pango por lo que generará mayores gastos generales en perjuicio de la Entidad, así mismo por*



"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"

presentar observaciones y por no encontrarse debidamente sustentado y documentado.

Así mismo, realiza las siguientes recomendaciones:

➤ Proceder a la opinión de la coordinación y pronunciamiento de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra.

➤ Remitir a la Dirección Regional de Asesoría Jurídica, para emitir opinión legal y emisión de la Resolución correspondiente a la IMPROCEDENCIA a solicitud de Ampliación de Plazo N° 03, de la obra: "Mejoramiento e Implementación de la Calidad Educativa de Nivel Secundario de la Comunidad Nativa Cubantia Distrito de Pangoa – Satipo – Región Junín", solicitada por el CONAORCIO PANGOA.

Que, mediante Reporte N° 4133-2015-GRJ/GRI-SGSLO, de fecha 23 de Noviembre del 2015, suscrita por el Ing. Julio Buyu Nakandakare Santana, en su calidad de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, en cuya conclusión señala la IMPROCEDENCIA la solicitud de ampliación de plazo N° 03 por un plazo indeterminado (plazo abierto) presentado por el contratista Consorcio Pangoa;

Que, sobre el particular, la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, en el numeral 41.6. del Artículo 41° establece:

"El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual".

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en el Artículo 200°, establece:

"De conformidad con el Artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
2. Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.
3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.
4. Cuando se apruebe la prestación Adicional de obra. (...)"

Que, así mismo, el Artículo 201° de la norma citada, dispone que:

"Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el Cuaderno de Obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los



"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"

quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo. (...)"

Que, de otro lado, el plazo contractual para la culminación de obra venció el día 18 de Noviembre del 2015; la solicitud y sustentación de la Ampliación de Plazo ha sido presentada el 17 de Noviembre del 2015 por lo que al momento de presentar, se encontraba dentro del plazo vigente contractual; en ese sentido se observa que ha sido presentado antes del vencimiento del plazo de ejecución contractual, lo que amerita que se le dé la tramitación correspondiente;

Que, en ese entender, los artículos citados establecen las causales, condiciones y procedimientos para la presentación, tramitación, evaluación y aprobación de una Ampliación de Plazo; por lo que en el presente caso luego de una revisión del presente expediente se puede advertir que a ésta no se adjuntan los documentos sustentatorios de la causal invocada y además las causales en las cuales pretende amparar el contratista su solicitud de ampliación de plazo N° 03, no se encuentran enmarcadas en la Ley de Contrataciones del Estado ni en su Reglamento, por lo que se puede deducir que la ruta crítica del PERT-CPM, no se vería afectado, en el desarrollo del cronograma aprobado por la entidad; además la sola presentación de la copia del cuaderno de obra no es suficiente para determinar dicha afectación al desarrollo normal de la obra, hechos que deviene en IMPROCEDENTE dicha solicitud;

Que, por consiguiente, estando a los fundamentos técnicos, presentado por el Inspector de Obra y Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras y en atención al Informe Legal N° 1115-2015-GRJ/ORAJ, de fecha 01 de Diciembre del 2015, debe DENEGARSE la Ampliación de Plazo N° 03, solicitado por el Consorcio Pangoa, para la continuidad de ejecución de la Obra: "Mejoramiento e Implementación de la Calidad Educativa de Nivel Secundario de la Comunidad Nativa Cubantia – Distrito de Pangoa – Satipo – Región Junín";

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y contando con las visaciones del Sub Gerente de la Sub Gerencia citada, del Gerente Regional de Infraestructura y Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 y sus modificatorias, Resolución Ejecutiva Regional N° 001-2015-GRJ/PR, y Resolución Ejecutiva Regional N° 11-2015-GR-JUNIN/PR;



"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DENEGAR la solicitud de Ampliación de Plazo N° 03, solicitado por el Consorcio PANGO, para la continuidad de la ejecución de la Obra "Mejoramiento e Implementación de la Calidad Educativa de Nivel Secundario de la Comunidad Nativa Cubantia – Distrito de Pangoa – Satipo – Región Junín"; por no sustentar su pretensión, en las causales establecidas por el Artículo 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ARTICULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR la presente Resolución, al Consorcio PANGO, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Abog. JAVIER YAUJI SALOME
GERENTE GENERAL

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 07 DIC 2015

Abog. A. Antonieta Vidalón Roolos
SECRETARIA GENERAL