



"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 002 -2015-GRJ/GGR

Huancayo, 05 ENE 2016

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Informe Legal Nº 1198-2015-GRJ/ORAJ con fecha 30 de Diciembre del 2015; el Reporte Nº 4592-2015-GRJ-GRI/SGSLO de fecha 23 de Diciembre del 2015; la Carta Nº 074-2015-grv de fecha 23 de Diciembre del 2015; la Carta Nº 40-2015/INGVHPC-SUPERVISIÓN, de fecha 18 de diciembre; el Reporte Nº 015-2015-GRJ/GRI/SGO-HAAC/RO de fecha 08 de Diciembre del 2015, mediante la cual el Ing. Henry Andrés Arana Candiotti, en su condición de Residente de obra presenta la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 02 por un plazo de setenta y cinco (75) días, para la ejecución de la Obra **"Mejoramiento de la carretera Chupaca – Huayao, Huachac, Manzanares, distrito de Chupaca y Huachac, Provincia de Chupaca – Junín I Etapa"**; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín a través de la Sub Gerencia de Obras viene ejecutando la Obra: "Mejoramiento de la carretera Chupaca – Huayao, Huachac, Manzanares, distrito de Chupaca y Huachac, Provincia de Chupaca – Junín I Etapa", por el monto de S/. 6'856,637.57 (Seis Millones Ochocientos Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Treinta y Siete con 57/100 Nuevos Soles), por la modalidad de ejecución de obra pública por ejecución presupuestaria directa, con un plazo de ejecución de obra de ciento treinta y cinco (135) días calendarios;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 245-2015-GRJ/GGR de fecha 13 de Octubre del 2015, se aprueba la solicitud de ampliación de plazo Nº 01 de la obra considera en el numeral 1.1 del presente informe por un periodo de 76 días calendarios y contabilizado a partir del 14 de Octubre al 28 de Diciembre del 2015;

Que, con Reporte Nº 015-2015-GRJ/GRI/SGO-HAAC/RO de fecha 08 de Diciembre del 2015, el Ing. Henry Andrés Arana Candiotti, en su condición de Residente de obra presenta la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 02 por un plazo de setenta y cinco (75) días calendario, ello en mérito al desabastecimiento de materiales y retrasos en la culminación de la obra de Alcantarillado Sanitario por parte de la Municipalidad Provincial de Chupaca, que dicha ampliación se contabilizara a partir del 29 de diciembre del 2015 al 12 de Marzo del 2016, un día después de que concluya el cronograma de ejecución de obra programada;

Doc 136012

Exp. 0933545



"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"

Que, mediante Carta N° 40-2015/INGVHPC-SUPERVISIÓN, de fecha 18 de Diciembre del 2015 el Ing. Victor H. Ponce Carhuamaca, Supervisor de obra, indica como causales de ampliación de plazo las siguientes:

- i) *Que a la fecha solo se certificó S/. 4' 000,000.00 Nuevo Soles, lo cual representa el 58.34%, afectando al requerimiento de materiales al 100% (servicio de colocación de imprimado y colocación de carpeta asfáltica.*
- ii) *Que de los trabajos ejecutados por la Municipalidad Provincial de Chupaca a la fecha y mediante cronograma de ejecución de Alcantarillado Sanitario el 30 de Setiembre del 2015, esta no se ha cumplido, causando atrasos en la ejecución de la obra considerada en el numeral 1.1 del presente informe.*
- iii) *El desabastecimiento de materiales lo cual causa atraso en la conformación de la estructura del pavimento afectando la ruta crítica del cronograma de ejecución de obra.*

Que, con Carta N° 074-2015-grv de fecha 23 de Diciembre del 2015, la Arq. Ghemy Rosado Vergara, en su condición de Coordinadora de obras, concluye señalando que, la causal de ampliación de plazo no es atribuible al ejecutor y/o contratista, por lo que recomienda aprobar la ampliación de plazo N° 02, solicitado por el Residente y Supervisor de obra por un periodo de setenta y cinco (75) días calendarios;

Que, mediante Reporte N° 4592-2015-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 23 de Diciembre de 2015, el Ing. Julio Buyu Nakandakare Santana Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, después de haber revisado el expediente de Ampliación de Plazo N° 2, elevado por la Coordinadora de obras, emite informe técnico bajo las siguientes consideraciones: Que en los documentos de la referencia se puede ver que la causal de ampliación de plazo no es atribuible al ejecutor y/o contratista, por lo que se aprueba la ampliación de plazo N° 02 solicitado por el Residente y Supervisor de obra por un periodo de setenta y cinco (75) días calendarios;

Que, el numeral 5) del Artículo 1° de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG - NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA -, establece: "En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un "Cuaderno de Obra", debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará; la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de los materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra";

Que, es necesario precisar que, en la etapa de construcción es donde se realizan las modificaciones autorizadas, así como las derivadas de una ampliación de plazo, entendiendo que tal ampliación deberá ser solicitada dentro del plazo de ejecución ya que de lo contrario no será admitida la solicitud tramitada siendo



"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"

considerada fuera de plazo, dicho ello se puede apreciar que en autos obras copias del cuaderno de obra en donde se realizaron las siguientes anotaciones:

✓ En el Asiento N° 200 de fecha 14 de Diciembre del 2015, el Residente de obra, solicita autorización a la Supervisión para la segunda ampliación de plazo debido al desabastecimiento de materiales por parte de la Institución lo cual genere atrasos en el avance de obra afectando la ruta crítica, por lo que se solicita un plazo de 75 días calendarios para poder cumplir con las metas trazadas, por lo que para ello se presentará el nuevo cronograma reprogramado y el cual tiene como fecha de culminación el 12 de marzo del 2016.



✓ En el Asiento N° 201 de fecha 15 de Diciembre del 2015, el Supervisor de obra autoriza la segunda ampliación de plazo por 75 días calendarios, a partir del 29 de Diciembre del 2015 al 12 de Marzo del 2016.

Que, la Directiva N° 005 - 2009 – GR-JUNIN, "Normas y Procedimientos Para la Ejecución de Obras Públicas Por Ejecución Presupuestaria Directa en el Gobierno Regional Junín", en el Numeral 6.5.4., establece:



"El plazo pactado sólo podrá ser prorrogado cuando se justifique documentadamente las causales y éstas modifiquen la ruta crítica del calendario valorizado de avance de obra y PERT-CPM, las causales son: a) Por atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor; b) Atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la Entidad; c) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados".

Que, según la evaluación efectuada por el Ing. Henry Andrés Arana Candiotti, en su condición de Residente de obra, Arq. Gheimy Rosado Vergara en su condición de Coordinadora de Obra e Ingeniero Julio Buyu Nakandakare Santana, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras del Gobierno Regional Junín, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 cumple con los requisitos exigidos por las normas citadas, vale decir se ha adjuntado las copias de los asientos del Cuaderno de Obra, donde se evidencia el origen, ocurrencia y término de la causal de ampliación de plazo, diagrama PERT-CPM de Obra en el que se demuestra la afectación de la ruta crítica producida por la causal invocada; cronograma de la ampliación de plazo y Panel fotográfico;



Que, por consiguiente, estando a los Informes Técnicos, expedidos por el Residente de obra, Coordinadora de Obra, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, y de acuerdo a los sustentos legales expuestos en el Informe Legal N° 1198-2015-GRJ/ORAJ con fecha 30 de Diciembre del 2015, resulta PROCEDENTE la aprobación de la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 , para la ejecución de la Obra: "Mejoramiento de la carretera Chupaca – Huayao, Huachac, Manzanares, distrito de Chupaca y Huachac, Provincia de Chupaca – Junín I Etapa";



"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y contando con las visaciones del Sub Gerente de la Sub Gerencia citada, del Gerente Regional de Infraestructura y Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 y sus modificatorias, Resolución Ejecutiva Regional N° 001-2015-GRJ/PR, y Resolución Ejecutiva Regional N° 11-2015-GR-JUNIN/PR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02, presentado por el Ing. Henry Andrés Arana Candiotti, en su condición de Residente de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPACA – HUAYAO, HUACHAC, MANZANARES, DISTRITO DE CHUPACA Y HUACHAC, PROVINCIA DE CHUPACA – JUNÍN I ETAPA"**, por el periodo de setenta y cinco (75) días calendario, sin el reconocimiento de mayores gastos generales, ni incremento presupuestal por parte de la Entidad; por lo que, dicho periodo modificará la terminación del plazo de ejecución desde el **29 de Diciembre del 2015 al 12 de Marzo del 2016**.

ARTICULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR la presente Resolución, al Interesado, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Abog. JAVIER YAURI SALOME
GERENTE GENERAL

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 05 ENE 2016

Abog. A. Antoniera Vidalón Koolcs
SECRETARIA GENERAL