



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 208 -2016-GRJ/GGR

Huancayo, 15 JUL 2016

EL GERENTE GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Informe Legal N° 673-2016-GRJ/ORAJ de fecha 13 de Julio del 2016; el Informe Técnico N° 84-2016-GRJ/GRI de fecha 07 de Julio del 2016; el Informe Técnico N° 172-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 06 de Julio del 2016; la Carta N° 26-2016-ECC, de fecha 06 de Julio del 2016; el Informe N° 032-2016-GRI/SGSLO-RAJ de fecha 01 de Julio del 2016, mediante el cual el Inspector de Obra, remite a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, la Carta CIT-RL/021-2016, respecto a la solicitud de la Ampliación de Plazo N° 03, de la Obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Inicial N°30854 Localidad de Casacoto, Distrito de Tapo, Provincia de Tarma - Junín"; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Infraestructura Tarma, suscribieron el Contrato de Ejecución de Obra N° 021-2015-GRJ/ORAF, de fecha 09 de Febrero del 2015, con el objeto de ejecutar la Obra: "**Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. N°30854, Localidad de Casacoto, Distrito de Tapo, Provincia de Tarma - Junín**", por un monto total de S/.1'152,386.20 (Un Millón Ciento Cincuenta y Dos Mil Trescientos Ochenta y Seis con 20/100 soles) por el sistema de contratación a Suma Alzada, con un plazo de ejecución de Ciento Veinte (120) días calendarios;

Que, mediante Informe N° 32-2016-GRI/SGSLO/RAJ de fecha de recepción 01 de Julio del 2016, y en referencia a la solicitud de ampliación de plazo N° 03 y luego de realizar una evaluación integral de los documentos que forman parte del expediente administrativo, opina: "*Los hechos evidencian que la ampliación de plazo se debe a las demoras en el reinicio de obra y trámite ante Electrocentro para la Instalación de la acometida de energía eléctrica, solicitado por el Consorcio Infraestructura Tarma es procedente debido a la afectación de la ruta crítica de la programación vigente, es por el plazo de 20 días calendarios a partir del 26 de Junio hasta el 15 de Julio del 2016, hecho tipificado en el Artículo 200° del RLCE*";

Que, con Informe Técnico N° 172-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 06 de Julio del 2016, el Ing. Julio Buyú Nakandakare Santana, Sub Gerente de

GERENCIA GENERAL	
DOC. Nº	1605822
EXP. Nº	1091117



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

Supervisión y Liquidación de Obras, sobre el pedido de ampliación de plazo de Obra N° 03 presentado por Residente de Obra y luego de realizar una evaluación integral de los documentos que forman parte del expediente administrativo, otorga la conformidad de la ampliación de plazo N° 03 de Obra por un periodo de veinte (20) días calendarios, computándose desde el 26 de Junio al 15 de Julio del 2016;

Que, mediante Informe Técnico N° 084-2016-GRJ-GRI de fecha de recepción 07 de Julio del 2016, el Ing. William Teddy Bejarano Rivera, Gerente de Infraestructura, sobre el pedido de ampliación de plazo de Obra N° 03 presentado por Residente de Obra y luego de realizar una evaluación integral de los documentos que forman parte del expediente administrativo, otorga la conformidad de la ampliación de plazo N° 03 de Obra por un periodo de 20 días calendarios;

Que, sobre el particular, la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, en el numeral 41.6. del artículo 41° establece:

"El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual".

Que, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en el artículo 200° (en adelante EL REGLAMENTO), establece que:

"De conformidad con el artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:

1. Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
2. Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.
3. Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.
4. Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. (...)"

En relación con lo señalado, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 201° del Reglamento, el cual establece el procedimiento para la ampliación de plazo de obra, precisando que el contratista deberá anotar por intermedio del Residente de Obra las circunstancias que a su criterio determinan la configuración de alguna de las causales señaladas en el párrafo anterior. En esa medida dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista



"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el Inspector o Supervisor de Obra según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra.

En relación con lo señalado en el párrafo anterior se observa copias del cuaderno de obra en el cual el Residente y Supervisor de Obra anotan en los asientos las ocurrencias que conllevan al pedido de ampliación de plazo de obra, siendo que en el presente caso la demora en la ejecución de la ruta crítica se debe a la demora en el reinicio de la obra; estando en los Asientos N° 116, 118 y 126 siendo esta última de fecha 17 de Junio del 2016 en el que el Residente de obra realiza la última anotación en la que advierte el retraso de 10 días en el reinicio de obra debido a problemas con la Comunidad de Casacoto, el cual consta en el Acta a fojas 19.

Sobre las demás condiciones previstas en el artículo 201° del Reglamento, la empresa contratista, en mérito al expediente técnico de ampliación, presentado por el Residente de Obra adjunta; cronograma PERT-CPM, las copias del cuaderno de obra, copia de Acta de Problemas de Reinicio, copia del Acta de Reinicio, Cronograma valorizado con la ampliación de plazo N° 03, Carta Notarial de renuncia a gastos generales. Por lo que en mérito a lo señalado en los párrafos anteriores, queda acreditado las circunstancias que motivaron el pedido de ampliación de plazo por el periodo de veinte (20) días calendarios, cumpliendo con las condiciones previstas en el artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, en consecuencia, a razón de los considerandos expuestos precedentemente, en virtud a lo dispuesto en la Ley de Contrataciones con el Estado, contando con el Informe Legal N° 673-2016-GRJ/ORAJ de fecha 13 de Julio del 2016, además de los Informes emitidos por el Supervisor de Obra, el Coordinador de Obra, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, y con la conformidad de la Gerencia Regional de Infraestructura, resulta pertinente APROBAR la Ampliación de Plazo N° 03, de la obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. N° Inicial 30854, Localidad de Casacoto, Distrito de Tapo, Provincia de Tarma- Junín", solicitado por el Ing. Jonathan Hurtado Macedo, Residente de Obra, por un periodo de veinte (20) días calendarios, teniendo como fecha reprogramada el 26 de Junio al 15 de Julio del 2016; a través de la emisión del acto resolutivo correspondiente;

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y contando el visado del Sub Gerente de la Sub Gerencia citada, del Gerente Regional de Infraestructura y Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, y;



"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 y sus modificatorias, Resolución Ejecutiva Regional N° 192-2016-GR-JUNIN/GR y Resolución Ejecutiva Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la Ampliación de Plazo N° 03, de la obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. N° Inicial 30854, Localidad de Casacoto, Distrito de Tapo, Provincia de Tarma - Junín" solicitado por el Ing. Jonathan Hurtado Macedo, Residente de Obra, por un periodo de veinte (20) días calendarios, **modificándose la fecha de inicio de Ampliación del 26 de Junio del al 15 de Julio del 2016**, sin reconocimiento de mayores gastos generales, conforme a las consideraciones expuestas en la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR copia de la presente Resolución, al Contratista, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Abog. JAVIER YAURI SALOME
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 15 JUL 2016

Abog. A. Antonieta Vidalón Ruelas
SECRETARIA GENERAL