

RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 010 -2017-GRJ/GGR

Huancayo, 16 ENE 2017

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

VISTO:



El Reporte N° 036-2016-GRJ/GRI/SGO/RO-HAAC de fecha 13 de noviembre de 2016, del residente de obra, referido a la solicitud de la ampliación de plazo N° 01 para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la Carretera Vecinal Huancayo – El Tambo – San Agustín de Cajas – Hualhuas – Saño – Quilcas - San Jerónimo de Tunan – Ingenio, Provincia de Huancayo - Region Junin (Prog. 20+140 al 24+727.56)";

CONSIDERANDO:



Que, a través de la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 121-2016-G.R.-JUNIN/GRI de fecha 31 de mayo de 2016, se aprobó el expediente técnico del proyecto: "Mejoramiento de la Carretera Vecinal Huancayo – El Tambo – San Agustín de Cajas – Hualhuas – Saño – Quilcas - San Jerónimo de Tunan – Ingenio, Provincia de Huancayo - Region Junin (Prog. 20+140 al 24+727.56)", con un presupuesto total económico ascendente a la suma de S/. 3'896,021.07 (Tres Millones Ochocientos Noventa y Seis Mil Veintiuno con 07/100 Soles), ejecutada por la modalidad de administración directa, con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario;



Que, conforme el Reporte N° 001-2016-GRJ/GRI/SGO/RO-HAAC de fecha 06 de junio del 2016 el Ing. Henry Arana Candiotti en su condición de residente de la obra "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HUANCAYO – EL TAMBO- SAN AGUSTIN DE CAJAS-HUALHUAS-SAN JERONIMO DE TUNAN-INGENIO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN (PROG.20+140 AL 24+727.56)", solicitó a la Sub Gerencia de Obras el complemento presupuestal de la obra en mención con la finalidad de cumplir con las metas establecidas según expediente técnico;



Que, mediante el Reporte N° 012-2016-GRJ/GRI/SGO/RO-HAAC de fecha 27 de julio del 2016 el Ing. Henry Arana Candiotti en su condición de residente de la obra "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HUANCAYO – EL TAMBO- SAN AGUSTIN DE CAJAS-HUALHUAS-SAN JERONIMO DE TUNAN-INGENIO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN (PROG.20+140 AL 24+727.56)" solicitó a la Sub Gerencia de Obras el complemento presupuestal de la obra en mención con la finalidad de cumplir con las metas establecidas según expediente técnico;

GERENCIA GENERAL	
DOC. N°	1872723
EXP. N°	1218107



Gerencia General Regional



Que, conforme el Reporte N° 013-2016-GRJ/GRI/SGO-HAAC/RO de fecha 01 de Agosto del 2016 el Ing. Henry Arana Candiotti en su condición de residente de la obra "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HUANCAYO – EL TAMBO- SAN AGUSTIN DE CAJAS-HUALHUAS-SAN JERONIMO DE TUNAN-INGENIO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN (PROG.20+140 AL 24+727.56)" realizó informe situacional de la misma al Sub Gerente de Obras del Gobierno Regional de Junín, concluyendo lo siguiente:

A la fecha no se tiene retraso en relación al cronograma de avance de la obra de acuerdo al expediente técnico, es necesario que se asigne el presupuesto de 2'743,705.07 nuevos soles para poder hacer requerimientos de los materiales, maquinarias, servicios que están pendientes para cumplir con la meta establecida(...);

Que, mediante el Reporte N° 026-2016-GRJ/GRI/SGO/RO-HAAC de fecha 11 de octubre del 2016, el Ing. Henry Arana Candiotti en su calidad de residente de la obra "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HUANCAYO – EL TAMBO- SAN AGUSTIN DE CAJAS-HUALHUAS-SAN JERONIMO DE TUNAN-INGENIO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN (PROG.20+140 AL 24+727.56)" solicitó al Sub Gerente de Obras del Gobierno Regional de Junín, el complemento presupuestal; mencionando lo siguiente:

"Teniendo en cuenta que no se ha asignado la totalidad del presupuesto para la ejecución de la obra: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HUANCAYO – EL TAMBO- SAN AGUSTIN DE CAJAS-HUALHUAS-SAN JERONIMO DE TUNAN-INGENIO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN (PROG.20+140 AL 24+727.56) por dichos motivos se solicita el complemento presupuestal para poder cumplir la meta proyectada de acuerdo al detalle siguiente:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	MONTO
1	COSTO DIRECTO	S/.	3,584,114.05
2	GASTOS GENERALES (5.8918%)	S/.	211,168.83
3	PRESUPUESTO BASE	S/.	3,795,282.88
4	GASTOS DE SUPERVISION (2.654%)	S/.	100,738.19
	TOTAL PRESUPUESTO	S/.	3,896.021.07
	MONTON SEGÚN PIA 2016	S/.	1,152.316.00
	COMPLEMENTO PRESUPUESTAL PARA CULMINAR LA OBRA	S/.	2,743,705.07

Por lo tanto, para culminar el proyecto al 100% se solicita el complemento presupuestal por el monto de s/.2'743,705.07 nuevos soles, el mismo que permitirá cumplir con las metas establecidas según expediente técnico y de ésta manera el proyecto culminado con los objetivos para el cual se viene ejecutando (...)"

Que, de acuerdo al Reporte N° 036-2016-GRJ/GRI/SGO/HAAC/RO de fecha 13 de noviembre del 2016 el Ing. Henry Arana Candiotti en su condición de residente de la obra : "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HUANCAYO – EL TAMBO- SAN AGUSTIN DE CAJAS-HUALHUAS-SAN JERONIMO DE TUNAN-INGENIO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN (PROG.20+140 AL 24+727.56)" solicitó al Ing. Ludmir Rojas Pariona en su calidad de Supervisor de obra, la primera ampliación de plazo la Primera Ampliación de Plazo de la obra en mención, por un plazo de 80 días calendarios contados a partir del 12 de diciembre del 2016;



Que, mediante Carta N° 029-2016-LPRP de fecha 16 de noviembre del 2016 el Ing. Ludmir Rojas Pariona en su condición de supervisión de obra en su calidad de supervisor de la obra "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HUANCAYO – EL TAMBO- SAN AGUSTIN DE CAJAS-HUALHUAS-SAN JERONIMO DE TUNAN-INGENIO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN (PROG.20+140 AL 24+727.56)" remitió a la Sub Gerencia de supervisión y liquidación el Informe Técnico N° 005-2016-LPRP en el cual se concluyó:

"(...) resulta PROCEDENTE y se sugiere de continuar con el trámite de la ampliación de plazo N° 01 la supervisión de obra aprueba por 80 días calendarios, días necesarios para la culminación de la ejecución de la obra, solicitado por el residente de obras, según lo establecido en el artículo 5.3.5.3 de la Directiva N° 005-2009-GR-JUNIN;



Que, según la Carta N° 863-2016-JZA de fecha 24 de noviembre del 2016 el Ing. Johan Zavaleta Acevedo en su condición de coordinador de la obra "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HUANCAYO – EL TAMBO- SAN AGUSTIN DE CAJAS-HUALHUAS-SAN JERONIMO DE TUNAN-INGENIO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN (PROG.20+140 AL 24+727.56)" remitió el informe técnico respectivo a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, en el cual concluyó:

"(...) ésta coordinación emite opinión favorable a la ampliación de plazo N° 01, y se sugiere continuar con los trámites administrativos hasta la elaboración del acto resolutivo, de acuerdo a los documentos que obra en la presente. Asimismo menciona que ésta ampliación no genera mayor presupuesto.

Fecha de inicio de obra	: 14 de junio del 2016
Fecha de término de obra	: 11 de diciembre del 2016
1ra. Ampliación de obra	: 80 días calendario
Fecha de inicio de ampliación	: 12 de diciembre del 2016
Nueva fecha de término de obra	: 01 de marzo del 2017.



Que, a través del Informe Técnico N° 370-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 15 de diciembre del 2016 el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra del Gobierno Regional de Junín solicitó a la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Junín la aprobación de la ampliación del plazo N° 01 de la "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HUANCAYO – EL TAMBO- SAN AGUSTIN DE CAJAS-HUALHUAS-SAN JERONIMO DE TUNAN-INGENIO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN (PROG.20+140 AL 24+727.56)" , asimismo aprueba la ampliación de plazo N° 01 de la obra en mención,

recomendando proseguir con el trámite y aprobar mediante acto resolutivo la ampliación de plazo N° 01, por 80 días calendarios, teniendo como fecha de inicio la ampliación de plazo del 12 de diciembre al 01 de marzo del 2017.

Que, por el Informe Técnico N° 205-2016-GRJ/GRI de fecha 16 de diciembre del 2016 el Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Junín solicitó al Gerente General Regional de Junín la aprobación de ampliación de plazo N° 01 de la obra "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HUANCAYO – EL TAMBO- SAN AGUSTIN DE CAJAS-HUALHUAS-SAN JERONIMO DE TUNAN-INGENIO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN (PROG.20+140 AL 24+727.56)" asimismo es de señalar que la gerencia de infraestructura del gobierno regional aprobó y declaró su procedencia y recomendó proseguir con el trámite correspondiente afin de que se proceda con aprobar dicha ampliación mediante acto resolutivo.

Que, sobre el particular, el numeral 5) del artículo 1° de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG - NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA -, establece:

"En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un "Cuaderno de Obra", debidamente foliado y legalizado, en el que se anotará; la fecha de inicio y término de los trabajos, las modificaciones autorizadas, los avances mensuales, los controles diarios de ingreso y salida de los materiales y personal, las horas de trabajo de los equipos, así como los problemas que vienen afectando el cumplimiento de los cronogramas establecidos y las constancias de supervisión de la obra".

Que, de la norma citada, se desprende que, es en la etapa de construcción donde se realizan las modificaciones autorizadas, así como las derivadas de una ampliación de plazo, entendiendo que tal ampliación deberá ser solicitada dentro del plazo de ejecución, de lo contrario no será admitida la solicitud tramitada fuera de dicho plazo.

Que, la Directiva N° 005 - 2009 – GR-JUNIN, "Normas y Procedimientos Para la Ejecución de Obras Públicas Por Ejecución Presupuestaria Directa en el Gobierno Regional Junín", establece:

5.3.5 **Sobre el Plazo de Ejecución de Obra:**

Toda ampliación de plazo de la obra será aprobada por el titular de la entidad o el funcionario designado, previa sustentación escrita del residente de obras si la causal es de su competencia, y solo estará justificada cuando afecte la ruta crítica y esté vigente el plazo de ejecución, en los casos siguientes:

- **Problemas en la efectiva disponibilidad de recursos presupuestales.**
- Desabastecimiento de los materiales e insumos requeridos por causas ajenas al proceso de adquisición de la entidad.
- Demoras en la absolución de consultas por modificaciones sustanciales del expediente técnico que afecten el cronograma de ejecución de avance de obra.
- Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, se debe documentar con fotografías, pruebas de campo, etc.
- De autorizarse ampliaciones de plazo se actualizará el cronograma de obra y se sustentará los gastos generales que resulten necesarios.

Que, el numeral 6.5.4. se establece que:



El plazo pactado sólo podrá ser prorrogado cuando se justifique documentadamente las causales y éstas modifiquen la ruta crítica del calendario valorizado de avance de obra y PERT-CPM, las causales son:

- a) Por atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor;*
- b) Atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la Entidad;*
- c) Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.*

Que, asimismo conforme al Artículo 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado señala:



Artículo 201.- Procedimiento de ampliación de plazo

Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo. El inspector o supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá a la Entidad, en un plazo no mayor de siete (7) días, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad emitirá resolución sobre dicha ampliación en un plazo máximo de diez (14) días, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se considerará ampliado el plazo, bajo responsabilidad de la Entidad.

Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de ejecución de obra, fuera del cual no se admitirá las solicitudes de ampliaciones de plazo. Cuando las ampliaciones se sustenten en causales diferentes o de distintas fechas, cada solicitud de ampliación de plazo deberá tramitarse y ser resuelta independientemente, siempre que las causales diferentes no correspondan a un mismo periodo de tiempo sea este parcial o total (...)



Que, al respecto cabe señalar que; conforme a la solicitud de ampliación de plazo solicitada por el residente de obra (13 de noviembre del 2016) conforme al asiento N° 144 del cuaderno de obra, fue presentada dentro del plazo de la ejecución de la obra; sin embargo no advierte, si el hecho generador de la ampliación de plazo culminó antes de la presentación de la solicitud de dicha ampliación, teniendo hasta la emisión del presente informe la incertidumbre de si realmente ha concluido el hecho generador de la ampliación de plazo (la falta de asignación presupuestal);

Que, de otro lado se hace mención que de la presentación de la solicitud de la ampliación de plazo realizada por el residente de obra (Reporte N° 036-2016-GRJ/GRI/SGO/HAAC/RO), no realizó un sustento técnico de la afectación de la ruta crítica,

ni mucho menos adjunta la ruta crítica original y la comparación de la variación en cuanto a la ampliación de plazo, hecho que fue aceptado por el supervisor de la obra.

Que, posteriormente con Carta N° 029-2016-LPRP (16 de noviembre del 2016) el supervisor de obra, conforme al cual declara procedente la ampliación de plazo del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HUANCAYO – EL TAMBO- SAN AGUSTIN DE CAJAS-HUALHUAS-SAN JERONIMO DE TUNAN-INGENIO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN (PROG.20+140 AL 24+727.56)" por un plazo de 80 días, cumpliendo con el plazo establecido en el artículo 201° del reglamento de la ley de contrataciones (07 días), el mismo que fue presentado a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras a fin de que la entidad cumpla con emitir pronunciamiento respectivo y realizar trámites correspondientes. Sin embargo no se pronunció respecto a la culminación del hecho generador de dicha ampliación y sobre la afectación real a la ruta crítica de la obra en mención;



Que, en ese sentido se tiene que el pronunciamiento por parte de la Entidad el pronunciamiento debió haberse realizado como fecha máxima el 07 de diciembre (14 días posteriores según Art.201° RLC), sin embargo de la revisión documentaria se aprecia que dicha documentación fue remitida a la oficina regional de asesoría jurídica con fecha 16 de diciembre del 2016, no siendo pertinente pronunciamiento alguno teniendo en consideración la ampliación de plazo automática conforme lo establece el Artículo 201° del Reglamento, debiéndose remitir copias de los actuados a la secretaría técnica de procesos administrativos disciplinarios del Gobierno Regional de Junín a fin de que determine responsabilidades administrativas en la presente generación de ampliación de plazo automática conforme lo establece el Artículo 201° Reglamento referido;



Que, no obstante para los efectos de trámites y procedimientos de gestión y administrativos resulta necesario la emisión del acto resolutivo que de manera ficta aprueba la ampliación de plazo N° 01 de la obra referida; por lo que estando a los informes técnicos emitidos por el supervisor de obra, coordinador de obra, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, el Gerente Regional de Infraestructura y el informe legal del Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, corresponde aprobar de manera ficta la ampliación de plazo N° 01 por ochenta (80) días calendario para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la Carretera Vecinal Huancayo – El Tambo – San Agustín de Cajas – Hualhuas – Saño – Quilcas - San Jeronimo de Tunan – Ingenio, Provincia de Huancayo - Region Junin (Prog. 20+140 al 24+727.56)";



Con el visto de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerencia Regional de Infraestructura y Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín;

SI SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Formalizar, la aprobación ficta de la ampliación de plazo N° 01 por ochenta (80) días calendario, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de la Carretera Vecinal Huancayo – El Tambo – San Agustín de Cajas – Hualhuas – Saño –

Quilcas - San Jeronimo de Tunan - Ingenio, Provincia de Huancayo - Region Junin", ejecutada bajo la modalidad de administración directa, sin incremento presupuestal, desde el 12 de diciembre de 2016 al 01 de marzo de 2017, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO SEGUNDO.- Remitir, copia de los actuados a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios para el deslinde de las responsabilidades por la generación de las causas que originaron la ampliación de plazo N° 01 por ochenta (80) días calendario de la obra referida y por no haberla tramitado en los plazos previstos legalmente, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO.- Notificar, copia de la presente Resolución al residente de obra, a la supervisión de obra, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Abog. JAVIER YAURI SALOME
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYQ 16 ENE 2017

Abog. A. Antonieta Vidatón Robles
SECRETARIA GENERAL