



"CASO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 233 2017 -GRJ/GRI

Huancayo, 19 JUN 2017

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

VISTO:

La Carta N° 093-2017-GRJ/GRI/SGS-LO-MRC, de fecha 14 de Junio del 2017, mediante el cual la Responsable de Liquidación de Obras del Gobierno Regional Junín remite el expediente de Liquidación Técnico de contrato de Obra, para su aprobación mediante Acto Resolutivo previa verificación correspondiente a la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN EL PUESTO DE SALUD TOLDOPAMPA, CATEGORIA 1-2, DEL DISTRITO DE PAMPA HERMOSA, PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS", CON CODIGO SNIP N° 2262707.


El Informe Técnico N° 219-2017-GRJ/GRI/SGS-LO, de fecha 14 de Junio del 2017, mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, emite conformidad de expedientes de Liquidación Técnico de Contrato de Obra, y remite para su aprobación mediante Acto Resolutivo.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Art. 194 de la Carta Magna vigente, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico.

Que, la entidad Gobierno Regional de Junín a través de la Gerencia Regional de Infraestructura y Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra consideró dentro del Plan de Inversiones, fomentar el bienestar y desarrollo integral y armónico del ámbito de su jurisdicción, en este caso, el proyecto se denominó: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN EL PUESTO DE SALUD TOLDOPAMPA, CATEGORIA 1-2, DEL DISTRITO DE PAMPA HERMOSA, PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS", CON CODIGO SNIP N° 2262707.

Que, mediante el CONTRATO N° 0296-2016-GRJ/ORAF, de fecha 01 de Diciembre del 2016, se suscribe el Contrato de la Ejecución de la Obra: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN EL PUESTO DE SALUD TOLDOPAMPA, CATEGORIA 1-2, DEL DISTRITO DE PAMPA HERMOSA, PROVINCIA





"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS", CON CODIGO SNIP N° 2262707, de una parte el Gobierno Regional Junín y de la otra parte la empresa SEBASTIAN CONSTRUCCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SEBCONS E.I.R.L., debidamente representado por su Gerente General Sr. SOSA MEZA RICHARD VITALIO, por el monto contractual de S/.252,295.94 Soles, por el sistema de ejecución a suma alzada, con un plazo de ejecución de 30 días calendario.

Que, según Acta de Recepción de Obra en base a la RGRI N° 101-2017-GRJ/GRI, conformado por los siguientes: Presidente: Arq. Magdalena FERIL YAURI (Coordinador de Obra), Secretario: M.C. Jannett Anghela LOVERA SANTANA (Director Ejecutivo Red de Salud de Satipo), Asesor: Ing. Joel Iván FLORES OCHOA (Supervisor de Obra); por el Contratista la empresa SEBASTIAN CONSTRUCCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SEBCONS E.I.R.L., debidamente representado por su Gerente General Sr. SOSA MEZA Richard Vitalio y el Residente de Obra Arq. Freddy Milton LLERENA GONZALES CAP N° 185476, la comisión recepcionó la obra el 09 de Enero del 2017.


Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225 (en adelante el Reglamento), en el artículo 179°.- Liquidación del Contrato de Obra, establece:

"(...) El contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida la Entidad debe pronunciarse con cálculos detallados, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los Quince (15) días siguientes.

En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidación en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes. La liquidación quede consentida o aprobada, según corresponda, cuando practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido. Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta debe pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas. En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior.

En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas. Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no contestada. En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, la liquidación final se practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados; mientras que en las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada la liquidación se practica con los precios, gastos generales y utilidad del valor referencial, afectados por el factor de relación.

No se concede a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver.





"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 40° de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones con el Estado, establece el Plazo máximo de responsabilidad del contratista es de 7 años.

Que, en conformidad a la Carta N° 093-2017-GRJ/GRI/SGS-LO-MK/C, de fecha 14 de Junio del 2017, presentado por la Responsable de Liquidación de Obras, remite la liquidación Técnica de Contrato de Obra: **"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN EL PUESTO DE SALUD TOLDOPAMPA, CATEGORIA 1-2, DEL DISTRITO DE PAMPA HERMOSA, PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS"**, CON CODIGO SNIP N° 2262707, el mismo que fue presentado por la Empresa **SEBASTIAN CONSTRUCCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SEBCONS E.I.R.L.**, debidamente representado por su Gerente General **Sr. SOSA MEZA Richard Vitalio**, por la entidad evaluado por el Supervisor de Obra Ing. **Joel Ivan FLORES OCHOA CIP N° 185476**, por el Coordinador de Obra Arq. **Freddy M. LLERENA GONZALES CAP N°10407**, el mismo con el resumen siguiente:

Del Coordinador del Contrato de obra informa lo siguiente:

ANTECEDENTES:

a Del Contratista:

- Que, en fecha 14/11/2016 el Comité Especial otorgó la Buena Pro de la AS-SM-090-2016-GRJ-CS-1, a la empresa **SEBASTIAN CONSTRUCCIONES EIRL**, para contratar la Ejecución del proyecto **"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD TOLDOPAMPA, CATEGORIA 1-2 DEL DISTRITO DE PAMPA HERMOSA PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN - EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDÍGENAS"**.
- Que, en fecha 01/12/2016 el Gobierno Regional de Junín, suscribe el Contrato de Proceso N° 296-2016-GRJ/ORAF con la empresa **SEBASTIAN CONSTRUCCIONES EIRL**, representado por el Sr. **RICHARD V. SOSA MEZA**, para la Ejecución del proyecto en referencia, por un monto ascendente a **S/. 252,295.94 SOLES (Doscientos Cincuenta y Dos Mil Doscientos Noventa y Cinco con 94/100 soles)**, por un plazo de 30 días calendarios.
- Que, en fecha 07/04/2017, mediante CARTA N° 010-SEBCONS-RVS-TG-2017, el Sr. **Richard SOSA MEZA**, Titular Gerente de la empresa **SEBASTIAN CONSTRUCCIONES EIRL**, presenta la Liquidación de Contrato de Obra.
- Que, en fecha 20/04/2017, mediante CARTA N° 953-2017-GRJ/GRI/SGSLO, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, remite la Liquidación de Contrato de Obra al Supervisor de Obra Ing. **Joel Ivan FLORES OCHOA**, para su evaluación y pronunciamiento.
- Que, en fecha 02/05/2017, mediante CARTA N° 001-2017-SO/JIFO, el Supervisor de Obra Ing. **Joel Ivan FLORES OCHOA**, remite su pronunciamiento respecto a Liquidación de Contrato de Obra.
- Que, en fecha 05/05/2017, mediante CARTA N° 1079-2017-GRJ/GRI/SGSLO, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, remite las observaciones de la Liquidación de Contrato de Obra a la empresa **SEBASTIAN CONSTRUCCIONES EIRL**.
- Que, en fecha 15/05/2017, mediante CARTA N° 015-SEBCONS-RVS-TG-2017, el Sr. **Richard SOSA MEZA**, Titular Gerente de la empresa **SEBASTIAN CONSTRUCCIONES EIRL**, presenta la Liquidación de Contrato de Obra subsanado las observaciones.

CONTROL DE PLAZOS:

- | | |
|--|------------|
| o Suscripción de Contrato de Obra | 01/12/2016 |
| o Fecha de Entrega de Terreno | 09/12/2016 |
| o Fecha de Inicio de Obra | 09/12/2016 |
| o Plazo de ejecución en días calendarios | 30 D.C. |





"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

Fecha Prevista de Término de Obra	07/01/2017
Término Final de Obra	22/12/2016
Suscripción de Acta de Culminación de Obra	23/12/2016
Total Días Calendarios Ejecutados	14 D.C.
Suscripción de Acta de Recepción de Obra	10/03/2017
Plazo para entrega de Liquidación de Contrato (Contratista)	60 D.C.
Fecha Límite de entrega de Liquidación de Contrato (Contratista)	08/05/2017
Entrega de Liquidación de Obra por parte del Contratista	07/04/2017
Pronunciamiento de Supervisor	02/05/2017

SOBRE LA EJECUCION DE OBRA:

PRESUPUESTO REFERENCIAL	: S/. 252,295.94
PRESUPUESTO CONTRATADO	: S/. 252,295.94
FACTOR DE RELACIÓN	: 1.000
FECHA DE PRESUPUESTO BASE	: Mayo 2016
PROCESO DE SELECCIÓN	: AS-SM-90-2016-GRJ/CS-1
FINANCIAMIENTO	: GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
ONTRATISTA	: SEBASTIAN CONSTRUCCIONES EIRL
CONTRATO N°	: 296-2016-GRJ/ORAF
MODALIDAD	: SUMA ALZADA
ADELANTO DIRECTO 20%	: S/. 0.00
ADELANTO PARA MATERIALES 20%	: S/. 0.00
PRESUPUESTO DE ADICIONAL DE OBRA	: S/. 0.00
PRESUPUESTO DE DEDUCTIVO ED OBRA	: S/. 0.00
CÁLCULDS DE REAJUSTES	: S/. 0.00 (RENUNCIA DEL CONTRATISTA)
PRESUPUESTO FINANCIERO FINAL	: S/. 252,295.94
RESIDENTE DE OBRA	: Arq. Milton Llerena Gonzales
SUPERVISOR DE OBRA	: Ing. Joel Ivan FLORES OCHOA

FASE LEGAL

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 179°.- Liquidación del Contrato de Obra:

"El contratista debe presentar la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra. Dentro del plazo máximo de sesenta (60) días de recibida, la Entidad debe pronunciarse con cálculos detallados, ya sea observando la liquidación presentada por el contratista o, de considerarlo pertinente, elaborando otra, y notificar al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, es responsabilidad de la Entidad elaborar la liquidación en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que ésta se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.

Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta debe pronunciarse dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.

En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella debe manifestarlo por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones debe solicitar, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.

Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

En el caso de obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, la liquidación final se practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados; mientras que en las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada la liquidación se practica con los precios, gastos generales y utilidad del valor referencial, afectados por el factor de apreciación.

En se procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver".

DE LA REVISION Y EVALUACION DE LA LIQUIDACION DE CONTRATO



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

De la revisión de los documentos, se tiene:

- Que, en fecha 07/04/2017, mediante CARTA N° 010-SEBCONS-RVS-TG-2017, el Sr. Richard SOSA MEZA, Titular Gerente de la empresa **SEBASTIAN CONSTRUCCIONES EIRL**, presenta la Liquidación de Contrato de Obra.
- Que, en fecha 02/05/2017, mediante CARTA N° 001-2017-SO/JIFO, el Supervisor de Obra Ing. Joel Ivan FLORES OCHOA, remite su pronunciamiento respecto a Liquidación de Contrato de Obra, indicando lo siguiente:

CONCLUSIONES

- La Empresa Sebastián Construcciones EIRL con el representante legal Sr. Richard Vitalio Sosa Meza ha presentado la liquidación de obra "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DEL PUESTO DE SALUD DE TOLDOPAMPA, CATEGORÍA I-2, DEL DISTRITO PAMPA HERMOSA, PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS" se ha verificado la ejecución de las partidas y metrados al 100% de acuerdo al expediente técnico, los cuales están indicados en el informe de Liquidación del Contratista, por lo que comunico a Ud.
- De los reajustes realizados la EMPRESA SEBASTIAN CONSTRUCCIONES EIRL hace mención de **LA RENUNCIA A LOS REAJUSTE POR ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DE LA Obra en Mención Con Carta N° 016-2017-SEBCONS-RVSM-TG** de fecha 26 de mayo del 2017.

Por lo tanto la supervisión de obra otorga la **CONFORMIDAD** al informe de liquidación de obra correspondiente; así mismo y se sirva autorizar la devolución del monto de retención de fiel cumplimiento, previa las formalidades del caso.

Es cuanto informo a Ud. Para su conocimiento y fines de su competencia:

Atentamente,



ING. JOEL IVÁN FLORES OCHOA
SUPERVISOR DE OBRA

CIP N° 185476
Ing. Joel Iván Flores Ochoa
CIP N° 185476

DE LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO

CONCEPTO	MONTOS VALORIZADOS	MONTOS PAGADOS	DIFERENCIA A PAGAR	OBSERVACIÓN
A. AVANCE EJECUTADO				
A.1. DEL CONTRATO PRINCIPAL	S/. 252,295.94	S/. 252,295.94	S/. 0.00	
VALORIZACIÓN N° 01	S/. 252,295.94	S/. 252,295.94	S/. 0.00	
B. REAJUSTE DE PRECIOS				
B.1. DEL CONTRATO PRINCIPAL	S/. 3,532.14	S/. 0.00	S/. 0.00	
VALORIZACIÓN N° 01	S/. 3,532.14	S/. 0.00	S/. 0.00	
C. ADELANTOS OTORGADOS				
C.1. DIRECTO	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	
C.2. PARA MATERIALES	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	
D. OTROS				
D.1. MAYORES GASTOS GRLES	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	
TOTAL GENERAL + IGV	S/. 255,828.08	S/. 252,295.94	S/. 0.00	

PEDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA POR REAJUSTE DE PRECIOS S/. 0.00

RENUNCIA A SU REAJUSTE DE PRECIOS MEDIANTE CARTA N° 016-2017-SEBCONS-RVSM.TG, del 26/05/2017

POR TANTO:

Realizado los cálculos de reajustes, según la aplicación de la fórmula polinómica, asciende a la suma de S/. 3,532.14 (Tres Mil Quinientos Treinta y Dos con 14/100 Soles), entre el cálculo realizado por el Contratista, Supervisor y Coordinador, sin embargo el Contratista RENUNCIA A SU REAJUSTE DE PRECIOS MEDIANTE CARTA N° 016-2017-SEBCONS-RVSM.TG, del 26/05/2017 siendo el monto final de liquidación de S/. 252,295.94 (Doscientos Cincuenta y Dos Mil Doscientos Noventa y Cinco con 94/100 Soles).



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

CONCLUSIONES

- Se ha culminado con la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION DEL PUESTO DE SALUD TOLDOPAMPA, CATEGORIA 1-2 DEL DISTRITO DE PAMPA HERMOSA PROVINCIA DE SATIPO DEPARTAMENTO DE JUNIN - EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS" al 100.00%, contando con el Acta de Recepción de Obra por parte del Comité de Recepción.
- Realizado los cálculos de reajustes, según la aplicación de la fórmula polinómica, asciende a la suma de S/. 3,532.14 (Tres Mil Quinientos Treinta y Dos con 14/100 Soles), entre el cálculo realizado por el Contratista, Supervisor y Coordinador, **sin embargo el Contratista RENUNCIA A SU REAJUSTE DE PRECIOS MEDIANTE CARTA N° 016-2017-SEBCONS-RVSM.TG, del 26/05/2017, siendo el monto final de liquidación de S/. 252,295.94 (Doscientos Cincuenta y Dos Mil Doscientos Noventa y Cinco con 94/100 Soles).**
- NO EXISTE saldo a favor del Contratista (S/. 0.00.)
- Cuenta con Carta Fianza N° 0011-0237-9800016084, emitida por el Banco BBVA Continental, de Fondo de Garantía de Fiel Cumplimiento del 10%, por un monto total de S/. 25,229.59 (Veinticinco Mil Doscientos Veintinueve con 59/100 Soles), que quedará pendiente hasta la aprobación de la Liquidación de Contrato de Obra vía Acto Resolutivo.

RECOMENDACIONES

- Emitir a la Coordinación de Liquidación para su verificación y proyección de Acto Resolutivo de aprobación de la presente Liquidación de Contrato de Obra, dentro de los plazos estipulados en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y del contrato de obra.

Que, en conformidad al Informe Técnico N° 219-2017-GRJ/GRI/SGS-LO, de fecha 14 de Junio del 2017, mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras del Gobierno Regional Junín, después de haber verificado y evaluado, **emite Conformidad** los cuales remito para su aprobación mediante acto resolutivo.

Que, estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura y Dirección Regional de Asesoría Jurídica, en uso de sus facultades atribuciones conferidas por el artículo 21° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias;

Que, por el principio de desconcentración consagrado en la Ley N° 27444 Art. 74° numeral 74.3. Ley de Procedimiento Administrativo General, se ha delegado a esta Gerencia mediante el Reglamento de Organizaciones Funciones facultades administrativas y al amparo de los considerando descritas en los párrafos precedentes, La Gerencia Regional de Infraestructura.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Expediente de Liquidación Técnico de CONTRATO N° 0296-2016-GRJ/ORAF, de fecha 01 de Diciembre del 2016, se suscribe el Contrato de la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCION EL PUESTO DE SALUD TOLDOPAMPA, CATEGORIA 1-2, DEL DISTRITO DE PAMPA HERMOSA, PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS", CON CODIGO SNIP N°2262707, de una parte el Gobierno Regional Junín y de la otra parte la empresa **SEBASTIAN CONSTRUCCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

SEBCONS E.I.R.L., debidamente representado por su Gerente General Sr. SOSA MEZA RICHARD VITALIO, por el monto contractual de S/.252,295.94 Soles, por el sistema de ejecución a suma alzada, con un plazo de ejecución de 30 días calendarios.

ARTICULO SEGUNDO.- RESPONSABILIDAD de la veracidad de la Liquidación Técnico de contrato de Obra al Contratista SEBASTIAN CONSTRUCCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SEBCONS E.I.R.L., debidamente representado por su Gerente General Sr. SOSA MEZA Richard Vitalio y el Residente de Obra Arq. Freddy MILTON LLERENA GONZALES CAP N° 185476 y por la entidad Supervisor de Obra Ing. Joel Ivan FLORES OCHOA CIP N° 185476, como al Coordinador de Obra Arq. Magdalena FERIL YAURI CAP N° 10585.

ARTICULO TERCERO.- RESPONSABILIDAD de la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN EL PUESTO DE SALUD TOLDOPAMPA, CATEGORIA 1-2, DEL DISTRITO DE PAMPA HERMOSA, PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS", CON CODIGO SNIP N° 2262707, a los Profesionales: actores de la Ejecución de la Obra, y así como de contar con posibles, omisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones legales o técnicas que cuente la obra a los siguientes:

CONTRATISTA EJECUTOR	: SEBASTIAN CONSTRUCCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SEBCONS E.I.R.L., debidamente representado por su Gerente General Sr. SOSA MEZA Richard Vitalio.
RESIDENTE DE OBRA	: Arq. Freddy Milton LLERENA GONZALES CAP N°185476.
SUPERVISOR DE OBRA	: Ing. Joel Ivan FLORES OCHOA CIP N°185476

Así como la Comisión de Recepción de Obra por las posibles omisiones, errores, deficiencias y/o transgresiones legales o técnicas que cuenten el expediente y ejecución de obra.



ARTICULO CUARTO.- HACER de conocimiento la presente Resolución a la Oficina Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Órgano Regional de Control Institucional, Oficina Regional Desarrollo y Tecnología de la Comunicación Informática, Dirección Regional de Administración y Finanzas, Sub Dirección de Administración y Finanzas (para la rebajas contables), con conocimiento de la Empresa Contratista y demás Unidades Orgánicas que por la Naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma

ARTICULO QUINTO.- Derivar el Expediente Original de Liquidación Técnica del contrato de obra: "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN EL PUESTO DE SALUD TOLDOPAMPA, CATEGORIA 1-2, DEL DISTRITO DE PAMPA HERMOSA, PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA SANITARIA NACIONAL DE COMUNIDADES INDIGENAS", CON



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

CODIGO SNIP N° 2262707, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones de Obras, para la custodia y proseguir su trámite correspondiente.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



WILLIAM TEDDY BEJARANO RIVERA
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNIN



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 20 JUN 2017

Abog. A. Antonieta Vidalón Ruelas
SECRETARIA GENERAL