



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

## RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 235 2017 - GRJ/GRI

Huancayo, 19 JUN 2017

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

### VISTO:

La Carta N° 094-2017-GRJ/GRI/SGS-LO-MRC, de fecha 14 de Junio del 2017, mediante el cual la Responsable de Liquidación de Obras del Gobierno Regional Junín remite los expedientes de Liquidación de Supervisión de Obra, para su aprobación mediante Resolución de Liquidación previa verificación de la Obra denominada: **"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 1106 EN EL ANEXO DE SAN ANTONIO DE ALEGRIA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNIN"**.

El Informe Técnico N° 218-2017-GRJ/GRI/SGS-LO, de fecha 14 de Junio del 2017 mediante el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras, emite conformidad de expedientes de Liquidación de Supervisión, y remite para su aprobación mediante Acto Resolutivo;

### CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Art. 194 de la Carta Magna vigente, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico.

Que, de acuerdo al D.L. 1017 Art° 179.- LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE CONSULTORÍA DE OBRA "...el contratista presentará a la entidad la liquidación del contrato de consultoría de obra dentro de los 15 días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación. La entidad deberá pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su pronunciamiento dentro de los 15 días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tendrá por aprobada la liquidación presentada por el contratista..."

Que, la entidad Gobierno Regional de Junín a través de Gerencia Regional de Infraestructura y Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra considero dentro del Plan de Inversiones, fomentar el bienestar y desarrollo integral y armónico del ámbito de su jurisdicción, en este caso, el proyecto se denominó: **"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 1106 EN EL ANEXO DE SAN ANTONIO DE ALEGRIA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNIN"**.

G. R. I.	
REG. N°	02132759
EXP. N°	01437690



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

Que, mediante CONTRATO DE PROCESO N° 385-2015-GRJ/GGR con fecha 30 de Noviembre del 2015, se ha suscrito el contrato para la supervisión para la Obra denominada: **"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 1106 EN EL ANEXO DE SAN ANTONIO DE ALEGRIA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNIN"**, al Sr. **SUSANIBAR CHAVEZ Luis Alberto**, contrato firmado por el monto de **S/. 93,664.00 (Noventa y Tres Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro con 00/100 Soles)**, con un plazo de ejecución de 210 días.

Que, mediante la CARTA N° 010-2017-SO/LASCH, de fecha 29 de Mayo del 2017, el Supervisor presenta su liquidación de Consultoría al Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras para su revisión y aprobación correspondiente, CARTA N° 1327-2017-GRJ/SGSLO, de fecha 31 de Mayo del 2017, se remite la liquidación del Supervisor al Coordinador de obra para su pronunciamiento, Con Informe N°012-2017-ARQ-EHL/CO, de fecha 02 de Junio del 2017 y CARTA N°097-2017-GRJ/GRI/SGSLO/CO-EHL, de fecha 02 de Junio del 2017, el Coordinador de Obra (Arq. Eliseo Eleazar HUAMÁN LEÓN CAP N°16608) se pronuncia ante el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras (Ing. Eduardo Cristhian LAGOS VILLAVICENCIO) **emite la conformidad con un saldo a favor del Supervisor de obra por un monto de S/. 446.15 Soles**, Con CARTA N°1358-2017-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 05 de Junio del 2017, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras (Ing. Eduardo Cristhian LAGOS VILLAVICENCIO), remite la Liquidación de Supervisión de Obra con conformidad del COORDINADOR DE OBRA para su aprobación mediante acto resolutivo

Que, en conformidad a la Carta N° 094-2017-GRJ/GRI/SGS-LO-MRC, de fecha 14 de Mayo del 2017, presentado por la Liquidadora de Obras del Gobierno Regional Junín; remite el proyecto de acto resolutivo de la Liquidación de Supervisor de la Obra: **"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N°1106 EN EL ANEXO DE SAN ANTONIO DE ALEGRIA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNIN"**, presentado por el Consultor Sr. **SUSANIBAR CHAVEZ Luis Alberto**, evaluada y remitida por el Coordinador de Obra (Arq. Eliseo Eleazar HUAMÁN LEÓN CAP N°16608) se pronuncia ante el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras (Ing. Eduardo Cristhian LAGOS VILLAVICENCIO); mencionando la conformidad del Informe de Liquidación de la Supervisión, según INFORME N°012-2017-ARQ-EHL/CO, de fecha 02 de Junio del 2017 y CARTA N°097-2017-GRJ/GRI/SGSLO/CO-EHL, de fecha 02 de Junio del 2017, con el resumen siguiente:

#### 1. ANTECEDENTES

El GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN y el ING. LUIS A. SUSANIBAR CHAVEZ suscriben el CONTRATO DE PROCESO N° 385-2015-GRJ/GGR, de fecha 30 de noviembre del 2015, para la Supervisión de la obra **"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N°1106 EN EL ANEXO DE SAN ANTONIO DE ALEGRIA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN"** para el cual en adelante dicho consorcio (será LA SUPERVISION).



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

Con fecha 24 de agosto de 2015, Mediante Contrato N°171-2015-GRJ/GGR, el Gobierno Regional de Junín y el Consorcio WANKA, suscriben el contrato de ejecución de obra, con un plazo de ejecución 210 días calendarios.

Con fecha 22 de setiembre de 2015, se inició la ejecución de la obra por parte del ejecutor de la obra Consorcio WANKA, teniendo como plazo 210 días calendarios para la ejecución de la obra, la fecha programada para la culminación fue el 18 de abril de 2016.

La obra se inicia teniendo como inspector de la obra al Ing. Julio Bayú Nakandakare Santana con Reg. CIP N°77337 – Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones del Gobierno Regional de Junín, hasta el 30 de noviembre de 2015.

Mediante ADS N°098-2015-GRJ/CE-O PRIMERA CONVOCATORIA de fecha 13 de noviembre de 2015, El Gobierno Regional de Junín convoca a proceso de Concurso a Suma Alzada y otorga la buena pro para contratar la supervisión de la obra INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° EN EL ANEXO DE SAN ANTONIO DE ALEGRIA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN, resultando ganador de dicho proceso el consultor de Obra Ing. Luis Alberto Susanibar Chaves.

Con fecha 30 de noviembre de 2015, mediante Contrato de Proceso N° 385-2015-GRJ/GGR, el Gobierno Regional de Junín y el Ing. Luis Alberto Susanibar Chávez, suscriben Contrato para la supervisión de la obra por un monto de S/ 93.664.00 Soles, con un plazo de ejecución de 210 días calendarios.

Durante los meses de Diciembre de 2015, enero, febrero y Marzo de 2016 se presentaron fuertes precipitaciones pluviales en toda la zona Nor Oriental del departamento de Junín, es en esta zona donde se encuentra el lugar de ejecución de la obra en referencia.

Con fecha 22 de marzo de 2016, mediante Carta N°015-2016-CONSORCIO WANKA el contratista de obra solicita a la supervisión de obra la paralización total de la obra debidamente sustentado (asiento N°206 del cuaderno de obra).

Con fecha 23 de marzo de 2016, mediante Informe N°009-2016-SO/LASCH, la supervisión de la obra comunica al Gobierno Regional de Junín, la paralización temporal total de la obra adjuntando el acta de paralización (asiento N°207 del cuaderno de obra)

Con fecha 15 de abril de 2016 se suscribe el Acta de Reinicio de Ejecución de la Obra, el haber constatado la existencia de condiciones necesarias de accesibilidad a la Obra, Acta suscrita por la supervisión de la obra, contratista de Ejecución de la Obra Residente de Obra (asiento N° 208 del cuaderno de obra).

Mediante INFORME N°019-2016-SO/LASCH de fecha 18 de abril del 2016 la supervisión de la obra aprueba y comunica la ampliación de plazo al Gobierno Regional de Junín.

Mediante RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 095-2016-GRJ/GRR de fecha 06 de mayo de 2016 el Gobierno Regional de Junín aprueba la solicitud de ampliación de plazo de ejecución por 27 días calendario, indicando como nueva fecha de término el 15 de mayo de 2016.

Con fecha 15 de Mayo de 2016, el contratista de obra, mediante cuaderno de obra asiento N° 241 del residente de obra comunica al supervisor de obra la culminación de la obra, el mismo que es corroborado por esta supervisión y admitiendo la culminación de la obra, según asiento del supervisor de obra N°242 del cuaderno de obra de fecha 15 de mayo de 2016.

Con fecha 16 de mayo de 2016 se suscribe el Certificado de Terminación de Obra, declarando la obra terminada en 100% de ejecución programada.

Con fecha 01 de Julio de 2016, se suscribe el acta de recepción de la obra

Mediante RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°308-2016-GRJ/GRI de fecha 20 de octubre de 2016 el Gobierno Regional de Junín, aprueba la Liquidación Técnica del contrato N° 171-2015-GRJ/GGR.

## 2. ANALISIS

En concordancia al Contrato y el cumplimiento a las funciones realizadas por la Consultoría de Supervisión de Obra y Luego de haber revisado y evaluado la prestación detallo lo siguiente:

### DATOS DE LA SUPERVISION:

- Supervisor : ING. LUIS A. SUSANIBAR CHAVEZ.
- Contrato de Proceso : N° 385-2015-GRJ/GGR
- Adenda : N° 151-2016/CONTRATO N° 385-2015-GRJ/GGR
- Plazo de ejecución de Prestación : 210 días calendarios.
- Fecha de Inicio en Servicio : 01/12/2015
- Modalidad : Contrato a suma alzada.
- Monto contractual : S/ 93.664.00
- Avance físico acumulado : 100.00 %





"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

- **Termino contractual** : A la Aprobación de Liquidación de Contrato de Obra

#### **SOBRE LA OBRA**

- **Ubicación** : anexo de San Antonio De Alegria, Distrito De Santo Domingo De Acobamba, Provincia De Huancayo – Junín.
- **Contrato De Ejecución** : N° 171-2015-GRJ/GGR
- **Licitación Pública** : N° 003-2015-GRJ/CE-O
- **Código Snip** : 266205
- **Modal. Ejecución** : Contrata
- **Contratista** : CONSORCIO WANKA
- **Representante Legal** : Wilson Lester Castro Aranda
- **Entidad Ejecutora** : Gobierno Regional Junín
- **Monto Contrato** : S/. 2,509.4150.30 Nuevos Soles
- **Plazo De Ejecución** : 210 Días Calendarios.
- **Fecha De Inicio Obra** : 22 De Setiembre Del 2015
- **Culminación Plazo Contractual** : 18 De Abril Del 2016
- **Fecha De Culminación Reprogramado** : 15 De Mayo Del 2016
- **Fecha De Recepción De Obra** : 25 De noviembre Del 2016.
- **Estado Actual** : Resolución Gerencial Regional De Infraestructura N°308-2016-GRJ GRJ (Liquidación de Contrato de Obra)

De la Revisión efectuada al expediente, en concordancia al Contrato N° 385-2015-GRJ/GGR, como sigue:

#### **Clausula Tercera. Monto Contractual.**

El monto total del presente contrato es de S/93,664.00 (noventa y tres mil seiscientos sesenta y cuatro con 00/100 soles) incluido los impuestos de ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio, FORMA DE PAGO,

#### **Forma de Pago**

La entidad deberá realizar el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en forma mensual previa presentación de informe y valorizaciones en 7 armadas (...).

#### **Clausula Cuarta: Del Plazo de la Ejecución de la Prestación.**

El Plazo de ejecución del Servicio de consultoría es de doscientos diez (210) días calendarios, contados a partir del día siguiente de la entrega de terreno, cumplida las condiciones del art. 184 del RLCE. (...), El plazo culmina con la recepción de la obra y la presentación de su informe final y Liquidación de Obra.

Lo que se da Opinión Favorable la Liquidación de Supervisión, detallando los pagos realizados a la Supervisión como sigue:

#### **CUADRO 01 – PAGOS EFECTUADOS AL SUPERVISOR**

**MONTO SEGÚN CONTRATO: S/. 93,664.00 INCLUYE IMPUESTOS DE LEY**

**MONTO SEGÚN CONTRATO: S/. 93,664.00 INCLUYE IMPUESTOS DE LEY**

LIQUIDACION ECONOMICA DE SERVICIO DE SUPERVISION					
ARMADA	MES	MONTO PAGADO	FACTURA	COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE)	PAGOS ACUMULADOS
					en S/
1 armada	Dic.15	13,380.57	E002-3	5922	13,380.57
2 armada	Ene.16	13380.57	E002-5	5989	26,761.14
3 armada	Feb.16	13,380.57	E002-7	6640	40,141.71
4 armada	Mar.16	13,380.57	E002-12	11478	53,522.28
5 armada	Abr.16	8,474.37	E002-14	521	61,996.65



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

MONTO TOTAL PAGADO

S/. 61,996.65

FUENTE: COMPROBANTES DE PAGOS - GRJ

**CUADRO 02 - PERIODO DE LABDR DE LA SUPERVISION**

PERIODO			SERVICIO	DÍAS LABORADOS
Periodo - 1	22/09/2015	30/09/2015	Inspector	0
Periodo - 2	01/10/2015	31/10/2015	Inspector	0
Periodo - 3	01/11/2015	30/11/2015	Inspector	0
Periodo - 4	01/12/2015	31/12/2015	Inicio SUPERVISION	31
Periodo - 5	01/01/2016	31/01/2016	SUPERVISION	31
Periodo - 6	01/02/2016	29/02/2016	SUPERVISION	29
Periodo - 7	01/03/2016	21/03/2016	SUPERVISION	21
Periodo - 8	22/03/2016	31/03/2016	SUPERVISION	0
Periodo - 9	01/04/2016	17/04/2016	SUPERVISION	0
Periodo - 10	18/04/2016	30/04/2016	SUPERVISION	13
Periodo - 11	01/05/2016	15/05/2016	SUPERVISION	15
TOTAL PLAZO EJECUTADO				140

De los cuadros 01 y 02 se determina el costo final, siendo el costo total del servicio S/ 93,664.00 por 210 días calendario, lo que determina que el servicio por día tiene un costo de S/ 446.02 por consiguiente al haber prestados servicio por 140 días calendario (a la fecha de culminación de la obra), resulta la suma de S/ 62,442.80 (Sesenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y dos con 80/100 soles), por lo que recalculado el monto de pago se tiene un saldo a favor del contratista de S/ 446.15 (Cuatrocientos cuarenta y seis con 15/100 soles).

**CONCLUSION:**

- El monto de contrato de consultoría de supervisión es la suma de S/. 93,664.00 (noventa y tres mil seiscientos sesenta y cuatro con 88/100 soles), según Contrato de Proceso N° 385-2015-GRJ/GGR.
- El Plazo de servicio según contrato de Consultoría de Supervisión es de 210 días calendarios.
- El Plazo real de servicio prestado es de 140 días calendarios.
- El monto pagado a la fecha es de S/ 61,996.65 (sesenta y un mil novecientos noventa y seis con 65/100 soles).
- El monto recalculado de prestación de servicios de consultoría de supervisión es de S/ 62,442.80 (Sesenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y dos con 80/100 soles).
- El Plazo real de servicio es de 140 días calendarios.
- El SALDO A FAVOR DEL SUPERVISOR ES EL MONTO DE S/ 446.15 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 15/100 SOLES).
- SE DA PROCEDENTE EL INFORME DE LIQUIDACION.

**RECOMENDACION:**

Se recomienda proseguir el trámite.

**CONCLUSIÓN:**

Visto la Liquidación de Supervisión y su conformidad por el coordinador de obra y por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de obras en mérito a ello se realiza el proyecto de acto resolutivo teniendo en cuenta que el monto del contrato de Supervisión es por el monto de **S/. 62,442.80 (Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos con 80/100 Soles)**, a la fecha se ha pagado el monto de **S/. 61,996.65 Soles**, teniendo **saldo pendiente de pago al Supervisor de Obra el monto de S/. 446.15 (Cuatrocientos Cuarenta y Seis con 15/100 Soles)**.



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

Que, en conformidad al Informe Técnico N° 218-2017-GRJ/GRI/SGS-LO, de fecha 14 de Junio del 2017, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidaciones, emite conformidad y solicita la aprobación mediante acto resolutivo, con el monto real de contrato de Supervisión por **S/. 62,442.80 (Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos con 80/100 Soles)** y con un saldo pendiente de pago al Supervisor de Obra el monto de **S/. 446.15 (Cuatrocientos Cuarenta y Seis con 15/100 Soles)**.

Que, es obligación de la Entidad emitir un pronunciamiento respecto a las peticiones hechas por los administrados, dentro de los plazos que la Ley otorga, tal como lo señala el numeral 6 del artículo 75° de la Ley de Procedimiento Administrativo General, que expresamente señala. Son deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y sus partícipes lo siguiente....6) Resolver explícitamente todas las solicitudes presentadas, salvo en aquellos procedimientos de aprobación automática: en tal sentido la Entidad debe emitir la Resolución de Liquidación Técnica Financiera.

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y con la visación del Sub Gerente de la Sub Gerencia citada, y del Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,

Que, por el principio de desconcentración consagrado en la Ley 27444 Art. 74.3. Ley de Procedimiento Administrativo General, se ha delegado a esta Gerencia mediante el Reglamento de Organizaciones Funciones facultades administrativas y al amparo de los considerando descritas en los párrafos precedentes, La Gerencia Regional de Infraestructura.

### **SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- APROBAR** el Expediente de Liquidación Supervisión de Obra denominada: **"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 1106 EN EL ANEXO DE SAN ANTONIO DE ALEGRIA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNIN"**, del Gobierno Regional Junín, con un gasto final del servicio del Supervisor de Obra de **S/. 62,442.80 (Sesenta y Dos Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos con 80/100 Soles)**.

**ARTICULO SEGUNDO.- RESPONSABILIDAD** de la veracidad de la Liquidación de Supervisión de Obra al Supervisor de Obra Ing. **SUSANIBAR CHAVEZ Luis Alberto, CIP N° 62270**.

**ARTICULO TERCERO.- RESPONSABILIDAD** de la Ejecución de la Obra: **"INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 1106 EN EL ANEXO DE SAN ANTONIO DE ALEGRIA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNIN"**, al Supervisor de Obra Ing. **SUSANIBAR CHAVEZ Luis Alberto, CIP N° 62270**.



"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

**ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR** copia de la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Obras, Órgano Regional de Control Institucional, Oficina Regional Desarrollo y Tecnología de la Comunicación Informática, Dirección Regional de Administración y Finanzas, Sub Dirección de Administración y Finanzas (para la rebajas contables), Consultor de la Supervisión de obra y demás Unidades Orgánicas que por la Naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma.

**ARTICULO QUINTO.- DISPONER** que se derive el Expediente Original de Liquidación de Supervisión del Proyecto denominado: "INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 1106 EN EL ANEXO DE SAN ANTONIO DE ALEGRIA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGIÓN JUNIN", a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra, para la custodia y trámite correspondiente.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

WILLIAM TEDDY BEJARANO RIVERA  
Gerente Regional de Infraestructura  
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN  
Lo que transcribo a Ud. para su  
conocimiento y fines pertinentes

HYO.

20 JUN 2017

Abog. A. Antonieta Vidallon Róales  
SECRETARIA GENERAL