

RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 024 -2017-GRJ/GGR

Huancayo, 24 ENE 2017

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

VISTO:

La Carta RLC/CSIII-003-2017 de fecha 05 de enero de 2017, emitida por el Consorcio Santa Isabel II, por la cual solicita la ampliación de plazo N° 06 para la ejecución de la obra: "Recuperación de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la Institución Educativa Emblemática Santa Isabel, Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo - Departamento Junín";

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Santa Isabel II, suscribieron el Contrato N° 787-2014-GRJ/ORAF, de fecha 30 de Diciembre del 2014, con el objeto de ejecutar la Obra: "Recuperación de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la Institución Educativa Emblemática Santa Isabel, Distrito de Huancayo, Provincia Huancayo – Departamento Junín", por un monto total de S/. 76'791,336.98 (Setenta y Seis Millones Setecientos Noventa y Un Mil Trescientos Treinta y Seis con 98/100 soles) por el sistema de contratación de llave en mano, con un plazo de ejecución de Seiscientos Treinta (630) días calendarios;

Que, por la Resolución Gerencial General Regional N° 360-2016-GRJ/GGR, de fecha 24 de octubre del 2016, la Entidad aprueba la ampliación de plazo N° 05 teniendo como nueva fecha de culminación de la obra el 31 de enero de 2017;

Que, mediante Carta RLC/CSIII-003-2017, el Consorcio Santa Isabel II, solicita la ampliación de plazo N° 06 por un periodo de ciento cincuenta (150) días calendario, en mérito a la aprobación del expediente técnico de Adicional de Obra N° 02, referente al sistema de comunicaciones, bajo el amparo de la causal prevista en el numeral 4) del artículo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, y sus modificatorias: "Cuando se aprueba la prestación adicional de obra (...)";

Que, a través de la Carta N° 001-2017/SO/CESI-LASC y el Informe Técnico N° 001-2017/LASC-SO de fecha de recepción 12 de enero de 2017, el supervisor de obra, emite pronunciamiento, concluyendo que la solicitud de ampliación de plazo N° 06 es procedente por veintiocho (28) días calendario, en razón de lo siguiente:

GERENCIA GENERAL	
DOC. N°	1886593
EXP. N°	1281696



Gerencia General Regional



*"Por lo mencionado en base al análisis realizado por el especialista en valorizaciones y metrados de la supervisión de obra, se concluye que si bien es cierto el cronograma de ejecución del adicional de obra N° 02 aprobado por la Entidad considera un plazo de ejecución de 150 días calendario. Se ha realizado la verificación de las partidas que conforman el adicional de obra N° 02 los cuales pueden ejecutarse de forma paralela en cada uno de los pabellones que forman parte del proyecto.*

*Asimismo, se ha considerado las partidas del presupuesto deductivo de obra N° 02 cuyos tiempos ya no son requeridos para el cómputo del plazo de ejecución de obra";*

Que, mediante la Carta N° 039-2017-OJZA/CO de fecha 19 de enero de 2017, el coordinador de obra, señala expresamente que la causal invocada por el contratista para su solicitud de ampliación de plazo N° 06 está contemplada en el numeral 4) del artículo 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, causal generada por la aprobación de la prestación adicional N° 02 "sistema de comunicaciones" mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 568-2016-GRJ/GR; Por lo que concluye que la ampliación de plazo debe aprobarse por veintiocho (28) días calendario;

Que, mediante el Informe Técnico N° 16-2017-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 19 de enero de 2017, el Sub Gerente de Supervisión de Obras, luego de realizar una evaluación integral de los documentos que forman parte del expediente administrativo, otorga la conformidad de la ampliación de plazo N° 06 por un periodo de veintiocho (28) días calendario, en mérito de la aprobación de la prestación adicional de obra N° 02 "sistema de comunicaciones";

Que, a través del Informe Técnico N° 0010-2017-GRJ-GRI de fecha de recepción 20 de enero de 2017, el Gerente Regional de Infraestructura, sobre el pedido de ampliación de plazo N° 06 de Obra presentado por el Contratista, luego de realizar una evaluación integral de los documentos que forman parte del expediente administrativo, otorga la conformidad de la ampliación de plazo N° 06 por un periodo de veintiocho (28) días calendarios, sin el reconocimiento de mayores gastos generales, a partir del 01 de febrero de 2017 al 28 de febrero de 2017;

Que, mediante el Informe Legal N° 067-2017-GRJ/ORAJ de fecha 23 de enero de 2017, el Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, recomienda que se declare improcedente la solicitud de ampliación de plazo N° 06, en razón que el Consorcio Santa Isabel II, presentó su solicitud referida fuera del plazo de quince (15) días previsto por la normativa de contrataciones del Estado;



Gerencia General Regional



Que, sobre el particular, la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Legislativo N° 1017, modificado por la Ley N° 29873, en el numeral 41.6. del artículo 41° establece:

*"El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el cronograma contractual";*



Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por Decreto Supremo N° 138-2012-EF, en el artículo 200, establece que:

*"De conformidad con el artículo 41° de la Ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del contratista, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:*

1. *Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.*
2. *Atrasos y/o paralizaciones en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.*
3. *Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado.*
4. *Cuando se aprueba la prestación adicional de obra. (...)"*



Que, en relación con lo señalado, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 201° del Reglamento citado, el cual establece el procedimiento para la ampliación de plazo, conforme a lo siguiente:

*"Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, desde el inicio y durante la causal, el contratista, por intermedio de su representante, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el Inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. En caso que el hecho invocado pudiera superar el plazo vigente de ejecución contractual, la solicitud se efectuará antes del vencimiento del mismo.*

*El Inspector o Supervisor emitirá un informe expresando opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remitirá en un plazo no mayor de siete (7) días, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resolverá sobre dicha*





Gerencia General Regional



DESARROLLO SOSTENIBLE CON IDENTIDAD

*ampliación y notificará su decisión al contratista en un plazo máximo de catorce (14) días, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe (...);*

Que, los artículos citados establecen las causales, requisitos, procedimientos y contenido del expediente de ampliación de plazo. Sobre la causal invocada por el contratista, se advierte que se invoca la causal de aprobación del adicional de obra N° 02 y deductivo vinculante N° 02 según la Resolución Ejecutiva Regional N° 568-2016-GRJ/GR de fecha 14 de diciembre de 2016; se observa que la aprobación del adicional de obra fue notificada al contratista con fecha 15 de diciembre del 2016. A partir de dicha fecha el contratista tenía un plazo de quince (15) días calendario para solicitar la ampliación de plazo, plazo que vencía el 30 de diciembre del 2016;

Que, estando a que el contratista ha presentado su solicitud de ampliación de plazo N° 06 con fecha 05 de enero del 2017, fuera del plazo previsto por la normativa de contrataciones del Estado, se advierte que se ha incumplido con el procedimiento de solicitud de ampliación de plazo, habiendo transcurrido seis (06) días, más del plazo establecido por la citada norma legal, la cual dispone que dentro de los quince (15) días siguientes de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo, hecho que no se ha dado en el presente caso;

Que, estando a los informes técnicos emitidos por el supervisor de obra, coordinador de obra, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, el Gerente Regional de Infraestructura y el informe legal del Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, corresponde denegar la ampliación de plazo N° 06 por ciento cincuenta (150) días calendario, al Contrato N° 787-2014-GRJ/ORAF, de fecha 30 de diciembre del 2014, con el objeto de ejecutar la obra: "Recuperación de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la Institución Educativa Emblemática Santa Isabel, Distrito de Huancayo, Provincia Huancayo – Departamento Junín";

Con el visto de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerencia Regional de Infraestructura y Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín;

#### **SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- DENEGAR**, la ampliación de plazo N° 06 por ciento cincuenta (150) días calendario, al Contrato N° 787-2014-GRJ/ORAF, de fecha 30 de diciembre del 2014, con el objeto de ejecutar la Obra: "Recuperación de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la Institución Educativa Emblemática Santa Isabel, Distrito de Huancayo, Provincia Huancayo – Departamento Junín", solicitada por el Consorcio Santa Isabel II, mediante la Carta



Gerencia General Regional



RLC/CSIII-003-2017 de fecha de recepción 05 de enero de 2017, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR**, copia de la presente Resolución al Consorcio Santa Isabel II, al supervisor de obra, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Abog. JAVIER YAURI SALOME  
GERENTE GENERAL REGIONAL



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
Lo que transcribo a Ud. para su  
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 24 ENE 2017

Abog. A. Antonieta Vidatón Robles  
SECRETARIA GENERAL