



SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS - SGSLO



N°	PROYECTO DE INVERSION	CODIGO SNIP	COSTO DE LA INVERSION (PROYECTO)	UBICACIÓN		ADICIONAL Y/O DEDUCTIVO			
				PROVINCIA	DISTRITO	N° DE ADICIONAL Y/O DEDUCTIVO		RESOLUCION DE APROBACION	OBSERVACIONES
1	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EMBLEMATICA SANTA ISABEL, DISTRITO HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO - DEPARTAMENTO JUNIN	145694	103,586,612.04	HUANCAYO	HUANCAYO	Nº 02	4,775,949.29	R.E.R Nº 568-2016-GRJ/GR	CONCLUIDO EL ADICIONAL Y DEDUCTIVO Nº 02
						Nº 03	2,041,574.71	R.E.R Nº 484-2016-GRJ/GR	CONCLUIDO EL ADICIONAL Y DEDUCTIVO Nº 03
						Nº 04	4,222,760.10	R.E.R Nº 186-2017-GRJ/GR	CONCLUIDO EL ADICIONAL Y DEDUCTIVO Nº 04
						Nº 05	-	R.E.R Nº 419-2017-GRJ/GR	CONCLUIDO EL ADICIONAL Y DEDUCTIVO Nº 05
						Nº 06	-12,865.93	R.E.R Nº 411-2017-GRJ/GR	CONCLUIDO EL ADICIONAL Y DEDUCTIVO Nº 06
						Nº 07	472,414.47	R.E.R Nº 446-2017-GRJ/GR	CONCLUIDO EL ADICIONAL Y DEDUCTIVO Nº 07
2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO EN LA I.E. Nº 30066 EN EL BARRIO ANTA, DISTRITO DE AHUAC, PROVINCIA DE CHUPACA- REGION JUNIN	344811	1,329,623.35	CHUPACA	AHUAC	NO SOLICITO	-		NINGUNO
3	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 1110 EN EL AAHH JUSTICIA, PAZ Y VIDA, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN	301496	2,468,473.18	HUANCAYO	EL TAMBO	NO SOLICITO	-		NINGUNO
4	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI,DISTRITO PICHANAKI,PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGION JUNIN	323662	94,299,675.28	CHANCHAMAYO	PICHANAQUI	Nº 01	9,819,563.54	R.E.R Nº 1143-2018-GRJ/GR	EN EJECUCION EL ADICIONAL Nº 01
5	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE CULLPA NIVEL I-1, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN	377974	1,944,393.32	HUANCAYO	EL TAMBO	NO SOLICITO	-		NINGUNO
6	"CONSTRUCCION DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO DE BETANIA – ELECTRIFICACION DE 8 LOCALIDADES DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO, REGIÓN JUNÍN"	96541	S/. 8'227,503.27	SATIPO	RIO TAMBO	ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA Nº 01	S/. 1,220,539.21	R.E.R. Nº 241-2014-GR- JUNIN/PR (28/04/2014)	LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA Y EN PROCESO DE ARBITRAJE
7	"CONSTRUCCION DE LINEA PRIMARIA EN 13.2 KV. Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA PARA 04 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE MARCAPOMACOCHA, DISTRITO DE MARCAPOMACOCHA, PROVINCIA DE YAULI"	42427	S/. 665,818.05	YAULI	MARCAPOMACOCHA	-	-	-	LA OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA Y EN PROCESO DE ARBITRAJE
8	"AMPLIACION DE LINEA PRIMARIA, RED PRIMARIA EN 22.9/13.2KV Y RED SECUNDARIA EN 0.38/0.22KV Y 0.44/0.22KV PARA EL CENTRO POBLADO DE PANTI"	35623	S/. 664,446.00	HUANCAYO	PARIAHUANCA	-	-	-	EL PROYECTO SE ENCUENTRA CULMINADA CON LIQUIDACIÓN TÉCNICA-FINANCIERA Y EN PROCESO DE TRANSFERENCIA A LA EMPRESA CONCESIONARIA ELECTROCENTO S.A.
9	"AMPLIACION DEL SUB SISTEMA ELECTRICO LINEA PRIMARIA, RED SECUNDARIA EN 13.2 KV, RED SECUNDARIA EN 0.440-0.22 KV, ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO - VITOC II ETAPA"	29461	S/. 626,271.07	CHANCHAMAYO	VITOC	ADICIONAL DE OBRA Nº 01 (ADMINISTRACION DIRECTA)	S/. 483,260.41	Resolución N° 385-2010-GR- JUNIN/UEIM	LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA AL 100%
10	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE MAZAMARI-MICRORED MAZAMARI-RED SATIPO-DIRESA- JUNIN, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	177251	S/. 6'347,167.91	SATIPO	MAZAMARI	ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA Nº 02	S/. 902,298.73	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N°562-2015-GRJ/GR	CON FECHA 10/08/2018, MEDIANTE CARTA NOTARIAL N°14-2018-GRJ/GGR, SE COMUNICA AL CONSORCIO PACIFICO LA RESOLUCION DE CONTRATO
11	CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I. DIVINO NIÑO JESUS SATIPO - SATIPO - JUNIN	110426	S/. 1'331,855.91	SATIPO	SATIPO	ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA Nº 01	S/. 52,135.89	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N°429-2018-G.R.-JUNIN/GRI	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION, ASI MISMO DISEÑO AL ING. AUGUSTO PAREDES TAIPE COMO INSPECTOR DEL PROYECTO
12	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN RAMON EN EL CENTRO POBLADO SAN RAMON, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION Junín	110426	S/. 9,994,154.31	SATIPO	PANGOA	ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA Nº 01	S/. -12,770.56	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N°486-2018-GRJ/GGR	LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDO Y CON RECEPCION DE OBRA

13	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. Nº 30678 EN EL CENTRO POBLADO VILLA PROGRESO, DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN	266051	S/. 1,410,000	SATIPO	PANGOA	-	-	-	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION Y ESTA ADELANTADA EN UN 23,75%
14	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO, REGION JUNIN	184530	S/. 153,744,525.52	HUANCAYO	HUANCAYO	ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N° 01	S/. 14,788,161.41	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 440-2015-GRJ/GR	LA OBRA EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRA FUERA DE PLAZO Y EN MEDIDA CAUTELAR PRESENTADA POR EL CONSORCIO EL CARMEN II, MOTIVO POR EL CUAL NO CUENTA CON UN CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, POR LO CUAL NO SE PUEDE REALIZAR EL CONTROL DE EJECUCION
						ADICIONAL DE OBRA N° 02	S/. 1,421,110.70	RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N°087-2018-GRJ/GR	
15	"CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO MANTARO, DISTRITOS DE CHILCA Y TRES DE DICIEMBRE, PROVINCIAS DE HUANCAYO Y CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN".	113902	s/. 33'035,446.49	HUANCAYO Y CHUPACA	CHILCA Y TRES DE DICIEMBRE	ADICIONAL N°01	8'120,326.69	Resolucion Ejecutiva Regional N°260-2018-	- El avance fisico es de 53.91% a la fecha la obra se encuentra en ejecucion aritmo lento por las constantes lluvias que se viene generando en la zona
						DEDUCTIVO N°01	5'902.560.64	se dio inio a la obra y esta en estudios de	
16	"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO-VISTA ALEGRE-CHONGOS ALTO - HUASICANCHA - PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN".	91172	s/. 83'226,863.74	HUANCAYO	CHUPURO	ADICIONAL N°01	9'294,852.7	Resolucion Ejecutiva Regional N°758-2018-GRJ/GGR (24/04/2018)	- El avance fisico del tramo I es de 79.66%, Tramo II es de 28.01% y el tramo III es de 12.76%. La obra se encuentra en ejecucion a ritmo lento por las constantes lluvias que se generan en la zona.
						DEDUCTIVO N°01	1'886,634.2	Resolucion Ejecutiva Regional N°758-2018-	
						DEDUCTIVO N°01	2'332,199.84	Resolucion Ejecutiva Regional N°1017-2018-	
17	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE MASIVO NORTE - SUR, AV. FERROCARRIL (TRAMO: AV. CIRCUNVALACION - CRUCE CARRETERA CENTRAL), DISTRITOS DE EL TAMBO, SAN AGUSTIN DE CAJAS, HUALHUAS, SAÑO, SAN JERONIMO DE TUNAN, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	181303	S/ 54,592,093.95	HUANCAYO	MULTIPLES	ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01	0.00	R.G.G.R. Nº 389-2018	PROCESO DE EJECUCION, SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DE OBRA DE 8.11% ; Y UN AVANCE FINANCIERO, 12.32%.
18	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-103 TRAMO: EMP.PE-22 A PALCA - TAPO - ANTACUCHO - RICRAN - ABRA CAYAN - YAULI - PANCAN - EMP.PE - 3S A JAUJA - REGION - JUNIN.	365930	S/ 135,124,207.94	JAUJA	MULTIPLES	-	-	-	EN PROCESO DE LICITACION
19	"CREACION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO MANTARO PARA LA INTERCONEXION ENTRE LA RUTA NACIONAL PE 3S B Y LA AV. INDEPENDENCIA Y/O MALECON DE LOS DISTRITOS DE PILCOMAYO Y EL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN"	201038	S/ 989,564.99	HUANCAYO	EL TAMBO Y PILCOMAYO	-	-	-	RECEPCION DE OBRA; SE ENCUENTRA EN UN AVANCE DE OBRA DE 100%
20	"MEJORAMIENTO DE LA RUTA DEPARTAMENTAL JU-108, TRAMO: PALIAN - VILCACOTO. ABRA - HUAYTAPALLANA - PARIAHUANCA, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN"- II ETAPA (KM 02+300 AL KM 7+000).	299165	S/ 11,882,127.46	HUANCAYO	MULTIPLES	-	-	-	PROCESO DE LICITACION
21	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SATIPO	3101	S/ 62,312,762.13	SATIPO	SATIPO	ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01	S/. 5,239,796.89	R.G.G.R. Nº 387-2018-GRJ/GRI	NO TIENE
22	MEJORAMIENTO DE LA AV. HATUN XAUJA - RICARDO PALMA EN JAUJA METROPOLITANA, PROVINCIA DE JAUJA – JUNIN	214450	S/ 15,644,315.68	JAUJA	JAUJA	ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01	S/. 916,625.80	R.G.G.R. Nº 425-2018-GRJ/GRI	NO TIENE
23	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE JUAN LAM SALINAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO PLAYA HERMOSA, DISTRITO DE SAN RAMÓN, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO-JUNIN	246962	S/ 1,638,814.64	CHANCHAMAYO	SAN RAMON	-	-	-	NO TIENE

24	CREACIÓN DE LA CARRETERA CEDRUYO - SAN ANTONIO DE ALEGRÍA, DISTRITO DE PARIHUANCA Y SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE HUANCAYO REGIÓN JUNÍN	201038	S/ 1,545,199.28	HUANCAYO	PARIHUANCA	ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01	S/. -11,923.39	543-2018-GRJ/GGR	NO TIENE
25	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE PANGOA, 1 ETAPA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	11324	S/ 1,908,229.20	SATIPO	PANGOA	ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N°01	S/. -124,470.75		OBRA CULMINADA Y LIQUIDADA
26	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. RAMÓN CASTILLA LADO DERECHO DEL BARRIO DE SANTA MARÍA DE CARHUAMAYO, PROVINCIA DE JUNIN - JUNIN	329791	S/ 956,000.00	JUNIN	CARHUAMAYO	-	-	-	La obra se encuentra suspendida desde el 22 de diciembre del 2018
27	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO, JUNIN, II Y III ETAPA	327277	S/ 8,440,487.72	SATIPO	COVIRIALI	-	-	-	La obra es por administración directa y se encuentra en etapa de recepción
28	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE MASIVO NORTE - SUR, AV. FERROCARRIL (TRAMO: AV. CIRCUNVALACION - CRUCE CARRETERA CENTRAL), DISTRITOS DE EL TAMBO, SAN AGUSTIN DE CAJAS, HUALHUAS, SAÑO, SAN JERONIMO DE TUNAN, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	181303	S/ 54,592,093.95	HUANCAYO	EL TAMBO, SAN AGUSTIN DE CAJAS, HUALHUAS, SAÑO, SAN JERONIMO	Adicional y Deducativo Vinculante N°01	S/. 54,592,093.95	Resolución Ejecutiva Regional N°389-2018-GRJ/GR (04/11/2048)	La obra se encuentra en ejecución con un avance actual físico de 8.14%
29	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE LA I.E.I. N° 365 SAN AGUSTIN DE CAJAS- PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN	341514	S/. 2,340,092.00	HUANCAYO	SAN AGUSTIN DE CAJAS	-	-	-	EN EJECUCION CON UN AVANCE ACUMULADO AL 41.08%,EN PROCESO DE INTERVENCION ECONOMICA, POR RETRASO EN OBRA
30	*MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO EN LA I.E. 30289, DISTRITO DE ACO, PROVINCIA DE CONCEPCION - JUNIN*	346021	S/. 2,043,526.57	CONCEPCION	ACO	-	-	-	EN EJECUCION CON AVANCE ACUMULADO AL 29.14%
31	IMPLEMENTACION DEL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS DE LA MACRO REGION DEL CENTRO DEL PERU	102124	S/. 206,807,474.66	CONCEPCION	CONCEPCION	ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA N° 01	S/. 4,722,412.87	N° 440-2015-GRJ/GR(01/09/2015)	LA OBRA ESTA CULMINADO AL 100% EN RECEPCION DE OBRA, CONCLUIDO CON ADICIONALES Y DEDUCTIVOS N° 1,2,3,5,6
						ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA N° 02	S/. 16,976,169.58	N° 440-2015-GRJ/GR(26/12/2016)	
						ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA N° 03	S/. 972,211.90	N° 814-2017-GRJ/SG(20/10/2017)	
						ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA N° 05	S/. 9,224.48	N° 868-2018-GRJ/SG(15/05/2018)	
						ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA N° 06	S/. 3,611,953.28	N° 864-2018-GRJ/SG(15/05/2018)	
32	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN LA I.E.N°30723, EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ DEL CENTRO POBLADO DE PICOY, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA - REGION JUNIN	345587	S/. 2,491,898.98	TARMA	ACOBAMBA	-	-	-	EN EJECUCION , SE ENCUENTRA LIGERAMENTE ATRASADA EN UN 4.94%,CON UN AVANCE FISICO ACTUAL DE 34.96%
33	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN.	324557	S/. 77,688,430.99	SATIPO	PANGOA	-	-	-	POR INICIAR, OBSERVACIONES EN EL EXP. DE CONTINGENCIA
34	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA – PALCAMAYO SAN PEDRO DE CAJAS – CONDORIN – PROVINCIA DE TARMA REGION JUNIN	78529	S/. 56,144,276.84	TARMA	SAN PEDRO DE CAJAS	NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	LA OBRA ESTA CULMINADA SEGÚN VALORIZACION
35	MEJORAMIENTO VIAL A NIVEL DE ASFALTADO DE CAMINO VECINAL LA LIBERTAD – SAN ANTONIO (1+879 KM), DISTRITO DE HEROINAS TOLEDO – CONCEPCION – JUNIN*	358291	S/. 3,648,101.75	CONCEPCION	HEROINAS TOLEDO	NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE RECEPCION DE OBRA
36	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA HUAYAUNIOCC - HUASAHUASI, DISTRITO DE HUASAHUASI, PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNIN	51198	S/. 22,936,055.35	TARMA	HUASAHUASI	NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	EL CONSORCIO HUASAHUASI PRESENTO LA AMPLIACION DE PLAZO N°14
37	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO INDUSTRIAL PERENE EN LA LOCALIDAD DE VILLA PERENE, DISTRITO DE PERENE - CHANCHAMAYO – JUNIN.	304540	S/. 18,700,834.79	CHANCHAMAYO	PERENE	NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	LA OBRA ESTA PARALIZADA CON UN AVANCE FISICO DE 8.06%
38	CREACION DEL PUENTE SAN FERNANDO SOBRE EL RIO SHULLCAS, ENTRE LOS DISTRITOS DE HUANCAYO Y EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION JUNIN.	323883	S/. 15,247,125.61	HUANCAYO	HUANCAYO - EL TAMBO	NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	LA OBRA ESTA CON PROCESO DE RESOLUCION DE CONTRATO
39	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SITEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LA OROYA CON CODIGO SIAF N 2046317.	3066	S/. 15,247,125.61	LA OROYA	LA OROYA	NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	LA OBRA ESTA CULMINADA SEGÚN VALORIZACION

CONTACTO ANTONY AVILA ESCALANTE
SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS