



## RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 528 -2018-GRJ/GGR

Huancayo, 06 DIC 2018

### EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

#### VISTO:



La Resolución Gerencial General Regional N° 309-2018-GRJ/GGR del 02 de julio de 2018, la Resolución Gerencial General Regional N° 391-2018-GRJ/GGR del 26 de agosto de 2018, la Opinión Legal N° 107-2018-GRJ/ORAJ del 29 de octubre de 2018, la Resolución Gerencial General Regional N° 489-2018-GRJ/GGR del 19 de noviembre de 2018, el Informe Técnico N° 665-2018-GRJ/GRI/SGSLO del 27 de noviembre de 2018, el Informe Técnico N° 414-2018-GRJ/GRI del 27 de noviembre de 2018 y el Reporte N° 826-2018-GRJ/ORAJ del 30 de noviembre de 2018, respecto del pago de los gastos generales por variación de plazo para la supervisión de la obra: "Mejoramiento de la Carretera Chupuro – Vista Alegre – Chicche – Chongos Alto – Huasicancha, Provincia de Huancayo, Departamento de Junín";

#### CONSIDERANDO:



Que, el Gobierno Regional Junín y el contratista Acruta & Tapia Ingenieros SAC, suscribieron el Contrato N° 025-2017-GRJ/GGR para la supervisión de la obra: "Mejoramiento de la Carretera Chupuro – Vista Alegre – Chicche – Chongos Alto – Huasicancha, Provincia de Huancayo, Departamento de Junín", con un plazo de ejecución de cuatrocientos cincuenta (450) días calendario y por un monto económico ascendente a la suma de S/. 3'241,428.70 (Tres Millones Doscientos Cuarenta y Uno Mil Cuatrocientos Veintiocho con 70/100 Soles);



Que, a través de la Resolución Gerencial General Regional N° 309-2018-GRJ/GGR de fecha 02 de julio de 2018, la Entidad aprobó la ampliación de plazo N° 01 por ciento setenta y tres (173) días calendario para la supervisión de la obra: "Mejoramiento de la Carretera Chupuro – Vista Alegre – Chicche – Chongos Alto – Huasicancha, Provincia de Huancayo, Departamento de Junín", en la que se aprobó en forma global la ampliación de plazo a la supervisión de obra, teniendo en cuenta las siguientes causales: *Prestaciones adicionales de supervisión derivadas de variaciones en el plazo o ritmo de trabajo de la obra (distintos a los adicionales de obra. Plazo de 74 días calendario, Prestaciones adicionales de supervisión derivadas de adicionales de obra. Plazo de 99 días calendario;*

Que, a través de la Resolución Gerencial General Regional N° 391-2018-GRJ/GGR de fecha 26 de agosto de 2018, se aprueba el pago de los gastos generales de la ampliación de plazo N° 01 por ciento setenta y tres (173) días calendario, el cual asciende a la suma de S/. 743,878.64 (Setecientos Cuarenta y Tres Mil Ochocientos Setenta y Ocho con 64/100 Soles), el cual representa un 22.95% de incidencia porcentual en referencial al contrato suscrito;

Que, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, por la Opinión Legal N° 107-2018-GRJ/ORAJ de fecha 29 de octubre de 2018, se pronuncia legalmente sobre los pagos pendientes de la supervisión y señala: "(...) Respecto al pago de gastos generales deberán de estar acreditados". Asimismo, mediante el Reporte N° 797-2018-GRJ/ORAJ, recomienda que se

GERENCIA GENERAL	
DOC. N°	3024638
EXP. N°	191655



tramite las solicitudes por separado, vale decir, la solicitud de pago de gastos generales por ampliación de plazo y por mayores prestaciones derivadas de adicionales de obra, deben ser tramitadas de forma independiente;

Que, mediante la Resolución Gerencial General Regional N° 489-2018-GRJ/GGR de fecha 19 de noviembre de 2018, se resuelve dejar sin efecto la Resolución Gerencial General Regional N° 391-2018-GRJ-GGR de fecha 28 de agosto de 2018, en razón de cuantificar adecuadamente los costos por cada una de las causales de ampliación de plazo de la supervisión: 1) Por variación en el plazo y 2) Por prestaciones derivadas de adicionales de obra;

Que, el Sub Gerente de Supervisión de Obra, a través del Informe Técnico N° 665-2018-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 27 de noviembre de 2018, solicita que se proceda, vía acto resolutivo, efectuar el desgredado de los gastos provenientes de la ampliación de plazo N° 01 para la supervisión de obra, solicitud que se fundamenta en lo siguiente:

- ✓ Del análisis antes señalado y considerando la Resolución Gerencial General Regional N° 309-2018-GRJ/GGR, en la cual se otorga la ampliación de plazo N° 01 a la empresa Acruta y Tapia Ingenieros SAC, por un total de ciento setenta y tres (173) días calendario, siendo la nueva fecha de término vigente de la etapa de Supervisión de Obra, el 13 de Noviembre 2018 y la Resolución Gerencial General Regional N° 489-2018-GRJ/GGR, en el cual se resuelve dejar sin efecto la Resolución General Regional N° 391-2018-GRJ/GGR de fecha 28/08/2018.
- ✓ El suscrito, solicita se efectúe el desgredado de la mayor prestación de supervisión vía acto resolutivo, de acuerdo a los considerandos expuestos en el presente informe técnico, para ello se debe tener en consideración lo siguiente:

- Por Variación en el plazo (pago de gastos generales)	S/. 318,190.86 Inc. IGV
	9.82 % Incid.

- ✓ Se advierte que el requerimiento de la emisión de una nueva resolución en el cual se desgreda claramente la mayor prestación de la supervisión de obra, no genera mayor costo ni mayor incidencia respecto a la resolución emitida.
- ✓ El pago de gastos generales correspondiente a la ampliación de plazo N° 01 por 173 días calendario, debe regirse a la siguiente estructura:

Efectuar mediante nueva Resolución la aclaración a la parte resolutive del aludido documento bajo los siguientes lineamientos:

- Por Variación en el plazo (pago de gastos generales)	S/. 318,190.86 Inc. IGV
	9.82 % Incid.

- ✓ La solicitud está enmarcada en lo dispuesto en el artículo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: "(...) 34.4. Respecto a los servicios de supervisión, cuando en los casos distintos a los de adicionales de obras, se produzcan variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, autorizadas por la Entidad, y siempre que impliquen prestaciones adicionales en la supervisión que resulten indispensables para el adecuado control de la obra, el Titular de la Entidad puede autorizarlas, bajo las mismas condiciones del contrato original (...)".
- ✓ Por estos considerandos, se solicita que la Gerencia General del Gobierno Regional de Junín proceda mediante acto resolutivo efectuar el desgredado de la mayor prestación de la servicio de la supervisión de acuerdo a los considerandos expuestos en el presente informe técnico, requerimiento que efectúa a fin de salvaguardar los intereses del Gobierno Regional Junín;



Que, el pago de gastos generales que corresponden a la supervisión de obra por variación en el plazo, es según se tiene del siguiente cuadro demostrativo:

PAGO DE GASTOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01						
OTORGADO A LA SUPERVISION						
STRUCTURA DE PAGO DE GASTOS GENERALES CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DE PLAZO N° 01-OTORGADO A LA SUPERVISION						
Por Ampliacion N° 02 (5 días calendario) - Resolución N°069-2018-GRJ/GGR, Por Ampliacion N° 03 (7 días calendario) - Resolución N°088-2018-GRJ/GGR y Por Ampliacion N° 04 (62 días calendario) - Resolución N°110-2018-GRJ/GGR						
Del 25 de Mayo 2018 al 08 de Agosto 2018 = 2.47 meses						
(equivalente a 74.00 días)						
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	TIEMPO (Mes)	IMPORTE DIARIO	SUB TOTAL S/.	TOTAL S/.
<b>II ETAPA DE SUPERVISION DE OBRA</b>						<b>227,038.20</b>
<b>A. SUELDOS Y SALARIOS (Incluido Leyes Sociales)</b>						<b>155,585.00</b>
<b>a.1.- Personal Profesional</b>						<b>108,225.00</b>
Jefe de Supervisión	días	1.00	74.00	500.00	37,000.00	
Especialista en Trazo, Topografía, Diseño Vial, Señalización	días	0.50	74.00	350.00	12,950.00	
Especialista en Suelos y Pavimentos	días	0.75	74.00	350.00	19,425.00	
Especialista Estructuras, Obras de Arte y Puentes	días	0.50	74.00	350.00	12,950.00	
Especialista Hidrología y Drenaje Vial	días	1.00	0.00	350.00	0.00	
Especialista en Medidos, Costos y Valorizaciones	días	0.50	74.00	350.00	12,950.00	
Especialista en Impacto Ambiental	días	0.50	74.00	350.00	12,950.00	
Especialista en Manejo Técnico Administrativo de Contratos	días	1.00	0.00	350.00	0.00	
<b>a.2.- Personal de Apoyo Profesional</b>						<b>33,300.00</b>
Topógrafo	días	1.00	74.00	100.00	7,400.00	
Nivelador	días	1.00	74.00	80.00	5,920.00	
Técnico de Suelos y Asfalto	días	1.00	74.00	100.00	7,400.00	
Técnico Laboratorista	días	1.00	74.00	100.00	7,400.00	
Técnico en Computo	días	0.50	0.00	100.00	0.00	
Controlador (Suelos y Obras de Arte)	días	1.00	0.00	70.00	0.00	
Cadista	días	1.00	74.00	70.00	5,180.00	
<b>a.3.- Personal de Apoyo Profesional</b>						<b>14,060.00</b>
Administrador	días	1.00	0.00	70.00	0.00	
Secretaria	días	1.00	74.00	40.00	2,960.00	
Auxiliar de Suelos y Pavimentos	días	1.00	74.00	50.00	3,700.00	
Auxiliares de Laboratorio	días	1.00	74.00	50.00	3,700.00	
Auxiliar de Topografía	días	1.00	74.00	50.00	3,700.00	
Auxiliar de Nivelación	días	3.00	0.00	50.00	0.00	
<b>B. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS</b>						<b>65,533.20</b>
<b>b.1. Alquiler de Oficinas en Campo</b>						<b>65,533.20</b>
Alquiler Equipamiento de Oficina	días	1.00	74.00	50.00	3,700.00	
Alquiler Equipamiento de Vivienda	días	1.00	74.00	70.00	5,180.00	
<b>b.2. Equipos de Topografía, Suelos y Pavimentos</b>						
Equipo de Topografía	días	1.00	74.00	30.00	2,220.00	
Laboratorio de materiales, concreto y asfalto	días	1.00	74.00	110.00	8,140.00	
Equipo Viga Benkelman (incluye camión)	gib.	1.00		2,994.22	2,994.22	
Equipo de Medición de Rugosidad superficial	gib.	1.00		1,710.98	1,710.98	
Equipo Computo	días	3.00	74.00	9.00	1,998.00	
<b>b.3. Alquiler de Vehículos</b>						
Camioneta 4x4 (incluye conductor)	días	2.00	74.00	250.00	37,000.00	
<b>b.4. Otros Alquileres</b>						
Comunicaciones (telefonía e internet)	días	1.00	74.00	35.00	2,590.00	
<b>C. MOVILIZACIÓN Y APOYO LOGISTICO</b>						<b>5,920.00</b>
Útiles de Oficina y Dibujo	días	1.00	74.00	20.00	1,480.00	
Materiales Fungibles de Topografía y Suelos	días	1.00	74.00	20.00	1,480.00	
Copias, reproducciones e impresiones	días	1.00	74.00	20.00	1,480.00	
Materiales Fotográficos	días	1.00	74.00	20.00	1,480.00	
<b>D. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL</b>						<b>0.00</b>
Implementos de Seguridad	gib.	0.00		6,851.29	0.00	
<b>COSTO DIRECTO (I+II+III)</b>						<b>227,038.20</b>
<b>E.-GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>24,974.20</b>
<b>F.-UTILIDAD</b>						<b>17,640.87</b>
<b>G.-SUBTOTAL</b>						<b>269,653.27</b>
<b>H.-IGV (18%) DE G</b>						<b>48,537.59</b>
<b>I.- TOTAL</b>						<b>318,190.86</b>
<b>MONTO MENSUAL A VALORIZAR</b>						<b>128,996.29</b>
<b>COSTO DIARIO</b>						<b>4,299.88</b>
<b>Incidencia respecto al contrato de Superv</b>						<b>9.82%</b>



Que, por el Informe Técnico N° 414-2018-GRJ/GRI de fecha 27 de noviembre de 2018, el Gerente Regional de Infraestructura, concluye y recomienda que se realice el resolutivo para el pago de los gastos generales por variación de plazo, conforme al detalle siguiente:



- Por Variación en el plazo (pago de gastos generales)	S/. 318,190.86 Inc. IGV
	9.82 % Incid.

- ✓ Se advierte que el requerimiento de la emisión de una nueva resolución en el cual se disgregue claramente la mayor prestación de la supervisión de obra, no genera mayor costo ni mayor incidencia respecto a la resolución emitida.
- ✓ El pago de gastos generales correspondiente a la ampliación de plazo N° 01 por 173 días calendario, debe regirse a la siguiente estructura:

Efectuar mediante nueva Resolución la aclaración a la parte resolutive del aludido documento bajo los siguientes lineamientos:

- Por Variación en el plazo (pago de gastos generales)	S/. 318,190.86 Inc. IGV
	9.82 % Incid.

Que, el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, en los siguientes artículos, establece:

"Art. 140: Ampliación de plazo. (...) En virtud de la ampliación otorgada (a la ejecución), la Entidad amplía el plazo de los contratos directamente vinculados al contrato principal (supervisión). Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestación de servicios en general y consultoría en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados. En el caso de la consultoría de obras, debe pagarse al contratista el gasto general variable y el costo directo, este último debidamente acreditado, además de la utilidad. (...);

Artículo 159: Inspector y/o supervisor de obra. 159.1 Durante la ejecución de la obra, debe contarse, de modo permanente y directo, con un inspector o con un supervisor, según corresponda. Queda prohibida la existencia de ambos en una misma obra. El inspector es un profesional, funcionario o servidor de la Entidad, expresamente designado por esta, mientras que el supervisor es una persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin. En el caso de ser una persona jurídica, esta designa a una persona natural como supervisor permanente en la obra.

Art. 172: Pago de costos y gastos generales. Una vez que se haya aprobado la ampliación de plazo se formula una valorización de costos y gastos generales variables para su pago, la cual debe ser presentada por el residente al inspector o supervisor; dicho profesional, en una plazo máximo de quince (15) días contados a partir del día siguiente de recibida la mencionada valorización, la eleva a la Entidad con las correcciones a que hubiere lugar para su revisión y aprobación (...).

Que, el contrato de supervisión de obra es un contrato independiente del contrato de obra, pero ambos se encuentran directamente vinculados en virtud de la naturaleza accesorio que tiene el primero respecto del segundo. Esta relación de accesoriedad determina que, por lo general, los eventos que afecten la ejecución de la obra también afecten las labores del supervisor;



Que, de conformidad a lo establecido en la cláusula cuarta del Contrato N° 025-2017-GRJ/GGR, dada la modificación del término del plazo del servicio de supervisión, conforme se tiene de la Resolución Gerencial General Regional N° 309-2018-GRJ/GGR que amplió el plazo de la supervisión por ciento setenta y tres (173) días calendario, se genera el derecho de dicha supervisión de obra de realizar el reconocimiento y el pago de los gastos generales que corresponde conforme se tiene de los cuadros demostrativos detallados precedentemente. En tal sentido, al ampliarse el servicio de supervisión de obra, la Entidad debe realizar el pago de los gastos generales de la ampliación de plazo N° 01 para los servicios de supervisión de obra;

Que, en mérito a los informes técnicos emitidos por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerente Regional de Infraestructura y al informe legal emitido por el Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, corresponde reconocer el pago de los gastos generales de la ampliación de plazo N° 01 para la supervisión de la obra: "Mejoramiento de la Carretera Chupuro – Vista Alegre – Chicche – Chongos Alto – Huasicancha, Provincia de Huancayo, Departamento de Junín", por la suma económica de S/. 318,190.86 (Trescientos Dieciocho Mil Ciento Noventa con 86/100 Soles);

Con el visto de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, la Gerencia Regional de Infraestructura y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 137-2017-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín;


### SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.- Reconocer**, el pago de los gastos generales de la ampliación de plazo N° 01 al Contrato N° 025-2017-GRJ/GGR para la supervisión de la obra: "Mejoramiento de la Carretera Chupuro – Vista Alegre – Chicche – Chongos Alto – Huasicancha, Provincia de Huancayo, Departamento de Junín", por la suma de S/. 318,190.86 (Trescientos Dieciocho Mil Ciento Noventa con 86/100 Soles), incluido los impuestos de ley, el cual representa un 9.82% del monto contractual, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.- Remitir**, copia de la presente Resolución al Órgano Competente para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y/o servidores comprometidos en los hechos materia del presente.

**ARTICULO TERCERO.- Notificar**, copia de la presente Resolución a la supervisión de obra, Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y Órganos Competentes de la Entidad, para su conocimiento y demás fines.


### REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
  
Ing. Víctor Raúl Dueñas Capcha  
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO.

06 DIC. 2018

  
Abog. Antonieta Vidalon Robles  
SECRETARÍA GENERAL