



CUADRO N° 03

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA



AVANCE FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 2009 AL MES DE DICIEMBRE

FECHA: 14 DE ENERO DEL 2009

OBRAS AÑO 2006

N°	MNEMONICO	SECTOR	NOMBRE DE PROYECTO	PROVINCIA	ESTADO DEL PROYECTO	PIM PPTO. 2009 S/.	META FISICA		AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO		MODALIDAD DE EJECUCION	POBLACION BENEFICIADA
							U.M.	CANT.	% EJEC.	EJEC.	% EJEC.		
EN EJECUCION													
1	254	SANEAMIENTO	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARICOLCA	TARMA	EN EJECUCION	469.055,00	M	6.165,34	67,00	94.000,00	0%	CONTRATA	1795
2	113	SANEAMIENTO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE LA LOCALIDAD DE MATAHUASI	CONCEPCION	EN EJECUCION	14.500,00	ML	628,00	88,00	14.500,00	0%	ENCARGO	4620
						483.555,00				108.500,00			6.415,00



AVANCE FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 2009 AL MES DE DICIEMBRE

FECHA: 14 DE ENERO DEL 2009

OBRAS AÑO 2007

Nº	MNEMONICO	SECTOR	NOMBRE DE PROYECTO	PROVINCIA	ESTADO DEL PROYECTO	PIM PPTO. 2009 S/.	META FISICA		AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO		MODALIDAD DE EJECUCION	POBLACION BENEFICIADA	ESTADO DE ESTUDIO	FECHA DE INICIO
							U.M.	CANT.	% EJEC.	EJEC.	% EJEC.				
PARA INICIO DE EJECUCION															
1	247	EDUCACION	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA IE INTEGRADA DIVINO JESÚS, SATIPO	SATIPO	SIN INICIO DE OBRA	0,00	EXP. TEC.	1,00	0,00	108.332,00	0%	CONTRATA CONCURSO OFERTA	1.200	APROBADO EL EXPEDIENTE TECNICO	abr-10
EN EJECUCION															
1	112	SANEAMIENTO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE SINCOS	JAUJA	EN EJECUCION	157.362,00	KM	0,25	85,00	100.400,16	64%	CONTRATA SUMA ALZADA	1.877		
2	170	SANEAMIENTO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HUAMALI	JAUJA	EN EJECUCION	303.050,00	OBRA	1,00	98,00	335.359,42		CONTRATA CONCURSO OFERTA	1.877		
3	157	SANEAMIENTO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE QUILCATACTA - JUNIN	JUNIN	EN EJECUCION	595.538,00	ML	13.231,19	99,00	144.253,23	24%	CONTRATA	1.690		
4	169	SANEAMIENTO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO MENOR DE HUAYRE	JUNIN	EN EJECUCION	1.041.742,00	OBRA	1,00	46,00	691.454,30	66%	ADMINISTRACION DIRECTA	1.606		
5	192	SANEAMIENTO	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON	CHANCHA MAYO	EN EJECUCION	1.604.181,00	OBRA	1,00	69,00	3.177.689,09		CONTRATA CONCURSO OFERTA	15.639		
6	161	SANEAMIENTO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PICHANAQUI Y SANGANI	CHANCHA MAYO	EN EJECUCION	11.907.416,00	OBRA	1,00	80,00	11.697.939,13	98%	CONTRATA CONCURSO OFERTA	40.796		
7	193	SANEAMIENTO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SATIPO	SATIPO	EN EJECUCION	2.902.386,00	ML	53.431,00	50,00	1.245.936,00	43%	CONTRATA CONCURSO OFERTA	20.000		
8	129	SANEAMIENTO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL ALCANTARILLADO EN LOS ANEXOS DE SAN ANTONIO Y NAYLAMP DE SONOMORO - PANGO	SATIPO	EN EJECUCION	1.795.276,00	KM	8,34	2,00	1.704.179,63	95%	ENCARGO	1.731		
9	111	SANEAMIENTO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE PANGO	SATIPO	EN EJECUCION	716.151,00	OBRA	0,15	98,00	622.992,00	87%	CONTRATA SUMA ALZADA	7.210		
10	102	TRANSPORTE	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE LOMA PAJONAL CAYASH, L= 37+500 KM	TARMA	EN EJECUCION	2.893.437,00	KM	37,50	42,22	2.568.718,00	89%	ADMINISTRACION DIRECTA	856		

11	168	SANEAMIENTO	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CARHUAMAYO	JUNIN	EN EJECUCION	9.838.859,00	KM	6,29	90,00	11.618.074,06		CONTRATA CONCURSO OFERTA	9.100		
12	190	TRANSPORTE	CONSTRUCCION CARRETERA PANTI - ROCCHAC - HUACHICNA, CEDRUYO - MANCHAY	HUANCAYO	EN EJECUCION	0,00	KM	7,00	70,00	1.039.356,92		ENCARGO	10.844		

CONCLUIDAS

1	205	LECTRIFICACION	AMPLIACION DE LINEA, RED PRIMARIA EN 7.62 KV. Y REDES SECUNDARIAS SALVIO, HUAMACHUCO Y CHAUPIMARCA, DISTRITO DE SAN JOSÉ DE QUERO, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN	CONCEPCION	CONCLUIDO	14.000,00	KM	12,00	100,00	14.000,00	100%	CONTRATA	1.085		
2	158	TRANSPORTE	MANTENIMIENTO PERIODICO DEPARTAMENTO DE JUNIN CARRETERA SANTA ROSA DE OCOPA - SACSACANCHA - COMAS	CONCEPCION	CONCLUIDO	18.553,00	INFORME	4,00	100,00	18.552,29	100%	CONTRATA	3.200		
3	163	EDUCACION	AMPLIACION Y REFACCION DE AMBIENTES DEL CEMI SANTA ANA, PERENÉ, CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	CONCLUIDO	34.590,00	M2	307,00	100,00	38.204,96	110%	CONTRATA	871		
4	105	LECTRIFICACION	AMPLIACION LINEA PRIMARIA EN 22.9 KV TRIFASICO Y 13.2 KV MONOFASICO ANEXOS DE BUENOS AIRES, RIO BLANCO, LA FLORIDA, SAN JOSÉ DE PANAMÁ, UMAMAVANTI Y LA ESPERANZA, DISTRITO DE COVIRIALI - PROVINCIA DE SATIPO	SATIPO	CONCLUIDO	883,00	AULA	2,00	100,00	883,00	100%	ENCARGO	670		
5	166	SANEAMIENTO	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CERCADO DEL DISTRITO DE PACCHA	JAUJA	CONCLUIDO	76.029,00	KM	6,29	100,00	69.003,10	91%	CONTRATA SUMA ALZADA	2.070		
6	114	SANEAMIENTO	PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO ULCUMAYO JUNÍN	JUNIN	CONCLUIDO	17.900,00	ML	192,18	100,00	17.800,00	99%	CONTRATA SUMA ALZADA	3.205		
7	167	SANEAMIENTO	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE QUICHUAY	HUANCAYO	CONCLUIDO	394.093,00	OBRA	1,00	100,00	232.916,79	59%	CONTRATA CONCURSO OFERTA	1.940		
8	171	SANEAMIENTO	SUSTITUCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL BARRIO LA LIBERTAD - SICAYA	HUANCAYO	CONCLUIDO	450.859,00	OBRA	1,00	100,00	450.857,08	100%	CONTRATA CONCURSO OFERTA	349		
9	160	SANEAMIENTO	INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SUITUCANCHA	YAULI	CONCLUIDO	122.128,00	KM	6,90	100,00	122.127,00	100%	CONTRATA SUMA ALZADA	1.222		
10	189	SALUD	MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DEL CENTRO QUIRURGICO Y CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA DE JAUJA	JAUJA	CONCLUIDO	15.000,00	OBRA	1,00	100,00	14.172,00	94%	ADMINISTRACION DIRECTA	5.969		
11	273	TRANSPORTE	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA PILCOMAYO - CHONGOS BAJO - CHUPURO - HUAYUCACHI	HUANCAYO	CONCLUIDO	0,00	KM	20,43	100,00	208.237,12		CONTRATA	35.654		
11	274	TRANSPORTE	MEJORAMIENTO DE LA VIA DE EVITAMIENTO DE JAUJA	HUANCAYO	CONCLUIDO	0,00	KM	5,70	100,00	120.643,55		CONTRATA	22.637		

12	196	SANEAMIENTO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE HUAYHUAY-YAULI- LA OROYA	YAULI	CONCLUIDO	118.922,00	ML	4.229,85	100,00	118.922,00	100%	ADMINISTRACION DIRECTA	1.834		
13	143	EDUCACION	SUSTITUCION DE 02 AULAS MAS UNA DIRECCION DEL C.E. N° 360355 CIDRUYO ANDAMARCA	CONCEPCION	CONCLUIDO	1.693,00	AULA	1,50	100,00	1.975,00	117%	CONVENIO	60		
						35.020.048,00					36.482.977,83			195.192,00	



AVANCE FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 2009 AL MES DE DICIEMBRE

FECHA: 05 DE ENERO DEL 2009

OBRAS AÑO 2008

N°	MNEMÓNICO	SECTOR	NOMBRE DE PROYECTO	PROVINCIA	ESTADO DEL PROYECTO	PIM PPTO. 2009 \$/.	META FISICA		AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO		MODALIDAD DE EJECUCION	POBLACION BENEFICIADA	ESTADO DE ESTUDIO	FECHA DE INICIO
							U.M.	CANT.	% E.JEC.	EJEC.	% E.JEC.				
PARA INICIO DE EJECUCION															
1	115	SALUD	MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE EMERGENCIA, UCC, AMPLIACIÓN DE UN MODULO DE ESPERA MATERNA, CONSULTORIOS EXTERNOS Y REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN	TARMA	SIN INICIO DE OBRA	910.447,00	MODULO	70,00	0,00	10.883,00	1%		60.000	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	may-10
EN EJECUCION															
1	187	TRANSPORTE	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARHUAMAYO PAUCARTAMBO - SANTA ISABEL-LLAUPI-OXAPAMPA	JUNIN	EN EJECUCION	6.589.019,00	KM	12,00	48,71	9.071.800,27		CONTRATA	57.212		
2	207	ELECTRIFICACION	"AMPLIACION DE LINEA, RED PRIMARIA EN 22.9/13.2 KV., RED SECUNDARIA EN 440-220 VOLTIOS PARA EL CENTRO POBLADO DE PANTI"	HUANCAYO	EN EJECUCION	47.393,00	KM	3,85	60,00	0,00	0%	CONTRATA	1.310		
3	208	ELECTRIFICACION	"CONSTRUCCION DE LINEA EN 13.2 KV., Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA PARA 04 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE MARCAPOMACOCHA"	YAULI	EN EJECUCION	79.951,00	KM	42,59	37,00	21.000,00	26%	CONTRATA	1.665		
4	206	ELECTRIFICACION	"AMPLIACION DEL SUBSISTEMA ELECTRICO LINEA PRIMARIA, RED SECUNDARIA EN 0.440 - 0.22 KV., ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO - VITOC II ETAPA"	CHANCHAMAYO	EN EJECUCION	34.966,00	KM	34,92	82,00	10.500,00	30%	CONTRATA	755		
5	140	INSTITUCIONAL	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN APOYO A LA POBLACIÓN DE LA SELVA CENTRAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN	CHANCHAMAYO	EN EJECUCION	201.068,00	LOCAL	2,00	100,00	201.616,11	100%	ADMINISTRACION DIRECTA	158.276		
6	118	EDUCACION	MODERNIZACION DE LA I.E ANDRES BELLO DE PILCOMAYO	HUANCAYO	EN EJECUCION	387.636,00	AULA	13,00	89,00	391.055,21		ENCARGO	513		
7	234	AGRARIA	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION DE LAS PAMPAS DE LAIVE - INGAHUASI	HUANCAYO	EN EJECUCION	0,00	KM	2,34	28,96	729.324,49		CONTRATA	4.795		
8	124	AGRARIA	CONSTRUCCIÓN DEFENSA RIBERENA DEL RIO MANTARO MARGEN IZQUIERDA EN EL ANEXO COYLLOR	HUANCAYO	EN EJECUCION	0,00	ML	2.000,00	35,00	1.160.651,72		CONVENIO	1.080		

CONCLUIDAS

1	149	EDUCACION	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 4 AULAS, DIRECCION-SECRETARIA, BIBLIOTECA, LABORATORIO DE BIOLOGIA Y QUIMICA, CERCO PERIMETRICO, MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA I.E.P "LA VICTORIA" EL TAMBO - HUANCAYO	HUANCAYO	CONCLUIDO	39.015,00	AULA	7,00	100,00	46.014,59		CONTRATA		584
2	119	DEFENSA CIVIL	ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBERENA RIO TULUMAYO AA HH PLAYA HERMOSA	CHANCHAMAYO	CONCLUIDO	201.917,00	ML	700,00	100,00	145.538,00	72%	ADMINISTRACION DIRECTA		1.500
3	150	EDUCACION	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO N° 30679 DE VILCABAMBA DEL DISTRITO DE PANGOA - SATIPO	SATIPO	CONCLUIDO	245.373,00	AULA	4,00	100,00	269.398,10		CONTRATA		199
4	152	EDUCACION	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E JUAN VELASCO DE LLAYLLA	SATIPO	CONCLUIDO	193.520,00	AULA	4,00	100,00	193.519,10	100%	CONTRATA		120
5	106	EDUCACION	SUSTITUCION DE 01 AULA Y 01 AMBIENTE ADMINISTRATIVO CON MATERIAL NOBLE Y COBERTURA DE CALAMINA Y CONSTRUCCION DE SS.HH. CON POZO SEPTICO DE LA I.E.P. N° 30001 - 43 LA LIBERTAD DE IPOKI	CHANCHAMAYO	CONCLUIDO	5.913,00	AULA	3,00	100,00	5.913,00	100%	CONVENIO		55
6	127	EDUCACION	REHABILITACION DE AULAS Y CONSTRUCCION DE SS.HH. Y EQUIPAMIENTO DE I.E. N° 30233 DEL ANEXO UNION AUTIKI PICHANAKI - CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	CONCLUIDO	3.613,00	AULA	3,00	100,00	2.741,00	76%	CONVENIO		68
7	110	EDUCACION	REHABILITACION MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. CECATEL CEO MODELO N° 31 Y PROGRAMA NO ESCOLARIZADO JUAN VALER SANDOVAL	JAUJA	CONCLUIDO	374.003,00	AULA	8,00	100,00	344.502,00	92%	ENCARGO		140
8	154	EDUCACION	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA I.E 30211 - SAÑOS GRANDE - EL TAMBO HUANCAYO	HUANCAYO	CONCLUIDO	278.004,00	AULA	12,00	100,00	451.432,79		CONTRATA		348
9	109	EDUCACION	SUSTITUCION DE 01 PABELLON DE 32 AULAS COLEGIO INTEGRADO SANTA TERESA TARMA	TARMA	CONCLUIDO	812.342,00	AULA	25,00	100,00	952.796,12		CONTRATA		1.686
10	108	EDUCACION	MEJORAMIENTO DE AULAS, CONSTRUCCION DE TALLER, CENTRO DE COMPUTO Y EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO ESTATAL INTEGRADO AGROPECUARIO LAS PALMAS - PICHANAKI	CHANCHAMAYO	CONCLUIDO	223.786,00	AULA	8,00	100,00	240.698,59		ADMINISTRACION DIRECTA		260
11	107	EDUCACION	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SUSTITUCION DE 06 AULAS Y CONSTRUCCION DE 01 AULA, INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA E IMPLEMENTACION DE MOBILIARIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL GONZALES PRADA DEL DISTRITO DE PICHANAKI- CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	CONCLUIDO	296.119,00	AULA	7,00	100,00	275.677,00	93%	ADMINISTRACION DIRECTA		1.300
12	101	EDUCACION	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA No 30327 - ORCOTUNA - CONCEPCION-JUNIN	CONCEPCION	CONCLUIDO	419.555,00	AULA	11,00	100,00	419.554,00	100%	ADMINISTRACION DIRECTA		382
13	130	TRANSPORTE	MEJORAMIENTO Y ENSANCHE DE LA CARRETERA POMACHACA- LA UNION - CONDORCOCHA - CARIPA, DISTRITO DE LA UNION LETICIA, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN	TARMA	CONCLUIDO	1.927.171,00	KM	4,00	100,00	1.885.552,00	98%	CONTRATA		5.852

14	117	ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DE LOS ANEXOS UNIDOS II ETAPA - DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN	SATIPO	CONCLUIDO	1.000.000,00	KM	13,01	100,00	1.266.665,00		CONTRATA	3.990		
15	138	ELECTRIFICACION	INSTALACION RED PRIMARIA LA LIBERTAD PREDIO I	CHANCHAMAYO	CONCLUIDO	35.453,00	KM	2,85	100,00	35.452,00	100%	ENCARGO	195		
16	151	EDUCACION	MEJORAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DEL C.E.M " FRANCISCO IRAZOLA " SATIPO	SATIPO	CONCLUIDO	618.834,00	AULA	11,00	100,00	546.065,00	88%	CONTRATA	1.645		
17	116	EDUCACION	MEJORAMIENTO DE AULAS, LABORATORIOS DE COMPUTACION E INFORMATICA, BIBLIOTECA, SSHH, PATIO E IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO Y EQUIPO EN LA I.E.II.JOSE QLAYA	SATIPO	CONCLUIDO	2.557.561,00	AULA	27,00	100,00	2.629.980,00		CONTRATA	1.221		
18	105	EDUCACION	MEJORAMIENTO DE AULAS Y SS..HH. INSTITUCION EDUCATIVA DE MENORES N° 30653 - SAN PEDRO DE COVIRIALI . SATIPO	SATIPO	CONCLUIDO	883,00	AULA	1,92	100,00	883,00	100%	CONVENIO	86		
19	241	SANEAMIENTO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN LUIS DE SHUARO	CHANCHAMAYO	CONCLUIDO	0,00	ML	192,18	100,00	32.726,41		CONTRATA	1.155		
20	179	TRANSPORTE	MANTENIMIENTO PERIODICO Y SUPERVISION CARRETERA PALCA TAPO MACO	TARMA	CONCLUIDO	706.436,00	KM	29,70	100,00	700.730,09	99%	CONTRATA	2.200		
21	177	TRANSPORTE	MANTENIMIENTO PERIODICO Y SUPERVISION CARRETERA HUAYUCACHI - CHUPURO- VISTA ALEGRE - HUACULPUQUIO	HUANCAYO	CONCLUIDO	0,00	KM	47,34	100,00	1.599.094,92		CONTRATA	3.200		
						18.189.978,00					23.641.763,51			311.792,00	



AVANCE FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 2009 AL MES DE DICIEMBRE

FECHA: 05 DE ENERO DEL 2009

OBRAS AÑO 2009

N°	MNEMONICO	SECTOR	NOMBRE DE PROYECTO	PROVINCIA	ESTADO DEL PROYECTO	PIM PPTO. 2009 S/.	META FISICA		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO		MODALIDAD DE EJECUCION	POBLACION BENEFICIADA	ESTADO DE ESTUDIO	FECHA DE INICIO
							U.M.	CANT.	% EJEC.	EJEC.	% EJEC.					
PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA																
1	51	AGRARIA	CANAL DE IRRIGACION HICHAHUANCA COCHAS	CONCEPCION	SIN INICIO DE OBRA	1.867.339,00	KM	9,50	0,00	1.843.339,00	99%			4515	REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO	feb-10
2	53	AGRARIA	CONSTRUCCION DE REPRESA CHICCHE Y CANAL DE IRRIGACION DE LA MARGEN IZQUIERDA	JAUJA	SIN INICIO DE OBRA	40.057,00	EXP.TEC.	1,00	0,00	0,00	0%			5850	TRAMITE PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	jul-10
3	62	TRANSPORTE	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INTERPROVINCIAL JUNIN-TARMA TRAMOS CHUPAN UTUSH APERTURA DE TROCHA CARROZABLE UTUSH - PISCURRURAY - HUASAHUASI, PROVINCIA DE JUNIN - JUNIN	JUNIN	SIN INICIO DE OBRA	2.603.609,00	KM	6,80	0,00	0,00	0%			3630	PROCESO PARA ELABORACION DE EXP. TECNICO	jun-10
4	63	TRANSPORTE	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE ULCUMAYO - SAN RAMON TRAMO III HUANCHUYRU NUEVA ITALIA DISTRITO DE ULCUMAYO Y SAN RAMON	MULTIPROVINCIAL	SIN INICIO DE OBRA	27.176,00	KM	45,00	0,00	0,00	0%			2420	ELABORACION DE EXP. TECNICO	jun-10
5	64	TRANSPORTE	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN RAMON - VITOC - AYNAMAYO	CHANCHAMAYO	SIN INICIO DE OBRA	7.500,00	EXP. TEC.	1,00	0,00	7.500,00	100%			8331	VERIFICACION DE VIABILIDAD	oct-10
6	67	TRANSPORTE	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE HUALHUAS PUMAHUAIN	HUANCAYO	SIN INICIO DE OBRA	0,00	KM	1,00	0,00	70,00				250	EXP. TECNICO APROBADO	abr-10
7	68	TRANSPORTE	MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE RIO BLANCO - SAN JUAN RIO BAGRE - RAYMONDI Y APERTURA DE TROCHA CARROZABLE YUNGUL - PAMPA SECA - RIO BLANCO DEL DISTRITO DE ULCUMAYO, PROVINCIA DE JUNIN - JUNIN	TARMA	SIN INICIO DE OBRA	136.743,00	EXP. TEC.	1,00	0,00	0,00	0%			825	PROCESO PARA ELABORACION DE EXP. TECNICO	jun-10
8	71	TRANSPORTE	REHABILITACION DE LA CARRETERA CARHUAMAYO - ULCUMAYO - TRAMO - QUILCATACTA - ULCUMAYO	JUNIN	SIN INICIO DE OBRA	820.936,00	KM	13,58	0,00	0,00	0%			6026	PROCESO PARA ELABORACION DE EXP. TECNICO	jun-10
9	72	TRANSPORTE	MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE CHACACHIMPA - SHASHITACANA - HUACRACOCHA - DIV. LA CIMA PROVINCIA DE JUNIN - JUNIN	JUNIN	SIN INICIO DE OBRA	534.681,00	KM	15,10	0,00	0,00	0%			793	PROCESO PARA ELABORACION DE EXP. TECNICO	jun-10
10	73	TRANSPORTE	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERA JUNIN SHOGUE - HUALCO - LLAPACMARCA - MILPO - QUIPACANCHA - QUISHUAR, DISTRITO DE JUNIN - PROVINCIA DE JUNIN - REGION JUNIN	JUNIN	SIN INICIO DE OBRA	1.803.210,00	KM	10,90	0,00	0,00	0%			1500	PROCESO PARA ELABORACION DE EXP. TECNICO	jun-10

11	90	SALUD	"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS PREVENTIVO PROMOCIONALES Y MATERNO INFANTILES DEL CENTRO DE SALUD ACLAS JUSTICIA PAZ Y VIDA, MICRORRED EL TAMBO, RED DEL VALLE DEL MANTARO - DIRESA, DISTRITO DE EL TAMBO, HUANCAYO - JUNIN"	HUANCAYO	SIN INICIO DE OBRA	2.526.470,00	OBRA	1,00	0,00	15.000,00	1%		18504	CONCLUSION DE EXP. TECNICO	may-10
12	198	EDUCACION	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P. POLITECNICO REGIONAL DEL CENTRO	HUANCAYO	SIN INICIO DE OBRA	4.382.844,00	ESTUDIO	1,00	0,00	136.000,00	3%		2752	EVALUACION DE EXP. TECNICO	may-10
13	227	EDUCACION	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. JUAN PABLO II DE LA LIBERTAD DE OCCORO - PARIHUANCA	HUANCAYO	SIN INICIO DE OBRA	1.065.050,00	ESTUDIO	1,00	0,00	20.500,00	2%		850	ELABORACION DE EXP. TECNICO	may-10
14	229	EDUCACION	SUSTITUCION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.T. VIRGEN DE FATIMA - HUANCAYO	HUANCAYO	SIN INICIO DE OBRA	3.105.437,00	ESTUDIO	1,00	0,00	54.000,00	2%		1019	ELABORACION DE EXP. TECNICO	may-10
15	228	EDUCACION	MEJORAMIENTO DE IA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS - CONCEPCION	CONCEPCION	SIN INICIO DE OBRA	1.555.872,00	ESTUDIO	1,00	0,00	21.000,00	1%		1213	ELABORACION DE EXP. TECNICO	may-10
16	268 Y 246	EDUCACION	SUSTITUCION DE 01 AULA, DIRECCION Y AMPLIACION DE SS.HH. DE LA I.E.P. JORGE BASADRE - DISTRITO DE CHUPACA	CONCEPCION	SIN INICIO DE OBRA	980.323,00	ESTUDIO	1,00	0,00	39.500,00	4%		364	ELABORACION DE EXP. TECNICO	may-10

EN EJECUCION DE OBRA

1	132	TRANSPORTE	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAMABARI-LURINCHINCHA, L=26+830 KMS, MAZAMARI-SATIPO-JUNIN.	SATIPO	EN EJECUCION	4.438.788,00	KM	26,00	39,50	2.906.056,00	65%	ADMINISTRACION DIRECTA	3196		
2	125	EDUCACION	CONSTRUCCION DE 4 AULAS, 1 LOSA DEPORTIVA Y CERCO PERIMETRICO, SUSTITUCION DE 02 TALLERES DE MECANICA Y SODADURA Y 5 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS PARA JEFATURAS, Y CULMINACION DE 3 AULAS Y 1 OFICINA DE ENFERMERIA DEL I.S.T.P. JOSE MARIA ARGUEDAS SICAYA	HUANCAYO	EN EJECUCION	222.977,00	AULA	15,00	0,00	222.977,00	100%	TRANSFERENCIA	739		
3	147	SALUD	CULMINACION DEL PUESTO DE SALUD DEL AA.HH. LA VICTORIA EL TAMBO - HUANCAYO	HUANCAYO	EN EJECUCION	121.518,00	ESTABLE CIMIENTO DE SALUD	1,00	96,00	107.763,00	89%	CONVENIO	2200		
4	137	EDUCACION	CENTRO INTERETNICO DE FORMACION Y CAPACITACION DOCENTE PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS DE SELVA CENTRAL	CHANCHAMAYO	EN EJECUCION	296.967,00	AULA	4,00	85,00	386.138,00	130%	ADMINISTRACION DIRECTA	140		
5	184	TRANSPORTE	MEJORAMIENTO VIAL JR. MIGUEL GRAU Y JR. BOLOGNESI TRAMO AV. FIDEL MIRANDA - JR. BOLOGNESI - AV. RICARDO PALMA	HUANCAYO	EN EJECUCION	982.637,00	KM	0,82	67,28	1.044.637,00	106%	CONVENIO	420		
6	82	SANEAMIENTO	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE JUNIN	JUNIN	EN EJECUCION	9.570.090,00	OBRA	1,00	63,00	8.305.278,22	87%	CONTRATA	18177		
7	197	CULTURA Y DEPORTE	SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRICO CONSTRUCCION DE VESTIDORES, CAMERINOS, SS.HH. PISTA ATLETICA, INSTALACION DE MALLA OLIMPICA DEL ESTADIO DE	SATIPO	EN EJECUCION	0,00	METRO	1.770,00	61,25	1.207.912,08		ADMINISTRACION DIRECTA	168626		
8	93	EDUCACION	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.P. TUPAC AMARU - AZAPAMPA - CHILCA - HUANCAYO - JUNIN.	HUANCAYO	EN EJECUCION	2.579.267,00	OBRA	1,00	14,50	2.295.123,00	89%	ADMINISTRACION DIRECTA	1421		

9	94	EDUCACION	AMPLIACION DEL SERVICIO HIGIENICO Y TANQUE ELEVADO, DOTACION CON MOBILIARIO A LAS AULAS Y AL CENTRO DE COMPUTO DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS - HUANCAYO	HUANCAYO	EN EJECUCION	269.602,00	OBRA	1,00	56,00	275.157,39		ADMINISTRACION DIRECTA	2980		
10	142	EDUCACION	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E HEROES DEL CENEPA SAÑOS GRANDE, DISTRITO DEL TAMBOHUANCAYO-JUNIN	HUANCAYO	EN EJECUCION	1.429.936,00	AULA	10,00	62,24	1.208.711,27	85%	CONTRATA	197		
11	209	EDUCACION	REHABILITACION E IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO ESCOLAR DE 03 AULAS DEL C.E.M. N° 30450 CHACAYBAMBA DISTRITO DE MONOBAMBA	JAUJA	EN EJECUCION	26.700,00	AULA	3,00	0,00	30.152,00		CONVENIO	70		
12	264	TRANSPORTE	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SAN JERONIMO - SAN ISIDRO DE MATZURINIARI, DISTRITO DE PANGOA	SATIPO	EN EJECUCION	0,00	KM	25,60	16,13	1.854.259,99		CONTRATA	2137		
13	66	TRANSPORTE	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HUANCAYO-EL TAMBO-SAN AGUSTIN DE CAJAS-HUALHUAS-SAÑO-QUILCAS-SAN JERONIMO DE TUNAN-INGENIO ., PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	MULTIPROVINCIAL	EN EJECUCION	9.276.200,00	KM	1,00	1,00	6.060.478,00		CONTRATA	73437		
14	294	TRANSPORTE	CONSTRUCCION DE CARRETERA A NIVEL DE TROCHA L=34.45 KM. DE BOCA SONARO - PUERTO PORVENIR	MULTIPROVINCIAL	EN EJECUCION	0,00	KM	34,45	0,00	27.130,06		ADMINISTRACION DIRECTA	591		
15	266	AGRARIA	MEJORAMIENTO DE LA RED DE CANALES PRINCIPALES DEL DISTRITO CAPITAL DE CHUPACA	CHUPACA	EN EJECUCION	0,00	KM	21,67	29,00	3.272.165,36		CONTRATA	2531		
16	172	ELECTRIFICACION	ELECTRIFICACIÓN DE LA CUENCA ZOTANI II ETAPA	CHANCHAMAYO	PARA INICIO DE OBRA	972.840,00	KM	20,00	0,00	7.000,00	1%		985		
17	89	SALUD	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD TUPIN, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN	TARMA	PARA INICIO DE OBRA	377.784,00	OBRA	1,00	0,00	0,00	0%		1050		
18	92	EDUCACION	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N°31501 SEBASTIAN LORENTE - HUANCAYO	HUANCAYO	PARA INICIO DE OBRA	2.209.107,00	OBRA	1,00	0,00	94.000,00	4%		1586		
19	259	AGRARIA	CONSTRUCCION EMBALSES ALUMBRACOCHA Y YANACOCHA PARA RIEGO PRESURIZADO ZONA ALTO ANDINA DISTRITO DE HUASAHUASI	TARMA	PARA INICIO DE OBRA	0,00	KM	58,54	0,00	1.727.035,98			2010		
20	260	ELECTRIFICACION	CONSTRUCCION DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO VALLES YUNCA, PAURAN Y SAN FERNANDO DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA	HUANCAYO	PARA INICIO DE OBRA	0,00	KM	58,54	0,00	0,00			3547		
21	261	TRANSPORTE	MEJORAMIENTO CARRETERA DESVIO KM. 14 DE RUTA 55 CC.PP. 2 DE MAYO, CC.PP. SAN ISIDRO DE SOL DE ORO, DISTRITO DE - SATIPO - JUNIN	SATIPO	PARA INICIO DE OBRA	0,00	KM	11,00	0,00	135.363,44			1600		
22	262	TRANSPORTE	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES CUENCA DEL RIO COLORADO MARGEN IZQUIERDA	SATIPO	PARA INICIO DE OBRA	0,00	KM	5,20	0,00	144.818,64			1174		
23	263	AGRARIA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO- PAMPA - DISTRITO DE SICAYA	HUANCAYO	PARA INICIO DE OBRA	0,00	KM	16,64	0,00	1.860.837,03			2800		
24	265	AGRARIA	MEJORAR LA RENTABILIDAD AGROPECUARIA A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE RIEGO TECNIFICADO - DISTRITO DE CHAMBARA	CONCEPCION	PARA INICIO DE OBRA	0,00	KM	16,91	0,00	1.259.954,10			1150		

25	32	EDUCACION	OBRAS COYUNTURALES	MULTIPROVINCIAL	SIN INICIO DE OBRA	441.940,00	OBRA	15,00	0,00	0,00	0%				
26	61	TRANSPORTE	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	MULTIPROVINCIAL	SIN INICIO DE OBRA	3.645.636,00	KM	10,00	0,00	0,00	0%		3500		
27	83	TRANSPORTE	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO	JUNIN	SIN INICIO DE OBRA	50.000,00	EXP. TEC.	1,00	0,00	417.738,25				CONCLUSION DE EXP. TECNICOS DEFINITIVOS	PROGRAMADO ELABORACION DE EXP.
28	144	TRANSPORTE	REHABILITACION DE LA CARRETERA HUANCAYO - ACOPALCA - PARIHUANCA	HUANCAYO	SIN INICIO DE OBRA	67.840,00	KM	2,00	0,00	0,00	0%			REPROGRAMADO EL PRESUPUESTO	0
29	85	SANEAMIENTO	PROYECTOS COMPLEMENTARIOS EN VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	MULTIPROVINCIAL	SIN INICIO DE OBRA	1.000.000,00	OBRA	1,00	0,00	0,00	0%			REPROGRAMADO EL PRESUPUESTO	0
30	95	EDUCACION	SUSTITUCION DE AULAS Y AMBIENTES ADMINISTRATIVAS, CONSTRUCCION DE AREAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MILITARIZADA POLICIA NACIONAL DEL PERU CAPITAN ALIPIO PONCE VASQUEZ DE SAN LORENZO - JAUJA	JAUJA	SIN INICIO DE OBRA	568.867,00	OBRA	1,00	0,00	0,00	0%			REPROGRAMADO EL PRESUPUESTO	0
31	60	TRANSPORTE	CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE UBIRIKI - LONGITUD 120 MTL - DISTRITO DE PERENE	CHANCHAMAYO	SIN INICIO DE OBRA	0,00	ESTUDIO	1,00	0,00	0,00				ESTUDIO DE FACTIBILIDAD VIABLE, REQUIERE ELABORACION DE EXP. TECNICO DEFINITIVO	jul-10
32	91	SALUD	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL II-1 LA MERCED - CHANCHAMAYO	CHANCHAMAYO	SIN INICIO DE OBRA	0,00	OBRA	1,00	0,00	1.976.912,00				ELABORACION DE EXP. TECNICO	ago-10

CONCLUIDAS

1	141	EDUCACION	REHABILITACION DEL PABELLON 1 DE LA I.E. N° 30336 JOSE CARLOS MARIATEGUI - USIBAMBA	CONCEPCION	CONCLUIDA	45.823,00	AULA	4,00	100,00	51.814,00		CONVENIO	75		
2	123	TRANSPORTE	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. BOLOGNESI TRAMO AV. MARISCAL CASTILLA AV. LEONCIO PRADO - CHILCA	HUANCAYO	CONCLUIDA	157.576,00	M2	1.426,96	100,00	156.896,36	100%	CONVENIO	250		
3	146	EDUCACION	CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. N° 600-PILCOMAYO	HUANCAYO	CONCLUIDA	53.257,00	ML	280,00	100,00	52.797,59	99%	CONVENIO	60		
4	16	DEFENSA CIVIL	CONSTRUCCION DEFENSA RIBERENA RIO ACHAMAYO - MARGEN IZQUIERDA	CONCEPCION	CONCLUIDA	111.963,00	ML	60,00	100,00	111.944,00	100%	ADMINISTRACION DIRECTA	150		
5	156	TRANSPORTE	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES MARISCAL CASTILLA (TRAMO AV. ARTERIAL AV. HUANCVELICA) JR. HUMBOLT (TRAMO AV. 9 DE DICIEMBRE - AV. ARTERIAL) Y PASAJES RAIMONDI DURAND - VIRU - AV. MARISCAL CASTILLA	HUANCAYO	CONCLUIDA	100.000,00	ML	1.229,60	100,00	81.428,00	81%	CONVENIO	180		
6	69	TRANSPORTE	MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	MULTIPROVINCIAL	CONCLUIDA	484.208,00	KM	197,00	100,00	386.927,89	80%	ADMINISTRACION DIRECTA	3500		
7	165	INSTITUCIONAL	Liquidación DE OBRAS Y GESTION DE PROYECTOS DEL AMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	MULTIPROVINCIAL	CONCLUIDA	2.453.030,00	EXPEDIENTE	220,00	100,00	2.476.402,08		ADMINISTRACION DIRECTA			
8	17	TRANSPORTE	REHABILITACION CARRETERA SATIPO - PARATUSHALI - ALTO HUAHUARI	SATIPO	CONCLUIDA	3.095.641,00	KM	28,70	100,00	2.902.875,00	94%	ENCARGO	3870		
9	148	EDUCACION	REHABILITACION E IMPLEMENTACION DE LA I.E. A. JUAN SANTOS ATAHUALPA DE SAN LUIS DE SHUARO	CHANCHAMAYO	CONCLUIDA	82.439,00	AULA	6,00	100,00	80.255,75	97%	CONVENIO	80		
						66.589.880,00				45.265.847,48			363.271,00		

