



AVANCE FISICO FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES 2009 AL MES DE OCTUBRE

FECHA: 31 DE OCTUBRE DEL 2009

OBRAS AÑO 2006

Nº	MNEMONICO	NOMBRE DE PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	PIM PPTO. 2009 S/.	META FISICA		AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO		MODALIDAD DE EJECUCION
					U.M.	CANT.	% EJEC.	EJEC.	% EJEC.	
EN EJECUCION										
1	254	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARICOLCA	EN EJECUCION	469.055,00	M	6.165,34	67,00	0,00	0%	CONTRATA
2	113	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE LA LOCALIDAD DE MATAHUASI	EN EJECUCION	14.500,00	ML	628,00	88,00	14.500,00	0%	ENCARGO
				483.555,00				14.500,00		

OBRAS AÑO 2007

Nº		NOMBRE DE PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	PIM PPTO. 2009 S/.	META FISICA		AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO		MODALIDAD DE EJECUCION
					U.M.	CANT.	% EJEC.	EJEC.	% EJEC.	

PARA INICIO DE EJECUCION

1	247	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA IE INTEGRADA DIVINO JESÚS, SATIPO	SIN INICIO DE OBRA	0,00	AULA	15,00	0,00	13.200,00	0%	CONTRATA CONCURSO OFERTA
---	-----	---	--------------------	------	------	-------	------	-----------	----	--------------------------

EN EJECUCION

1	143	SUSTITUCION DE 02 AULAS MAS UNA DIRECCION DEL C.E. Nº 360355 CIDRUYO ANDAMARCA	EN EJECUCION	1.693,00	AULA	1,50	65,00	1.555,00	92%	CONVENIO
2	112	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE SINCOS	EN EJECUCION	157.362,00	KM	0,25	85,00	100.400,16	64%	CONTRATA SUMA ALZADA
3	170	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE HUAMALI	EN EJECUCION	303.050,00	OBRA	1,00	98,00	335.359,00	111%	CONTRATA CONCURSO OFERTA
4	157	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE QUILCATACTA - JUNIN	EN EJECUCION	595.538,00	ML	13.231,19	95,00	83.484,00	14%	CONTRATA
5	169	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO MENOR DE HUAYRE	EN EJECUCION	1.041.742,00	OBRA	1,00	45,00	408.882,00	39%	ADMINISTRACION DIRECTA
6	192	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON	EN EJECUCION	1.604.181,00	OBRA	1,00	61,35	1.698.344,00	0%	CONTRATA CONCURSO OFERTA
7	161	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PICHANAQUI Y SANGANI	EN EJECUCION	11.907.416,00	OBRA	1,00	64,70	11.802.214,00	99%	CONTRATA CONCURSO OFERTA
8	193	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SATIPO	EN EJECUCION	2.902.386,00	ML	53.431,00	50,00	1.245.936,00	43%	CONTRATA CONCURSO OFERTA
9	129	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL ALCANTARILLADO EN LOS ANEXOS DE SAN ANTONIO Y NAYLAMP DE SONOMORO - PANGOA	EN EJECUCION	1.795.276,00	KM	8,34	2,00	1.702.680,00	95%	ENCARGO
10	111	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DE PANGOA	EN EJECUCION	716.151,00	OBRA	0,15	98,00	624.492,00	87%	CONTRATA SUMA ALZADA
11	102	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE LOMA PAJONAL CAYASH, L= 37+500 KM	EN EJECUCION	2.893.437,00	KM	37,50	30,00	1.833.124,00	63%	ADMINISTRACION DIRECTA
12	168	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CARHUAMAYO	EN EJECUCION	9.838.859,00	KM	6,29	61,99	10.311.380,00	105%	CONTRATA CONCURSO OFERTA
13	190	CONSTRUCCION CARRETERA PANTI - ROCCHAC - HUACHICNA, CEDRUYO - MANCHAY	EN EJECUCION	0,00	KM	7,00	23,52	1.023.857,00	0%	ENCARGO

CONCLUIDAS

1	205	AMPLIACION DE LINEA, RED PRIMARIA EN 7.62 KV. Y REDES SECUNDARIAS SALVIO, HUAMACHUCO Y CHAUPIMARCA, DISTRITO DE SAN JOSÉ DE QUERO, PROVINCIA DE CONCEPCIÓN	CONCLUIDO	14.000,00	KM	12,00	100,00	0,00	0%	CONTRATA
2	158	MANTENIMIENTO PERIODICO DEPARTAMENTO DE JUNIN CARRETERA SANTA ROSA DE OCOPA - SACSACANCHA - COMAS	CONCLUIDO	18.553,00	INFORME	4,00	100,00	18.552,29	100%	CONTRATA
3	163	AMPLIACION Y REFACCION DE AMBIENTES DEL CEMI SANTA ANA, PERENÉ, CHANCHAMAYO	CONCLUIDO	34.590,00	M2	307,00	100,00	34.589,94	0%	CONTRATA
4	105	AMPLIACION LINEA PRIMARIA EN 22.9 KV TRIFASICO Y 13.2 KV MONOFASICO ANEXOS DE BUENOS AIRES, RÍO BLANCO, LA FLORIDA, SAN JOSÉ DE PANAMÁ, UMAMAVANTI Y LA ESPERANZA, DISTRITO DE COVIRIALI - PROVINCIA DE SATIPO	CONCLUIDO	883,00	AULA	2,00	100,00	883,00	0%	ENCARGO
5	166	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CERCADEL DEL DISTRITO DE PACCHA	CONCLUIDO	76.029,00	KM	6,29	100,00	69.003,10	91%	CONTRATA SUMA ALZADA
6	114	PROYECTO INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO ULCUMAYO JUNÍN	CONCLUIDO	17.900,00	ML	192,18	100,00	17.800,00	0%	CONTRATA SUMA ALZADA
7	167	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE QUICHUAY	CONCLUIDO	394.093,00	OBRA	1,00	100,00	232.916,79	59%	CONTRATA CONCURSO OFERTA
8	171	SUSTITUCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LETRINAS EN EL BARRIO LA LIBERTAD - SICAYA	CONCLUIDO	450.859,00	OBRA	1,00	100,00	446.596,92	99%	CONTRATA CONCURSO OFERTA
9	160	INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SUITUCANCHA	CONCLUIDO	122.128,00	KM	6,90	100,00	122.127,00	0%	CONTRATA SUMA ALZADA

10	189	MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD DEL CENTRO QUIRURGICO Y CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA DE JAUJA	CONCLUIDO	15.000,00	OBRA	1,00	100,00	14.172,00	0%	ADMINISTRACION DIRECTA
11	196	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE HUAYHUAY-YAULI- LA OROYA	CONCLUIDO	118.922,00	ML	4.229,85	100,00	118.922,00	0%	ADMINISTRACION DIRECTA
				35.020.048,00				32.260.470,20		

OBRAS AÑO 2008

Nº		NOMBRE DE PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	PIM PPTO. 2009 \$/.	META FISICA		AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO		MODALIDAD DE EJECUCION
					U.M.	CANT.	% EJEC.	EJEC.	% EJEC.	

PARA INICIO DE EJECUCION

1	115	MEJORAMIENTO DE LAS UNIDADES DE ATENCION DE EMERGENCIA, UCC, AMPLIACIÓN DE UN MODULO DE ESPERA MATERNA, CONSULTORIOS EXTERNOS Y REHABILITACIÓN DE LOS SERVICIOS BASICOS DEL HOSPITAL FELIX MAYORCA SOTO DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN	SIN INICIO DE OBRA	910.447,00	MODULO	70,00	0,00	6.883,00	1%	
---	-----	--	--------------------	------------	--------	-------	------	----------	----	--

EN EJECUCION

1	187	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARHUAMAYO PAUCARTAMBO - SANTA ISABEL-LLAUPI-OXAPAMPA	EN EJECUCION	6.589.019,00	KM	12,00	43,00	6.643.186,00	101%	CONTRATA
2	207	"AMPLIACION DE LINEA, RED PRIMARIA EN 22.9/13.2 KV., RED SECUNDARIA EN 440-220 VOLTIOS PARA EL CENTRO POBLADO DE PANTI"	EN EJECUCION	47.393,00	KM	3,85	60,00	0,00	0%	CONTRATA
3	208	"CONSTRUCCION DE LINEA EN 13.2 KV., Y SUBSISTEMA DE DISTRIBUCION PRIMARIA PARA 04 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE MARCAPOMACOCHA"	EN EJECUCION	79.951,00	KM	42,59	37,00	0,00	0%	CONTRATA
4	206	"AMPLIACION DEL SUBSISTEMA ELECTRICO LINEA PRIMARIA, RED SECUNDARIA EN 0.440 - 0.22 KV., ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y ALUMBRADO PUBLICO - VITOC II ETAPA"	EN EJECUCION	34.966,00	KM	34,92	82,00	0,00	0%	CONTRATA
6	140	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL EN APOYO A LA POBLACIÓN DE LA SELVA CENTRAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN	EN EJECUCION	201.068,00	LOCAL	2,00	85,00	189.569,00	0%	ADMINISTRACION DIRECTA
7	118	MODERNIZACION DE LA I.E ANDRES BELLO DE PILCOMAYO	EN EJECUCION	387.636,00	AULA	13,00	78,00	384.294,00	99%	ENCARGO
8	177	MANTENIMIENTO PERIODICO Y SUPERVISION CARRETERA HUAYUCACHI - CHUPURO- VISTA ALEGRE - HUACULPUQUIO	EN EJECUCION	0,00	KM	47,34	74,89	1.581.103,00	0%	CONTRATA
9	234	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE IRRIGACION DE LAS PAMPAS DE LAIVE - INGAHUASI	EN EJECUCION	0,00	KM	2,34	23,00	649.640,00	0%	CONTRATA
10	124	CONSTRUCCIÓN DEFENSA RIBEREÑA DEL RIO MANTARO MARGEN IZQUIERDA EN EL ANEXO COYLLOR	EN EJECUCION	0,00	ML	2.000,00	18,00	1.151.371,72	0%	CONVENIO

CONCLUIDAS

1	149	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 4 AULAS, DIRECCION-SECRETARIA, BIBLIOTECA, LABORATORIO DE BIOLOGIA Y QUIMICA, CERCO PERIMETRICO, MOBILIARIO Y EQUIPO DE LA I.E.P "LA VICTORIA" EL TAMBO - HUANCAYO	CONCLUIDO	39.015,00	AULA	7,00	100,00	10.500,00	0%	CONTRATA
2	119	ENCAUZAMIENTO Y DEFENSA RIBEREÑA RIO TULUMAYO AA HH PLAYA HERMOSA	CONCLUIDO	201.917,00	ML	700,00	100,00	145.538,00	0%	ADMINISTRACION DIRECTA
3	150	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO N° 30679 DE VILCABAMBA DEL DISTRITO DE PANGO - SATIPO	CONCLUIDO	245.373,00	AULA	4,00	100,00	238.395,51	97%	CONTRATA
4	152	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUTURA EN LA I.E JUAN VELASCO DE LLAYLLA	CONCLUIDO	193.520,00	AULA	4,00	100,00	193.519,10	0%	CONTRATA
5	106	SUSTITUCION DE 01 AULA Y 01 AMBIENTE ADMINISTRATIVO CON MATERIAL NOBLE Y COBERTURA DE CALAMINA Y CONSTRUCCION DE SS.HH. CON POZO SEPTICO DE LA I.E.P. N° 30001 - 43 LA LIBERTAD DE IPOKI	CONCLUIDO	5.913,00	AULA	3,00	100,00	5.913,00	0%	CONVENIO
6	127	REHABILITACION DE AULAS Y CONSTRUCCION DE SS.HH. Y EQUIPAMIENTO DE I.E. N° 30233 DEL ANEXO UNION AUTIKI PICHANAKI - CHANCHAMAYO	CONCLUIDO	3.613,00	AULA	3,00	100,00	2.741,00	0%	CONVENIO
7	110	REHABILITACION MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. CECATEL CEO MODELO N° 31 Y PROGRAMA NO ESCOLARIZADO JUAN VALER SANDOVAL	CONCLUIDO	374.003,00	AULA	8,00	100,00	344.502,00	92%	ENCARGO
8	154	MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA I.E 30211 - SAÑOS GRANDE - EL TAMBO HUANCAYO	CONCLUIDO	278.004,00	AULA	12,00	100,00	257.769,22	93%	CONTRATA
9	109	SUSTITUCION DE 01 PABELLON DE 32 AULAS COLEGIO INTEGRADO SANTA TERESA TARMA	CONCLUIDO	812.342,00	AULA	25,00	100,00	779.065,00	96%	CONTRATA

10	108	MEJORAMIENTO DE AULAS, CONSTRUCCION DE TALLER, CENTRO DE COMPUTO Y EQUIPAMIENTO DEL COLEGIO ESTATAL INTEGRADO AGROPECUARIO LAS PALMAS - PICHANAKI	CONCLUIDO	223.786,00	AULA	8,00	100,00	223.784,00	0%	ADMINISTRACION DIRECTA	
11	107	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, SUSTITUCION DE 06 AULAS Y CONSTRUCCION DE 01 AULA, INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA E IMPLMENTACION DE MOBILIARIOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL GONZALES PRADA DEL DISTRITO DE PICHANAKI-CHANCHAMAYO	CONCLUIDO	296.119,00	AULA	7,00	100,00	296.118,00	0%	ADMINISTRACION DIRECTA	
12	101	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA No 30327 - ORCOTUNA - CONCEPCION-JUNIN	CONCLUIDO	419.555,00	AULA	11,00	100,00	419.554,00	0%	ADMINISTRACION DIRECTA	
13	130	MEJORAMIENTO Y ENSANCHE DE LA CARRETERA POMACHACA- LA UNIÓN – CONDORCOCHA – CARIPA, DISTRITO DE LA UNION LETICIA, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN	CONCLUIDO	1.927.171,00	KM	4,00	100,00	1.885.552,00	0%	CONTRATA	
14	117	AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DE LOS ANEXOS UNIDOS II ETAPA - DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN	CONCLUIDO	1.000.000,00	KM	13,01	100,00	1.266.665,00	0%	CONTRATA	
15	138	INSTALACION RED PRIMARIA LA LIBERTAD PREDIO I	CONCLUIDO	35.453,00	KM	2,85	100,00	35.452,00	0%	ENCARGO	
16	151	MEJORAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DEL C.E.M " FRANCISCO IRAZOLA" SATIPO	CONCLUIDO	618.834,00	AULA	11,00	100,00	546.065,00	88%	CONTRATA	
17	116	MEJORAMIENTO DE AULAS, LABORATORIOS DE COMPUTACION E INFORMATICA, BIBLIOTECA, SSHH, PATIO E IMPLEMENTACION CON MOBILIARIO Y EQUIPO EN LA I.E.I.JOSE OLAYA	EN EJECUCION	2.557.561,00	AULA	27,00	100,00	2.617.980,00	0%	CONTRATA	
18	105	MEJORAMIENTO DE AULAS Y SS..HH. INSTITUCION EDUCATIVA DE MENORES N° 30653 - SAN PEDRO DE COVIRIALI . SATIPO	EN EJECUCION	883,00	AULA	1,92	100,00	883,00	0%	CONVENIO	
19	179	MANTENIMIENTO PERIODICO Y SUPERVISION CARRETERA PALCA TAPO MACO	EN EJECUCION	706.436,00	KM	29,70	100,00	585.753,00	0%	CONTRATA	
				18.189.978,00				20.461.795,55			

OBRAS AÑO 2009

Nº		NOMBRE DE PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO	PIM PPTO. 2009 S/.	META FISICA		AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO		MODALIDAD DE EJECUCION
					U.M.	CANT.	% EJEC.	EJEC.	% EJEC.	
PARA INICIO DE EJECUCION DE OBRA										
1	32	OBRAS COYUNTURALES	SIN INICIO DE OBRA	441.940,00	OBRA	15,00	0,00	0,00	0%	
2	51	CANAL DE IRRIGACION HICHAHUANCA COCHAS	SIN INICIO DE OBRA	1.867.339,00	KM	9,50	0,00	1.843.339,00	0%	
3	53	CONSTRUCCION DE REPRESA CHICCHE Y CANAL DE IRRIGACION DE LA MARGEN IZQUIERDA	SIN INICIO DE OBRA	40.057,00	EXP.TEC.	1,00	0,00	0,00	0%	
4	172	ELECTRIFICACIÓN DE LA CUENCA ZOTANI II ETAPA	SIN INICIO DE OBRA	972.840,00	KM	20,00	0,00	7.000,00	1%	
5	60	CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE UBIRIKI - LONGITUD 120 MTL - DISTRITO DE PERENE	SIN INICIO DE OBRA	0,00	ESTUDIO	1,00	0,00	0,00	0%	
6	61	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	SIN INICIO DE OBRA	3.935.636,00	KM	10,00	0,00	0,00	0%	
7	62	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA INTERPROVINCIAL JUNIN-TARMA TRAMOS CHUPAN UTUSH APERTURA DE TROCHA CARROZABLE UTUSH - PISCURRURAY - HUASAHUASI, PROVINCIA DE JUNIN -* JUNIN	SIN INICIO DE OBRA	2.603.609,00	KM	6,80	0,00	0,00	0%	
8	63	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE ULCUMAYO - SAN RAMON TRAMO III HUANCHUYRU NUEVA ITALIA DISTRITO DE ULCUMAYO Y SAN RAMON	SIN INICIO DE OBRA	27.176,00	KM	45,00	0,00	0,00	0%	
9	64	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN RAMON - VITOC - AYNAMAYO	SIN INICIO DE OBRA	7.500,00	EXP. TEC.	1,00	0,00	7.500,00	100%	
10	66	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HUANCAYO-EL TAMBO-SAN AGUSTIN DE CAJAS-HUALHUAS-SAÑO-QUILCAS-SAN JERONIMO DE TUNAN-INGENIO ., PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	SIN INICIO DE OBRA	9.276.200,00	KM	1,00	0,00	90.110,00	1%	
11	67	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE HUALHUAS PUMAHUAIN	SIN INICIO DE OBRA	0,00	KM	1,00	0,00	70,00	#¡DIV/0!	
12	68	CARROZABLE RIO BLANCO - SAN JUAN RIO BAGRE - RAYMONDI Y APERTURA DE TROCHA CARROZABLE YUNGUL - PAMPA SECA - RIO BLANCO DEL DISTRITO DE ULCUMAYO, PROVINCIA DE JUNIN - JUNIN	SIN INICIO DE OBRA	136.743,00	EXP. TEC.	1,00	0,00	0,00	0%	
13	71	REHABILITACION DE LA CARRETERA CARHUAMAYO - ULCUMAYO - TRAMO - QUILCATACTA - ULCUMAYO	SIN INICIO DE OBRA	820.936,00	KM	13,58	0,00	0,00	0%	
14	72	MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE CHACACHIMPA - SHASHITACANA - HUACRACOCHA - DIV. LA CIMA PROVINCIA DE JUNIN - JUNIN	SIN INICIO DE OBRA	534.681,00	KM	15,10	0,00	0,00	0%	
15	73	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERAJUNIN SHOGUE - HUALCO - LLAPACMARCA - MILPO - QUIPACANCHA - QUISHUAR, DISTRITO DE JUNIN - PROVINCIA DE JUNIN - REGION JUNIN	SIN INICIO DE OBRA	1.803.210,00	KM	10,90	0,00	0,00	0%	
16	83	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO	SIN INICIO DE OBRA	50.000,00	EXP. TEC.	1,00	0,00	1.156.846,40	0%	
18	89	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD TUPIN, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN	SIN INICIO DE OBRA	377.784,00	OBRA	1,00	0,00	0,00	0%	
19	90	"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS PREVENTIVO PROMOCIONALES Y MATERNO INFANTILES DEL CENTRO DE SALUD ACLAS JUSTICIA PAZ Y VIDA, MICRORRED EL TAMBO, RED DEL VALLE DEL MANTARO - DIRESA, DISTRITO DE EL TAMBO, HUANCAYO - JUNIN"	SIN INICIO DE OBRA	2.526.470,00	OBRA	1,00	0,00	5.000,00	0%	
20	91	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL II-1 LA MERCED - CHANCHAMAYO	SIN INICIO DE OBRA	0,00	OBRA	1,00	0,00	0,00	0%	
21	92	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº31501 SEBASTIAN LORENTE - HUANCAYO	SIN INICIO DE OBRA	2.209.107,00	OBRA	1,00	0,00	68.800,00	0%	
22	95	SUSTITUCION DE AULAS Y AMBIENTES ADMINISTRATIVAS, CONSTRUCCION DE AREAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA MILITARIZADA POLICIA NACIONAL DEL PERU CAPITAN ALIPIO PONCE VASQUEZ DE SAN LORENZO - JAUJA	SIN INICIO DE OBRA	568.867,00	OBRA	1,00	0,00	0,00	0%	
23	144	REHABILITACION DE LA CARRETERA HUANCAYO - ACOPALCA - PARIHUANCA	SIN INICIO DE OBRA	67.840,00	KM	2,00	0,00	0,00	0%	
24	85	PROYECTOS COMPLEMENTARIOS EN VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO	SIN INICIO DE OBRA	1.000.000,00	OBRA	1,00	0,00	0,00	0%	

25	198	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.P. POLITECNICO REGIONAL DEL CENTRO	SIN INICIO DE OBRA	4.382.844,00	AULA	0,00	0,00	52.000,00	0%	
26	227	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. JUAN PABLO II DE LA LIBERTAD DE OCCORO - PARIHUANCA	SIN INICIO DE OBRA	1.065.050,00	AULA	0,00	0,00	0,00	0%	
27	229	SUSTITUCION, MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.T. VIRGEN DE FATIMA - HUANCAYO	SIN INICIO DE OBRA	1.555.872,00	AULA	0,00	0,00	0,00	0%	
28	228	MEJORAMIENTO DE IA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS - CONCEPCION	SIN INICIO DE OBRA	3.105.437,00	AULA	0,00	0,00	0,00	0%	
28	259	CONSTRUCCION EMBALSES ALUMBRACOA Y YANACOA PARA RIEGO PRESURIZADO ZONA ALTO ANDINA DISTRITO DE HUASAHUASI	SIN INICIO DE OBRA	4.489.699,00		0,00	0,00	0,00	0%	
28	260	CONSTRUCCION DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO VALLES YUNCA, PAURAN Y SAN FERNANDO DEL DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA	SIN INICIO DE OBRA	3.544.029,00		0,00	0,00	0,00	0%	
28	261	MEJORAMIENTO CARRETERA DESVIO KM. 14 DE RUTA 5S CC.PP. 2 DE MAYO, CC.PP. SAN ISIDRO DE SOL DE ORO, DISTRITO DE SATIPO - JUNIN	SIN INICIO DE OBRA	1.717.979,00		0,00	0,00	0,00	0%	
28	262	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES CUENCA DEL RIO COLORADO MARGEN IZQUIERDA	SIN INICIO DE OBRA	3.379.208,00		0,00	0,00	0,00	0%	
28	263	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO PAMPA - DISTRITO DE SICAYA	SIN INICIO DE OBRA	1.916.662,00		0,00	0,00	0,00	0%	
28	264	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL SAN JERONIMO - SAN ISIDRO DE MATZURINIARI, DISTRITO DE PANGOA	SIN INICIO DE OBRA	3.081.082,00		0,00	0,00	592.229,00	0%	
28	265	MEJORAR LA RENTABILIDAD AGROPECUARIA A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE RIEGO TECNIFICADO - DISTRITO DE CHAMBARA	SIN INICIO DE OBRA	2.165.489,00		0,00	0,00	0,00	0%	
28	266	MEJORAMIENTO DE LA RED DE CANALES PRINCIPALES DEL DISTRITO CAPITAL DE CHUPACA	SIN INICIO DE OBRA	4.992.644,00		0,00	0,00	960.124,00	0%	
28	268	SUSTITUCION DE 01 AULA, DIRECCION Y AMPLIACION DE SS.HH. DE LA I.E.P. JORGE BASADRE - DISTRITO DE CHUPACA	SIN INICIO DE OBRA	980.323,00		0,00	0,00	0,00	0%	

EN EJECUCION DE OBRA

1	132	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAMABARI-LURINCHINCHA, L=26+830 KMS, MAZAMARI-SATIPO-JUNIN.	EN EJECUCION	3.331.942,00	KM	26,00	28,28	2.426.795,00	73%	ADMINISTRACION DIRECTA
2	65	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAMABARI-LURINCHINCHA, L=26+830 KMS, MAZAMARI-SATIPO-JUNIN.	EN EJECUCION	1.106.846,00	KM	1,00	28,28	0,00	0%	ADMINISTRACION DIRECTA
3	69	MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEPARTAMENTALES	EN EJECUCION	484.208,00	KM	197,00	75,00	306.239,00	63%	ADMINISTRACION DIRECTA
4	125	CONSTRUCCION DE 4 AULAS, 1 LOSA DEPORTIVA Y CERCO PERIMETRICO, SUSTITUCION DE 02 TALLERES DE MECANICA Y SODADURA Y 5 AMBIENTES ADMINISTRATIVOS PARA JEFATURAS, Y CULMINACION DE 3 AULAS Y 1 OFICINA DE ENFERMERIA DEL I.S.T.P. JOSE MARIA ARGUEDAS SICAYA	EN EJECUCION	222.977,00	AULA	15,00	0,00	222.977,00	100%	TRANSFERENCIA
5	147	CULMINACION DEL PUESTO DE SALUD DEL AA.HH. LA VICTORIA EL TAMBO - HUANCAYO	EN EJECUCION	121.518,00	ESTABLE CIMIENTO DE SALUD	1,00	65,00	107.763,00	89%	CONVENIO
6	148	REHABILITACION E IMPLEMENTACION DE LA I.E. A. JUAN SANTOS ATAHUALPA DE SAN LUIS DE SHUARO	EN EJECUCION	82.439,00	AULA	6,00	45,00	79.306,00	96%	CONVENIO
7	156	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LAS CALLES MARISCAL CASTILLA (TRAMO AV. ARTERIAL AV. HUANCVELICA) JR. HUMBOLT (TRAMO AV. 9 DE DICIEMBRE AV. ARTERIAL) Y PASAJES RAIMONDI - DURAND - VIRU - AV. MARISCAL CASTILLA	EN EJECUCION	100.000,00	ML	1.229,60	97,00	81.428,00	81%	CONVENIO
8	137	CENTRO INTERETNICO DE FORMACION Y CAPACITACION DOCENTE PARA LOS PUEBLOS INDIGENAS DE SELVA CENTRAL	EN EJECUCION	296.967,00	AULA	4,00	85,00	290.529,00	98%	ADMINISTRACION DIRECTA
9	165	Liquidación DE OBRAS Y GESTION DE PROYECTOS DEL AMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	EN EJECUCION	2.453.030,00	EXPEDIENTE	220,00	75,00	1.893.206,00	77%	ADMINISTRACION DIRECTA
10	184	MEJORAMIENTO VIAL JR. MIGUEL GRAU Y JR. BOLOGNESI TRAMO AV. FIDEL MIRANDA - JR. BOLOGNESI - AV. RICARDO PALMA	EN EJECUCION	982.637,00	KM	0,82	65,00	978.637,00	0%	CONVENIO
11	82	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE JUNIN	EN EJECUCION	9.895.781,00	OBRA	1,00	53,10	7.900.720,00	0%	CONTRATA
12	197	SUSTITUCION DE CERCO PERIMETRICO CONSTRUCCION DE VESTIDORES, CAMERINOS, SS.HH. PISTA ATLETICA, INSTALACION DE MALLA OLIMPICA DEL ESTADIO DE SATIPO	EN EJECUCION	0,00	METRO	1.770,00	14,00	706.075,00	0%	ADMINISTRACION DIRECTA

13	93	MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E.P. TUPAC AMARU - AZAPAMPA - CHILCA - HUANCAYO - JUNIN.	EN EJECUCION	3.246.853,00	OBRA	1,00	12,00	905.138,00	0%	ADMINISTRACION DIRECTA
14	94	AMPLIACION DEL SERVICIO HIGIENICO Y TANQUE ELEVADO, DOTACION CON MOBILIARIO A LAS AULAS Y AL CENTRO DE COMPUTO DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS - HUANCAYO	EN EJECUCION	269.602,00	OBRA	1,00	12,00	146.685,00	0%	ADMINISTRACION DIRECTA
15	70	REHABILITACION CARRETERA SATIPO - PARATUSHALI - ALTO HUAHUARI	SIN INICIO DE OBRA	284.029,00	KM	28,70	73,09	129.098,00	45%	ENCARGO
16	17	REHABILITACION CARRETERA SATIPO - PARATUSHALI - ALTO HUAHUARI	SIN INICIO DE OBRA	2.811.612,00	KM	28,70	73,09	2.503.402,00	89%	ENCARGO
17	142	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E HEROES DEL CENEP SAÑOS GRANDE, DISTRITO DEL TAMBO- HUANCAYO-JUNIN	SIN INICIO DE OBRA	1.429.936,00	AULA	10,00	10,00	878.944,00	0%	CONTRATA

CONCLUIDAS

1	141	REHABILITACION DEL PABELLON 1 DE LA I.E. Nº 30336 JOSE CARLOS MARIATEGUI - USIBAMBA	EN EJECUCION	45.823,00	AULA	4,00	100,00	51.814,00	0%	CONVENIO
2	123	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. BOLOGNESI TRAMO AV. MARISCAL CASTILLA AV. LEONCIO PRADO - CHILCA	EN EJECUCION	157.576,00	M2	1.426,96	100,00	124.093,00	79%	CONVENIO
3	146	CERCO PERIMETRICO DE LA I.E. Nº 600 - PILCOMAYO	EN EJECUCION	53.257,00	ML	280,00	100,00	52.797,59	99%	CONVENIO
4	16	CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREÑA RIO ACHAMAYO - MARGEN IZQUIERDA	EN EJECUCION	111.963,00	ML	60,00	100,00	111.944,00	100%	ADMINISTRACION DIRECTA
				93.133.249,00			24.680.608,99			

TOTAL AÑOS 2006, 2007, 2008 Y 2009				146.826.830,00			77.417.374,74			
---	--	--	--	-----------------------	--	--	----------------------	--	--	--