



Gerencia Regional de Infraestructura



DESARROLLO SOSTENIBLE CON IDENTIDAD

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 164 -2016-GRJ/GRI

Huancayo, 11 JUL 2016

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

VISTO:

El Reporte N° 2784-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 04 de julio del 2016, del Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras; la Carta N° 410-2016-OJZA/CO y el Informe Técnico de fecha 04 de julio del 2016, del coordinador de obra; y la Carta Nro. 017-2016-C.P-FGLL-S.O. de fecha 27 de junio del 2016, del supervisor de obra; donde informan sobre la culminación de la obra: "Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Inicial N° 31496 del Centro Poblado Centro Pampuriani, distrito de Perené, provincia de Chanchamayo, región Junín";

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y la Constructora Yasuda S.A.C., suscribieron el Contrato N° 390-2015-GRJ/GGR de fecha 07 de diciembre del 2016, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Inicial N° 31496 del Centro Poblado Centro Pampuriani, distrito de Perené, provincia de Chanchamayo, región Junín", por un monto económico ascendente a la suma de S/. 1'243,562.26 (Un Millón Doscientos Cuarenta y Tres Mil Quinientos Sesenta y Dos con 26/100 Nuevos Soles) y un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario;

Que, revisado los documentos obrantes sobre la culminación de los trabajos de obra y la solicitud de la designación del comité de recepción de la obra: "Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Inicial N° 31496 del Centro Poblado Centro Pampuriani, distrito de Perené, provincia de Chanchamayo, región Junín", se advierte lo siguiente:

Que, el residente de obra, en el asiento N° 188 del cuaderno de obra, de fecha 22 de junio del 2016, anotó que: "Habiendo cumplido la empresa constructora Yasuda el contrato de obra de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva, y todas las observaciones, recomendaciones (...) esta residencia solicita que se conforme la comisión de recepción de obra a fin de poder entregar la obra y su respectivo funcionamiento";

Que, el supervisor de obra, en el asiento N° 199 del supervisor de obra, de fecha 22 de junio del 2016, anotó que: "Habiéndose verificado con la ejecución del total de las partidas, conforme el expediente técnico, se da por culminado con la ejecución de la obra, para lo cual conforme al RLCE, se solicitará a designar un comité de recepción dentro de los plazos

| G. R. I. | |
|----------|---------|
| REC. N° | 1599845 |
| EXP. N° | 1092594 |



Gerencia Regional de Infraestructura



establecidos. Asimismo, al contratista se le exhorta y responsabiliza del cuidado de los mobiliarios así como del cuidado de la obra hasta la recepción por el comité de recepción”;

Que, a través de la Carta Nro. 017-2016-C.P-FGLLC-S.O. y el Informe N° 004-2016/GRJ/FGLLC-S.O., de fecha 27 de junio del 2016, comunica a la Entidad que la obra ha culminado en el total de sus partidas al cien por ciento (100%), conforme al expediente técnico, por lo que solicita a la Entidad se conforme el comité de recepción de obra;

Que, el coordinador de obra, mediante la Carta N° 410-2016-OJZA/CO e Informe Técnico de fecha 04 de julio del 2016, señala que: “(...), la obra se encuentra culminada en conformidad con el expediente técnico y contrato de ejecución de obra, por lo que se solicita la conformación de comité de recepción, según el artículo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado”;

Que, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, mediante el Reporte N° 2784-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 04 de julio del 2016, en virtud de los informes técnicos señalados anteriormente, solicita a la Gerencia Regional de Infraestructura, la conformación de los integrantes del comité de recepción de obra, para lo cual propone a los integrantes que la conformarían;

Que, el artículo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, establece que: “1. En la fecha de la culminación de la obra, el residente anotará tal hecho en el cuaderno de obras y solicitará la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, lo informará a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el residente.

En caso que el inspector o supervisor verifique la culminación de la obra, la Entidad procederá a designar un comité de recepción dentro de los siete (7) días siguientes a la recepción de la comunicación del inspector o supervisor. Dicho comité estará integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el inspector o supervisor”.

Que, visto los pronunciamientos técnicos emitidos por el supervisor de obra, coordinador de obra y del Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, en los cuales se informa que los trabajos de ejecución de obra han sido culminados al cien por ciento (100%); y, por tanto, resultando necesario recepcionar la obra, conforme a lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado, corresponde designar al comité de recepción de la obra: “Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Inicial N° 31496 del Centro Poblado Centro Pumpuriani, distrito de Perené, provincia de Chanchamayo, región Junín”;

Que, estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y con la visación de dicha Sub Gerencia y de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Junín; y,





Gerencia Regional de Infraestructura



En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Resolución Ejecutiva Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR, al comité de recepción de la obra: "Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. Inicial N° 31496 del Centro Poblado Centro Pumpuriani, distrito de Perené, provincia de Chanchamayo, región Junín", el cual está integrado por los siguientes profesionales:


| | | |
|-------------------|---|---|
| PRESIDENTE | : | Ing. JULIO BUYU NAKANDAKARE SANTANA Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras |
| SECRETARIO | : | Ing. OSWALDO JOHAN ZAVALA ACEVEDO Coordinador de Obra |
| MIEMBRO | : | Ing. FRANCISCO LLERENA CARDENAS Jefe de Supervisión de Obra |

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, en un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el comité de recepción de obra, junto con el contratista, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos. El comité de recepción de obra, sujetará sus actuaciones a lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado y a las normas internas del Gobierno Regional Junín.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, copia de la presente Resolución al comité de recepción de obra designado, a la Constructora Yasuda S.A.C. (ejecutor de obra), al Consorcio Pumpuriani (supervisor de obra), a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.


REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.




Ing. WILLIAM TEDDY BEJARANO RIVERA
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 11 JUL 2016


Abog. A. Antoniera Vidatón Robles
SECRETARIA GENERAL