

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

Nº 229 -2013-GR-JUNÍN/PR.

Huancayo, 13 MAYO 2013

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

VISTO:

La Carta Nº 025-2013-CONSORCIO CHUPACA, de fecha 25 de Marzo de 2013 suscrito por el Representante Legal del Consorcio CHUPACA; la Carta Nº 004-2013-HALB, de fecha 02 de Abril de 2013 suscrito por el Supervisor de Obra; el Informe Nº 103-2013-GRJ/SGE/LMPC, de fecha 23 de Abril de 2013 suscrito por el Arquitecto Luís Marlon Ponce Córdova; la Carta Nº 022-2013/HVM, de fecha 26 de Abril de 2013 suscrito por el Proyectista; el Reporte Nº 1375-2013-GRJ/GRI-SGSLO, de fecha 03 de Mayo de 2013 suscrito por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras; el Informe Legal Nº 278-2013-GRJ/ORAJ, de fecha 06 de Mayo de 2013 suscrito por la Directora de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el CONSORCIO CHUPACA, suscribieron el Contrato Nº 001-2013-GRJ/ORAF, de fecha 03 de Enero de 2013, con el objeto que el citado Consorcio ejecute la Obra: "Mejoramiento Sustitución e Implementación de la Infraestructura de la Institución Educativa 15 de Agosto ACAC – San Juan de Jarpa, Provincia de Chupaca Departamento de Junín", por el monto de S/. 1'825,395.10 (Un millón Ochocientos veinticinco mil Trescientos noventa y cinco con 10/100 Nuevos soles), por el sistema de contratación a Suma Alzada y con un plazo de ejecución de ciento cincuenta (150) días calendario;

Que, mediante la Carta Nº 025-2013-CONSORCIO CHUPACA, de fecha 25 de Marzo de 2013 el señor Arturo Vásquez Moscoso, en su condición de Representante Legal del Consorcio CHUPACA, presenta el Expediente de la Prestación Adicional de Obra Nº 01 y Presupuesto Deductivo Vinculante de Obra Nº 01, expresando que, el objetivo del Adicional de Obra es modificar la cota de fundación del terreno donde se construirá el Colegio, así como un cambio en el rubro arquitectura, específicamente en los muros de la Fachada Posterior en los dos Módulos.

El Deductivo de Obra, se origina como consecuencia del cambio en el rubro arquitectura, específicamente en las paredes de la Fachada Posterior en los dos Módulos, por lo tanto como consecuencia de ello el presupuesto original ha sido modificado;

Doc. 328845
Exp. 230408

Que, a través de la Carta N° 004-2013-HALB, de fecha 02 de Abril de 2013, el Arquitecto Hilton López Bendezu, en su condición de Supervisor de Obra después de la revisión y evaluación de la Prestación Adicional de Obra N° 01 y Presupuesto Deductivo Vinculante de Obra N° 01, señala lo siguiente:

- a) No existe sustento técnico para solicitar el Adicional y Deductivo.
- b) Adjuntar el estudio de mecánica de suelos y sustentar las partidas presentadas de acuerdo al estudio en mención.
- c) Adjuntar la memoria de cálculo que sustente, respalde y garantice los trabajos a realizar en las partidas presentadas, por su implicancia en toda la infraestructura.
- d) Deberá de considerar en la memoria descriptiva, el monto total contratado, con relación a las partidas presentadas (una vez corregidos o ratificados de acuerdo al Estudio de Mecánica de Suelos y Memoria de Cálculo realizados por el contratista).
- e) Sustentar el plazo de ejecución de acuerdo a las partidas planteadas (rendimientos), y adjuntar los cronogramas respectivos.
- f) Detallar las planillas de metrados las partidas presentadas y adjuntar un cuadro comparativo.
- g) Los precios de los insumos, rendimientos y cantidades presentados por el contratista, deben de enmarcarse al expediente técnico aprobado.

Por lo que se concluye, que el expediente presentado por el Consorcio Chupaca, se encuentra observado, el mismo que deberá ser levantarlas teniendo en consideración lo descrito líneas arriba.

Que, con Informe N° 103-2013-GRJ/SGE/LMPC, de fecha 23 de Abril de 2013 el Arquitecto Luís Marlon Ponce Córdova, comunica a la Sub Gerencia de Estudios, que el Expediente Técnico de Adicional y Deductivo N° 01 debe continuar siendo elaborado por el Contratista, debido a que se encuentra observado por el Supervisor de Obra;

Que, mediante Carta N° 022-2013/HVM, de fecha 26 de Abril de 2013 el Ingeniero Hugo Valencia Miranda, en su condición de Proyectista se ratifica en la absolución de observaciones al Expediente Técnico de la Obra: "Mejoramiento Sustitución e Implementación de la Infraestructura de la Institución Educativa 15 de Agosto ACAC – San Juan de Jarpa, Provincia de Chupaca Departamento de Junín", remitida mediante Carta N° 016-2013/HVM, a fin de que la Obra se continúe de acuerdo al Contrato;



Que, a través del Reporte N° 1375-2013-GRJ/GRI-SGSLO, de fecha 03 de Mayo de 2013 el Ingeniero Constantino Escobar Galván, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, después de la revisión evaluación del Adicional y Deductivo materia de análisis entre otros aspectos concluye en lo siguiente:

Del Informe del Supervisor de Obra respecto al Expediente de Adicional N° 01 y Deductivo N° 01, en el cual concluye que el expediente se encuentra observado.

De la opinión del Proyectista, donde se Ratifica con la absolución de observaciones de la Compatibilidad del Expediente Técnico y que la obra debe continuar de acuerdo al Contrato.

De la Base Legal Artículo 207° del RLCE, no se ha cumplido con los procedimientos establecidos para la ejecución de prestación de adicionales de obra.

De la Directiva N° 004-2009-GRJ, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras declara improcedente la prestación de adicionales de obra.

Que, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, finalmente recomienda, emitir opinión legal y proceder con la emisión de la Resolución con el dictamen correspondiente del Adicional N° 01 y Deductivo N° 01, en concordancia a lo establecido en el artículo 207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y Directiva N° 004-2009-GRJ, además en el presente informe legal se deberá evaluar la responsabilidad del proyectista del proyecto por dichas omisiones, y por las diversas opiniones contradictorias respecto al Informe de Compatibilidad del Expediente Técnico, que están generando retrasos en la ejecución de la Obra;

Que, del estudio y análisis de los documentos descritos precedentemente se establece, que el representante legal del Consorcio CHUPACA, ejecutor de la Obra: "Mejoramiento Sustitución e Implementación de la Infraestructura de la Institución Educativa 15 de Agosto ACAC – San Juan de Jarpa, Provincia de Chupaca Departamento de Junín", solicita la aprobación de la Prestación Adicional de Obra N° 01 y Presupuesto Deductivo de Obra N° 01, el mismo que después de la revisión y evaluación por el Supervisor de Obra, Proyectista, Sub Gerencia de Estudios y la Sub Gerencia de Supervisión y liquidación de Obras, ha sido denegada de acuerdo a los sustentos técnicos y legales expuestos, por lo que, debe denegarse su aprobación mediante acto resolutivo;

Que, sobre el particular el artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado, en relación a adicionales y deducciones precisa lo siguiente:



41.1. **“Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria** de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes y servicios hasta por el veinticinco por ciento (25%) de su monto, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje.

41.2. Tratándose de obras, las prestaciones adicionales podrán ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados, entendidos como aquellos derivados de las sustituciones de obra directamente relacionadas con las prestaciones adicionales de obra, siempre que ambas respondan a la finalidad del contrato original. Para tal efecto, los pagos correspondientes serán aprobados por el Titular de la Entidad. (...). (el resaltado y subrayado es nuestro);

Que, el artículo 207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en relación a adicionales y deducciones precisa lo siguiente:

“Sólo procederá la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario y la resolución del Titular de la Entidad y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o no superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. (...).”;

Que, en virtud de los artículos citados solo procederá la ejecución de obras adicionales cuando previamente se cuente con la **sustentación favorable del área usuaria** de la contratación, y **se cuente con la Certificación de Crédito Presupuestario**, y la **Resolución del Titular de la Entidad**;

Que, se determina de los Informes Técnicos remitidos por el Supervisor de Obra, Proyectista, Sub Gerencia de Estudios y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, la Prestación Adicional de Obra N° 01 y Presupuesto Deductivo Vinculante de Obra N° 01, no ha sido sustentada de manera positiva para su aprobación, además carece de la Certificación de Crédito Presupuestario, no cuenta con Resolución del Titular de la Entidad, por lo que, debe denegarse su aprobación;

Que, el Numeral 11 de la Directiva N° 002-2010-CG/OEA “Control Previo Externo de las Prestaciones Adicionales de Obra”, aprobado por Resolución de Contraloría N° 196-2010-CG, dispone, que la Prestación Adicional de Obra debe contener entre otros: **Opinión favorable del proyectista sobre las modificaciones de su proyecto; Certificación de crédito presupuestario asignado para el pago del presupuesto adicional de obra solicitado;**

Que, el Expediente de Adicional materia de análisis, no reúne los requisitos regulados por la norma citada, vale decir, no cuenta con la opinión técnica del Proyectista, tampoco con la Certificación de crédito presupuestario;



Que, por otro lado de acuerdo con el artículo 207° del Reglamento citado, la necesidad de tramitar y aprobar una Prestación Adicional de Obra se inicia con la anotación en el Cuaderno de Obra, en el presente caso se advierte la falta de los asientos del Cuaderno de Obra en la que se encuentre registrado el origen de los hechos que dan como consecuencia el Adicional y Deductivo materia de análisis;

Que, además la Dirección Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Junín, a través del Informe Legal N° 278-2013-GRJ/ORAJ, de fecha 06 de Mayo de 2013, opina:



“En este orden de ideas la Oficina Regional de Asesoría Jurídica Opina, denegar la Prestación Adicional de Obra N° 01 y Presupuesto Deductivo Vinculante de Obra N° 01, solicitado por El Consorcio CHUPACA, ejecutor de la Obra: “Mejoramiento Sustitución e Implementación de la Infraestructura de la Institución Educativa 15 de Agosto ACAC – San Juan de Jarpa, Provincia de Chupaca Departamento de Junín”, para el efecto debe emitirse el acto resolutivo correspondiente”;



Que, en consecuencia, de la información proporcionada y detallada en los antecedentes se determina, que la causalidad invocada para la Prestación Adicional de Obra N° 01 y Presupuesto Deductivo Vinculante de Obra N° 01, carece de sustento técnico y legal, al no haber cumplido con sustentar y adjuntar los requisitos esenciales para su aprobación, previstos en la Ley y Reglamento de Contratación Pública, Directiva de Control Previo Externo de las Prestaciones Adicionales de Obra, Directiva de Normas y Procedimientos para la Ejecución de Obras Públicas por Ejecución Presupuestaria Indirecta del Gobierno Regional Junín, por tanto, debe denegarse;



Que, con relación a las deficiencias, omisiones en la formulación del expediente técnico de la obra en aplicación de lo dispuesto por el artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado, debe elaborarse el Informe Técnico debidamente sustentado y documentado, a efectos de determinar las responsabilidades que pudieran corresponder contra los que intervinieron en su elaboración y aprobación;



Con la visación del Gerente Regional de Infraestructura, Gerente General Regional y Directora de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;



De conformidad con las facultades y atribuciones dispuestas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y el Decreto Legislativo N° 1017, Ley de Contrataciones del Estado;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DENEGAR, la Prestación Adicional de Obra N° 01 y el Presupuesto Deductivo Vinculante de Obra N° 01, solicitado por el CONSORCIO CHUPACA, ejecutor de la Obra: "Mejoramiento Sustitución e Implementación de la Infraestructura de la Institución Educativa 15 de Agosto ACAC – San Juan de Jarpa, Provincia de Chupaca Departamento de Junín", mediante Carta N° 025-2013-CONSORCIO CHUPACA, de fecha 25 de Marzo de 2013; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, la presente Resolución al contratista CONSORCIO CHUPACA, a la Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Oficina Regional de Administración y Finanzas, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.




Dr. VLADIMIR ROY CERRÓN ROJAS
PRESIDENTE
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Usted para su
conocimiento y fines pertinentes.
Huancayo, 13 MAYO 2013


Lic. Jafeth Vilalobos Romo
(e) Director Regional de Comunicaciones