



Gerencia Regional de Infraestructura



DESARROLLO SOSTENIBLE CON IDENTIDAD!

## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 201 -2016-GRJ/GRI

Huancayo, 11 AGO 2016

### EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

#### VISTO:

El Informe Técnico N° 202-2016-GRJ/GRI/SGSLO del 08 de agosto del 2016, del Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras; la Carta N° 151-2016-GRJ-GRI/SGSLO/HVT de fecha 05 de agosto del 2016, emitido por el coordinador de obra; la Carta N° 013 y 017-2016-CONSORCIO NUEVA ESPERANZA/FAVO/SO, de fecha 09 de junio y 25 de julio del 2016, emitido por el supervisor de obra; donde se informa sobre la culminación de la obra: "Mejoramiento del servicio de educación inicial en la I.E. 31993 del centro poblado Nueva Esperanza del distrito de Pichanaki, Chanchamayo, Junín";

#### CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio "GURU", suscribieron el Contrato N° 399-2015-GRJ/GGR, de fecha 09 de diciembre del 2015, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento del servicio de educación inicial en la I.E. 31993 del centro poblado Nueva Esperanza distrito de Pichanaki, Chanchamayo, Junín", por un monto económico ascendente a la suma de S/. 1'241,214.48 (Un Millón Doscientos Cuarenta y Uno Mil Doscientos Catorce con 48/100 Nuevos Soles, bajo el sistema de contratación a suma alzada, y un plazo de ejecución contractual de ciento veinte (120) días calendario;

Que, revisado los documentos obrantes sobre la culminación de los trabajos de obra y la solicitud de la designación del comité de recepción de la obra: "Mejoramiento del servicio de educación inicial en la I.E. 31993 del centro poblado Nueva Esperanza del distrito de Pichanaki, Chanchamayo, Junín", se advierte lo siguiente:

Que, el residente de obra, en el asiento N° 155 del cuaderno de obra, de fecha 04 de junio del 2016, anotó que:

Se realizó la colocación de 18 equipos fluorescentes circulares y 06 faroles de luz de emergencia, distribuidos en los módulos de aulas, administrativos y de viviendas.

Asimismo, se recepcionó el total de la partida de equipamiento, correspondiente a artefactos eléctricos, electrodomésticos y utensilios de cocina.

Con el desarrollo de estas actividades se da por concluida el desarrollo de las partidas de cada componente del expediente técnico, por lo cual se da por terminado la ejecución de la obra. Consecuentemente se solicita a la supervisión la verificación y conformidad de las labores ejecutadas y de la terminación de la obra, respectivamente".





Gerencia Regional de Infraestructura



Que, el supervisor de obra, en el asiento N° 156, de fecha 04 de junio del 2016, anotó que: *"En la fecha se ha verificado la conclusión de los trabajos desarrollado en la obra (...).*

*De acuerdo a lo solicitado por el residente en el asiento N° 155 de fecha 04/06/16, se verifica la culminación de todas las partidas descritas, concluyendo así que la obra ha cumplido con un avance del 100%. En cada una de las partidas del presupuesto y en los metrados señalados sin que exista trabajo pendiente por realizar. Por lo cual, se deja constancia que la obra ha sido concluida, fijándose como fecha de finalización el día de hoy 04 de junio del 2016.*

*Siendo las 6:00 pm, se concluye con la supervisión de obra y se firma en señal de conformidad".*

Que, mediante la Carta N° 013 y 017-2016-CONSORCIO NUEVA ESPERANZA/FAVO/SO de fechas 09 de junio y 25 de julio del 2016, el arquitecto Freddy A. Velásquez Ochoa, supervisor de obra, ha comunicado al Gobierno Regional Junín que la obra ha sido culminada al cien por ciento (100%), para lo cual adjunta la planilla de metrados post construcción, planos post construcción, y panel fotográfico de antes de construcción, durante la ejecución y culminación de la obra referida;

Que, el coordinador de obra, garantizando la culminación de la obra, a través de su Carta N° 151-2016-GRJ/GRI/SGSLO/HVT de fecha 05 de agosto del 2016, recomienda al Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, solicitar la conformación del comité de recepción de obra, mediante acto resolutivo, señalando expresamente que la obra ha sido culminada al cien por ciento (100%);

Que, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, mediante el Informe Técnico N° 202-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 08 de agosto del 2016, en virtud de los informes señalados anteriormente, solicita a la Gerencia Regional de Infraestructura, la conformación de los integrantes del comité de recepción de obra, para lo cual propone a los integrantes que lo conformarían;

Que, el artículo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, establece que: *"1. En la fecha de la culminación de la obra, el residente anotará tal hecho en el cuaderno de obras y solicitará la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, lo informará a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el residente.*

*En caso que el inspector o supervisor verifique la culminación de la obra, la Entidad procederá a designar un comité de recepción dentro de los siete (7) días siguientes a la recepción de la comunicación del inspector o supervisor. Dicho comité estará integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el inspector o supervisor".*

Que, visto los pronunciamientos técnicos emitidos por el supervisor de obra, coordinador de obra y del Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, en los cuales se informa que los trabajos de ejecución de obra han sido culminados al cien por ciento (100%); corresponde designar al comité de recepción de la obra: *"Mejoramiento del servicio de educación inicial en la I.E. 31993 del centro poblado Nueva Esperanza del distrito de Pichanaki, Chanchamayo, Junín";*

Que, estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y con la visación de dicha Sub Gerencia y de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Junín; y,



Gerencia Regional de Infraestructura



En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Resolución Ejecutiva Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR**, al comité de recepción de la obra: "Mejoramiento del servicio de educación inicial en la I.E. 31993 del centro poblado Nueva Esperanza del distrito de Pichanaki, Chanchamayo, Junín", el cual estará integrado por los siguientes profesionales:

**PRESIDENTE** : Ing. JULIO BUYU NAKANDAKARE SANTANA  
Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras  
**SECRETARIO** : Ing. HUGO VILCAHUAMAN TADEO  
Coordinador de Obra  
**MIEMBRO** : Arq. FREDDY ANTONIO VELASQUEZ OCHOA  
Supervisor de Obra

**ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER**, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, la adopción de acciones que correspondan frente a la demora incurrida en la presentación de la documentación respectiva, hecho que genera la dilación para la recepción de la obra.

**ARTICULO TERCERO.- DISPONER**, en un plazo no mayor de diez (10) días siguientes de realizada su designación, el comité de recepción de obra, junto con el contratista, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos. El comité de recepción de obra, sujetará sus actuaciones a lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado y a las normas internas del Gobierno Regional Junín.

**ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR**, copia de la presente Resolución al comité de recepción de obra designado, al Consorcio "GURU" (ejecutor de obra), al arquitecto Freddy Antonio Velásquez Ochoa (supervisor de obra) y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**

Ing. WILLIAM TEDDY BELARANO RIVERA  
Gerente Regional de Infraestructura  
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN  
Lo que transcribo a Ud. para su  
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 11 AGO 2016

Abog. A. Antoniera Vidalón Ruelas  
SECRETARIA GENERAL