



Gobierno Regional Junín

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 187 - 2021-GRJ/GGR

Huancayo, 17 SET. 2021

EL GERENTE GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Informe Técnico N° 266-2021-GRJ/GRI, del 16 de setiembre de 2021; Informe Técnico N° 702-2021-GRJ/GRI/SGSLO, del 15 de setiembre de 2021; Carta N° 056-2021/JAAJ, del 10 de setiembre de 2021; Informe Técnico N° 56-2021-ING.CIVIL/JAAJ/SP; Carta N° 310-2021-GRJ/GRI/SGSLO, del 09 de setiembre de 2021; Memorando N° 1444-2021-GRJ/GRI/SGO, del 09 de setiembre de 2021; Carta N° 011-2021-JLCC/RO, del 27 de agosto de 2021; Informe Técnico N° 004-2021GRJ/SGO/JLCC-RO, del 27 de agosto de 2021; Copia del Cuaderno de Obra; Acta de paralización de obra;

CONSIDERANDO:

Que, estando al artículo 191° de la Constitución Política del Estado el cual declara: *"Los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones"*, asimismo el artículo 192 de la Constitución Política antes mencionada declara que *"Los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo"*;

Que, el apartado d) del artículo 35° de la Ley de Bases de la Descentralización - Ley N° 27783, por el que declara: *"Promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en proyectos de infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios básicos de ámbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversión privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades"*. Asimismo, el artículo 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867, declara que: *"Los gobiernos regionales tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo"*, advirtiendo de lo precedentemente descrito que los Gobiernos Regionales gozan de autonomía, promueven y fomentan el desarrollo sostenible de su sus habitantes dentro de su jurisdicción promoviendo la inversión pública y privada en iguales oportunidades;

Que, el artículo 6.5.5 de la Directiva N° 005-2009-GR-JUNIN, por el que se establece las normas y procedimientos para la ejecución de obras públicas por



DOC. N°	5088536
EXP. N°	3495205



ejecución presupuestaria directa en el Gobierno Regional Junín, se viene señalando que **para la paralización de la obra** el Residente de Obra podrá solicitar la paralización de los trabajos cuando se produzca cualquier de las siguientes circunstancias, las que deben ser puestas de conocimiento del supervisor o inspector y este luego de evaluar anotará en el cuaderno de obra y solicitará el resolutivo por la Resolución Gerencial General Regional, siendo los siguientes: **a)** Por ausencia de insumos y/o materiales por demora en las adquisiciones de obra que afecten la ruta crítica del cronograma de obra; **b)** Incumplimiento de contrapartes según convenios institucionales que involucren la obra; **c)** Modificaciones al expediente técnico aprobado; **d)** Desabastecimiento sostenido de materiales (escasez de materiales en la zona y/o insumos) u otros casos fortuitos o de fuerza mayor fenómenos climatológicos, vicios ocultos, etc., debidamente probados. El supervisor o inspector recepcionará y evaluará la solicitud del Residente de Obra, la misma que de encontrarla justificada dará su conformidad por cuaderno de obra; **e)** Se entiende como **caso fortuito o de fuerza mayor** a una situación extraordinaria e imprevisible fuera del control del Gobierno Regional de Junín y del Residente de Obra que no le sea atribuible, o que puedan ser atribuibles a hechos naturales. Estas situaciones podrá deberse a:

- Fenómenos naturales como terremotos, aluviones, etc., que dificulten de manera significativa la continuidad de los trabajos.
- Situaciones climáticas o la existencia de conflictos que dificulten de manera significativa la continuidad de los trabajos.
- La ausencia total o en parte de personal de obra que al punto que afecte la óptima calidad de los trabajos.
- La ausencia de materiales o herramientas de manera que imposibiliten la ejecución de los trabajos o afecten significativamente los rendimientos establecido en el expediente técnico aprobado

Que, por otro lado, se advierte también que, de manera excepcional, debido a estas situaciones de emergencia o de urgencia que pongan en riesgo la ejecución de la obra o la economía del proyecto, el supervisor o inspector de manera inmediata podrá ordenar la paralización de los trabajos, consignando dicha orden en el cuaderno de obra. Se advierte también que las solicitudes de paralización como la fecha en que se reinicia serán anotadas en el cuaderno de obra. En éste caso de paralizaciones y de su posterior reinicio, se hará en coordinación con el Subgerente de Obras, Subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras y de la Gerencia Regional de Infraestructura. Asimismo, en el mismo día de reinicio de los trabajos, el residente de obra elaborará y presentará por medio de informe al supervisor o inspector la siguiente documentación actualizada a la fecha de reinicio:

- Cronograma actualizado de ejecución de obra
- Cronograma valorizado mensual.

Que, mediante Informe Técnico N° 266-2021-GRJ/GRI, del 16 de setiembre de 2021, suscrito por el Ing. Anthony G. Ávila Escalante, en su calidad de Gerente Regional de Infraestructura, señala que es procedente la paralización de la obra debido a la causales casos fortuitos o de fuerza mayor, puesto que no existe terreno disponible para continuar con los trabajos de instalación de módulos de sándwich,



Gobierno Regional Junín

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



ya que en dicho terreno donde intervendrán existen otros módulos que han utilizado el Consorcio Huancayo, quienes no quieren retirarlo debido a la existencia de controversias con el Gobierno Regional Junín; asimismo, solicitó la proyección del respectivo acto resolutivo de la paralización de la obra;

Que, mediante Informe Técnico N° 702-2021-GRJ/GRI/SGSLO, del 15 de setiembre de 2021, suscrito por el Ing. Carlos Alberto Pérez Rafael, en su calidad de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, señaló que la causal de la paralización se debe a un caso fortuito o de fuerza mayor, debido a la existencia de conflictos que dificultan de manera significativa la continuidad de los trabajos, toda vez que el Consorcio Huancayo se rehúsa a retirar los módulos inconclusos dejados en obra, los mismos que impiden la continuidad de la ejecución del saldo de obra 2da etapa – Plan de Contingencia del Proyecto: "Mejoramiento de la I.E. Mariscal Castilla, Distrito de El Tambo – Huancayo - Junín", asimismo solicitó la emisión del acto resolutivo de la paralización de la obra;



Que, mediante Carta N° 056-2021/JAAJ, del 10 de setiembre de 2021, suscrito por el Ing. Ángel Alfaro Janampa, en su calidad de Supervisor de la Obra, mediante el cual adjuntó el Informe Técnico N° 56-2021-ING.CIVIL/JAAJ/SP, con el cual señaló que la causal de paralización de la obra es debido a que en el área de trabajo se encuentran módulos tipo sándwich abandonados por la contrata anterior (Consorcio Huancayo), por lo que no se cuenta con la libre disponibilidad de terreno para la ejecución de la obra;

Que, mediante Informe Técnico N° 004-2021GRJ/SGO/JLCC—RO, del 27 de agosto de 2021, suscrito por el Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos, en su calidad de Residente de Obra, señaló que en el área de instalación de los módulos tipo sándwich se encuentran unos módulos, por lo que solicitó a la entidad el retiro de los módulos, precisando además que la causal se enmarca en casos fortuitos o de fuerza mayor debido a una situación extraordinaria e imprevisible, pues de ésta manera se viene dificultando la continuidad de los trabajos, pues hace referencia también a los asientos del cuaderno de obra N° 164 y 165, donde se justificaría dicha paralización;

Que, se advierte copia del cuaderno de obra, precisamente el Asiento N° 164, del 26 de agosto de 2021, donde el Residente señaló que ya se cuenta con el Contrato N° 090-2021/GRJ/ORAF, del servicio de los módulos, a su vez el Supervisor de la Obra mediante Asiento N° 165, de fecha 26 de agosto del 2021, en respuesta al Residente de Obra señaló que es imposible continuar con los trabajos debido a que no se cuenta con una completa disponibilidad de terreno, debido a que en el área de instalación de los módulos tipo sándwich se encuentran otros módulos, por lo que señaló además que la entidad debe retirar dichos módulos dejados por el Consorcio Huancayo para continuar con sus trabajos, siendo así, es que se procedió a firmar el mismo día el respectivo Acta de Paralización N° 02;

Que, se advierte el Acta de Paralización de Obra, de fecha 26 de agosto del 2021, suscrita por el Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos, en su calidad de Residente de Obra, y por el Ing. Jin Ángel Alfaro Janampa, en su calidad de Supervisor de Obra, pues del contenido de la referida Acta se advierte que la





paralización de la obra correrá a partir del **26 de agosto del 2021**, y la fecha del término de paralización será hasta tener la completa disponibilidad del terreno;

Que, de lo expuesto precedentemente se advierte que se analizó técnicamente la paralización de la obra y como resultado se tiene que la paralización de la obra se debe a la existencia de unos módulos que habría dejado el Consorcio Huancayo, lo que dificulta la utilización de dicho terreno para que se instale otros módulos de sándwich pero ya en administración directa, lo que se configuraría en causales de hechos fortuitos de o fuerza mayor, de conformidad a la Directiva N° 05-2009-GR-JUNIN, el cual regula el procedimiento para la ejecución de obras públicas mediante la modalidad de administración directa, además se encuentran corroborados con el cuaderno de obra, acta de paralización, el informe del residente y supervisor de obra, más los informe técnicos de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y de la Gerencia Regional de Infraestructura. Asimismo, el área de Asesoría Jurídica visa la presente resolución en aplicación de los principios jurídicos de verdad material, veracidad, buena fe procedimental y principio de confianza, dado que no es un órgano técnico ni ejecutor;

Que, finalmente, estando en uso de las facultades y atribuciones conferidas por el segundo párrafo del Artículo 6.5.5 de la Directiva N° 005-2009-GR-JUNÍN, por el que se atribuye facultades al Gerente General Regional y contando con la visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y las áreas competentes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la PARALIZACIÓN DE LA OBRA: denominada: Saldo de Obra 2da Etapa del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO - JUNÍN", por la causal de casos fortuito o fuerza mayor, debido a la existencia de conflictos que vienen dificultando de manera significativa la continuidad de los trabajos, toda vez que el Consorcio Huancayo viene rehusándose a retirar los módulos inconclusos dejados en obra. Debiendo computarse a partir del 27 de agosto del 2021 hasta la culminación de los eventos que generan la presente paralización.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, la presente Resolución al Inspector de Obra, Residente de Obra, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerencia Regional de Infraestructura, Gerencia General Regional y a los órganos competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y fines respectivos.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

.....
LIC. CLEVER RICARDO UNTIVEROS LAZ
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 20 SEP 2021

.....
Mg. César F. Bonilla Pacheco
SECRETARIO GENERAL