

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 060 -2016-GRJ/GRI

Huancayo, 17 MAR 2016

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

VISTO:

El Reporte N° 913-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 14 de marzo del 2016, suscrito por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, la Carta N° 050-2016-CO-EDT de fecha 11 de marzo del 2016, suscrita por la coordinadora de obra, el Informe N° 02-2016/SO/GWOL de fecha 08 de marzo del 2016, suscrito por el supervisor de obra, el Informe N° 01-2016-RES/WFZV/CONSORCIO MURO de fecha 07 de marzo del 2016, suscrito por el residente de obra, donde solicitan la designación del Comité de Recepción de la Obra: "Instalación del Servicio de Educación Inicial Escolarizada en la I.E.I. N° 2035 del Centro Poblado Alto Tiwinza, distrito de Pangoa, provincia de Satipo, región Junín";

CONSIDERANDO:

Que, el 20 de agosto del 2015, se suscribió el Contrato N° 140-2015-GRJ/GGR entre el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Muro, para la ejecución de la obra: "Instalación del Servicio de Educación Inicial Escolarizada en la I.E.I. N° 2035 del Centro Poblado Alto Tiwinza, distrito de Pangoa, provincia de Satipo, región Junín", con un monto económico ascendente a la suma de S/. 1'266,673.49 (Un Millón Doscientos Sesenta y Seis Mil Seiscientos Setenta y Tres con 49/100 Nuevos Soles) y con un plazo de ejecución contractual de ciento (135) días calendario;

Que, revisado y evaluado los documentos obrantes sobre la solicitud la designación del comité de recepción de la obra: "Instalación del Servicio de Educación Inicial Escolarizada en la I.E.I. N° 2035 del Centro Poblado Alto Tiwinza, distrito de Pangoa, provincia de Satipo, región Junín", se advierte lo siguiente:

Que, el residente de la obra referida, en el asiento N° 125 del cuaderno de obra, ha señalado que: "A la fecha se han levantado las observaciones indicadas por la supervisión, tales como pintura en tubos metálicos, fachada, puertas (las cuales fueron retiradas y cambiadas), tableros pos formado.

Se hace conocimiento a la supervisión la variación de los colores (han sido rechazados los colores rojo y azul) los cuales han sido repintados y cambiados

Se solicita a la supervisión la verificación del levantamiento de observaciones y dar por concluida la obra".

G. R. I.	
REG. N°	1451415
EXP. N°	998170



Gerencia Regional de Infraestructura



DESARROLLO SOSTENIBLE CON IDENTIDAD

Que, el supervisor de obra, mediante el asiento N° 126 del cuaderno de obra, anotó:“(...)Habiendo concluido los trabajos al cien por ciento (100%), se solicita la conformación del comité de recepción de obra a la Entidad y se hace el cierre respectivo del cuaderno de obra”.

Que, el supervisor de obra, a través del Informe N° 02-2016/SO/SWOL, de fecha 08 de marzo 2016, solicita al Gobierno Regional Junín, la conformación del comité de recepción de obra, según las normas para su liquidación correspondiente, reiterando que el proyecto ha concluido con el cien por ciento (100%) de las partidas programadas en el expediente técnico;

Que, mediante la Carta N° 050-2016-CO-EDT de fecha 11 de marzo del 2016, la coordinadora de obra, ratifica la culminación de la obra, por lo que solicita emitir el acto resolutivo de designación de los miembros del comité de recepción de obra;



Que, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, a través del Reporte N° 913-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 14 de marzo del 2016, en cumplimiento de la normativa de contrataciones del Estado, solicita a la Gerencia Regional de Infraestructura, la conformación del comité de recepción de obra, para lo cual propone a los integrantes del referido comité;



Que, el artículo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, establece que:

“1. En la fecha de la culminación de la obra, el residente anotará tal hecho en el cuaderno de obras y solicitará la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, lo informará a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el residente.

En caso que el inspector o supervisor verifique la culminación de la obra, la Entidad procederá a designar un comité de recepción dentro de los siete (7) días siguientes a la recepción de la comunicación del inspector o supervisor. Dicho comité estará integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el inspector o supervisor”.



Que, estando a lo expuesto, corresponde designar al Comité de Recepción de la Obra: “Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizado en la I.E. N° 2035 en el Centro Poblado Alto Tiwinza, distrito de Pangoa, provincia de Satipo – región Junín”;

Que, estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y con la visación de dicha Sub Gerencia y de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Junín; y,

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y sus modificatorias, y la Resolución Ejecutiva Regional N° 099-2016-GR-JUNIN/GR de fecha 05 de febrero del 2016, suscrita por el Gobernador Regional de Junín;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR, al Comité de Recepción de la Obra: "Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizado en la I.E. N° 2035 en el Centro Poblado Alto Tiwinza, distrito de Pangoa, provincia de Satipo – región Junín", el cual estará integrado por los siguientes profesionales:

PRESIDENTE : Arq. ROLANDO CAPACYACHI ORE
Inspector de Obras (SGO)
SECRETARIO : Ing. GEORGE WILLIER ODICIO LAURA
Supervisor de Obra
MIEMBRO : Arq. RAUL ARMANDO ALVAREZ JESUS
Inspector de Obra (SGSLO)

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, en un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el Comité de Recepción de Obra, junto con el contratista, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos. El Comité de Recepción de Obra, sujetará sus actuaciones a lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado y a las normas internas del Gobierno Regional Junín.

ARTICULO TERCERO.- TRANSCRIBIR, copia de la presente Resolución al Consorcio Muro (empresa contratista), al Consorcio Alto Tiwinza(empresa supervisora), a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

Ing. WILLIAM TEDDY BEJARANO RIVERA
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 17 MAR 2016

Abog. A. Antonieta Vidallon Ruelas
SECRETARIA GENERAL