



Gobierno Regional Junín "Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL ADMINISTRATIVA N.º 270 -2025-GR-JUNÍN/ORAF

Huancayo, 13 MAR. 2025

LA DIRECTORA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTOS:

La Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N.º 0570-2024-G.R. JUNIN/GRI de fecha 21 de agosto del 2024; Certificación de Crédito Presupuestario N.º 0000000415, de fecha 21 de febrero de 2025, el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y la Sub Gerente de Presupuesto y Tributación; Informe Técnico N.º 415-2025-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 19 de febrero de 2025; mediante el Informe Técnico N.º 96-2025-GRJ/GRI de fecha 03 de marzo del 2025 y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 191 de la Constitución Política del Estado, concordado con el artículo 2 de la Ley N.º 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular; son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico;

Que, la autonomía de los Gobiernos Regionales se define como la facultad de adoptar y concordar las políticas, planes y normas en los asuntos de su competencia, aprobar y expedir sus normas, decidir a través de sus órganos de gobiernos y desarrollar las funciones que le son inherentes conforme a lo establecido en la ley N.º 27783- Ley de Bases Descentralizados;

Que, en concordancia al numeral 1.7 del art. V de la ley N.º 27444 – Ley de Procedimiento administrativo general donde indica que el: "principio de presunción de veracidad". En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman;

Que, según el texto único ordenado de la LEY N.º 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO en su Artículo 36. Resolución de los contratos en el numeral 36.1 Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes.

ORAF	
DOC. N.º	8891718
EXP. N.º	2777190



Gobierno Regional Junín "Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Que, el Gobierno Regional Junín y el Contratista Sr. Juan Carlos Salirrosas Eustaquio, suscriben el Contrato N.º 040-2024-GRJ/ORAF de fecha 05 de marzo de 2024, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: *"CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DEL ANEXO MALOYO SAN ROQUE, DISTRITO DE SAÑOS- PROVINCIA DE HUANCAYO- DEPARTAMENTO DE JUNÍN – 1RA ETAPA"*, con CUI N.º 2450885, bajo el sistema de contratación de ESQUEMA MIXTO POR TARIFAS Y SUMA ALZADA.

Que, Mediante Adenda N.º 236-2024/ALCONTRATO N.º 40-2024/GRJ/ORAF de fecha 22 de julio del 2024 para la contratación del servicio de consultoría de obras para la supervisión de la obra: *"CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DEL ANEXO MALOYO SAN ROQUE, DISTRITO DE SAÑOS- PROVINCIA DE HUANCAYO- DEPARTAMENTO DE JUNÍN – 1RA ETAPA"*, con CUI N.º 2450885 – I ETAPA, por el monto de S/ 90,468.31 (noventa mil cuatrocientos sesenta y ocho con 31/100 soles), para ser ejecutada en el plazo de ciento cincuenta (150) días calendarios; de los cuales noventa (90) días calendarios corresponden a la supervisión de la obra, y sesenta (60) días calendarios a la liquidación de la obra.

Que, Informe Técnico N.º 134-2024 SUPERVISOR DE OBRA de fecha 05 de noviembre de 2024, emitido por el Sr. Héctor F. Salcedo Torres Supervisor de obras y el Ing. Salirrosas Eustaquio Juan Carlos Representante de Supervisión se pronuncian *"solicito a la entidad se realice una adenda al contrato N.º 40-2024/GRJ/ORAF de supervisión de obra por la aprobación de la ejecución y el plazo de las prestaciones adicionales de obra n.º 01 y deductivos vinculantes n.º 01 de obras."*

Que, con Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N.º 0570-2024-G.R.JUNIN/GRI de fecha 21 de agosto del 2024, se aprueba el expediente técnico del Adicional de obra N.º 01 deductivo vinculante N.º 01 del proyecto: *"CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DEL ANEXO MALOYO SAN ROQUE, DISTRITO DE SAÑOS- PROVINCIA DE HUANCAYO- DEPARTAMENTO DE JUNÍN- 1RA ETAPA"*, con CUI N.º 2450885, ejecutado por la modalidad de contrata, con un plazo de ejecución de treinta y siete (37) días calendarios y por un monto económico total de S/338,424.81 (trescientos treinta y ocho mil cuatrocientos veinticuatro con 81/100 soles) con un presupuesto total ascendente al monto de S/ 139,296.39 (Ciento Treinta y Nueve Mil Doscientos Noventa y Seis con 39/100 Soles).

Que, con Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N.º 0884-2024-GRJ/GRI de fecha 12 de diciembre del 2024, *se aprueba, la ampliación de plazo N.º 01 por treinta y siete (37) días calendarios al contrato N.º 40-2024/GRJ/ORAF de fecha 05 de marzo de 2024, para el servicio de consultoría para la supervisión de la obra: "CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DEL ANEXO MALOYO SAN ROQUE, DISTRITO DE SAÑOS- PROVINCIA DE HUANCAYO- DEPARTAMENTO DE JUNÍN- 1RA ETAPA"*, con CUI N.º 2450885, plazo contabilizado del 20 de setiembre al 26 de octubre de 2024, al ser este un contrato accesorio y vinculante a la ejecución de obra que fue ampliada mediante la resolución gerencial regional de infraestructura N.º 778-2024-GRJ/GRI que declara procedente la ampliación de plazo N.º 03; según el informe técnico N.º 2528-2024-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 20 de noviembre de 2024



Gobierno Regional Junín "Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Que, con el del Informe Técnico N° 415-2025-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 19 de febrero de 2025, solicita aprobación vía acto resolutivo de la prestación adicional de obra N° 1 referido a los pagos por servicios de consultoría de supervisión de obra del 20 al 30 de setiembre del 2024 y al pago por servicios de consultoría de supervisión de obra del 01 al 26 de octubre del 2024 del servicio de consultoría para la supervisión de obra (Ing. Juan Carlos Salirrosas Eustaquio) es de 37 días calendarios, por el monto de s/ 31,450.00 (treinta y un mil cuatrocientos cincuenta con 00/100 soles), la misma que tiene una certificación presupuestal N° 415.conforme a lo siguiente:

4. análisis y cuantificación del pago de prestación adicional del servicio de consultoría de supervisión de obras.

4.1. que, mediante la siguiente Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 884-2024-G.R. JUNIN/GRI de fecha 12 de diciembre del 2024 que resuelve:

(...)

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, la ampliación de plazo N° 01 por treinta y siete (37) días calendarios al contrato N° 40-2024/GRJ/ORAF, de fecha 05 de marzo de 2024, para el servicio de consultoría para la supervisión de la obra: "CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL DEL CASCO URBANO DEL ANEXO MALAYO SAN ROQUE, DISTRITO DE SAÑOS- PROVINCIA DE HUANCAYO- DEPARTAMENTO DE JUNÍN- 1RA ETAPA", con CUI N.° 2450885, plazo contabilizado del 20 de setiembre al 26 de octubre de 2024, al ser este un contrato accesorio y vinculante a la ejecución de obra que fue ampliado mediante la resolución gerencial regional de infraestructura N° 778-2024-GRJ/GRI que declara procedente la ampliación de plazo N° 03; SEGÚN EL INFORME TECNICO N° 2528-2024-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 20 de noviembre de 2024 y por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución."

En ese sentido es importante señalar que según el artículo 34. Modificaciones del contrato de la ley de contrataciones del estado contemplada diversos supuestos en virtud de los cuales una entidad puede aprobar prestaciones adicionales en los contratos de supervisión de obras, las cuales se detallan en el cuadro siguiente:

Tipos de prestaciones adicionales de supervisión de obra	Origen	Límite	Autorización por parte de la Contraloría General de la República	Base legal
Prestaciones adicionales de supervisión derivadas del propio contrato de supervisión	Aspectos derivados del propio contrato de supervisión	Veinticinco (25%) del monto del contrato original	No requieren	Numeral 34.2 del artículo 34 de la Ley y numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento
Prestaciones adicionales de supervisión derivadas de adicionales de obra	Aprobación de prestaciones adicionales de obra	No tienen límite	No requieren	Segundo párrafo del numeral 34.4 del artículo 34 de la Ley
Prestaciones adicionales de supervisión derivadas de variaciones en el plazo o ritmo de trabajo de la obra (distintos a los adicionales de obra)	Variaciones en el plazo o ritmo de trabajo de la obra (distintos a los adicionales de obra) autorizados por la Entidad, siempre que impliquen prestaciones adicionales en la supervisión	Quince por ciento (15 %) del monto del contrato original, el cual puede superarse	Requieren autorización, previa al pago, cuando este tipo de adicionales, en conjunto, supere el quince por ciento (15%)	Primer párrafo del numeral 34.4 del artículo 34 de la Ley y numeral 139.4 del artículo 139 del Reglamento



Gobierno Regional Junín "Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

En merito a lo expuesto, la presente solicitud para la aprobación de la prestación adicional del servicio de consultoría para la supervisión de obra, es a consecuencia de la ampliación de plazo N°03 del contratista ejecutor (resolución gerencial regional de infraestructura N° 778-2024-GRJ/GRI).

En ese sentido y de acuerdo a lo siguiente:

Artículo 186. Inspector o Supervisor de Obras de la LEY N° 30225 LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, menciona:

186.1. Durante la ejecución de la obra, se cuenta, de modo permanente y directo, con un inspector o con un supervisor, según corresponda. Queda prohibida la existencia de ambos en una misma obra. El inspector es un profesional, funcionario o servidor de la Entidad, expresamente designado por esta, mientras que el supervisor es una persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin. En el caso de ser una persona jurídica, esta designa a una persona natural como supervisor permanente en la obra (...)

Artículo 34. Modificaciones al contrato, de la ley de contrataciones del estado, menciona:

"(...) 34.7 el titular de la entidad puede autorizar prestaciones adicionales de supervisión que deriven de prestaciones adicionales de obra, siempre que resulten indispensables para el adecuado control de la obra, bajo las mismas condiciones del contrato original y/o precios pactados, según corresponda. Para lo regulado en los numerales 34.6 y 34.7 no es aplicable el límite establecido en el numeral 34.3. (...)"

Ahora bien; según el contrato N° 40-2024/GRJ/ORAF, suscrito entre la entidad y el Ing. Juan Carlos Salirrosas Eustaquio para el servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra: *CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DEL ANEXO MALAYO SAN ROQUE, DISTRITO DE SAÑOS- PROVINCIA DE HUANCAYO- DEPARTAMENTO DE JUNÍN- 1RA ETAPA*", con CUI N.° 2450885, por el monto de s/ 90,468.31 (noventa mil cuatrocientos sesenta y ocho con 31/100 soles) y un plazo contractual de 150 (ciento cincuenta) días calendarios de acuerdo con lo siguiente:

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de ciento cincuenta (150) días calendario; de los cuales noventa (90) días calendario corresponden a la supervisión de la obra, y sesenta (60) días calendario a la liquidación de la obra, de acuerdo al siguiente detalle:

Nro.	DESCRIPCIÓN	DURACIÓN (DÍAS CALENDARIO)
1	Supervisión de la ejecución de la obra	90
2	Liquidación de obra	60
TOTAL		150

4.3.

Así mismo; según la cuantificación del costo total por servicio de consultoría para la supervisión de la obra, tomando en consideración los 37 días calendarios de prestación adicional del servicio, resulta lo siguiente:

AMPLIACIÓN	RESOLUCIÓN	PERÍODO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO		N° DÍAS CALENDARIO
AMP. PLAZO N° 01 al CONTRATO N°40- 2024/GRJ/ORAF	R.G.R.I. N° 884- 2024-G.R.-JUNÍN/GRI	20/09/2024	26/10/2024	37
TOTAL				37



Gobierno Regional Junín "Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

4.4. En tal sentido corresponde autorizar el pago correspondiente por el periodo ampliado, por lo cual, a través del presente informe se solicita la autorización para el pago desde el 20 de setiembre del 2024 hasta el 26 de octubre del 2024 a favor del Ing Jun Carlos Salirrosas Eustaquio (CONTRATO N°40-2024/GRJ/ORAF).

PERIODO		DESCRIPCION	N° DE DIAS	TARIFA DIARIA	MONTO CORRESPONDIENTE A CADA PERIODO
20/09/2024	30/09/2024	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA DEL 20 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2024	11	S/ 850.00	S/ 9,350.00
01/10/2024	26/10/2024	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA DEL 01 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2024	26	S/ 850.00	S/ 22,100.00
TOTAL			37		S/ 31,450.00

Por los 37 días calendarios de prestación adicional del servicio de consultoría para la supervisión de la obra, se debe pagar S/. 31,450.00 (treinta y un mil cuatrocientos cincuenta con 00/100 soles), la misma que tiene una Certificación Presupuestal N°415.

CONCLUSIONES:

La cuantificación de tiempo para la prestación adicional N°01 del servicio de consultoría para la supervisión del saldo de obra del proyecto: "CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DEL ANEXO MALAYO SAN ROQUE, DISTRITO DE SAÑO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN - 1RA ETAPA", CON CUI N° 2450885", correspondiente a la ampliación de supervisión, aprobado mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°884-2024-GRJ/GRI, contabilizándose desde el 20 de setiembre al 26 de octubre de 2024.

Por lo expuesto líneas arriba, el tiempo de la prestación adicional N°01 del servicio de consultoría para la supervisión de obra (Ing. Jun Carlos Salirrosas Eustaquio), es de 37 días calendarios, por el monto de S/. 31,450.00 (treinta y un mil cuatrocientos cincuenta con 00/100 soles), la misma que tiene una Certificación Presupuestal N°415.

PERIODO		DESCRIPCION	N° DE DIAS	TARIFA DIARIA	MONTO CORRESPONDIENTE A CADA PERIODO
20/09/2024	30/09/2024	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA DEL 20 AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2024	11	S/ 850.00	S/ 9,350.00
01/10/2024	26/10/2024	PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA DEL 01 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2024	26	S/ 850.00	S/ 22,100.00
TOTAL			37		S/ 31,450.00

Que, el Ing. Rony Paolo Vejarano Pérez, en su condición de gerente regional de infraestructura, mediante el Informe Técnico N° 96-2025-GRJ/GRI de fecha 03 de marzo del 2025, considerando procedente la aprobación de la prestación adicional de supervisión N°01 DEL CONTRATO N°40- 2024/GRJ/ORAF por 37 días calendarios contabilizados desde el 20 de setiembre al 26 de octubre del 2024 conforme lo señala la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 884-2024-G.R.-JUNÍN/GRI, de fecha 12 de diciembre del 2024 para la supervisión de obra.

Que, de los actuados se advierte la Certificación de Crédito Presupuestario N.º 0000000415, de fecha 21 de febrero de 2025, el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, y la Sub Gerente de Presupuesto y Tributación, certifican la disponibilidad presupuestal para el servicio de consultoría para la supervisión de la obra: "CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DEL ANEXO MALAYO SAN ROQUE, DISTRITO DE SAÑOS- PROVINCIA DE HUANCAYO- DEPARTAMENTO DE JUNÍN- 1RA ETAPA", con CUI N.º 2450885



Gobierno Regional Junín "Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Que, al respecto, el numeral 34.3) del artículo 34° de la ley de contrataciones del estado, aprobado mediante decreto supremo N° 082-2019-EF, establece que:

"Artículo 34. Modificaciones al Contrato

(...)

34.3 Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje.

(..)

34.7 El Titular de la Entidad puede autorizar prestaciones adicionales de supervisión que deriven de prestaciones adicionales de obra, siempre que resulten indispensables para el adecuado control de la obra, bajo las mismas condiciones del contrato original y/o precios pactados, según corresponda. Para lo regulado en los numerales 34.6 y 34.7 no es aplicable el límite establecido en el numeral 34.3 del presente artículo

34.8 Para el cálculo del límite establecido en el numeral 34.6, solo debe tomarse en consideración las prestaciones adicionales de supervisión que se produzcan por variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra, distintos a los adicionales de obra.

(...)"

De conformidad con la normativa precedente, se tiene que, en virtud de la naturaleza accesoria del contrato del supervisor de obra, respecto del contrato de ejecución de obra, era posible que la Entidad aprobara prestaciones adicionales de supervisión cuando estas resultaban necesarias para los trabajos que derivaban de prestaciones adicionales de obra.

Que, contando con los informes de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y de la Gerencia Regional de Infraestructura corresponde aprobar la prestaciones adicionales N.° 01 del Contrato N° 40-2024/GRJ/ORAF, por los servicios de consultoría de supervisión de la obra "CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DEL ANEXO MALAYO SAN ROQUE, DISTRITO DE SAÑO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN - 1RA ETAPA", con CUI N° 2450885, por el monto de S/ 31,450.00 (treinta y un mil cuatrocientos cincuenta con 00/100 soles), correspondiente a los 37 días calendarios producto de la ampliación de plazo aprobada mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N.° 884-2024-GRJ/GRI, **como consecuencia de la aprobación de la ampliación de plazo de la obra para la ejecución del Adicional de Obra N° 01**, debiendo tenerse en cuenta lo siguiente: "El servicio de consultoría de supervisión de Obra es indispensable para la continuidad del Contrato de Ejecución de Obra, de conformidad a lo establecido en el artículo 186° del Reglamento de Contrataciones del Estado, en el que se prescribe que toda obra debe de contar el modo permanente y directo con su supervisor; Así, de conformidad a lo establecido en el numeral 34.7 del artículo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado, corresponde aprobar prestaciones adicionales del contrato de supervisión como producto de aprobación de prestaciones del Adicional y Deductivo Vinculante de Obra N° 01".

Por último, de conformidad con lo establecido en el numeral 34.7 del artículo 34° de la Ley de Contrataciones, el límite del 25% no es aplicable al supuesto de adicionales del numeral 34.7 del artículo 34° de la Ley





Gobierno Regional Junín "Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Con la visación de la Gerencia Regional de Infraestructura, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, este ultimo de conformidad a los principios jurídicos de veracidad, buena fe procedimental y principio de confianza;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – DECLARAR PROCEDENTE, la aprobación de la prestación adicional de supervisión N.º 01 del contrato N.º 40-2024/GRJ/ORAF, por los servicios de consultoría de obra: CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DEL ANEXO MALAYO SAN ROQUE, DISTRITO DE SAÑOS- PROVINCIA DE HUANCAYO- DEPARTAMENTO DE JUNÍN- 1RA ETAPA”, con CUI N.º 2450885, por el monto de s/ 31,450.00 (treinta y un mil cuatrocientos cincuenta con 00/100 soles), correspondiente a 37 días calendarios producto de la ampliación de plazos como consecuencia de la aprobación del adicional de obra N.º 01, acorde establecido en el numeral 34.7 del artículo 34º de la ley de contrataciones del estado.

ARTICULO SEGUNDO. – SE PRECISE, que la determinación y cálculo del monto a pagar por la presente ampliación de plazo es competencia y función técnica de la sub gerencia de supervisión y liquidación de obras.

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR, la presente Resolución al Contratista Ing. Juan Carlos Salirrosas Eustaquio, Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional de Junín; para su conocimiento y demás fines.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.



C.P.C. Mariela Liz Quispe Salas
DIRECTORA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
La Secretaría General que suscribe, Certifica
que la presente es copia fiel de su original.

HYO 13 MAR 2025

Abg. Ena M. Bonilla Pérez
SECRETARIA GENERAL