



Gobierno Regional Junín



RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N° 080 -2021-GRJ/GGR

Huancayo, 23 ABR. 2021

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTOS:

Carta N° 014-2021/ADMP-ALE de fecha 22 de abril del 2021, emitido por el Abg. Alan Denis Mera Palomino, Reporte N° 056-2020-GRJ/ORAF/ORH/STPAD de 09 de abril del 2021, Memorando N° 627-2021-GRJ/GGR de 09 de abril del 2021, Carta N° 05-2021/ADMP-ALE de 07 de abril del 2021, Opinión Legal N° 001-2021/ADMP-AF de 07 de abril del 2021, emitido por el Abg. Alan Denis Mera Palomino, Carta N° 47-2021-GRJ/GGR de 31 de marzo del 2021, Informe de Precalificación N° 25-2021-GRJ/ORAF/ORH/STPAD, de fecha 25 de marzo del 2021, Informe de Control Especifico N° 004-2019-2-5341-SCE, Memorando N° 1648-2019-GRJ-GGR, Oficio N° 348-2019-GRJ/OCI, Oficio N° 261-2019-GRJ/OCI, y;

CONSIDERANDOS:

Que, es política del Estado y del Gobierno Regional de Junín, adoptar las medidas correctivas a los actos administrativos irregulares que incurren los servidores civiles de la Administración Pública, a fin de moralizar y mejorar la calidad y eficiencia del servicio a la sociedad, en el ámbito de su competencia, por tal motivo se ha identificado presuntamente la responsabilidad administrativa del siguiente servidor:

IDENTIFICACION DEL INVESTIGADO

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DIRECCION DOMICILIARIA
ALFREDO POMA SAMANEZ	(Ex) Gerente Regional de Infraestructura del GRJ (04 de junio de 2018 hasta 02 de enero del 2019)	Jr. Loreto N° 733 – Huancayo – Junín.

DESCRIPCION DE LOS HECHOS QUE CONFIGURARIAN LA PRESUNTA FALTA

Que, del estudio y análisis de los documentos como: Informe de Control Especifico N° 004-2019-2-5341-SCE, SOBRE PAGO DE PARTIDAS NO EJECUTADAS Y PARCIALMENTE EJECUTADAS EN LA OBRA" Mejoramiento de la Av. Hatun Xauxa-Ricardo Palma en Jauja Metropolitana provincia de Jauja-Junín, Memorando N° 1648-2019-GRJ-GGR, Oficio N° 348-2019-GRJ/OCI, Oficio N° 261-2019-GRJ/, entre otros, se deduce que el procesado identificado en el numeral anterior, habría incurrido en presunta falta de carácter administrativo disciplinario tipificado como falta por incumplimiento del literal q) del Artículo 85° de la Ley N° 30057, donde señala que: "Las demás que señala la ley", de acuerdo a los siguientes detalles:

Que, el Gobierno Regional de Junín, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura 0111-2017-G. R.-JUNIN/GRI de fecha 14 de marzo del 2017, se aprobó el Expediente Técnico de la Obra, luego de ello, mediante procedimiento de selección Licitación Pública N° 04-2017-GRJ/CS-LP- Primera convocatoria, se adjudicó la buena pro,

DOC. N°	4767176
EXP. N°	2705956



Gobierno Regional Junín



para la ejecución de la Obra al Contratista, con Contrato de Proceso N° 242-2017- SRJ/GGR de 23 de agosto de 2017, (bajo el sistema de contratación a Precios Unitarios, con un plazo de ejecución de 360 días calendarios y por el monto de S/14 000 768,15, igualmente mediante procedimiento de selección Adjudicación Simplificada N° 053-2017-GRJ-CS-Primera Convocatoria, se adjudicó la buena pro, para el servicio de consultoría para la supervisión de la Obra al Consorcio "Hatun Xuxa", suscribiendo el Contrato de Proceso N° 240-2017-GRJ/0RAF de fecha 23 de agosto de 2017 por el plazo de 390 días calendarios y por el monto de S/266 829,62;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 355-2018-GRJ/GGR de fecha 25 de julio de 2018, se dispuso la intervención económica por la causal de incumplimiento de obligaciones contractuales atribuible al Contratista, con la finalidad de asegurar la culminación de los trabajos de la obra. Y designar como interventor de la obra al Gerente General de Infraestructura, Alfredo Poma Samanez;


Que posteriormente con Resolución Gerencial General Regional N° 057-2019-GR-JUNIN/GGR de fecha 25 de marzo de 2019, la Entidad resolvió de forma parcial el Contrato de Proceso N° 242-2017-GRJ/GGR de ejecución de obra "Mejoramiento de la Av. Hatun Xauxa-Ricardo Palma en Jauja Metropolitana provincia de Jauja-Junín", por incumplimiento de obligaciones técnicas por parte del contratista de conformidad con lo prescrito en el literal a) del numeral 7) de la Directiva N° 001-2013-CONSUCODE/PRE intervención Económica de la obra vigente a la fecha de suscripción del contrato;

Que, con Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 086-2019-GR-JUNIN/GRI de fecha 17 de junio de 2019, la Entidad en su artículo primero, Aprobó el expediente de Liquidación Técnico de Corte de Obra "Mejoramiento de la Av. Hatun Xauxa-Ricardo Palma en Jauja Metropolitana provincia de Jauja-Junín", y en su artículo segundo, señala, "SE DETERMINA, que existe un saldo a favor de la Entidad, por concepto de sobre valorización, acumulación máxima de penalidades y lo REALMEIITE EJECUTADO, que debe ser reembolsado a la Entidad por parte del Consorcio Metropolitano;

Que, en ese orden de lineamientos mediante Carta N° 018-2018-PMJ-SO de fecha 16 de octubre de 2018, el Ing. Jefferson Paucar Mejía, *presento renuncia del cargo a la Supervisión de Obra al representante legal del Consorcio 'Hatun Xauxa', la Supervisión, mediante Carta N° 305-2018-CONSORCIO-HATUN XAUXA/SO de fecha 17 octubre 2018 presentó ante el Ing. Oswaldo Johan Zavaleta Acevedo, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, comunicando el cambio de jefe de supervisión, señalando que renuncio por motivos personales el ingeniero Paucar Mejía Jefferson, y teniendo como reemplazo al ingeniero Yabar Palacios Jessi Paul, anexamos los documentos para su respectiva evaluación y pronunciamiento";*

Que, con Informe Técnico N° 590-2018-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 18 de octubre de 2018, el Ing. Oswaldo Johan Zavaleta Acevedo, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obra, dirigido al Ing. Alfredo Poma Samanez, Gerente Regional de Infraestructura, por el cual recomienda derivar a la Oficina correspondiente, por esta Sub Gerencia de Supervisión, recalando el Cambio de Supervisor de Obra, debiendo emitirse la Resolución correspondiente;

Que, mediante Informe N° 002-2018/JPYP-SO de fecha 19 de octubre de 2018, del Ing. Yabar Palacios Jessi Paul actual supervisor propuesto, remitió al representante legal del Consorcio "Hatun Xauxa", Sr. Aldo Paul Mora Bonilla el Informe de valorización 13 de mes de setiembre detallando que corresponde el pago a la empresa contratista CONSORCIO METROPOLITANO, por el cual se debe de dar la conformidad y aprobación de la valorización





Gobierno Regional Junín




del mes de setiembre. Sin embargo con fecha 19 de octubre de 2018, remitió simultáneamente al representante legal, la carta N° 001-2018 de 19 de octubre de 2018, señalando, en cumplimiento a vuestro requerimiento se procederá a suscribir valorizaciones de agosto y setiembre que me están siendo entregadas hoy, documentación presentada por el ejecutor residencia, ya procesada y suscrita por los profesionales, además menciona no es posible la revisión ni validación debido a la urgencia con la que están siendo requeridas y físicamente no es posible la verificación en vista a la envergadura del proyecto por que recién estoy asumiendo el cargo de supervisor;

Que, con carta 302-2018-CONSORCIO HATUN XAUXA/S0 de fecha 19 de octubre de 2018, el representante legal del Consorcio "Hatun Xauxa" Ing. Aldo Paul Mora Bonilla presentó ante la Entidad el informe de aprobación de la valorización N°13 del mes de setiembre emitido por el contratista indicando que se presenta y se aprueba la siguiente valorización. Por lo cual se presenta el Informe donde se detallan los trabajos ejecutados en el presente mes, así como los montos y porcentajes Valorizados. Porcentaje valorizado del mes 17.56%, porcentaje Valorizado Acumulado 89.11%, Monto total de la valorización mes de setiembre S/.1,858,001.39 Monto total a facturar S/.2,505,094.12;

Que, mediante reporte N° 3722-2018-GRJ/GRI/SGSL0 de fecha 22 de octubre de 2018, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, Ing. Oswaldo Johan Zavaleta Acevedo, otorgó la conformidad de pago de la valorización N° 13, dirigido al Ing. Alfredo Poma Samanez como Gerente Regional de Infraestructura, en la que señala esta Sub Gerencia otorga conformidad a la valorización N° 13 correspondiente al mes de setiembre del 2018 por el monto de S/.2505.094.12 Dos millones quinientos cinco mil noventa y cuatro con 12/100) incluidos IGV a favor del Consorcio Metropolitano recomendando el trámite correspondiente;

Que, mediante Informe Legal N° 584-2018-ORAJ/GRJ de fecha 15 de noviembre del 2018, dirigido al Gerente General de Infraestructura Ing. Alfredo Poma Samanez que declara improcedente por extemporáneo la solicitud de cambio de supervisor de la obra, a razón que la renuncia del personal se efectúa el 16 de octubre del presente año, por lo que la sustitución del personal debió solicitarse con 15 días de anticipado antes que culmine la relación contractual entre el contratista y el personal a ser sustituido, revisando el expediente tenemos que la solicitud de sustitución fue presentado el 17 de octubre del presente año, siendo extemporáneo;



Que, mediante memorando N° 1648-2019-GRJ-GGR, de fecha 27 de diciembre del 2019, del Gerente General Regional, Abog. Wider Herrera Lavado, por el cual remite informe de alerta de Control Especifico N° 004-2019-2-5341-SCE, sobre Pago de Partidas No Ejecutadas y Parcialmente Ejecutadas en la Obra "Mejoramiento de la Av. Hatun Xauxa-Ricardo Palma en Jauja Metropolitana provincia de Jauja-Junín";

Que, en el presente caso materia de análisis, se advierte que la valorización N° 13 se ha efectuado con las aprobaciones del Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras a través del reporte N° 3722-2018-GRJ/GRI/SGSL0 de fecha 22 de octubre de 2018 y del Gerente Regional de Infraestructura, Alfredo Poma Samanez *quien mediante proveído en el Reporte N° 3722-2018-GRJ/GRI/SGSL0 que suscribe "atención y disponga el pago" a la valorización N° 13 de la Obra "Mejoramiento de la Av. Hatun Xauxa-Ricardo Palma en Jauja Metropolitana provincia de Jauja-Junín", correspondiente al mes de setiembre del 2018. Por lo tanto, se haya responsabilidad administrativa disciplinaria en los servidores que otorgaron la conformidad y aprobación con respeto a la valorización N° 13, en vista que ese mismo día en que tramito el pago de la citada valorización, mediante Informe Técnico N°359-2018-GRJ-GRI, de fecha 22 de Octubre del 2018, dirigido al Ing. Víctor Dueñas*



Gobierno Regional Junín



Capcha Gerente General Regional , por el cual señala que se aprueba el cambio de supervisor de obra es procedente y la entidad se pronuncie vía acto resolutivo;

Que, no obstante, mediante Informe Legal N° 584-2018-ORAJ/GRJ, se informa que la solicitud de cambio de supervisor de la obra, a razón que la renuncia del personal se efectúa el 16 de octubre del presente año , por lo que la sustitución del personal debió solicitarse con 15 días de anticipado antes que culmine la relación contractual entre el contratista y el personal a ser sustituido, revisando el expediente tenemos que la solicitud de sustitución fue presentado el 17 de octubre del presente año, siendo extemporáneo., teniendo de conocimiento como Gerente Regional de Infraestructura, que esta valorización se encontraba tramitada por profesional que no se encontraba autorizado como jefe de supervisión de la obra por la Entidad ocasionándose un perjuicio económico por este hecho habría responsabilidad administrativa disciplinaria, la misma que se acredita con la autorización y permitiendo el pago de dicha valorización además considero partidas no ejecutadas y partidas parcialmente ejecutadas a través de los comprobantes de pago N° 14149 y 14150 de fecha 23 de octubre del 2018. Que, al respecto por los fundamentos expuestos sobre este hecho se halló responsabilidad en el Ing. Alfredo Poma Samanez, como Gerente Regional de Infraestructura;

Que, mediante memorando N° 1648-2019-GRJ-GGR, de fecha 27 de diciembre del 2019, del Gerente General Regional, Abog. Wider Herrera Lavado, por el cual remite informe de alerta de Control Específico N° 004-2019-2-5341-SCE, sobre Pago de Partidas No Ejecutadas y Parcialmente Ejecutadas en la Obra" Mejoramiento de la Av. Hatun Xauxa-Ricardo Palma en Jauja Metropolitana provincia de Jauja-Junín";

Que, en el presente caso materia de análisis, se advierte que la valorización N° 13 se ha efectuado con las aprobaciones del Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras a través del reporte N° 3722-2018-GRJ/GRI/SGSL0 de fecha 22 de octubre de 2018 y del Gerente Regional de Infraestructura, **Alfredo Poma Samanez** quien mediante proveído en el reporte N° 3722-2018-GRJ/GRI/SGSL0 que suscribe "atención y disponga el pago" a la valorización N° 13 de la Obra" Mejoramiento de la Av. Hatun Xauxa-Ricardo Palma en Jauja Metropolitana provincia de Jauja-Junín", correspondiente al mes de setiembre del 2018. Por lo tanto, se haya responsabilidad administrativa disciplinaria en los servidores que otorgaron la conformidad y aprobación con respeto a la valorización N° 13, en vista que ese mismo día en que tramito el pago de la citada valorización, mediante Informe Técnico N°359-2018-GRJ-GRI, de fecha 22 de Octubre del 2018, dirigido al Ing. Víctor Dueñas Capcha Gerente General Regional , por el cual señala que se aprueba el cambio de supervisor de obra es procedente y la entidad se pronuncie vía acto resolutivo;

Que, no obstante, mediante Informe Legal N° 584-2018-ORAJ/GRJ, se informa que la solicitud de cambio de supervisor de la obra, a razón que la renuncia del personal se efectúa el 16 de octubre del presente año , por lo que la sustitución del personal debió solicitarse con 15 días de anticipado antes que culmine la relación contractual entre el contratista y el personal a ser sustituido, revisando el expediente tenemos que la solicitud de sustitución fue presentado el 17 de octubre del presente año, siendo extemporáneo., teniendo de conocimiento como Gerente Regional de Infraestructura, que esta valorización se encontraba tramitada por profesional que no se encontraba autorizado como jefe de supervisión de la obra por la Entidad ocasionándose un perjuicio económico por este hecho habría responsabilidad administrativa disciplinaria, la misma que se acredita con la autorización y permitiendo el pago de dicha valorización además considero partidas no ejecutadas y partidas parcialmente ejecutadas a través de los comprobantes de pago N° 14149 y 14150 de fecha 23 de octubre del 2018. Que, al respecto por los fundamentos expuestos sobre este hecho se halló responsabilidad en el **Ing. Alfredo Poma Samanez**, como Gerente Regional de Infraestructura;





Gobierno Regional Junín



NORMA JURIDICA PRESUNTAMENTE VULNERADA Y/O INCURRIDA:

Que, el servidor **ALFREDO POMA SAMANEZ**, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura, habría incurrido en presuntas faltas administrativas tipificada en el inciso d) *La negligencia en el desempeño de las funciones* del Artículo 85° de la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil, ello porque ha inobservado en cumplir las funciones establecidas en los literales e) **Dirigir la ejecución de los proyectos y obras de inversión con arreglo a la normatividad legal** y f) **Aprobar la documentación e informes técnicos relacionados con la ejecución de obras y estudios**, del Manual de Organizaciones y Funciones (MOF), aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 351-2017-GRJ/GR, referido al (Código 137) pagina 280;

RAZONES POR LAS CUALES SE RECOMIENDA EL INICIO DEL PAD

Que, de acuerdo a la evaluación efectuada, se concluye que el investigado **ALFREDO POMA SAMANEZ**, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura, ha incurrido en falta administrativa:

*Al haber dispuesto el pago de la valorización N° 13 mediante proveído en el reporte N° 3722-2018-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 22 de octubre de 2018 a la Oficina Regional de Administración Financiera, indicando textualmente **"atención y disponga el pago"**; pese a que el mismo día en que tramito el pago de la citada valorización, emitió el Informe Técnico N° 359-2018-GRJ/GRI de 22 de octubre de 2018 dirigido al Ing. Raúl Dueñas Capcha, Gerente General Regional;*



Por lo tanto queda probado que el investigado en mención no cautelo el pago de la valorización N° 13 mes de setiembre que le fue remitido, se advertía partidas que no se encontraban concluidas conforme se indica en el Informe Mensual de pavimentos que señala *"Se prosigue con el vaciado de concreto pre mezclado para pavimento a lo largo de la Av. Hatun-Xauxa y la Av. Ricardo Palma ,(...) Se continúa con el vaciado de concreto en losa de pavimento, intersecciones, empalmes y sardineles, cunetas y veredas"*, igualmente, se encontraba el Informe Mensual de Suelos-setiembre, así como se continua con la conformación de sub rasante , trabajos de concreto compactando con lancha de veredas, evidenciándose que la partida 03.01.03.04, adoquines en vereda, no están terminada;

Asimismo, en el formato "VALORIZACION DE OBRA N°13, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2018", se aprecia claramente la partida 2.2.2.2 PAVIMENTACION DE CONCRETO PREMEZCLADO Fc=210 Kg/cm2 INCL. FIBRA E=25CM; la que refleja un avance acumulado de 80%; en tal sentido, sin haberse terminado la ejecución del pavimento, tampoco se podía terminar con la ejecución de las partidas de señalización horizontal, información que tuvo acceso el citado funcionario previa a la conformidad emitida. Por lo tanto, el otorgamiento de la conformidad a la citada valorización permitió el pago de la misma, con partidas no ejecutadas y partidas parcialmente ejecutadas, a través del comprobante de pago N° 14149 y N° 14150 ambos de 23 de octubre de 2018, pese a que esta valorización se encontraba tramitada y aprobada por un profesional que no estaba autorizado como jefe de supervisión de la obra por la Entidad, ocasionando a la Entidad un perjuicio económico por S/. 629,657.65;

LA POSIBLE SANCION A LA FALTA IMPUTADA

Que la propuesta de la sanción a aplicarse con respecto al presunto infractor, se ha tomado en cuenta los criterios y condiciones establecidos en los literales a) y c) del artículo 87° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, las cuales se detallan a continuación:



Gobierno Regional Junín



¡Trabajando con la fuerza del pueblo!

a) Grave afectación a los intereses generales o a los bienes jurídicamente protegidos por el estado.

Que, el Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Junín, habría otorgado conformidad y dispuso el pago de la valorización N°13 proyectada por el contratista y tramitada por el propuesto "jefe de supervisión" quien no estaba autorizado por la Entidad, en el cual se valorizo al 100% del presupuesto del Expediente técnico, partidas no ejecutadas y partidas totalmente ejecutadas pese a que el informe de valorización N° 13, advertía que las citadas partidas no se encontraban concluidas. Situación que ocasiono perjuicio económico de S/. 629 657,65 para la Entidad.

Ítem	Descripción	Perjuicio Económico S/.
1	Partidas no ejecutadas	196 808.21
2	Partidas parcialmente ejecutadas	432 849.44
Total, S/.		629 657.65

c) El grado de jerarquía y especialidad del servidor civil que comete la falta, entendiendo que cuanto mayor sea la jerarquía de la autoridad y más especializadas sus funciones, en relación con las faltas, mayor es su deber de conocerlas y apreciarlas debidamente.

Que, en este extremo se tomara en cuenta la jerarquía y especialidad del procesado en cuestión, toda vez que al tener el cargo de Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Junín y teniendo la profesión de Ingeniero Civil, mayor era su obligación para el desempeño de sus funciones conocer el procedimiento establecido en RLCE para el otorgamiento de la conformidad de la valorización N° 13, acción que no ha observado permitiendo el pago de la misma, con partidas no ejecutadas y partidas parcialmente ejecutadas pese a que esta valorización se encontraba tramitada y aprobada por un profesional que no estaba autorizado como jefe de supervisión de la obra por la Entidad;

Que, para la propuesta de la sanción a aplicarse con respecto al presunto infractor, se ha tomado en cuenta lo establecido, en el marco del artículo 88° Inc. b) y el artículo 91° de la ley N° 30057 - Ley de Servicio Civil; donde se propone en caso de encontrarse responsabilidad administrativa para la conducta infractora en que habría incurrido el servidor de confianza **ALFREDO POMA SAMANEZ**, como ex Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Junín, podría ser sancionada con **SUSPENSIÓN sin goce de remuneraciones**;

ÓRGANO INSTRUCTOR COMPETENTE PARA DISPONER EL INICIO DEL PAD

Que, el órgano instructor en este caso es el Gerente General Regional del GRJ, ello en observancia del inciso b) del numeral 93.1 del Artículo 93° del Reglamento General de la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM.

SOBRE LA MEDIDA CAUTELAR

Que, del análisis de las imputaciones realizadas, esta dependencia no considera necesaria la imposición de medida cautelar alguna, al no configurarse los supuestos



Gobierno Regional Junín



establecidos en los artículos 96 y 108 de la Ley del Servicio Civil y su Reglamento, respectivamente;

Que, estando a lo recomendado por el área legal y la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios a través del Informe de Precalificación N° 25-2019-GRJ-ORAF/ORH/STPAD, y estando a lo dispuesto por este Órgano Instructor competente, y;

En uso de las facultades y atribuciones otorgadas por la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, su Reglamento General aprobado con Decreto Supremo N° 004-2014-PCM, la Directiva N° 02-2015-SERVIR/GPGSC, y demás normas conexas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- INICIAR procedimiento administrativo disciplinario al servidor **ALFREDO POMA SAMANEZ** en su condición de ex Gerente Regional de Infraestructura, porque habría incurrido en presunta falta administrativa de carácter disciplinario tipificada en el literal d) del artículo 85° de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- OTORGAR, al servidor comprendido en la presente Resolución, formular sus descargos por escrito dentro del plazo de cinco días hábiles de notificado con el presente acto, conforme lo establece el artículo 111 del Decreto Supremo N° 040-2014-PCM-Reglamento de la Ley del Servicio Civil. Asimismo, se debe precisar que la ampliación de plazo a que hace referencia el artículo 111 del cuerpo legal antes mencionado, se entenderá aprobada por igual término, a la sola presentación oportuna de la solicitud por parte del procesado.

ARTÍCULO TERCERO.- PONER EN CONOCIMIENTO, al servidor comprendido en la presente Resolución por ser su derecho, quien de considerarlo necesario solicitaran por escrito copias de los documentos y antecedentes que dan lugar al presente procedimiento disciplinario. De igual forma, precítese que su escrito de descargo deberá dirigirlo al Órgano Instructor del presente proceso.

ARTÍCULO CUARTO.- Hacer de conocimiento del servidor indicado en la presente Resolución, los derechos y obligaciones en el trámite del procedimiento conforme se detalla en el artículo 96 del Reglamento General del Servicio Civil, aprobado mediante Decreto Supremo N° 040-2014-PCM.

ARTÍCULO QUINTO.- NOTIFICAR, copia de la presente Resolución a los órganos internos del Gobierno Regional de Junín, a la Secretaría Técnica de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Institución, y al interesado.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

LIC. CLEVER RICARDO UNTIVEROS LAZO
GERENTE GENERAL REGIONAL

C.c.
Archivo
ORH/STPAD/iacm
CRUL/admp

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribe a Ud para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 26 ABR. 2021

Abog. Helen S. Díaz Herrera
SECRETARÍA GENERAL