



Gobierno Regional Junín

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



## RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

N°030 - 2021 - GRJ/GGR

Huancayo, 08 FEB. 2021

### EL GERENTE GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

#### VISTO:

El Informe N° 006-2021-GRJ/GRI/SGSLO/LROJAS, de fecha 15 de enero del 2021; Informe Técnico N° 059-2021-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 21 de enero del 2021; Informe Técnico N° 023-2021-GRJ/GRI de fecha 201 de febrero del 2021; Informe Legal N° 037-2021-GRJ/ORAJ de fecha 02 de febrero del 2021.

#### CONSIDERANDO:

Que, conforme al artículo 191° de la Constitución Política del Estado, concordante con los artículos 2° y 3° de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales; los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular y son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera, un pliego presupuestal y que tiene jurisdicción en el ámbito de sus respectivas circunscripciones territoriales conforme a Ley.

Que, con Resolución Regional Gerencial de Infraestructura N° 197-2020-GRJUNIN/GRI de fecha 12 de octubre del 2020, se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto: "Creación del Servicio del Alcantarillado Pluvial de la Av. Leoncio Prado Tramo Jr. 09 de Octubre - Rio Mantaro Distrito de Chilca - Provincia de Huancayo - Departamento de Junín", con CUI N° 2452892, para su ejecución por la modalidad de Administración Directa, con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario, y un presupuesto general vigente al mes de octubre del 2020, ascendente a S/. 5'073,568.59 (Cinco Millones setenta y tres mil quinientos sesenta y ocho con 59/100 soles);

Que, la Resolución de Contraloría N° 195-88.CG, regula la Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa, en cuyo inciso 5° del artículo primero dispone que: "En la etapa de construcción, la Entidad dispondrá de un cuaderno de obra debidamente foliado y legalizado en la que se anotará: Fecha de inicio y termino de los trabajos, modificaciones autorizadas, los avances mensuales, controles diario de entrada y salida de materiales y personal, horas de trabajo de los equipos, como problemas que afrontan en el cumplimiento de los cronogramas y constancias de la supervisión de la obra"; en éste contexto, se adjuntan los documentos que acreditan la paralización de la Obra, solicitado y detallado en los considerandos que anteceden, siendo necesario prestar atención a lo requerido;

GERENCIA GENERAL	
DOC. N°	4607991
EXP. N°	3121458



Gobierno Regional Junín

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



Que, la Directiva N° 005-2009-GR-JUNIN - "Normas y Procedimientos Para la Ejecución de Obras Publicas por Ejecución Presupuestaria Directa en el Gobierno Regional Junín" en sus Disposiciones Específicas Numeral 6.5.5 respecto a las **actividades de carácter no ordinario** señala:

- **PARALIZACION O REINICIO DE LOS TRABAJOS.**- *El Residente de Obra podrá solicitar la paralización de los trabajos cuando se produzca cualquier de las siguientes circunstancias, las que deben ser puestas de conocimiento del supervisor o inspector y este luego de evaluar anotará en el cuaderno de obra y solicitará el resolutivo por la **Resolución Gerencial General Regional**.*
  - ✓ *"La usencia total o en parte de personal de obra que al punto que afecte la óptima calidad de los trabajos"*

Que, mediante registro en el Cuaderno de Obra Asiento N° 27 de fecha 29 de diciembre del 2020, el Ingeniero Marco A. Arteaga Landa, en su condición de Residente de Obra, indica que: "(...) *Se comunica a la Supervisión que mi contrato con orden de servicio ya culminó, lo que se solicita para paralizar la obra en vista que no existe contrato y/u orden de servicio*".

Que, el Inspector de Obra, en el Cuaderno de Obra Asiento N° 28 de fecha 29 de diciembre del 2020, señala que: (...) *"Conforme al asiento N° 27 del residente, esta inspección en coordinación con el residente de Obra optó por conveniente paralizar la obra por las causales de ausencia total o en parte del personal y la falta de asignación presupuestal"* (...);

Que, mediante registro en el Asiento N° 28 de fecha 29 de diciembre del 2020 del Cuaderno de Obra, el Ingeniero José Luis Rojas Cajacuri, en su calidad de Inspector de Obra, paraliza la ejecución de la Obra; señalando en el acta: "(...) *Siendo las 17 horas del día 29 de diciembre del 2020, el residente Ing. Marcos A Arteaga Landa conjuntamente con el inspector de obras Ing. José Luis Rojas Cajacuri, responsables de la obra: "Creación del Servicio del Alcantarillado Pluvial de la Av. Leoncio Prado Tramo Jr. 09 de Octubre - Rio Mantaro Distrito de Chilca - Provincia de Huancayo - Departamento de Junín", acuerdan paralizar la obra hasta tener respuesta y por lo tanto firman los responsables"*(...).

Que, cada entidad podrá tomar las acciones que estime convenientes para cautelar el uso adecuado de los recursos públicos; en ese orden conforme a la Opinión N° 017-2014/DTN, *"la "paralización" de obra se define como la detención de la ejecución de todas las actividades y/o partidas que forman parte de la misma. Una paralización de obra se puede dar por diferentes factores que afecten directamente a la ejecución de la obra, ya sean atribuibles a la Entidad, al Contratista o a ninguna de ellas, como por ejemplo se puede paralizar una obra cuando: falta la designación del Inspector o Supervisor de obra (atribuible a la Entidad), falta de permisos que debió tramitar el Contratista para realizar actividades reguladas por el Estado (atribuible al Contratista) e inicia paros o huelgas locales, regionales o nacionales en el ámbito de*





Gobierno Regional Junín

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



*ejecución de la obra (no atribuible a ninguna de las partes)". En ese sentido, el Residente y el Inspector evaluarán los eventos suscitados para solicitar y aprobar, respectivamente, una paralización de obra;*

Que, mediante Informe N° 006-2021-GRJ/GRI/SGSLO/LROJAS, de fecha 15 de enero del 2021, suscrito por el Ing. José Luis Rojas Cajacuri en su condición de Inspector de Obra, comunica a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, la paralización de la obra por las causales señaladas en el informe y acta de paralización; en atención a la solicitud del residente de obras, Ingeniero Marco A. Arteaga Landa, a través del asiento N° 27 del cuaderno de obras;

Que, mediante Informe Técnico N° 059-2021-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 21 de enero del 2021, el Ing. Carlos Alberto Pérez Rafael, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, expone los sustentos para la paralización de la Obra, en cuya conclusión señala: "que se ha evidenciado la ausencia total o en parte del personal de obra y, motivo por el cual el residente y supervisor de obra, suscribieron el acta de paralización adjunta, por lo tanto, ésta Sub Gerencia después de evaluar los antecedentes determina que es procedente la paralización de ejecución de Obra". Así mismo responsabiliza a la Sub Gerencia de Obras, por no haber previsto las acciones correspondientes a fin de continuar con la contratación del Residente de Obra o la designación de un Residente encargado;

Que, mediante Informe Técnico N° 023-2021-GRJ/GRI de fecha 01 de febrero del 2021; suscrito por el Gerente Regional de Infraestructura, Ing. Luis Ángel Ruiz Ore, ratifica el contenido del Informe Técnico N° 059-2021-GRJ/GRI/SGSLO, por lo que solicita su formalización a través del acto resolutivo, en cumplimiento a la Directiva N° 005-2009-GR-JUNIN - "Normas y Procedimientos Para la Ejecución de Obras Publicas por Ejecución Presupuestaria Directa en el Gobierno Regional Junín";

Que, advirtiendo que la medida a adoptarse es necesaria para salvaguardar la correcta culminación de la obra bajo referencia, existe la necesidad de aprobar la paralización solicitada por los responsables técnicos de la ejecución de la obra: "Creación del Servicio del Alcantarillado Pluvial de la Av. Leoncio Prado Tramo Jr. 09 de Octubre - Rio Mantaro Distrito de Chilca - Provincia de Huancayo - Departamento de Junín", con CUI N° 2452892, a partir del 30 de diciembre del 2020 hasta la culminación de los eventos que generan ésta paralización;

Que, del análisis y revisión por ésta oficina, y teniendo como fundamento el Informe Técnico N° 059-2021-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 21 de enero del 2021, a través del cual se recomienda formalizar la resolución de paralización de obra; Informe Técnico N° 023-2021-GRJ/GRI de fecha 01 de febrero del 2021, concluye procedente la paralización de la obra y solicita formalizar a través de un acto resolutivo; así como el cumplimiento de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG y en aplicación de la Directiva N° 005-2009-GR-JUNIN - "Normas y Procedimientos Para la Ejecución de Obras Publicas por Ejecución Presupuestaria Directa en el Gobierno Regional Junín" y demás documentos que se adjuntan, la Dirección Regional de Asesoría Jurídica





Gobierno Regional Junín

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



concluye que se ajusta a derecho la **PROCEDENCIA** de la emisión del acto resolutivo, formalizando la paralización de obra;

Estando a lo propuesto por la Subgerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones de la Gerencia Regional de Infraestructura, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

De conformidad con la Directiva N° 005-2009-GR-JUNIN - "Normas y Procedimientos para la Ejecución de Obras Públicas por Ejecución Presupuestaria Directa en el Gobierno Regional Junín", que asigna funciones al Gerente General Regional y conforme a los fundamentos expuestos

#### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** la Paralización temporal de la ejecución de la obra: "Creación del Servicio del Alcantarillado Pluvial de la Av. Leoncio Prado Tramo Jr. 09 de Octubre - Río Mantaro Distrito de Chilca - Provincia de Huancayo - Departamento de Junín", con CUI N° 2452892, por la causal de ausencia total o en parte de personal de obra, al punto que afecte la óptima calidad de los trabajos; cuya fecha de inicio será a partir del 30 de diciembre del 2020 hasta la culminación de los eventos que generan ésta paralización.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- RESPONSABILIZAR** administrativa, civil y penalmente a los servidores y/o funcionarios públicos o terceros (consultores, asesores, u otros) que suscribieron la documentación que dio origen a la presente resolución.

**ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFIQUESE** la presente Resolución a la Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Inspector de la Obra, Residente de Obra y demás Órganos del Gobierno Regional Junín

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

MBA. LUIS ALBERTO SALVATIERRA RODRIGUEZ  
GERENTE GENERAL REGIONAL (e)

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
Lo que transcribo a Ud para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 08 FEB. 2021

Abog. Helen S. Díaz Herrera  
SECRETARÍA GENERAL