



Gobierno Regional Junín



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 100 -2021-G.R.-JUNÍN/GGR

Huancayo, 19 MAYO 2021

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTOS:

El Informe Técnico N° 113-2021-GRJ/GRI, de fecha 17 de mayo de 2021 suscrito por el Ing. Carlos Alberto Pérez Rafael, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura (e); el Informe Técnico N° 343-2021-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 17 de mayo de 2021 suscrito por el Ing. Carlos Alberto Pérez Rafael, en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras; la Carta N° 007-2021/GRJ-SO/JCV, de fecha 12 de mayo de 2021 suscrito por el Ing. Johnny Cabrera Vilcas, en su condición de Supervisor de Obra; el Memorando N° 512-2021-GRJ/GRI/SGO, de fecha 10 de mayo de 2021 suscrito por el Ing. Jorge Luís Crisóstomo Campos, en su condición de Sub Gerente de Obras; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 191° de nuestra Carta Magna en concordancia con el Artículo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que establecen que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 219-2020-GR-JUNIN/GRI, de fecha 27 de octubre del 2020, se aprobó el Expediente Técnico de la Obra: "CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN";

Que, mediante ACTA DE TERCERA PARALIZACIÓN DE OBRA, suscrito por el Ing. Johnny Cabrera Vilcas en su condición de Supervisor de Obra, y el Ing. Luís Crisóstomo Campos en su condición de Residente de Obra, acordaron la paralización de la Obra desde el 07 de abril de 2021 por la causal de caso fortuito o de fuerza mayor a una situación extraordinaria e imprevisible por el hecho de la ausencia total o en parte de personal de obra que al punto que afecta la óptima calidad de los trabajos, porque el Residente de Obra que también es el Sub Gerente de Obras ha contraído la enfermedad del COVID-19;

DOC. N°	4822549
EXP. N°	3319504



Gobierno Regional Junín



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

Que, como consecuencia de haber contraído el COVID-19 el Ing. Jorge Luís Crisóstomo Campos en su condición de Sub Gerente de Obras y Sub Gerente de Obras, con fecha 07 de abril de 2021 mediante el Memorando N° 292-2021-GRJ/GRI/SGO, solicita licencia por motivos de salud por quince (15) días;

Que, posteriormente con Memorando N° 512-2021-GRJ/GRI/SGO, de fecha 10 de mayo de 2021 el Ing. Jorge Luís Crisóstomo Campos, en su condición de Sub Gerente de Obras, remite el Informe N° 33-2021-JLCC-RO, mediante el cual comunica la tercera paralización de obra y solicita la formalización mediante acto resolutivo por la causal de "caso fortuito o de fuerza de mayor a una situación extraordinaria e imprevisible" debido a que el Residente de Obra contrajo la enfermedad del Covid-19;

Que, mediante Carta N° 007-2021-GRJ/SO/JCV, de fecha 12 de mayo de 2021 el Ing. Johnny Cabrera Vilcas, en su condición de Supervisor de Obra, aprueba la paralización de la Obra: "CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO; ADQUISICIÓN DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN", a partir del 07 de abril de 2021 hasta la culminación de los eventos o restablecimiento del personal clave de la Obra;

Que, mediante Informe Técnico N° 343-2021-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 17 de mayo de 2021 el Ing. Carlos Alberto Pérez Rafael, en su calidad de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, entre otros puntos sustenta lo siguiente:

"Por otro lado informar que las causales sustentadas por el residente y el supervisor de obra, están contempladas en la Directiva N° 005-2009-GR-JUNÍN "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN" en el ítem 6.5.5. se indica que se podrá solicitar la paralización de la obra en los siguientes casos:

- Caso fortuito o fuerza mayor a una situación extraordinaria e imprevisible
Esta situación podrá deberse a:
 - o Ausencia total o parte de personal de obra que al punto que afecta la óptima calidad de los trabajos.
 - Ello está referido a que el Residente de Obras y actual Sub Gerente de Obras, comunica con Memorando N° 292-2021-GRJ/GRI/SGO, la encargatura de la Sub Gerencia de Obras al CPC. Fredi Hinostroza Camarena, debido a que el suscrito solicitó licencia por salud por haber contraído la enfermedad de COVID-19.

De acuerdo a lo descrito en los párrafos precedentes y en estricto cumplimiento a lo establecido en la Directiva N° 005-2009-GR-JUNÍN "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN", en el cual dice:

- **PARALIZACIÓN Y REINICIO DE LOS TRABAJOS.** - El Residente de Obra podrá solicitar la paralización de los trabajos cuando se produzca cualquier de las siguientes circunstancias, las que deben ser puestas de conocimiento del supervisor o inspector y este luego de evaluar anotará en el cuaderno de obra y solicitará el acto resolutivo por la Resolución Gerencial General Regional.

Por lo tanto, esta Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras considera que es procedente la formalización de la paralización de ejecución de obra, debido a que el proyecto se viene ejecutando por administración directa



Gobierno Regional Junín



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

siendo necesario su culminación, sin embargo, ello no exime de responsabilidades que puedan devenir de la omisión de información, así como el trámite tardío".

Que, por su parte el Ing. Carlos Alberto Pérez Rafael, en su condición de Gerente Regional de Infraestructura (e), mediante Informe Técnico N° 113-2021-GRJ/GRI, ratifica los sustentos expuestos por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, manifestando que es **PROCEDENTE TÉCNICAMENTE** la paralización de Ejecución de Obra, desde el 07 de abril de 2021 hasta la **CULMINACIÓN DE LOS EVENTOS QUE GENERAN ESTA PARALIZACIÓN**, en cumplimiento a lo establecido en la Directiva N° 005-2009-GR-JUNÍN, para lo cual, la paralización de obra se deberá formalizar mediante **ACTO RESOLUTIVO**;

Que, por tanto, estando a la justificación técnica y legal sustentados por el Residente de Obra, Supervisor de Obra, Sub Gerente de Obras, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras y Gerente Regional de Infraestructura, es procedente aprobar la paralización de la ejecución de la Obra: "**CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO; ADQUISICIÓN DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN**", desde el 07 de abril de 2021 hasta la culminación de los eventos que generan esta paralización;

Con la visación de la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Obras y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

Que, por el principio jurídico de **desconcentración** consagrado en el numeral 3 del artículo 74° de la Ley de Procedimiento Administrativo General - Ley N° 27444 y sus modificatorias; en concordancia con el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Junín, se ha delegado a esta Gerencia facultades administrativas y la **Directiva N° 005-2009/GR-JUNÍN - "Normas y Procedimientos Para la Ejecución de Obras Públicas por Ejecución Presupuestaria Directa en el Gobierno Regional Junín"**;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. – APROBAR, la **PARALIZACIÓN** de la ejecución de la **OBRA "CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CABINA PCR, CONGELADORA Y MICROCENTRIFUGA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR. JULIO CESAR DEMARINI CARO DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN"**, desde el 07 de abril de 2021 hasta la culminación de los eventos que generan esta paralización, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.



Gobierno Regional Junín



"Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia"

ARTICULO SEGUNDO. – NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Obras a la Oficina Regional de Administración y Finanzas, al Residente y Supervisor de la Obra, y demás Unidades Orgánicas que por la naturaleza de sus funciones tengan inherencia en el contenido de la misma.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

LIC. CLEVER RICARDO UNTIVEROS LAZAR
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 19 MAY 2021

Mg. César F. Bonilla Pacheco
SECRETARIO GENERAL