



## RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 211 -2017-GRJ/GRI

Huancayo, 31 MAY 2017

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

### VISTO:

La Carta N° 020-2017-NSV/RL-CB de fecha 15 de mayo de 2017 del Consorcio Bellavista, la Carta No. 025-ISMBC-2017 de fecha 22 de mayo de 2017 del supervisor de obra, la Carta N° 0225-2017-GRJ/GRI-SGSLO-JALG de fecha 25 de mayo de 2017 del coordinador de obra, el Reporte N° 2006-2017-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 29 de mayo de 2017 del Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras referente a la culminación de la obra: "Construcción de Pistas y Veredas del Jr. Las Colinas, Tramo Carretera Central – Av. Ferrocarril, Jr. San José y Pje. Rosario, Tramo Los Ángeles – Pje. San José, Barrio Bellavista, Distrito de San Agustín – Huancayo - Junín";

### CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Bellavista, suscribieron el Contrato de Proceso N° 267-2016-GRJ/ORAF de fecha 24 de noviembre de 2016, para la ejecución de la obra: "Construcción de Pistas y Veredas del Jr. Las Colinas, Tramo Carretera Central – Av. Ferrocarril, Jr. San José y Pje. Rosario, Tramo Los Ángeles – Pje. San José, Barrio Bellavista, Distrito de San Agustín – Huancayo - Junín", por un monto económico ascendente a la suma de S/. 1'099,461.33 (Un Millón Noventa y Nueve Mil Cuatrocientos Sesenta y Uno con 33/100 Soles) y un plazo de ejecución contractual de sesenta (60) días calendario;

Que, revisada la documentación sobre la culminación de los trabajos de ejecución de la obra: "Construcción de Pistas y Veredas del Jr. Las Colinas, Tramo Carretera Central – Av. Ferrocarril, Jr. San José y Pje. Rosario, Tramo Los Ángeles – Pje. San José, Barrio Bellavista, Distrito de San Agustín – Huancayo - Junín", se advierte que:

Que, en el cuaderno de obra, asiento N° 189 de fecha 14 de mayo de 2017, el residente de obra ha dejado anotado que: "Habiéndose concluido en un cien por ciento (100%) los trabajos programados del proyecto en lo que se refiere a la ejecución contractual por el Consorcio Bellavista (...) se solicita la recepción de obra";

Que, en el asiento N° 190 del cuaderno de obra de fecha 14 de mayo de 2017, el inspector de obra, ha dejado asentado lo siguiente: "Se ha verificado que los trabajos se han terminado, la residencia debe de presentar su informe y valorización final de obra (...) la supervisión de obra solicita a la Entidad que se conforme el comité de recepción de obra";

G. R. I.	
REG. N°	2098576
EXP. N°	1430979



Que, el contratista, el residente y el inspector de obra, suscribieron el acta de terminación de obra de fecha 18 de mayo de 2017, en el cual señalaron que: *"Luego de haber verificado los trabajos ejecutados de acuerdo al expediente técnico aprobado y el plazo contratual de ejecución de obra, se procede a dar por terminada la ejecución de la obra con fecha 18 de mayo de 2017 (...)"*;

Que, por la Carta N° 020-2017-NSV/RL-CB de fecha 15 de mayo de 2017, el Consorcio Bellavista, refiere al supervisor de obra que habiéndose culminado en su totalidad los trabajos programados de ejecución de obra, debe procederse a la recepción de obra;

Que, mediante la Carta N° 025-ISMB-C-2017 de fecha 22 de mayo de 2017, el supervisor de obra, se dirige al Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, para informarle sobre la culminación de los trabajos de obra, siendo necesario la recepción de la obra;

Que, el coordinador de obra, a través de la Carta N° 0225-2017-GRJ/GRI-SGSLO-JALG de fecha 25 de mayo de 2017, comunica que la ejecución de la obra se culminó al cien por ciento (100%), habiéndose cumplido con las metas contractuales. Hubo ampliaciones de plazo, aprobándose la última vía conciliación extrajudicial por razones climatológicas. El coordinador recomienda que se designe al comité de recepción de obra;

Que, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, por el Reporte N° 2006-2017-GRJ/GRI-SGSLO de fecha 29 de mayo de 2017, comunica al Gerente Regional de Infraestructura sobre la culminación de la obra, y por tanto, solicita la conformación y/o designación del comité de recepción de obra, de conformidad a lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado, para lo cual propone a los miembros que conformarían dicha comisión;

Que, el artículo 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, establece que: *"1. En la fecha de la culminación de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras y solicita la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, lo informará a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el residente, previa anotación en el cuaderno de obra de los alcances de su informe."*

*En caso que el inspector o supervisor informe a la Entidad que la obra ha culminado, la Entidad debe designar un comité de recepción dentro de los siete (7) días siguientes a la recepción de la comunicación del inspector o supervisor. Dicho comité estará integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el inspector o supervisor";*

Que, de los actuados se advierte que se ha cumplido con el procedimiento legal establecido en la normativa de contrataciones del Estado para la recepción de obra, contando el expediente administrativo con el sustento técnico y legal, respectivamente;

Que, visto los pronunciamientos técnicos emitidos por el supervisor de obra, coordinadora de obra y el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, en los cuales se informa que los trabajos de ejecución de obra han sido culminados, corresponde designar al comité de recepción de la obra: "Construcción de Pistas y Veredas del Jr. Las Colinas, Tramo



Carretera Central – Av. Ferrocarril, Jr. San José y Pje. Rosario, Tramo Los Ángeles – Pje. San José, Barrio Bellavista, Distrito de San Agustín – Huancayo - Junín”;

Que, estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y con el visto de dicha Sub Gerencia y de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín;

### SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR**, al comité de recepción de la obra: “Construcción de Pistas y Veredas del Jr. Las Colinas, Tramo Carretera Central – Av. Ferrocarril, Jr. San José y Pje. Rosario, Tramo Los Ángeles – Pje. San José, Barrio Bellavista, Distrito de San Agustín – Huancayo - Junín”, el cual estará integrado por los siguientes profesionales:

**PRESIDENTE** : Ing. **EDUARDO CRISTIAN LAGOS VILLAVICENCIO**  
Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras  
**SECRETARIO** : Ing. **JEAN ANTHONNY LOYOLA GARCIA**  
Coordinador de Obra  
**ASESOR** : Ing. **MANUEL BARRIONUEVO CAHUANA**  
Supervisor de Obra

**ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER**, en un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el comité de recepción inicie, junto al contratista, el procedimiento de recepción de obra, en un plazo que no debe exceder un décimo (1/10) del plazo de ejecución vigente de la obra. Para tal efecto procede a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y a efectuar las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos, de ser el caso. El comité de recepción, sujeta sus actuaciones a lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado y normas internas de la Entidad.


**ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR**, copia de la presente Resolución al comité de recepción de obra designado, a la empresa ejecutora, a la supervisión de obra, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**

  
Ing. **WILLIAM TEDDY BEJARANO RIVERA**  
Gerente Regional de Infraestructura  
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN  
Lo que transcribo a Ud. para su  
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 31 MAY 2017

  
Abog. **A. Antenera Vidalón Robles**  
SECRETARIA GENERAL