



Gerencia Regional de Infraestructura



RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 438 -2018-GRJ/GRI

Huancayo, 12 DIC 2018

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

VISTO:

El Reporte N° 4416-2018-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 11 de diciembre de 2018 del Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, la Carta N° 015-2018-SO-JFST de fecha 06 de diciembre de 2018 del supervisor de obra, respecto de la culminación de los trabajos de ejecución de la obra: "Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial N° 979 en la CC.NN. San Juan Mantaro del Distrito de Pangoa – Satipo Junín";

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio "San Juan Mantaro", suscribieron el Contrato de Proceso N° 323-2016-GRJ/ORAF de fecha 15 de diciembre de 2016, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial N° 979 en la CC.NN. San Juan Mantaro del Distrito de Pangoa – Satipo Junín", por un monto económico ascendente a la suma de S/. 1'157,334.37 (Un Millón Ciento Cincuenta y Siete Mil Trescientos Treinta y Cuatro con 37/100 Soles), incluido los impuestos de ley, y con un plazo de ejecución de ciento cincuenta (150) días calendario;

Que, revisada la documentación sobre la culminación de los trabajos de ejecución de la obra: "Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial N° 979 en la CC.NN. San Juan Mantaro del Distrito de Pangoa – Satipo Junín", se advierte:

Que, en el asiento N° 274 del cuaderno de obra de fecha 29 de noviembre de 2018, el residente de obra, anotó lo siguiente:

"El día de hoy se realiza la limpieza general de la obra, limpieza interior y limpieza exterior, asimismo se verifica el funcionamiento al 100% de todas las instalaciones eléctricas y sanitarias de la obra verificando su correcto funcionamiento, por otra parte también se contabiliza el equipamiento general de todos los ambientes, quedando conforme tal igual estipula las especificaciones técnicas y el presupuesto del expediente técnico de la obra.

El día de hoy se culmina la ejecución de la obra: "Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial N° 979 en la CC.NN. San Juan Mantaro del Distrito de Pangoa – Satipo Junín", en cumplimiento al Contrato de Proceso N° 323-2016-GRJ/ORAF y

G. R. I.	
REG. N°	3035833
EXP N°	2043712



Gerencia Regional de Infraestructura



en cumplimiento al artículo 178, recepción de la obra y plazos del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento, por lo que solicita a la supervisión de obra la recepción de obra de acuerdo a los plazos establecidos en el presente Reglamento”;

Que, el supervisor de obra, en el asiento N° 275 de fecha 29 de noviembre de 2018, dejó asentado lo siguiente:

“Se verifica que todos los trabajos de la obra se han terminado al cien por ciento (100%), así como también se verifica y se contabiliza el equipamiento en todos los ambientes de acuerdo a las especificaciones técnicas del expediente técnico, en tal sentido el día de hoy y habiéndose culminado todo los trabajos y/o partidas del expediente técnico se da por culminada la obra en mención”;

Que, el residente y el supervisor de obra suscriben el Acta de Culminación de Ejecución de Obra de fecha 29 de noviembre de 2018, en el que expresamente señalan que la obra ha culminado al cien por ciento (100%), tal como se ha fijado en el expediente técnico;

Que, a través de la Carta N° 015-2018-SO-JFST de fecha 06 de diciembre de 2018, el supervisor de obra, se dirige al Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras a fin de comunicarle que los trabajos de ejecución de la obra en mención han concluido al cien por ciento (100%), con las metas físicas ejecutadas según el expediente técnico, en tal sentido, en cumplimiento de lo dispuesto por la normativa de contrataciones del Estado, solicita la conformación del comité de recepción de obra;

Que, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, mediante el Reporte N° 4416-2018-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 11 de diciembre de 2018, comunica a la Gerencia Regional de Infraestructura la culminación de los trabajos de obra y solicita que se conforme el comité de recepción de la obra referida, para la verificación de las actividades realizadas de las partidas y sub partidas ejecutadas de acuerdo al expediente técnico aprobado. Asimismo, propone a los miembros para la conformación de dicha comisión;

Que, el artículo 178 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, y sus modificatorias, establece que:

“1. En la fecha de la culminación de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras y solicita la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, lo



Gerencia Regional de Infraestructura



informará a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el residente, previa anotación en el cuaderno de obra de los alcances de su informe.

En caso que el inspector o supervisor informe a la Entidad que la obra ha culminado, la Entidad debe designar un comité de recepción dentro de los siete (7) días siguientes a la recepción de la comunicación del inspector o supervisor. Dicho comité estará integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el inspector o supervisor”;

Que, de los actuados correspondientes a la culminación de los trabajos de ejecución de la obra referida, se advierte que se ha cumplido con el procedimiento legal establecido en la normativa de contrataciones del Estado para la recepción de obra, contando el expediente administrativo con el sustento técnico y legal, respectivamente;

Que, visto los pronunciamientos técnicos emitidos por el supervisor de obra y Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, en los cuales se informa que los trabajos de ejecución de obra han sido culminados, corresponde designar al comité de recepción de la obra: “Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial N° 979 en la CC.NN. San Juan Mantaro del Distrito de Pangoa – Satipo Junín”;

Que, estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y con el visto de dicha Sub Gerencia y de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las facultades conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 137-2017-GR-JUNIN/GR, y su modificatoria, suscrita por el Gobernador Regional de Junín;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR, al comité de recepción de la obra: “Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial N° 979 en la CC.NN. San Juan Mantaro del Distrito de Pangoa – Satipo Junín”, materia del Contrato de Proceso N° 323-2016-GRJ/ORAF de fecha 15 de diciembre de 2016, el cual estará integrado por los siguientes profesionales:

PRESIDENTE	:	Arq. RAUL ARMANDO ALVAREZ JESUS Personal de Planta (SGSLO)
MIEMBRO	:	Ing. MARLENI HAYDEE CLEMENTE CARBAJAL Profesional de la SGSLO
ASESOR	:	Ing. JUAN FRANCISCO SEGOVIA TOVAR Supervisor de Obra



Gerencia Regional de Infraestructura



ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, en un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el comité de recepción inicie, junto al contratista, el procedimiento de recepción de obra, en un plazo que no debe exceder un décimo (1/10) del plazo de ejecución vigente de la obra. Para tal efecto procede a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y a efectuar las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos, de ser el caso. El comité de recepción, sujeta sus actuaciones a lo establecido en la normativa de Contrataciones del Estado y normas internas de la Entidad.

ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR, copia de la presente Resolución al comité de recepción de obra designado, a la empresa ejecutora, a la empresa supervisora, a la Sub. Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

ING. ALFREDO POMA SAMANEZ
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 12 DIC, 2018

Abog. A. Antonieta Vidalon Robles
SECRETARÍA GENERAL