



Gerencia Regional de Infraestructura



RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 171 -2016-GRJ/GRI

Huancayo, 18 JUL 2016

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

VISTO:

El Reporte N° 2820-2016-GRJ-GRI-SGSLO de fecha 06 de julio del 2016, del Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras; la Carta N° 29-2016-ECC de fecha 05 de julio de 2016, del coordinador de obra; y la Carta N° 018-2016-CSSC/VRAC de fecha 28 de junio del 2016, del supervisor de obra; donde informan sobre la culminación de la obra: "Instalación del servicio de educación inicial escolarizado en la I.E. 30936 en el centro poblado Villa Luz, distrito de Pangoa, provincia de Satipo, región Junín";

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio "DBD", suscribieron el Contrato N° 311-2015-GRJ/GGR de fecha 27 de octubre del 2015, para la ejecución de la obra: "Instalación del servicio de educación inicial escolarizado en la I.E. 30936 en el centro poblado Villa Luz, distrito de Pangoa, provincia de Satipo, región Junín", por un monto económico ascendente a la suma de S/. 1'608,963.70 (Un Millón Seiscientos Ocho Mil Novecientos Sesenta y Tres con 70/100 Nuevos Soles) y un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario;

Que, revisado los documentos obrantes sobre la culminación de los trabajos de obra y la solicitud de la designación del comité de recepción de la obra: "Instalación del servicio de educación inicial escolarizado en la I.E. 30936 en el centro poblado Villa Luz, distrito de Pangoa, provincia de Satipo, región Junín", se advierte lo siguiente:

Que, el residente de obra, en el asiento N° 213 del cuaderno de obra, de fecha 29 de mayo del 2016, anotó que: *"En la fecha se ha culminado con ejecutar todas las partidas contempladas en el expediente técnico al 100% por lo tanto en mérito al artículo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones se solicita la recepción de obra. Asimismo, el día de hoy los metrados correspondientes al mes de mayo son formulados y valorizados conjuntamente el contratista con el supervisor, se solicita la aprobación de la valorización N° 06 correspondiente al mes de mayo de conformidad al artículo 197 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado";*

Que, el supervisor de obra, en el asiento N° 214, de fecha 29 de mayo del 2016, anotó que: *"Se verifica el equipamiento de acuerdo al listado (completo) adjunto al expediente técnico, de acuerdo a la prevalencia, se verifica el suministro y colocación de árboles, grass y limpieza final de obra. Se solicitará la conformación del comité de recepción de obra (...)"*;



G. R. I.	
REG. N°	1608910
EXP. N°	1093448



Gerencia Regional de Infraestructura



Que, mediante la Carta N° 014-2016-CSSC/VRAC, de fecha 03 de junio del 2016, el supervisor de obra solicitó la conformación del comité de recepción de obra para la verificación de la conformidad de la ejecución de obra. No obstante, la Entidad, a través de la Carta N° 1472-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 08 de junio del 2016, le solicitó al supervisor de obra adjuntar la documentación sustentatoria que acredita la culminación de la obra; por lo que, el supervisor de obra a través de la Carta N° 018-2016-CSSC/VRAC de fecha 28 de junio del 2016 (25 días después de la observación realizada), subsana las observaciones formuladas por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras;

Que, a través de la Carta N° 29 – 2016 – ECC de fecha 05 de julio del 2016, el coordinador de obra, comunica a la Entidad que la obra ha culminado al cien por ciento (100%), y en cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, concluye que es necesaria la conformación del comité de recepción de obra, vía acto resolutivo;

Que, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, mediante el Reporte N° 2820-2016-GRJ-GRI/SGSLO de fecha 06 de julio del 2016, en virtud de los informes técnicos señalados anteriormente, solicita a la Gerencia Regional de Infraestructura, la conformación de los integrantes del comité de recepción de obra, para lo cual propone a los integrantes que lo conformarían;

Que, el artículo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, establece que: *"1. En la fecha de la culminación de la obra, el residente anotará tal hecho en el cuaderno de obras y solicitará la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, lo informará a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el residente."*

En caso que el inspector o supervisor verifique la culminación de la obra, la Entidad procederá a designar un comité de recepción dentro de los siete (7) días siguientes a la recepción de la comunicación del inspector o supervisor. Dicho comité estará integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el inspector o supervisor".

Que, visto los pronunciamientos técnicos emitidos por el supervisor de obra, coordinador de obra y del Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, en los cuales se informa que los trabajos de ejecución de obra han sido culminados al cien por ciento (100%); y, por tanto, resultando necesario recepcionar la obra, conforme a lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado, corresponde designar al comité de recepción de la obra: "Instalación del servicio educativo inicial escolarizado en la I.E. N° 30936, en el centro poblado Villa Luz, distrito de Pangoa, provincia de Satipo, región Junín";

Que, estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y con la visación de dicha Sub Gerencia y de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Junín; y,





Gerencia Regional de Infraestructura



En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Resolución Ejecutiva Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR, al comité de recepción de la obra: "Instalación del servicio educativo inicial escolarizado en la I.E. N° 30936, en el centro poblado Villa Luz, distrito de Pangoa, provincia de Satipo, región Junín", el cual está integrado por los siguientes profesionales:

PRESIDENTE	:	Ing. JULIO BUYU NAKANDAKARE SANTANA Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras
SECRETARIO	:	Ing. ENRIQUE CAMAYO CUEVA Coordinador de Obra
MIEMBRO	:	Ing. VICTOR ARZAPALO CALLUPE Supervisor de Obra

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, en un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de realizada su designación, el comité de recepción de obra, junto con el contratista, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos. El comité de recepción de obra, sujetará sus actuaciones a lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado y a las normas internas del Gobierno Regional Junín.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, la adopción de acciones que correspondan frente a la falta de documentación sustentatoria incurrida por el supervisor de obra, hecho que generó la demora para la recepción de la obra.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR, copia de la presente Resolución al comité de recepción de obra designado, al Consorcio DBD (ejecutor de obra), el Consorcio Supervisor Selva Central (supervisor de obra), a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.




Ing. WILLIAM TEDDY BEJARANO RIVERA
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 18 JUL 2016


Abog. A. Antonieta Vidalón Robles
SECRETARIA GENERAL