



Gerencia Regional de Infraestructura



RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 215 -2016-GRJ/GRI

Huancayo, 06 SEP 2016

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

VISTO:

El Informe Técnico N° 217-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 17 de agosto del 2016, de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras; la Carta N° 185-2016-GRJ-GRI/SGSLO/HVT del 18 de agosto del 2016 del coordinador de obra; la Carta N° 011 y 016-CSCH del supervisor de obra; donde se informa sobre la culminación de la obra: "Instalación del Servicio de Educación Inicial Escolarizada en la I.E. N° 938 Golondrinas, en el Centro Poblado de Huacamayo, Distrito de Perené, Provincia de Chanchamayo, Región Junín";

CONSIDERANDO:


Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Golondrinas, suscribieron el Contrato N° 343-2015-GRJ/GGR, de fecha 10 de noviembre del 2015, para la ejecución de la obra: "Instalación del Servicio de Educación Inicial Escolarizada en la I.E. N° 938 Golondrinas, en el Centro Poblado de Huacamayo, Distrito de Perené, Provincia de Chanchamayo, Región Junín", por un monto económico ascendente a la suma de S/. 1'635,153.23 (Un Millón Seiscientos Treinta y Cinco Mil Ciento Cincuenta y Tres con 23/100 Nuevos Soles), incluido el I.G.V., bajo el sistema de contratación a suma alzada, y con un plazo de ejecución contractual inicial de ciento ochenta (180) días calendario;

Que, revisada la documentación obrante sobre la culminación de los trabajos de obra y la solicitud de la designación del comité de recepción de la obra: "Instalación del Servicio de Educación Inicial Escolarizada en la I.E. N° 938 Golondrinas, en el Centro Poblado de Huacamayo, Distrito de Perené, Provincia de Chanchamayo, Región Junín", se advierte lo siguiente:

Que, el residente de obra, en el asiento N° 188 del cuaderno de obra, de fecha 03 de junio del 2016, comunicó al supervisor de obra sobre la culminación de las partidas de obra que fueron ejecutadas al cien por ciento (100%), detallando el resumen de metrados; en razón de ello solicita al supervisor de obra la verificación y conformidad de los trabajos realizados;

Que, el supervisor de obra, a través del asiento de cuaderno de obra N° 189 de fecha 03 de junio del 2016, otorga la conformidad a los trabajos ejecutados del proyecto referido;

Que, el supervisor de obra, en el mes de junio presenta la Carta N° 011-2016-CSCH, sin adjuntar la información completa, por lo que, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras a través de la Carta N° 1517-2016-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 14 de junio del 2016, le requiere el





Gerencia Regional de Infraestructura



informe técnico respectivo y la presentación de la documentación completa, debiendo respetar los plazos establecidos en la normativa de contrataciones del Estado; en consecuencia, mediante la Carta N° 016-2016-CSCH de fecha 15 de agosto del 2016, el supervisor de obra presenta a la Entidad lo que le fue requerido. El supervisor de obra, a través de los documentos que remite y de la anotación del cuaderno de obra garantiza la culminación de los trabajos de obra;

Que, el coordinador de obra, a través de la Carta N° 185-2016-GRJ-GRI/SGSLO/HVT, informa a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras que la obra se ha terminado de ejecutar al cien por ciento (100%), y de conformidad a lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado, se conforme el comité de recepción de obra;

Que, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, mediante el Informe Técnico N° 217-2016-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 17 de agosto del 2016, en virtud de los informes señalados anteriormente, solicita a la Gerencia Regional de Infraestructura, la conformación de los integrantes del comité de recepción de obra, para lo cual propone a los integrantes que lo conformarían;

Que, el artículo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, establece que: *"1. En la fecha de la culminación de la obra, el residente anotará tal hecho en el cuaderno de obras y solicitará la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, lo informará a la Entidad, ratificando o no lo indicado por el residente."*

En caso que el inspector o supervisor verifique la culminación de la obra, la Entidad procederá a designar un comité de recepción dentro de los siete (7) días siguientes a la recepción de la comunicación del inspector o supervisor. Dicho comité estará integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, y por el inspector o supervisor".

Que, visto los pronunciamientos técnicos emitidos por el supervisor de obra, coordinador de obra y del Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, en los cuales se informa que los trabajos de ejecución de obra han sido culminados al cien por ciento (100%); corresponde designar al comité de recepción de la obra: "Instalación del Servicio de Educación Inicial Escolarizada en la I.E. N° 938 Golondrinas, en el Centro Poblado de Huacamayo, Distrito de Perené, Provincia de Chanchamayo, Región Junín";

Que, estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y con la visación de dicha Sub Gerencia y de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Junín; y,

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Resolución Ejecutiva Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- DESIGNAR, al comité de recepción de la obra: "Instalación del Servicio de Educación Inicial Escolarizada en la I.E. N° 938 Golondrinas, en el Centro Poblado



Gerencia Regional de Infraestructura



de Huacamayo, Distrito de Perené, Provincia de Chanchamayo, Región Junín", el cual estará integrado por los siguientes profesionales:

PRESIDENTE : Ing. JULIO BUYU NAKANDAKARE SANTANA
Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras

SECRETARIO : Ing. HUGO VILCAHUAMAN TADEO
Coordinador de Obra

MIEMBRO : Ing. JUAN CARLOS SALIRROSAS EUSTAQUIO
Jefe de Supervisión de Obra

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, en un plazo no mayor diez (10) días siguientes de realizada su designación, el comité de recepción de obra, junto con el contratista, procederá a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos. El comité de recepción de obra, sujetará sus actuaciones a lo establecido en la normativa de contrataciones del Estado y a las normas internas del Gobierno Regional Junín.

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, la adopción de acciones que correspondan frente a la demora incurrida por el supervisor de obra.


ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR, copia de la presente Resolución al comité de recepción de obra designado, al Consorcio Golondrinas (ejecutor de obra), al Ing. Juan Carlos Salirrosas Eustaquio (supervisor de obra) y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.


Ing. WILLIAM TEDDY B. M. P. RIVERA
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Lo que transcribo a Ud. para su
conocimiento y fines pertinentes

HYQ. 06 SEP 2016


Abog. A. Antonieta Vidalón Robles
SECRETARIA GENERAL