



Gobierno Regional Junín

REG. N°	9279570
EXP. N°	6256384



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 380 -2025-G.R.-JUNÍN/GRI

Huancayo, 23 JUN. 2025

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Informe Técnico N° 284-2025-GRJ/GRI, de fecha de emisión 16 de junio de 2025; Informe Técnico N° 1538-2025- GRJ/GRI/SGSLO, de fecha de recepción 09 de junio de 2025; Carta N° 037-CGGC/RL-2025, de fecha de recepción 23 de mayo de 2025; Carta N° 1914-2025-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 23 de mayo de 2025; Decisión N° 02 de la Junta de Resolución de Disputas del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Junín de fecha de notificación 20 de mayo de 2025; Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N° 788-2024-GRJ/GRI; y demás documentación que forma parte integrante de la presente Resolución; y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en los artículos 191 y 192 de la Constitución Política del Perú, los Gobiernos Regionales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la misión de promover el desarrollo y la economía regional, fomentar las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, y garantizar el pleno ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes. En este marco competencial, y en estricta observancia del artículo 35, apartado d) de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, y del artículo 4 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se faculta a los Gobiernos Regionales a promover y ejecutar inversiones públicas de ámbito regional, incluyendo proyectos de infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios básicos, con el fin de asegurar un desarrollo integral sostenible, la competitividad y la dinamización de mercados;

Que, la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, el Texto Único Ordenado aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificatorias, en adelante el Reglamento, los cuales, resultan aplicables al presente procedimiento al haberse iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Nueva Ley de Contrataciones y su Reglamento. Los cuales constituyen cuerpos normativos que contienen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades en el Sector Público, en los procesos de contrataciones de bienes, servicios u obras, así como regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;

Que, el artículo 250 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF, respecto a las decisiones de la Junta de Resolución de Disputas, establece lo siguiente:

"Artículo 250.- Las decisiones y su obligatoriedad



Gobierno Regional Junín



250.1. La decisión que emita la Junta de Resolución de Disputas es vinculante y de inmediato y obligatorio cumplimiento para las partes desde su notificación, desde el vencimiento del plazo para su corrección o aclaración, o una vez corregida o aclarada la decisión, de ser pertinente.

250.2. Ninguna autoridad administrativa, arbitral o judicial puede impedir el cumplimiento de las decisiones que emita la Junta de Resolución de Disputas.

250.3. Las partes están obligadas a cumplir la decisión sin demora, aun cuando cualquiera de ellas haya manifestado su desacuerdo con la misma y/o desee someter la controversia a arbitraje. Cuando la decisión de la Junta de Resolución de Disputas implique el surgimiento de obligaciones de pago a cargo de la Entidad, estas se sujetan a los plazos y procedimientos establecidos en el contrato y/o normativa pertinente, según corresponda.

250.4. El cumplimiento de la decisión de la Junta de Resolución de Disputas es una obligación esencial. Su incumplimiento otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato.

250.5. Cualquiera de las partes que se encuentre en desacuerdo total o parcial con una decisión emitida por la Junta de Resolución de Disputas, dentro de un plazo de siete (7) días de notificada, envía a la otra parte y a la Junta de Resolución de Disputas una comunicación escrita manifestando las razones de su desacuerdo y su reserva a someter la controversia a arbitraje.

250.6. Si ninguna de las partes comunica por escrito a la otra y a la Junta de Resolución de Disputas su desacuerdo total o parcial con la decisión en el plazo indicado en el numeral anterior o si, habiéndolo comunicado, no se inicia el respectivo arbitraje dentro del plazo indicado en el numeral 251.3 del artículo 251, la decisión adquiere el carácter de definitiva e inimpugnable.

(...)"

Que, así, conforme a lo establecido en el artículo 250 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad se encuentra obligada a cumplir las decisiones de la Junta de Resolución de Disputas, por ser vinculante para las partes y de inmediato y obligatorio cumplimiento, siendo de estricto cumplimiento lo resuelto en la Decisión de la Junta de Resolución de Disputas - Decisión N° 02, del Contrato N° 076-2022-GRJ/ORAF;

Que, el Gobierno Regional de Junín y la Empresa CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERÚ, suscribieron el Contrato N° 076-2022/GRJ/ORAF de fecha 05 de agosto del 2022, para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL, JUAN SANTOS ATAHUALPA – DISTRITO DE PICHANAQUI – PROVINCIA DE CHANCHAMAYO – DEPARTAMENTO DE JUNÍN", bajo la modalidad de contrata y el sistema de contratación de suma alzada, por un monto económico de S/ 187'075,508.96 (Ciento ochenta y siete millones setenta y cinco mil quinientos ocho con 96/100 soles) y un plazo de ejecución de 730 días calendario;

Que, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica mediante Informe N° 160-2023-GRJ-ORAJ de fecha 12 de julio del 2023, emitió pronunciamiento señalando que las decisiones de la Junta de Resolución de Disputas que resuelvan favorablemente la ampliación de plazo deberán ser formalizadas a través de una resolución administrativa de la Gerencia Regional de Infraestructura;

Que, mediante la Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N° 788-2024-GRJ/GRI de fecha 04 de noviembre de 2024, se declara improcedente la ampliación de plazo





Gobierno Regional Junín



N° 06 por 57 días calendario al Contrato N° 076-2022/GRJ/ORAF para la ejecución de obra del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL, JUAN SANTOS ATAHUALPA – DISTRITO DE PICHANAQUI – PROVINCIA DE CHANCHAMAYO – DEPARTAMENTO DE JUNÍN";

Que, la Junta de Resolución de Disputas del Colegio de Ingenieros del Perú con fecha 20 de mayo de 2025, notifica a la Entidad la decisión N° 02, emitida el 19 de mayo de 2025, determinando lo siguiente:

" (...)

DECISIÓN DE LA JRD RESPECTO DEL PETITORIO:

La Junta de Resolución de Disputas "JRD" de forma unánime deja expresa constancia que, analizó todos los argumentos expuestos por las partes y que el sentido de su decisión es el resultado de análisis e interpretación de la normatividad correspondiente y de su convicción sobre la controversia. Por las consideraciones que preceden, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, la Directiva N 012-2019-OSCE/CE, el reglamento del Centro, la JRD de forma unánime y colegiada decide;

Primero: Declarar FUNDADA en parte la solicitud de ampliación de plazo parcial N° 06 por 28 días calendario sometido por el Contratista a la JRD por los fundamentos expuestos.

Segundo: Declarar que corresponde al Gobierno Regional Junín otorgar al Contratista la ampliación de plazo parcial N° 06 por 28 días calendario, en razón que, la causal generadora de la solicitud no es imputable al Contratista

Que, mediante Carta N° 1914-2025-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 23 de mayo de 2025, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, COMUNICA, el DESACUERDO A LA 2DA (28 d.c) y 3era (37 d.c), decisión emitida por la Junta de Resolución de Disputas (JRD), derivada de la controversia N° 02 y 03 respectivamente, en cumplimiento al numeral 250.5 del artículo 250 del RLCE;

Que, estando a lo resuelto por la JRD, mediante el Informe Técnico N° 1538-2025-GRJ/GRI/SGSLO de fecha de recepción 09 de junio de 2025, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, solicita dejar sin efecto la Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N° 788-2024-GRJ/GRI de fecha 04 de noviembre de 2024 y declarar así procedente la ampliación de plazo N° 06 por 28 días calendario, ello en mérito a la Decisión de la Junta de Resolución de Disputas, Decisión N° 02;

" (...)

ANÁLISIS:

A. DONDE LA EMPRESA CONTRATISTA MEDIANTE SOLICITUD DE FECHA 10/12/2024 REALIZA EL SIGUIENTE PEDIDO A LA JRD.

PETICIÓN DEL CONTRATISTA:

SOLICITO QUE LA JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS DECLARE FUNDADA NUESTRA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO PARCIAL N° 06 POR 57 DÍAS CALENDARIOS, por la causal de "Atrasos y/o Paralizaciones por Causas No Atribuibles al Contratista", de acuerdo al literal a) del artículo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por el impedimento en la ejecución de las partidas de Suministro Transporte e Instalación del Sistema de Utilización Media Tensión, que conforman la ruta crítica de la Programación de Obra, que a continuación indicamos:

9.00 MEDIA TENSIÓN



Gobierno Regional Junín



- 01 suministro de equipos y materiales
- 02 transporte de equipos y materiales
- 03 montaje electromecánico

(...)

Considerando en este punto que la decisión de la JRD, es de inmediato y obligatorio cumplimiento y que ninguna autoridad puede impedir su cumplimiento así mismo su incumplimiento otorga a la Empresa Contratista la Potestad de Resolver el contrato, lo cual perjudicaría a las partes.

Cabe señalar que en merito a lo establecido en el Art. 250 inciso 5, la Entidad emitió dentro de los plazos establecidos, el DESACUERDO TOTAL a la 2da y 3era DECISIÓN DE LA JRD DERIVADA DE LA CONTROVERSIA N° 02 Y N° 03, lo cual nos reservamos el derecho a elevar y/o someter a arbitraje la Decisión N° 02 y Decisión N° 03 derivada del EXP. N° 002-2024-JRD CIP JUNÍN.

DESACUERDO EMITIDO A LAS PARTES:

V. CONCLUSIONES:

Ante lo anteriormente expuesto ratificamos que LA ENTIDAD Actuó, Actúa y Actuara conforme lo establece la Normatividad Actual Vigente - la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225 y el RLCE, dentro de su marco procedimental sin ejercer abuso de autoridad en ninguno de sus extremos, es así que Ratificamos las Improcedencia planteada frente a las solicitudes de Ampliación de Plazo N° 06 y N° 08 sometidas a controversia para la Obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA - DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" CUI: 2494144, por lo tanto se emite DESACUERDO TOTAL A LA 2da y 3ra DECISION EMITIDA POR LA JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS (JRD - CIP JUNIN), DERIVADA DEL EXPEDIENTE N° 002-2024 JRD CIP JUNIN.

Bajo lo argumentado este despacho NOTIFICARÁ el DESACUERDO TOTAL A LA DECISIÓN N° 02 y 03; al Centro de JRD (JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ - CONSEJO DEPARTAMENTAL DE JUNÍN), y a la Empresa Contratista "CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERU", así mismo nos reservamos el Derecho a Elevar y/o someter a arbitraje la 2da Decisión y 3era Decisión derivada del EXPEDIENTE N° 002-2024 JRD CIP JUNIN en merito al Art° 250 inciso 5, del RLCE.

Asimismo, responsabilizamos a la JRD de los perjuicios económicos que generarían la Decisión N° 02 y 03, donde la entidad deslinda cualquier responsabilidad sobre lo dispuesto por la Junta de Resolución de Disputas.

Sin otro en particular, es todo cuanto informo.

Atentamente,

Ing. Julio César Barrera Chirinos
Sub Gerente de Supervisión y
Liquidación de Obras
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

CONCLUSIONES:

En virtud a lo expuesto y evaluado en el presente Informe el suscrito en su calidad de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras y Visto los actuados y acorde al marco Normativo se concluye y/o determina que lo dispuesto por la Junta de Resolución de Disputas en su Decisión N° 02, es una obligación de la cual la entidad no puede desligarse por las Razones ya Expuestas, así mismo en mérito a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento se debe proceder con la Formalización de lo dispuesto por la JRD mediante Acto resolutivo **por ser Una obligación esencial y de inmediato y obligatorio cumplimiento** bajo ese contexto este despacho emite **OPINIÓN FAVORABLE** a la Aprobación de la Ampliación de Plazo Parcial N° 06 dispuesto por la JRD, la cual deberá Formalizarse



Gobierno Regional Junín



vía Acto Resolutivo por un plazo adicional de 28 días calendarios contabilizados desde el 25/06/2025 hasta el 22/07/2025, siendo el nuevo plazo de 920 días calendarios

Conforme a lo expuesto con lo cual se motivó las conclusiones se **RECOMIENDA**;

- (1) **EMITIR** el acto resolutivo de la aprobación de la Ampliación de Plazo Parcial N° 06, con un plazo de 28 días Calendarios; así mismo
- (2) **RESPONSABILIZAR** a la Empresa Contratista y a la JRD sobre los actuados, y/o posibles Vicios Ocultos Vinculantes a la Decisión N° 02.
- (3) **ANULAR** y/o dejar sin Efecto la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 788-2024-GRJ/GRI, con la cual se declaró Improcedente la Solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 06 por 57 d.c.

(...)"

Que, mediante el Informe Técnico N° 284-2025-GRJ/GRI de fecha de emisión 16 de junio de 2025, el Gerente Regional de Infraestructura, concluye que: *"En ese sentido, de conformidad al informe técnico emitido por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, esta Gerencia solicita la emisión del acto resolutivo de formalización de la Decisión N° 02 de la Junta de Resolución de Disputas, respecto de la Ampliación de plazo parcial N° 06 de la obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA, DISTRITO DE PICHANAQUI PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN", con CUI N° 2494144". Esta acción no obsta el derecho de la Entidad a someter la controversia a arbitraje, de acuerdo a lo establecido en el RLCE, respecto a los demás puntos de la mencionada decisión";*

Que, es menester precisar que la comunicación del desacuerdo se efectuó dentro del plazo de siete (7) días hábiles establecido en el numeral 250.5 del artículo 250 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, asegurando el cumplimiento de los procedimientos previstos en la normativa vigente, y de la misma manera materializa la reserva de la Entidad de someter la controversia a un proceso arbitral, conforme a lo ya previsto. No obstante, la comunicación del desacuerdo, es preciso recordar que, conforme al numeral 250.1 del artículo 250 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Decisión N° 02 de la Junta de Resolución de Disputas es vinculante y de inmediato y obligatorio cumplimiento para las partes, hasta que se resuelva la controversia mediante un proceso arbitral, de ser el caso. Ello en relación al pronunciamiento emitido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, mediante Informe N° 160-2023-GRJ-ORAJ, en el cual señala: *"Las decisiones de la Junta de Resolución de Disputas que resuelvan favorablemente la ampliación de plazo deberán ser formalizadas a través de una resolución administrativa de la Gerencia Regional de Infraestructura";*

Que, conforme a lo señalado, si bien la Entidad mantiene su posición de desacuerdo con la Decisión N° 02 de la Junta de Resolución de Disputas, en virtud de las razones que motivaron la comunicación del Oficio N° 315-2025-GRJ/GRI/SGSLO y la Carta N° 1914-2025-GRJ/GRI y considerando que la Ampliación de Plazo Parcial N° 06 no cuenta con la debida justificación y motivación; y en salvaguarda de la debida protección de los intereses públicos y la correcta ejecución del proyecto, la presente formalización se realiza en acatamiento al carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento de la mencionada Decisión, conforme al numeral 250.1 del artículo 250 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. No obstante, la Entidad se reserva expresamente el derecho de someter la controversia a un proceso arbitral para la defensa de sus intereses;





Gobierno Regional Junín



Estando a los considerandos expuestos y con la visación de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, basados en los Principios Jurídicos de Buena Fe Procedimental, Verdad Material y Principio de Confianza. De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 0333-2023-GRJ/GR del 25 de setiembre de 2023.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- DEJAR SIN EFECTO, la Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N° 788-2024-GRJ/GRI de fecha 04 de noviembre de 2024, en mérito de la Decisión N° 02 de la Junta de Resolución de Disputas del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Junín, emitida en relación al Contrato N° 076-2022/GRJ/ORAF para la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA, DISTRITO DE PICHANAQUI PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN”, con CUI N° 2494144, y por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- FORMALIZAR, la aprobación de la ampliación de plazo parcial N° 06 por veintiocho (28) días calendario al Contrato N° 076-2022/GRJ/ORAF, para la ejecución de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA, DISTRITO DE PICHANAQUI PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN”, con CUI N° 2494144, conforme a lo resuelto por la Decisión N° 02 de la Junta de Resolución de Disputas del Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Junín; estableciéndose como nuevo plazo de ejecución 920 días calendario, con fecha de culminación actualizada al 22 de julio de 2025 (periodo del 25 de junio de 2025 al 22 de julio de 2025), conforme al sustento contenido en el Informe Técnico N° 1538-2025-GRJ/GRI/SGSLO.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, la presente Resolución, al Representante de la Empresa CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUCURSAL PERÚ, al Representante del CONSORCIO CONSULTOR CHANCHAMAYO, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines, requiriendo su cumplimiento oportuno.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.

ING. RONY PAOLO VEJARANO PÉREZ
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
La Secretaría General que suscribe. Certifica
que la presente es copia fiel de su original.

HYO. 23 JUN 2025

Abg. Ena M. Benilla Pérez
SECRETARÍA GENERAL