

## RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 543-2017-GRJ/GGR

Huancayo, 29 DIC 2017



EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN

VISTO:

El Informe Técnico N° 355-2017-GRJ/GRI de fecha 04 de diciembre de 2017 de la Gerencia Regional de Infraestructura, el Informe Técnico N° 527-2017-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 04 de diciembre de 2017 de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, el Informe Técnico N° 696-2017-GRJ/GRI/SGSLO/HVT de fecha 01 de diciembre de 2017, la Carta N° 079-2017-A&VCGSAC/O de fecha 28 de noviembre de 2017 de A&V Contratistas Generales SAC, respecto de la modificación de la Resolución Gerencial General Regional N° 462-2017-GRJ/GGR de fecha 15 de noviembre de 2017;

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y la Empresa A & B CONTRATISTAS GENERALES S.A.C, suscribieron el Contrato N° 282-2015-GRJ/GGR, de fecha 16 de octubre de 2015, para la ejecución de la obra: "Instalacion del Servicio Educativo Inicial Escolarizado N°1806 en el Centro Poblado de Yanec, Distrito de San Pedro de Cajas Provincia de Tarma Region Junin", por el monto total de S/. 1'532,204.03 (Un Millón Quinientos Treinta y Dos mil Docientos Cuatro con 03/100 Soles), bajo el sistema de contratación a suma alzada y a todo costo, con un plazo primigenio de ejecución de ciento ochenta (180) días calendario;

Que, a través de la Resolución Gerencial General Regional N°462-2017-GRJ/GGR, de fecha 15 de noviembre de 2017, la Entidad aprobó, por consentimiento la ampliación de plazo N° 07 por cinco (05) días calendario, sin reconocimiento de los mayores gastos generales por haber renunciado de manera voluntaria la Empresa A&V CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., con Declaración Jurada Notarial, al Contrato N° 282-2015-GRJ/GGR de fecha 16 de octubre de 2015, para la ejecución de la obra: "Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizado N° 1806 en el Centro Poblado de Yanec, Distrito de San Pedro de Cajas Provincia de Tarma Región Junín", del 07 de julio de 2016 al 11 de julio de 2016, solicitada por la Empresa A & V CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. a través de la Carta N° 075-2016-A&VCGSAC/O de fecha 12 de julio de 2016, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

| GERENCIA GENERAL |         |
|------------------|---------|
| DOC. N°          | 2463243 |
| EXP. N°          | 1645715 |



Gerencia General Regional



Que, mediante la Carta N° 079-2017-A&VCGSAC/O de fecha 28 de noviembre de 2017, la empresa A&V CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., solicita la corrección del artículo primero de la Resolución Gerencial General Regional N° 462-2017-GRJ/GGR de fecha 15 de noviembre de 2017, en el extremo del plazo otorgado;

Que, mediante el Informe Técnico N° 696-2017-GRJ/GRI/SGSLO/HVT de fecha 01 de diciembre de 2017, el coordinador de obra señala que se debe modificar la Resolución Gerencial General Regional N° 462-2017-GRJ/GGR de fecha 15 de noviembre de 2017;

Que, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, por el Informe Técnico N° 527-2017-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 04 de diciembre de 2017, refiere expresamente que se corrija el artículo primero de la Resolución Gerencial General Regional N° 462-2017-GRJ/GGR de fecha 15 de noviembre de 2017, conforme a lo siguiente:

DICE:

*"ARTICULO PRIMERO.- Aprobar, por consentimiento, la ampliación de plazo N° 07 por cinco (05) días calendario, sin reconocimiento de los mayores gastos generales por haber renunciado de manera voluntaria la Empresa A&V CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., con Declaración Jurada Notarial, al Contrato N° 282-2015-GRJ/GGR de fecha 16 de octubre de 2015, para la ejecución de la obra: "Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizado N° 1806 en el Centro Poblado de Yanec, Distrito de San Pedro de Cajas Provincia de Tarma Región Junín", del 07 de julio de 2016 al 11 de julio de 2016, solicitada por la Empresa A & V CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., a través de la Carta N° 075-2016-A&VCGSAC/O de fecha 12 de julio de 2016, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución".*

DEBE DECIR:

*"ARTICULO PRIMERO.- Aprobar, por consentimiento, la ampliación de plazo N° 07 por cinco (05) días calendario, sin reconocimiento de los mayores gastos generales por haber renunciado de manera voluntaria la Empresa A&V CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., con Declaración Jurada Notarial, al Contrato N° 282-2015-GRJ/GGR de fecha 16 de octubre de 2015, para la ejecución de la obra: "Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizado N° 1806 en el Centro Poblado de Yanec, Distrito de San Pedro de Cajas Provincia de Tarma Región Junín", plazo GENERADO del 07 de julio de 2016 al 11 de julio de 2016, siendo el plazo contractual CONTABILIZADO del 16 de julio de 2016 al 20 de julio de 2016, siendo el término contractual el 20 de julio de 2016, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución".*

Que, por el Informe Técnico N° 355-2017-GRJ/GRI de fecha 04 de diciembre de 2017, el Gerente Regional de Infraestructura, concluye que se debe modificar el primer artículo de la Resolución Gerencial General Regional N° 428-2017-GRJ/GGR de fecha 30 de octubre de 2017;



Gerencia General Regional



Que, estando a los informes técnicos emitidos corresponde modificar el artículo primero de la Resolución Gerencial General Regional N° 462-2017-GRJ/GGR de fecha 15 de noviembre de 2017;

Con el visto de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerencia Regional de Infraestructura y Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la Resolución Ejecutiva Regional N° 137-2017-GR-JUNIN/GR, suscrita por el Gobernador Regional de Junín;

### SI SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.- Modificar**, el primer artículo de la Resolución Gerencial General Regional N° 462-2017-GRJ/GGR de fecha 15 de noviembre de 2017, referido al cómputo del plazo, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

*"ARTICULO PRIMERO.- Aprobar, por consentimiento, la ampliación de plazo N° 07 por cinco (05) días calendario, sin reconocimiento de los mayores gastos generales por haber renunciado de manera voluntaria la Empresa A&V CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., con Declaración Jurada Notarial, al Contrato N° 282-2015-GRJ/GGR de fecha 16 de octubre de 2015, para la ejecución de la obra: "Instalación del Servicio Educativo Inicial Escolarizado N° 1806 en el Centro Poblado de Yanec, Distrito de San Pedro de Cajas Provincia de Tarma Región Junín", plazo CONTABILIZADO del 16 de julio de 2016 al 20 de julio de 2016, siendo el término contractual el 20 de julio de 2016, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución".*

**ARTICULO SEGUNDO.- Declarar**, las demás disposiciones contenidas en la Resolución Gerencial General Regional N° 462-2017-GRJ/GGR de fecha 15 de noviembre de 2017 continúan vigentes y sin ninguna modificación.

**ARTICULO TERCERO.- Notificar**, copia de la presente Resolución a la empresa contratista, al inspector y/o supervisor de obra, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.**

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Abog. JAVIER YAURI SALOME  
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNIN  
Lo que transcribo a Ud. para su  
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 29 DIC 2017

Abog. A. Antonieta Vidallon Rocles  
SECRETARIA GENERAL