

RESOLUCIÓN DIRECTORAL ADMINISTRATIVA
N° 1403 - 2024-GR-JUNIN/ORAF

Huancayo, 16 DIC. 2024

LA DIRECTORA REGIONAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Informe Técnico N° 637-2024-GRJ/GRI; el Informe Técnico N° 2375-2024/GRJ/GRI/SGSLO; la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000010078; la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 670-2024-GRJ/GRI; y demás documentación que forma parte de la presente Resolución; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al artículo 191° de la Constitución Política del Perú de 1993, modificada por la Ley N° 30305 – Ley de la Reforma Constitucional del Capítulo XIV, respecto a la descentralización, establece que: *“Los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (...)”*;

Que, la autonomía de los Gobiernos Regionales se define como la facultad de adoptar y concordar las políticas, planes y normas en los asuntos de su competencia, aprobar y expedir sus normas, decidir a través de sus órganos de gobierno y desarrollar las funciones que le son inherentes conforme a lo establecido en la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización;

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Salud del Centro, suscribieron el Contrato N° 016-2021-GRJ/ORAF de fecha 22 de marzo de 2021, para la ejecución de la obra: **“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PEDRO SÁNCHEZ MEZA, DISTRITO DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN”**, con CUI N° 2337618, por el importe económico de S/ 138'348,124.79 (Ciento Treinta y Ocho Millones Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Ciento Veinticuatro con 79/100 Soles) y un plazo de ochocientos cuarenta (840) días calendario;

Que, el Gobierno Regional Junín y la empresa Instituto de Consultoría S.A., suscribieron el Contrato N° 102-2021/GRJ/ORAF de fecha 24 de setiembre de 2021, para el servicio de consultoría para la supervisión de la obra: **“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PEDRO SÁNCHEZ MEZA, DISTRITO DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN”**, con CUI N° 2337618, por un monto económico de S/ 3'798,760.90 (Tres Millones Setecientos Noventa y Ocho Mil Setecientos Sesenta con 90/100 Soles) y un plazo de ejecución de novecientos (900) días calendario, que incluye la liquidación de la obra;

Que, durante el proceso de ejecución de obra, mediante la Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N° 593-2024-GRJ/GRI de fecha 29 de agosto de

ORAF	
DOC. N°:	8575382
EXP. N°:	52,97768



Gobierno Regional Junín



2024, se aprueba la ampliación de plazo N° 15 por 142 al Contrato N° 016-2021-GRJ/ORAF para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PEDRO SÁNCHEZ MEZA, DISTRITO DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN", con CUI N° 2337618, desde el 03 de agosto de 2024 al 22 de diciembre de 2024, de acuerdo a la Decisión N° 35 emitida por la Junta de Resolución de Disputas;

Que, a consecuencia de la aprobación de la ampliación de plazo N° 15 a la ejecución de obra, a través de la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 670-2024-GRJ/GRI de fecha 25 de setiembre de 2024, se aprueba la ampliación de plazo N° 05 por 142 días calendario al Contrato N° 102-2021/GRJ/ORAF para la supervisión de la obra; contabilizado del 03 de agosto de 2024 hasta el 22 de diciembre de 2024;

Que, por medio del Informe Técnico N° 2375-2024-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 04 de noviembre de 2024, el ingeniero Julio César Barraza Chirinos en su condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, solicita el pago por la extensión del servicio de consultoría para la supervisión N° 03, al haberse aprobado la ampliación de plazo N° 05, siendo que dicha solicitud no está enmarcada dentro de una prestación adicional, otorgando opinión favorable para el pago de la ampliación de plazo contractual de la supervisión de obra N° 05 por 120 días calendario, por el monto económico ascendente de S/ 488,412.12 Soles;

Que, el ingeniero Rony Paolo Vejarano Pérez en su condición de Gerente Regional de Infraestructura, mediante el Informe Técnico N° 637-2024-GRJ/GRI de fecha 11 de diciembre de 2024, considera procedente realizar el pago de la ampliación de plazo N° 05 por un monto económico de S/ 488,412.12 Soles, debido a la extensión de servicio N° 03 por el periodo de 120 días calendario, como producto de la ampliación de plazo aprobada mediante la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 670-2024-GRJ/GRI de fecha 25 de setiembre de 2024, referida al Contrato N° 102-2021/GRJ/ORAF de fecha 24 de setiembre de 2021, para el servicio de consultoría para la supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PEDRO SÁNCHEZ MEZA, DISTRITO DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN", con CUI N° 2337618;

Que, el artículo 186 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF, en cuanto al supervisor de obra prevé lo siguiente:

"Artículo 186. Inspector o Supervisor de Obras:

186.1. Durante la ejecución de la obra, se cuenta, de modo permanente y directo, con un inspector o con un supervisor, según corresponda. Queda prohibida la existencia de ambos en una misma obra. El inspector es un profesional, funcionario o servidor de la Entidad, expresamente designado por esta, mientras que el supervisor es una persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin. En el caso de ser una persona jurídica, esta designa a una persona natural como supervisor permanente en la obra. (...);

Que, resulta necesario traer a colación la Opinión Legal N° 25-2023-GRJ-ORAJ, respecto a la solicitud de pago de prestaciones adicionales a la supervisión de obra, que concluye lo siguiente:

"(...)

3. CONCLUSIONES:

3.1. La prestación adicional de supervisión de obra es aquella no considerada en el contrato original, pero que, por razones que provienen del contrato de obra, distintas de la ampliación de obra, resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento al contrato de supervisión y aquellas provenientes de los trabajos que se produzcan por variaciones en el plazo de Obra o en el ritmo de trabajo de obra.

3.2. No todas las variaciones en el plazo o ritmo de trabajo de obra generan la necesidad de ejecutar prestaciones adicionales de supervisión, toda vez, en algunos casos, las labores de supervisión efectiva pueden ser ejecutadas en la misma proporción que lo inicialmente pactado.

3.3. La ampliación de plazo de supervisión N° 04 autorizadas mediante Resolución Gerencial General de Infraestructura N° 705-2022-GRJ/GRI no constituye una prestación adicional de supervisión pues las variaciones en el plazo no desarrollaron labores de supervisión ejecutadas en la misma proporción del contrato suscrito.

3.4. Los límites porcentuales regulados en el artículo 34.6 de la Ley de Contrataciones del Estado no resulta aplicables. Pues dicha normativa establece que el límite porcentual se aplicará siempre que las variaciones en el plazo de la obra impliquen prestaciones adicionales en la supervisión que resulten indispensables para el adecuado control de la obra.

"(...)

3.6. Una opinión legal se emite cuando no se tiene un precedente en derecho (ley, jurisprudencia y reglamentos) y se incorporación para establecer una política pública o un procedimiento a seguir en un determinado caso y a partir de este en casos que se presenten en el futuro. En ese sentido, recomiendo que los argumentos jurídicos contenidos en la presente opinión deben ser tomados en cuenta en futuras y similares situaciones.

3.7 Finalmente, corresponde continuar con el trámite de pago por la ampliación de plazo N° 04, autorizadas mediante Resolución Gerencial General de Infraestructura N° 705-2022-GRJ/GRI.

"(...)"

Que, habiendo sido aprobado la ampliación de plazo N° 05 para la supervisión de obra, mediante el Informe Técnico N° 2375-2024-GRJ/GRI/SGSLO del 04 de diciembre del 2024, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, otorga procedencia al pago por la ampliación de plazo N° 05 al contrato de supervisión de obra, sustentado lo siguiente:

"(...)

4.1 AUTORIZACIÓN DE PAGO POR LOS 120 DÍAS CALENDARIOS AL SUPERVISOR DE OBRA

Considerando que en la ampliación N° 04 los 47 días calendarios se ha computado desde el 12 de junio del 2024 hasta el 02 de agosto del 2024 es esencial determinar el periodo correspondiente para afectar el pago del supervisor de obra proveniente de la ampliación N°05 ya que en el presente informe se está solicitando el pago hasta el 30 de noviembre del 2024

Los 120 días adicionales de supervisión se asignarán a los siguientes periodos de pago:

• Del 03 al 31 de agosto del 2024.	• Del 01 al 31 de octubre del 2024.
• Del 01 al 30 de setiembre del 2024.	• Del 01 al 30 de noviembre del 2024.

Para un mejor entendimiento a continuación se presenta un cuadro en el cual se detalla el monto por periodos de los 120 días calendarios del cual se está solicitando la autorización de pago correspondientes a la ampliación de plazo N° 05 otorgada al supervisor de la obra:

PERIODO		DESCRIPCIÓN	Nº DE DÍAS	TARIFA DIARIA	MONTO CORRESPONDIENTE A CADA PERIODO
3/08/2024	31/08/2024	Pago por servicio de consultoría de supervisión de obra del 03 al 31 de agosto del 2024	29	S/ 4,070.100961	S/ 118,032.93
1/09/2024	30/09/2024	Pago por servicio de consultoría de supervisión de obra del 01 al 30 de setiembre del 2024	30		S/ 122,103.03
1/10/2024	31/10/2024	Pago por servicio de consultoría de supervisión de obra del 01 al 30 de octubre del 2024	31		S/ 126,173.13
1/11/2024	30/11/2024	Pago por servicio de consultoría de supervisión de obra del 01 al 31 de noviembre del 2024	30		S/ 122,103.03
N.º TOTAL DE DÍAS			120	MONTO TOTAL	S/ 488,412.12



Gobierno Regional Junín



Para tener en consideración el porcentaje de incidencia acumulado de las extensiones de servicio correspondiente a las ampliaciones de plazo N°01 (aprobado con Resolución Directoral Administrativa N.º 401-2024-GR-JUNIN/ORAF), N°02, N°03 y N°04 (aprobado con Resolución Directoral Administrativa N.º 1163-2024-GR-JUNIN/ORAF) y el actual correspondiente a la ampliación N.º 05 del servicio de consultoría de supervisión para la obra es de acuerdo a lo siguiente:

MONTÓ DEL CONTRATO ORIGINAL				S/ 3,798,760.90	
N° DE PRESTACIÓN ADICIONAL	TARIFA ÚNICA OFERTADA	#DÍAS	TOTAL	% DE INCIDENCIA SOBRE EL CONTRATO ORIGINAL	% DE INCIDENCIA ACUMULADO
1	S/ 4,070.100961	47	S/ 191,294.75	5.04%	5.04%
2	S/ 4,070.100961	29	S/ 118,032.93	3.11%	8.14%
3	S/ 4,070.100961	97	S/ 394,799.79	10.39%	18.54%
4	S/ 4,070.100961	52	S/ 211,645.25	5.57%	24.11%
5	S/ 4,070.100961	142	S/ 577,954.34	15.21%	39.32%

Por lo que se puede denotar que el porcentaje de incidencia acumulado hasta la ampliación N° 05 por el servicio de consultoría de supervisión alcanza un porcentaje del 39.32%.

5. CONCLUSIONES:

Por los fundamentos expuestos solicito por intermedio de su despacho autorizar el pago por la EXTENSIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN DE OBRA al Instituto de Consultoría S.A. el cual está comprendido dentro de la AMPLIACIÓN DE PLAZO N°05 OTORGADA AL SUPERVISOR DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PEDRO SÁNCHEZ MEZA DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN" con CUI 2337618. Por un total de 120 (Ciento Veinte) días calendarios y por un monto total de S/488,412.12 (Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Cuatrocientos Doce con 12/100 soles).

(...);

Que, por lo tanto, estando a la aprobación de la ampliación de plazo N° 05 al Contrato N° 102-2021-GRJ/ORAF de fecha 24 de setiembre de 2021, para el servicio de consultoría para la supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PEDRO SÁNCHEZ MEZA, DISTRITO DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN", con CUI N° 2337618, y en mérito a lo establecido en la Opinión Legal N° 25-2023-GRJ-ORAJ, corresponde aprobar el pago por la extensión de los servicios de supervisión N° 03, el cual cuenta con disponibilidad presupuestal según se tiene de la Certificación de Crédito Presupuestario Nota N° 0000010078; debiendo de precisarse que la determinación y cálculo del monto a pagar es competencia y función técnica de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras;

Que, mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 0333-2023-GRJ/GR se delega al Director de la Oficina Regional de Administración y Finanzas, entre otros, la facultar de aprobar el pago por extensión de los servicios de consultoría de obra producto de la aprobación de ampliaciones de plazo de ejecución de obra;



Gobierno Regional Junín



Con la visación de la Gerencia Regional de Infraestructura, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, esta última en mérito a dar formalidad legal del acto y mas no del contenido, basados a los Principios Jurídicos de Veracidad, Buena Fe Procedimental y Principio de Confianza;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- PROCEDENTE, el pago por la extensión de servicio de supervisión N° 03 por la suma económica de S/ 488,412.12 Soles, correspondiente a la ampliación de plazo N° 05 para la ejecución de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PEDRO SÁNCHEZ MEZA, DISTRITO DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN"**, con CUI N° 2337618, la cual fue aprobada mediante la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 670-2024-GRJ/GRI de fecha 25 de setiembre de 2024; según el sustento contenido en el Informe Técnico N° 2375-2024-GRJ/GRI/SGSLO y los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- SE PRECISA, que la determinación y cálculo de la extensión de servicio de supervisión N° 03 a pagar, producto de la ampliación de plazo N° 05 para la supervisión de obra, es competencia y función técnica de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, el presente acto resolutivo a la supervisión de obra Instituto de Consultoría S.A., Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, así como a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

.....
C.P.C. Mariánela Liz Quispe Salas
DIRECTORA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
La Secretaría General que suscribe, Certifica
que la presente es copia fiel de su original.

HYO.

16 SET 2024
Abg. Ena M. Bonilla Pérez
SECRETARIA GENERAL