



Procuraduría Pública Regional

"Año de Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad"



MEMORANDO N° **2450** 2019-/GRJ/PPR/FPB

DOC. N°	3554351
EXP. N°	2418545

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
Desarrollo Institucional  
Tecnología de la Información

07 AGO 2019  
RECIBIDO

A : Ing. José Luis Media Aliaga  
Director Regional de Desarrollo Institucional y Tecnología de Información

Referencia : Reporte n°099-2019-GRJ/GGR/ORDITI

ASUNTO : Informe de laudos y conciliaciones en el II Trimestre

FECHA : 07 de agosto de 2019

Con especial consideración y previo saludo cordial, me dirijo hacia usted respecto al documento de la referencia, donde se solicita informar respecto a los laudos y actas de conciliación emitidos y/o celebrados en el II trimestre 2019, información que pasamos a detallar se detalla en el siguiente cuadro:

CONCILIACIONES			
Consorcio	Obra	Nro. de Acta	Fecha
BALCO	"Ampliación de los servicios educativos de la institución educativa integrada industrial Perené de la Localidad de Villa Perené, distrito de Perené, Chanchamayo-Junín"	Acta n°08-2019	01.04.2019
PACÍFICO	"Mejoramiento de la capacidad resolutive del Centro de Salud de Mazamari, Red Satipo, DIRESA, Junín distrito de Mazamari, Satipo, Junín"	Acta n°148-2019	10.05.2019
CAJAS PERU	"Mejoramiento y ampliación del servicio educativo de educación inicial escolarizada de la I.E.I n°365-San Agustín de Cajas, provincia de Huancayo"	Acta n°047-2019	22.05.2019
CONSORCIO WANKA	"Mejoramiento del servicio educativo del nivel primario de la I.E. N°30066 en el Barrio Anta, distrito de Ahuac, Provincia de Chupaca, Región Junín"	Acta n° 092-2019	15.04.2019
CONSORCIO LA MERCED	"Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potables y alcantarillado de la Merced-distrito de Chanchamayo-Junín"	Acta n°52-2019-2019	27.05.2019

Respecto a los laudos, informamos que en dicho periodo (II Trimestre 2019) no hubo ninguno.

Sin nada más que mencionar, me despido de usted.

Atentamente

ANEXOS:  
ANEXO1-A. Actas de conciliación

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN - ORDITI  
PASE A: *Ing. José Luis Media Aliaga*  
PARA: *Publicación*  
FECHA: *07/08/19*

*RH*  
RÓDOLFO H. UNTIVEROS MATOS  
C.A.J. N° 1387  
PROCURADOR PÚBLICO REGIONAL (e)  
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN



c.c  
archivo  
P.P.R  
R.H.U.M/f.a.p.b

ORDITI	
Doc. N°	03544081
Exp. N°	02418545

**REPORTE Nro. 099 -2019-GRJ/GGR/ORDITI**

**A :** Abog. RODOLFO HIPÓLITO UNTIVEROS MATOS  
Procurador Público Regional

**ASUNTO :** Reitero Remisión de Información para el Portal de Transparencia.

**REF. :** REPORTE Nro.087-2019-GRJ/GGR/ORDITI

**FECHA :** Huancayo, 02 AGO 2019

GOBIERNO REGIONAL JUNIN PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL	
<b>RECIBIDO</b>	
05 AGO. 2019	
Folios: 01	Hora: 11:50 am
Fecha: 02/08/2019	Reg. N°

Mediante el presente me dirijo a usted, con la finalidad de solicitarle la información correspondiente a su Dependencia para la actualización en el Portal de Transparencia Estándar de la Sede del Gobierno Regional Junín, dentro de los plazos establecidos en la Directiva de la referencia esto hasta el día 05 de agosto del presente año, bajo responsabilidad.

Por lo que se le solicita, alcanzarnos la información correspondiente a su Dependencia, asimismo dicha información solicitada deberá de remitir en forma impresa a esta Oficina y digital al correo electrónico: [jlma38@hotmail.com](mailto:jlma38@hotmail.com) y [kamsi\\_26@hotmail.com](mailto:kamsi_26@hotmail.com), según detallo:

- Laudos del II Trimestre 2019
- Actas de Conciliación del II Trimestre 2019

Atentamente,

Ing. José Luis Medina Aliaga  
Director Regional de Desarrollo Institucional  
y Tecnología de la Información  
GOBIERNO REGIONAL JUNIN

PASE A: *Panny*  
PARA: *Su atención*  
HYO, 05 de julio 2019

c.c.  
Arch.  
JLMA/Epm.

Balko

Daniel Alcides

Recibido  
05.08.19



08

# CENTRO DE CONCILIACION EXTRAJUDICIAL "RIMANAKUY WASI"

Autorizado por R.M. No. 2380-2010-JUS/DNJ-DEGMA  
Av. 13 de Noviembre 354-C El Tambo - Huancayo Cel: 964930406

## ACTA DE CONCILIACION CON ACUERDO TOTAL DE LAS PARTES

ACTA No. 08-2019.

Exp. No. 07-2019-CCERW.

En Huancayo, siendo las cuatro de la tarde del día primero de Abril del año dos mil diecinueve, ante mi Dr. Víctor Alejandro Cabezas Alarcón identificado con DNI. No. 19834679, en mi calidad de Conciliador Extrajudicial debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia con Registro No. 195, se hicieron presentes ante el Centro de Conciliación sito en la Av. 13 de Noviembre N°. 354-C de El Tambo - Huancayo, la **solicitante CONSORCIO BALKO** por intermedio de su representante legal don **PEDRO TOMAS BALBÍN SAMANIEGO** con DNI N° 09166151, domiciliada en la Av. Velasco Astete N°. 1262-1263 Distrito de Santiago de Surco - Lima, y el Dr. RODOLFO UNTIVEROS MATOS identificado con su DNI. No. 19889317 en su calidad de PROCURADOR PUBLICO REGIONAL de la invitada **GOBIERNO REGIONAL JUNIN**, con domicilio en el Jr. Loreto N°. 363 - Tercer piso Centro Cívico de esta ciudad, a efecto de la audiencia conciliatoria convocada para la fecha.

Iniciada la audiencia de conciliación se procedió a informar a las partes sobre el procedimiento conciliatorio, su naturaleza, características, fines y ventajas. Asimismo se señaló a las partes las normas de conducta que deberán observar.

### HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD:

Los hechos expuestos están consignados en la Solicitud No. 07-2019-CCERW, de fecha 08 de Marzo del 2019, cuya copia certificada SE ADJUNTA y forma PARTE del PRESENTE ACTA.

### DESCRIPCION DE LA CONTROVERSIA:

- 1.- Que la entidad invitada deje sin efecto la resolución Gerencial General Regional No. 546-2018-GRJ/GGR de fecha 18 de Diciembre del 2018.
- 2.- Se disponga por parte de la invitada el pago de las valorizaciones de los meses de Setiembre, Octubre y Noviembre del 2018, correspondiente a la ejecución de las partidas de contingencia.
- 3.- Se proceda a la entrega del terreno desocupado de la Institución Educativa materia del contrato.

4.- Finalmente que la entidad emplazada disponga la reprogramación de la obra.

### ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL:

Considerando los hechos señalados y las propuestas formuladas por las partes y/o el conciliador, se conviene en celebrar un acuerdo en los siguientes términos:

1.- En este acto el Procurador Público de la entidad invitada, presenta la RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL No. 238-2019-GR-JUNIN/GR de fecha 02 de Abril del 2019, cuyo contenido se pone en conocimiento del solicitante, quien a su vez, expone que está totalmente de acuerdo con las propuestas conciliatorias mencionadas en dicha Resolución Ejecutiva.

2.- Que mediante ACTA DE REUNION DE GERENTES Y SUBGERENTES DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN SOBRE LA PROPUESTA DE CONCILIACIÓN DEL CONSORCIO BALKO RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO INDUSTRIAL PERENE EN LA LOCALIDAD DE PERENÉ, DISTRITO DE PERENÉ-CHANCHAMAYO-JUNIN" de fecha 01 de Abril del 2019, se acuerda lo siguiente:

a.- De la primera pretensión **SE AUTORIZA CONCILIAR** en cuanto se deje sin efecto la Resolución Gerencial General Regional No. 546-2018/GRJ/GGR, siendo necesario en el proceso conciliatorio y en continuidad, de los informes y cartas que motivaron dicha resolución de contrato (Carta No. 059-2018/GRJ-ING-W.G.R.-SO, Carta No. 374-2018-CO-MATM, Informe Técnico No. 659-2018-GRJ/GRI/SGSLO, Informe Técnico No. 412-2018-GRJ/GRI, Informe Legal No. 654-2018-GRJ/ORAJ), la entidad continúe con aplicar por causal de incumplimiento de obligaciones contractuales, **la alternativa de intervención económica del contrato de obra**, con la finalidad de culminar los trabajos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas (comunidad estudiantil) así como del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos, así como el cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad.

b.- **Se AUTORIZA** el pago de valorizaciones previo al sinceramiento de metrados ejecutados mediante cuantificación por tipo de elemento, para el pago correspondiente de las metas realmente ejecutadas por el Consorcio Balko.

c.- Se realice un calendario de obra valorizado acelerado para la ejecución del saldo de obra.

d.- El Consorcio Balko desista de la medida cautelar, sobre las cartas fianzas.

3.- Ambas partes llegan al acuerdo conciliatorio plasmado en la referida RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL No. 238-2019-GR-JUNIN/GR, respecto a las pretensiones contenidas en la Solicitud de Conciliación. Por ello COPIA DE LA RESOLUCION EJECUTIVA SERÁ anexada y FORMARÁ parte del presente acta de conciliación.

VICTOR ALEJANDRO CABEZAS ALARCON  
CONCILIADOR  
del Centro de Conciliación  
"RIMANAKUY WASHI"  
R.N.V.C. N° 155


ALEJANDRO CABEZAS ALARCON  
ABOGADO  
C.A.J. N° 932




## VERIFICACION DE LA LEGALIDAD DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS:


En este acto el Dr. Víctor Alejandro Cabezas Alarcón, con DNI. No. 19834679 y Registro de Acreditación del Ministerio de Justicia No. 195, ABOGADO de este Centro de Conciliación, procedió a verificar la legalidad de los acuerdos adoptados por las partes conciliantes, dejándose expresa constancia que conoce que de conformidad con el Art. 18 de la Ley de Conciliación No. 26872, modificado por el Art. 1º del Decreto Legislativo No. 1070, concordado con el Art. 688 del T.U.O. del C.P.C. Decreto Legislativo No. 768, modificado por el Decreto Legislativo No. 1069, el acta de este acuerdo conciliatorio constituye título de ejecución.

Leído el texto, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las cuatro y cuarenticinco minutos de la tarde del día de la fecha, en señal de lo cual firman el presente ACTA No. 08-2019 que consta de 03 folios, más el anexo en 05 folios, esto es, la Resolución Ejecutiva Regional antes mencionada.

  
CONSORCIO BALKO  
Solicitante.

  
Dr. RODOLFO UNTIVEROS MATOS  
Por la entidad invitada.

  
ALEJANDRO CABEZAS ALARCÓN  
ABOGADO  
C.A.J. N° 932

  
VICTOR ALEJANDRO CABEZAS ALARCÓN  
CONCILIADOR  
del Centro de Conciliación  
"RIMANAKUY WASI"  
R. N. V. C. N° 195



**ACTA CON ACUERDO TOTAL**

ACTA N° 148- 2019 -CCREPAME  
EXP N°131-2019-CCREPAME

En el distrito de El Tambo-Huancayo siendo las 10:00 a.m. de los 10 días del mes de Mayo del año dos mil diecinueve, ante mi **Nora Beatriz Nahui Espinoza** identificada con DNI N° 41174377, en mi calidad de Conciliador Extrajudicial debidamente acreditada por el Ministerio de Justicia mediante Registro N° 25102 y Especializado en Familia con Registro N° 1985; se presentó la parte solicitante **CONSORCIO PACIFICO debidamente RPDO. POR HAMILTON ESCUDERO ESCUDERO**, identificado con DNI N° 09031661 con domicilio en Av. Larco N° 383 oficina 301, Distrito de Miraflores, Provincia y Departamento de Lima; con la presencia de la parte invitada **GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN, debidamente representado por su procurador publico RODOLFO HIPOLITO UNTIVEROS MATOS** identificado con DNI N° 19889317, con domicilio en la calle. Loreto N° 363, Distrito y Provincia de Huancayo, Departamento de Junín; con el objeto de que les asista en la solución de su conflicto. Iniciada la audiencia de Conciliación se procedió a informar a las partes sobre el procedimiento conciliatorio, su naturaleza, características fines y ventajas. Asimismo, se señaló a las partes las normas de conducta que deberán observar.

**HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD:**

- Que, con fecha 12 de junio del 2013, el CONSORCIO suscribió con el Gobierno Regional Junín, el contrato N° 939-2013-GRJ/ORAF, para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE MAZAMARI, MICRORED DE MAZAMARI-RED SATIPO-DIRESA-JUNÍN. CÓDIGO SNIP 177251"
- Mediante carta N° 0181-2017/GH-A&S-CG, con fecha de recepción 14 de junio de 2017, dirigió al Gobierno Regional de Junín, el consorcio Solicita la recepción de la obra.
- Con fecha 16 de junio de 2017, se suscribe el Acta de Pliego de Observaciones.
- Mediante carta N° 0452-2017/GH-A&S-CG, con fecha de recepción 13 de diciembre de 2017, dirigida al presidente del comité de recepción, solicitando la postergación por 20 días la recepción de final de obras, debido a la falta de energía eléctrica en el centro de salud MAZAMARI, esto a consecuencia de que la empresa eléctrica (ELECTROCENTRO) encargada del suministro, hasta la fecha no había realizado la conexión en el punto de diseño.
- Mediante carta N° 001-2018/GH-A&S-CG, con fecha de recepción 09 de enero de 2018, dirigida al presidente del comité de recepción, consorcio reitera que hasta la fecha la empresa concesionaria de energía eléctrica (ELECTROCENTRO), no realiza la conexión en el punto de diseño, imposibilitando las pruebas a los equipos y postergando la recepción de obra.
- Mediante carta N° 001-2018/GH-A&S-CG, con fecha de recepción 09 de enero de 2018, dirigida al presidente del comité de recepción, el consorcio comunica que el 25 de diciembre de 2017 a horas 03:00 am se reportó lluvias intensas en la zona del Distrito de MAZAMARI, debido a estas lluvias y a trabajos realizados por la Municipalidad de MAZAMARI dejaron colmatado el canal de descarga FLUVIAL por lo que el agua con fango ingreso a los ambientes del centro de salud, dañando Equipos Médicos, equipos de oficina de los diferentes pabellones, como también ingreso a los pabellones ocupados por los usuarios del centro médico, por tratarse de un hecho fortuito algunos de los equipos médicos fueron afectados y se procedió a comunicar a los proveedores de los mismos, para que realicen una evaluación, comunicándonos ellos que tendrían que ser trasladados a Lima para su revisión.
- Con fecha 22 de enero de 2018, La empresa concesionaria de la energía eléctrica, nos hace llegar unas observaciones a la utilización en media tensión 22.9 KV y SED 150 KVA, para la micro red MAZAMARI, donde nos indica que debemos reubicar la estructura del

SP CENTRO DE CONCILIACION CCREPAME  
Nora Beatriz Nahui Espinoza  
CONCILIADORA REG. 25102  
ACTA N° 148-2019-CCREPAME

*[Firma]*



*[Firma]*



SP CENTRO DE CONCILIACION CCREPAME



punto de medición, cabe recalcar que en este punto fue construido por acuerdo de los planos del expediente Técnico entregado por la entidad (Gobierno Regional de Junín). Por lo tanto, dicha modificación escapaba de nuestra obligación. Ya que en ningún momento fuimos advertidos de algún cambio en el mismo, ni por la entidad ni por el inspector de obra.

- h. Mediante carta N° 001-2018/GH-A&S-CG, con fecha de recepción 23 de febrero de 2018, dirigida al Gobierno Regional de Junín con atención al presidente del comité de recepción, el consorcio comunica que en la fecha se están trasladando los equipos a la ciudad de Lima para su supervisión.
- i. Mediante carta N° 001-2018/GH-A&S-CG, con fecha de recepción 27 de marzo de 2018, dirigida al Gobierno Regional de Junín con atención al presidente del comité de recepción, el consorcio comunica la relación de los equipos médicos, que luego de la evaluación por parte de los proveedores, fueron dañados y requieren ser cambiados, y que los mismos estarán siendo entregados a partir del 20 de abril en adelante.
- j. Con fecha 06 de julio de 2018, el presidente del comité, mediante carta N° 001/2018-CR/PR, nos comunica que los equipos no han sido colocados en su respectiva ubicaciones, y que demos facilidades a los usuarios del centro médico para que devuelvan los equipos y mobiliarios que vienen haciendo uso y los devuelvan a sus respectivos lugares.
- k. Con fecha 06 de julio de 2018, el presidente del comité, mediante carta N° 002-20018-CR/PR, dirigida al director del centro de salud, le pida devuelva los equipos a sus respectivos lugares, tanto los equipos como los ambientes están siendo utilizados por autorización unilateral del presidente del comité.
- l. Mediante carta N° 0184-2018/GH-A&S y N° 0185-2018/GH-A&S-CG, con fecha de recepción 16 de julio de 2018, dirigida al Gobierno Regional Junín con atención al presidente del comité de recepción, Gerente Regional de Infraestructura y al Inspector de obra, el consorcio solicita la RECEPCIÓN DE OBRA.
- m. Con fecha 23 de julio de 2018, el Gerente Regional de Infraestructura, mediante carta N° 110-2018-GR/GRJ, nos comunica que el comité de recepción ha concluido sus funciones y que ha solicitado la RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 939-2013-GRJ/ORAF.
- n. Con fecha 26 de julio de 2018, el Gerente General Regional, mediante carta notarial N° 012-2018-GRJ/GGR, nos requiere cumplimiento de obligaciones.
- o. Con fecha 14 de agosto de 2018, el Gerente General Regional, mediante carta notarial N° 014-2018-GRJ/GGR, nos comunica la RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 939-2013-GRJ/ORAF.

Motivo por el cual acuden a este centro de conciliación para tratar de arribar a un acuerdo y evitar futuros procesos judiciales.

**DESCRIPCIÓN DE LA(S) CONTROVERSIA(S):** Que, la recurrente **CONSORCIO PACIFICO debidamente RPDO. POR HAMILTON ESCUDERO ESCUDERO** solicita a la invitada **GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN, Rpdo. por RODOLFO HIPOLITO UNTIVEROS MATOS** se deje sin efecto el contenido de la carta Notarial N° 014-2018-GRJ/GGR, la misma que nos comunica la RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 939-2013-GRJ/GGR, de fecha 12 de Junio del año 2013.

**ACUERDO CONCILIATORIO TOTAL:** Considerando los hechos señalados y las propuestas formuladas por las partes, se conviene en celebrar un Acuerdo de acuerdo a las normas vigentes en los siguientes términos:

**PRIMERO.** - Que, las partes acuerdan que, a partir de la firma de la presente acta de conciliación, el **GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN Rpdo. por RODOLFO HIPOLITO UNTIVEROS MATOS DEJA SIN EFECTO EL CONTENIDO DE LA CARTA NOTARIAL N° 014-2018-GRJ/GGR, la misma que resuelve el CONTRATO N°939-2013-GRJ/GGR, de fecha 12 de Junio del año 2013.**

**SEGUNDO.** - Que, las partes acuerdan que, a partir de la firma de la presente acta de conciliación, el **CONSORCIO PACIFICO RPDO. POR HAMILTON ESCUDERO ESCUDERO**, se compromete a levantar todas las observaciones realizadas por ELECTROCENTRO, y poner en funcionamiento la sub estación que se encuentra en el centro de salud.

SR CENTRO DE CONCILIACIÓN CUREPAME  
N.º 1 Beatriz Ríos Espinoza  
CONCILIADORA REG. 2  
ESPINOZA YA EN FAMILIA

*[Firma manuscrita]*



*[Firma manuscrita]*



SR CENTRO DE CONCILIACIÓN CUREPAME





**TERCERO.** - Que, las partes acuerdan que, a partir de la firma de la presente acta de conciliación, el **CONSORCIO PACIFICO RPDO. POR HAMILTON ESCUDERO ESCUDERO**, se compromete en reponer el Equipo de Desfibrilador, que se encontraba en las instalaciones del Centro de Salud, cuando este se encontraba en las instalaciones, que los usuarios del Centro de Salud los tenían ocupados.

**CUARTO.** - Que, así mismo el **CONSORCIO PACIFICO debidamente RPDO. POR HAMILTON ESCUDERO ESCUDERO**, se compromete que las garantías de los equipos corran a partir de su recepción, salvo aquellos que ya están siendo utilizados por personal del centro de salud.

**QUINTO.** - Que, las partes acuerdan que, a partir de la firma de la presente acta de conciliación, **GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN Rpdo. por RODOLFO HIPOLITO UNTIVEROS MATOS**, se compromete en pagar el saldo de la valorización N°24 cuyo monto es de S/. 242,301.38 (Doscientos Cuarenta y Dos mil Trescientos uno con 38/100 Soles).

**SEXTO.** - Que, asimismo, que el **CONSORCIO PACIFICO debidamente RPDO. POR HAMILTON ESCUDERO ESCUDERO**, realizaran la transferencia de los dos (02) vehículos: un (01) Ambulancia Marca: Toyota y de una (01) camioneta 4x4 Marca: Mitsubishi.


**SEPTIMO.** - Que, así mismo el **GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN Rpdo. por RODOLFO HIPOLITO UNTIVEROS MATOS**, otorga un plazo de 30 días calendarios para realización de todos los trabajos mencionados en la presente Acta de Conciliación, plazo que se contara a partir del día siguiente del pago del saldo de la valorización N° 24, a favor de **CONSORCIO PACIFICO debidamente RPDO. POR HAMILTON ESCUDERO ESCUDERO**.


**OCTAVO.** - Que, así mismo el **CONSORCIO PACIFICO RPDO. POR HAMILTON ESCUDERO ESCUDERO**, se compromete que el día 15 de Mayo del año en curso se desistirá del proceso y pretensiones arbitrales que se encuentran en curso.


**NOVENO.** - Que, en caso del incumplimiento de los acuerdos arribados en la presente Acta se ejecutará en la vía correspondiente.

**VERIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS:** En este Acto Nora Beatriz Ñahui Espinoza con Registro del C.A.J. N° 8908, abogada de este Centro de Conciliación procedió a verificar la legalidad de los Acuerdos adoptados por las partes conciliantes, dejándose expresa constancia que conocen, que de conformidad con el artículo 18° de la Ley de Conciliación N° 26872, modificado por el artículo 1° del Decreto Legislativo N° 2270, concordado con el artículo 688° Texto Único Ordenado del Código Procesal Civil, Decreto Legislativo N° 768, modificado por el Decreto Legislativo N° 2269, el Acta de este acuerdo conciliatorio constituye Título Ejecutivo. Leído el texto, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las 11:30 a.m. del día 10 del mes de Mayo del año dos mil diecinueve, en señal de lo cual firman la presente **Acta N°148-2019-CCREPAME**, la misma que consta de tres (03) fojas.

  
CENTRO DE CONCILIACIÓN CCREPAME  
Nora Beatriz Ñahui Espinoza  
CONCILIADORA REG. 25102  
ESPECIALIZADA EN FAMILIA N° REG. 1985

  
CENTRO DE CONCILIACIÓN CCREPAME  
Nora Beatriz Ñahui Espinoza  
ABOGADA VERIFICADORA  
C.A.C. 8908

  
**CONSORCIO PACIFICO RPDO. POR  
HAMILTON ESCUDERO ESCUDERO**

  
**GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN Rpdo.  
por RODOLFO HIPOLITO UNTIVEROS  
MATOS**



CENTRO DE CONCILIACIÓN

"DIÁLOGOS"

Autorizado por R.D. 121-2006-JUS/DNJ-DCMA

Jr. Cuzco N° 160 Int. 02

Teléfono 064-589000

HUANCAYO



ACTA DE CONCILIACION POR FALTA DE ACUERDO ENTRE LAS PARTES

ACTA N° 047-2019.CCD.

EXP. N° 039-2019-CCD

En la ciudad de Huancayo a los veintidós días del mes de mayo del año dos mil diecinueve, siendo las once de la mañana, ante mi **SCARLEET BRIGGITTE RICSE MEZA**, identificada con DNI N° 73049232, en mi calidad de Conciliadora debidamente acreditada por el Ministerio de Justicia mediante el Registro N° 50519, se presentaron con el objeto que les asista en la solución de su conflicto el **CONSORCIO CAJAS PERÚ**, debidamente representado por su apoderado **ELÍ OTTO ALBERTO SÁNCHEZ**, identificado con DNI N° 80021614, con domicilio común en Jr. Ancash N° 543 del Distrito y Provincia de Huancayo y Región Junín; y la parte invitada **GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN**, debidamente representado por el Procurador Publico Regional Abog. **RODOLFO HIPOLITO UNTIVEROS MATOS**, identificado con DNI N° 19889317, designado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 207-2019-GR-JUNÍN/GR de fecha 14 de Marzo de 2019, con domicilio real en el Jr. Loreto N° 363 Distrito y Provincia de Huancayo, Región de Junín.-----

Iniciada la audiencia de conciliación se procedió a informar a las partes sobre el procedimiento de conciliación, su naturaleza, características, fines y ventajas; asimismo, se señaló a las partes las normas de conducta que deberán observarse.

A continuación las partes manifestaron lo siguiente:-----

**HECHOS SEÑALADOS EN LA SOLICITUD:**-----

Señala la parte solicitante que, su representada con el Gobierno Regional de Junín suscribieron el Contrato N° 243-2018-GRJ/GGR, contrato de ejecución de obra "Mejoramiento y ampliación del servicio educativo inicial escolarizada de la I.E.I. N° 365 San Agustín de Cajas Provincia de Huancayo – Junín", ello de conformidad establecido en la clausula vigésima segunda del Contrato mencionado:-----

1. Con fecha 26 de febrero del 2019, el Gobierno Regional de Junín, emitió la Resolución General Regional N° 037-2019-GR-JUNÍN/GGR, que resuelve disponer la intervención económica de la Obra "Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo Inicial Escolarizada de la I.E.I. N° 365 San Agustín de Cajas – Provincia de Huancayo – Junín", con un saldo a ejecutar del 44:80%, ascendente a la suma de S/1, 048,395.11 Soles; asimismo se resuelve, proceder a abonar a la cuenta mancomunada el saldo a amortizar del adelanto directo el cual asciende a la suma de S/137,837.71 Soles y autorizar a la Oficina Regional de Administración y Finanzas la apertura de una cuenta corriente mancomunada con la empresa contratista para el manejo financiera para la culminación de la Obra.-----
2. Con fecha 04 de marzo del 2019, mediante Carta N° 030-2019/ALV/R.C-CONSORCIO CAJAS PERU, el Consorcio Cajas Perú, expresó su aceptación a la intervención económica dispuesta por el Gobierno Regional de Junín.-----

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

5



3. Con fecha 21 de marzo del 2019, mediante Carta N° 134-2019-GRJ/GRI, la Gerente Regional de Infraestructura, comunica al Consorcio Cajas Perú, el incumplimiento de abono a cuenta mancomunada del saldo a amortizar de adelanto directo, bajo apercibimiento de aplicarse el inciso c) del numeral 4 de la directiva N° 001-2003-CONSUCODE/PRE. -----
4. Mediante Carta N° 016-2019-CONS.CAJAS.-PERÚ, de fecha 27 de marzo de 2019, el Consorcio Cajas Perú, solicita suscribir la cláusula adicional correspondiente al contrato principal para depositar el abono a cuenta mancomunada. -----
5. Mediante Carta N° 016-2019-CONS.CAJAS.-PERÚ, de fecha 27 de marzo de 2019, el Consorcio Cajas Perú, solicita Ampliación de Plazo por 24 días calendarios, cantidad de días de retraso para la firma del cláusula adicional correspondiente al contrato principal. -----
6. Con fecha 28 de marzo del 2019, la Gerencia Regional de Infraestructura, mediante Carta N° 169-2019-GRJ/GRI, comunica la designación de Inspector de Obra.-----
7. Con fecha 29 de marzo del 2019, mediante Carta Notarial N° 027-2019-GRJ/GRI, notifican la Resolución Gerencial General Regional N° 59-2019-GR/JUNIN/GGR, que resuelve aprobar la Resolución del Contrato N° 243-2018-GRJ/GGR, por causal de incumplimiento de obligaciones por parte de la Contratista de conformidad al literal a) del Numeral 7) de la Directiva N° 001-2013-CONSUCODE/PRE, y proceder a la realización del cálculo de penalidades de acuerdo a las bases integradas del Contrato. -----

**DESCRIPCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS SOBRE LAS QUE SE PRETENDEN CONCILIAR:**-----

- 1.- Nulidad e Ineficacia de la Resolución Gerencial General Regional N° 59-2019-GR/JUNIN/GGR-----
- 2.- Inaplicación de Penalidad-----
- 3.- Aprobación de Ampliación de Plazo Contractual N° 02-----
- 4.- Pago de costos y costas del proceso arbitral. -----

**FALTA DE ACUERDO:**-----

Habiéndose llevado acabo la audiencia de conciliación e incentivado a las partes a buscar soluciones satisfactorias para ambas partes lamentablemente no llegaron a adoptar acuerdo alguno, por lo que se da por finalizado la audiencia y el procedimiento conciliatorio.-----

Leído el texto anterior, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, siendo las once y treinta de la mañana del día veintidós de mayo del dos mil diecinueve, en señal de lo cual firman la presente Acta N° 047-2019-CCD, la misma que consta de 3 folios.-----



**ELÍ OTTO ALBERTO SÁNCHEZ**  
Solicitante

**RODOLFO HIPOLITO UNTIVEROS MATOS**  
Invitado



EXP. N° 086-2019

ACTA DE CONCILIACIÓN Nº 092-2019

En la ciudad de Huancayo distrito de El Tambo a las 11.00 de la mañana del día 15 de abril del año 2019 ante mí LOURDES FELICITA CASTRO VELITA en mi calidad de Conciliadora Extrajudicial legalmente autorizado por el Ministerio de Justicia con Registro N° 36292. No habiendo asistido a la parte solicitante: CONSORCIO WANKA con domicilio en el Jr. Panama N° 575 Oficina 705 del distrito y provincia de Huancayo. Y no habiendo asistido la parte invitada: EL GOBIENO REGIONAL JUNIN con domicilio en el Jr. Loreto N° 363 del distrito y provincia de Huancayo. Ni el Sr. PROCURADOR DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN con domicilio en el Jr. Loreto N° 363 del distrito y provincia de Huancayo.

INASISTENCIA DE LAS PARTES:

No habiendo asistido ninguna de las partes a la Audiencia de Conciliación convocada, se da por concluida la misma y el procedimiento de conciliación. Por esta razón se extiende la presente Acta N° 092-2019 dejando expresa constancia que la conciliación no puede realizarse por este hecho.

HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD:

Que se adjunta copia de la solicitud de Conciliación, conforme a lo facultado por la Ley de Conciliación modificada por el Decreto Legislativo N° 1070.

DESCRIPCIÓN DE LA(S) CONTROVERSIA(S) SOBRE LA(S) QUE SE PRETENDÍA(N) CONCILIAR<sup>1</sup>:

Respecto de: 1).-LA NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES DE AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 1 Y Nº 2. 2).- APROBAR LA AMPLIACIÓN DE PLAZO Nº 1 Y Nº 2.

LOURDES CASTRO VELITA  
CONCILIADORA REG. 36292  
ESP FAM. R.E.G. 6894

PLAZO Nº 1 Nº 2. 2).

CENTRO DE CONCILIACIÓN  
REY SALOMÓN







Concilia y Acaba Con los Juicios  
"CECAJ"

## ACTA DE CONCILIACION No.52-2019- CECAJ

Exp. N°35-2019

En el Jirón Chiclayo N° 318 de la ciudad de Huancayo distrito de El Tambo siendo las 4:00 de la tarde del día 27 de mayo del 2019, ante mí Martha Luz Salazar Caballero, identificada con DNI.19938182 en mi calidad de Conciliador Extrajudicial, debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia con Registro N°25912 se presentó ante mí como solicitante **CONSORCIO LA MERCED** debidamente representado por su representante legal Don **MANUEL PARIACHI SARAVIA** identificado con DNI.80098300, domiciliado en la Av. Giraldez No.896- Sector 11 del Distrito y Provincia de Huancayo y Departamento de Junín y como invitado **GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN**, domiciliado en el Jr. Loreto No.363 del Distrito de Chilca, Provincia de Huancayo y Departamento Junín, con el objeto de que se les asista en la solución de su conflicto.

Iniciada la audiencia de conciliación, se procedió a informar a las partes sobre el procedimiento conciliatorio, su naturaleza, características, fines y ventajas. Así mismo se señaló a las partes las normas de conducta que deberán observar.

### INASISTENCIA DE LA PARTE INVITADA:

Habiéndose invitado a las partes para la realización de la audiencia de Conciliación la primera, el día 22 de abril del 2019 a las 4 :00 de la tarde, la segunda audiencia el día 29 de abril del 2019, las 4:00 de la tarde habiéndose suspendida la segunda audiencia para el 27 de mayo del 2019 y siendo que el invitado GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN no ha concurrido a la primera y última fecha de audiencia pese a estar debidamente notificado.

Se deja constancia de la asistencia del solicitante CONSORCIO LA MERCED debidamente representado por su representante legal Don MANUEL PARIACHI SARAVIA.

### HECHOS EXPUESTOS EN LA SOLICITUD:

RECONSIDERACIÓN DE SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO EN VISTA A LA RECIENTE DESIGNACIÓN DE EVALUADOR DEL PROYECTO EN MENCIÓN POR PARTE DEL GRJ Y TRATÁNDOSE DE LA ENVERGADURA DEL PROYECTO EN MENCIÓN. REALIZAR MESAS DE TRABAJO EN FUNCIÓN A LAS OBSERVACIONES POR PARTE DEL EVALUADOR Y /O OPINIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CON SEDE JUNIN – CEACE. A LA OBTENCIÓN DE OPINIÓN FAVORABLE DEL CEACE –JUNIN, SE DEBERA DEVOLVER EL FONDO DE GARANTÍA DERIVADA DE CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO, EJECUTADA POR PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL INDEBIDA A IRREGULARMENTE, DE IGUAL MANERA EL GRJ DEBERÁ HACER LOS PAGOS DEL SALDO CORRESPONDIENTE SEGÚN CONTRATO. ACLARAR QUE NO CORRESPONDE PENALIDADES AL CONSORCIO LA MERCED TODA VEZ QUE EL GRJ NO DESIGNO EL EVALUADOR EN SU MOMENTO Y 7° DENTRO DE LOS PLAZOS CONTRACTUALES, UNA VEZ QUE MI REPRESENTADA PRESENTARA POR ULTIMA EL EXPEDIENTE TÉCNICO EN 15 TOMOS FÍSICOS Y SUS RESPECTIVOS ARCHIVOS DIGITALES, MEDIANTE CARTA NO. 08-2017 CONSORCIO LA MERCEDE SIENDO ESTA PRESENTADA CON FECHA 22 DE SETIEMBRE DEL AÑO 2017. EN CASO DE SURGIR TRABAJOS ADICIONALES DEBERÁ SER ASUMIDOS POR LA ENTIDAD GRJ EN CALIDAD DE COSTOS ADICIONALES, DEBIENDO SER ELABORADOS POR EL



*Manuel Pariachi Saravia*

Concilia y Acaba Con los Juicios  
"CECAJ"

*Martha Luz Salazar Caballero*  
CONCILIADOR EXTRAJUDICIAL





PROPIO CONSULTOR O UN TERCERO Y SIENDO ASÍ DEBERÁ SER EVALUADO POR EL EQUIPO TÉCNICO DEL CONSORCIO LA MERCEDE **SOLICITANTE PRETENDE:**

"OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO ASCENDENTE A LA SUMA DE S/ 5,000.00 CINCO MIL SOLES; MAS EL PAGO DE INTERESES LEGALES GENERADOS HASTA LA FECHA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS ASCENDENTE A LA SUMA DE DOS MIL SOLES"

**DESCRIPCION DE LA CONTROVERSIA SOBRE LA QUE SE PRETENDE CONCILIAR:**

RECONSIDERACIÓN DE SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO EN VISTA A LA RECIENTE DESIGNACIÓN DE EVALUADOR DEL PROYECTO EN MENCIÓN POR PARTE DEL GRJ Y TRATÁNDOSE DE LA ENVERGADURA DEL PROYECTO EN MENCIÓN. REALIZAR MESAS DE TRABAJO EN FUNCIÓN A LAS OBSERVACIONES POR PARTE DEL EVALUADOR Y /O OPINIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CON SEDE JUNIN - CEACE. A LA OBTENCIÓN DE OPINIÓN FAVORABLE DEL CEACE -JUNIN, SE DEBERA DEVOLVER EL FONDO DE GARANTÍA DERIVADA DE CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO, EJECUTADA POR PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL INDEBIDA A IRREGULARMENTE, DE IGUAL MANERA EL GRJ DEBERÁ HACER LOS PAGOS DEL SALDO CORRESPONDIENTE SEGÚN CONTRATO. ACLARAR QUE NO CORRESPONDE PENALIDADES AL CONSORCIO LA MERCEDE TODA VEZ QUE EL GRJ NO DESIGNO EL EVALUADOR EN SU MOMENTO Y 7° DENTRO DE LOS PLAZOS CONTRACTUALES, UNA VEZ QUE MI REPRESENTADA PRESENTARA POR ULTIMA EL EXPEDIENTE TÉCNICO EN 15 TOMOS FÍSICOS Y SUS RESPECTIVOS ARCHIVOS DIGITALES, MEDIANTE CARTA NO. 08-2017 CONSORCIO LA MERCEDE SIENDO ESTA PRESENTADA CON FECHA 22 DE SETIEMBRE DEL AÑO 2017. EN CASO DE SURGIR TRABAJOS ADICIONALES DEBERÁ SER ASUMIDOS POR LA ENTIDAD GRJ EN CALIDAD DE COSTOS ADICIONALES, DEBIENDO SER ELABORADOS POR EL PROPIO CONSULTOR O UN TERCERO Y SIENDO ASÍ DEBERÁ SER EVALUADO POR EL EQUIPO TÉCNICO DEL CONSORCIO LA MERCEDE."

**MANUEL PARIACHI SARAVIA**  
REPRESENTANTE LEGAL DE CONSORCIO LA MERCEDE

Concilia y Acaba con los Juicios  
"CECAJ"  
Martha Luz Salazar Ceballos  
CONCILIADORA REG. 20012