



"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"

## RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 213 -2016-GRJ/GGR

Huancayo, 15 JUL 2016

EL GERENTE GENERAL REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

### VISTO:

El Reporte N° 2703-2014-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 24 de Junio del 2016; la Resolución Gerencial General Regional N° 173-2016-GRJ/GGR de fecha 14 de Junio del 2014, que aprueba la Ampliación de Plazo N° 06, de la obra: **"Instalación del Servicio de Educativo del nivel Inicial Escolarizada en la I.E N° 921 en el Centro Poblado Alto Saureni, Distrito de Pangoa, Provincia de Satipo – Región Junín"**; y,

### CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Junín y el Consorcio Constructor Junín, suscribieron el Contrato N° 169-2015-GRJ/GGR, de fecha 07 de Setiembre del 2015, con el objeto de ejecutar la Obra: "Instalación del Servicio de Educativo del nivel Inicial Escolarizada en la I.E N° 921 en el Centro Poblado Alto Saureni, Distrito de Pangoa, Provincia de Satipo – Región Junín", por un monto total de S/. 1'594,690.73 (Un Millón Quinientos Noventa Cuatro Mil Seiscientos Noventa con 73/100 soles) por el sistema de contratación a Suma Alzada, con un plazo de ejecución de Ciento Cincuenta (150) días calendarios;

Que, mediante Resolución Gerencial General Regional N° 173-2016-GRJ/GGR de fecha 14 de Junio del 2014, se resuelve:

*"1.- APROBAR la Ampliación de Plazo N° 06, de la obra: "Instalación del Servicio de Educativo del nivel Inicial Escolarizada en la I.E N° 921 en el Centro Poblado Alto Saureni, Distrito de Pangoa, Provincia de Satipo – Región Junín", solicitado por el Ing. Juan Carlos Vidal Escudero, Residente de Obra, por un periodo de cuarenta y seis (46) días calendarios, modificándose la fecha de inicio de Ampliación del 01 de Junio al 16 de Julio del 2016, sin reconocimiento de mayores gastos generales (...)"*

Que, según lo prescrito por el numeral 201.1) del Artículo 201° de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, se dispone lo siguiente: *"Los errores material o aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión"*;

Que, en el presente caso podemos apreciar que en el décimo considerando de la Resolución Gerencial General Regional N° 173-2016-GRJ/GGR, se consigna

GERENCIA GENERAL	
DOC. N°	1606523
EXP. N°	1091482



"AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU"



erróneamente: "(...) APROBAR la Ampliación de Plazo N° 06, de la obra: "Mejoramiento de las Calles del Sector 1 del C.P. Ciudad satélite, Distrito de Perené – Chanchamayo - Junín", teniendo como fecha de inicio el 01 de Junio del 2016 al 16 de Junio del 2016 (...)"; por lo que, en virtud a lo dispuesto por la norma precitada, es menester rectificar el error material, debiendo de ser lo correcto: "(...) APROBAR la Ampliación de Plazo N° 06, de la obra: "Instalación del Servicio de Educativo del nivel Inicial Escolarizada en la I.E N° 921 en el Centro Poblado Alto Saureni, Distrito de Pangoa, Provincia de Satipo – Región Junín", teniendo como fecha de inicio el 01 de Junio del 2016 al 16 de Julio del 2016 (...)";

Que, en consecuencia, a razón de los considerandos expuestos y con la conformidad de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, resulta PROCEDENTE rectificar el error material contenido en el décimo considerando de la Resolución Gerencial General Regional N° 173-2016-GRJ/GGR, que aprueba la Ampliación de Plazo N° 06, de la obra: "Instalación del Servicio de Educativo del nivel Inicial Escolarizada en la I.E N° 921 en el Centro Poblado Alto Saureni, Distrito de Pangoa, Provincia de Satipo – Región Junín"; a través de la emisión del acto resolutivo correspondiente;

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y contando con las visaciones del Sub Gerente de la Sub Gerencia citada, del Gerente Regional de Infraestructura y Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, y;

En uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867 y sus modificatorias, Resolución Ejecutiva Regional N° 192-2016-GR-JUNIN/GR y Resolución Ejecutiva Regional N° 114-2016-GR-JUNIN/GR;

#### SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO.- RECTIFICAR**, el error material contenido en el décimo considerando de la Resolución Gerencial General Regional N° 173-2016-GRJ/GGR, conforme al siguiente detalle:

#### DICE:

Que, en consecuencia, a razón de los considerandos expuestos precedentemente, en virtud a lo dispuesto en la Ley de Contrataciones con el Estado, contando con el Informe Legal N° 541-2016-GRJ/ORAJ de fecha 13 de Junio del 2016, además de los Informes emitidos por el Supervisor de Obra, Coordinadora de Obra, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, y con la conformidad de la Gerencia Regional de Infraestructura, resulta pertinente APROBAR la Ampliación de Plazo N° 06, de la obra: "Mejoramiento de las Calles del Sector 1 del C.P. Ciudad satélite, distrito de Perené – Chanchamayo - Junín", solicitado por el Ing. Juan Carlos Vidal Escudero, Residente de Obra, por un periodo de cuarenta y seis (46) días calendarios, teniendo como fecha de inicio el 01 de Junio del 2016 al 16 de Junio del 2016, sin reconocimiento de mayores gastos generales; a través de la emisión del acto resolutivo correspondiente.





"AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU"



### DEBE DECIR:

Que, en consecuencia, a razón de los considerandos expuestos precedentemente, en virtud a lo dispuesto en la Ley de Contrataciones con el Estado, contando con el Informe Legal N° 541-2016-GRJ/ORAJ de fecha 13 de Junio del 2016, además de los Informes emitidos por el Supervisor de Obra, Coordinadora de Obra, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, y con la conformidad de la Gerencia Regional de Infraestructura, resulta pertinente APROBAR la Ampliación de Plazo N° 06, de la obra: **"Instalación del Servicio de Educativo del nivel Inicial Escolarizada en la I.E N° 921 en el Centro Poblado Alto Saureni, Distrito de Pangoa, Provincia de Satipo – Región Junín"**, solicitado por el Ing. Juan Carlos Vidal Escudero, Residente de Obra, por un periodo de cuarenta y seis (46) días calendarios, **teniendo como fecha de inicio el 01 de Junio del 2016 al 16 de Julio del 2016**, sin reconocimiento de mayores gastos generales; a través de la emisión del acto resolutivo correspondiente.

**ARTICULO SEGUNDO.- SE DEJE SUBSISTENTE** los demás extremos de la Resolución Gerencial General Regional N° 173-2016-GRJ/GGR.

**ARTICULO TERCERO.- NOTIFICAR** copia de la presente Resolución, al Consorcio Constructor Junín, a la Gerencia Regional de Infraestructura, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Abog. JAVIER YAURI SALOME  
GERENTE GENERAL REGIONAL

GOBIERNO REGIONAL JUNIN  
Lo que transcribo a Ud. para su  
conocimiento y fines pertinentes

HYQ

18 JUL 2016

Abog. Antonieta Vidalón Ruiz  
SECRETARIA GENERAL