GOBIEI GOBIERNO REGIONAL JUNIN
GEREN GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

AVANCE FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES

PROYECTOS -2006

FECHA: 01/03/2009

N°	PROG	COD SNIP	Proyecto Especifico	PRV	E/O	ME	MONTO OBRA	MONTO SUPERVISION	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	EJECUTOR	SUPERVISOR	COORDINADOR	ESTADO SITUACIONAL	U.M.	CANTIDAD	AVANCE FISICO Avance por mes	ene-09	feb-09	mar-09	abr-09	may-09	jun-09	jul-09	ago-09	sep-09	oct-09	nov-09	dic-09	TOTAL	OBSERVACIONES
1	Saneamiento	1794	Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Localidad de Huaricolca.	TAR	O	CT	762,234	38,112	800,345	CONSTRUCTORA Q.R.S.A.	ING. RICARDO AQUIJE MUÑOZ	POR ASIGNAR	EJECUCION	M	9,202	Avance Fisico Planificado	100%												100%	
																Avance Fisico Ejecutado	67.00%												67%	
																Avance Planificado en Miles S/.												0.00	
																Avance Ejecutado en Miles S/.												0.00	
2	Saneamiento	10194	Mejoramiento y Ampliación del Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Matahuasi	CON	O	EN				M. P. DE CONCEPCION		ENRIQUE CAMAYO	EJECUCION	ML	4,692	Avance Fisico Planificado	100%												100%	
																Avance Fisico Ejecutado	88%												88%	
																Avance Planificado en Miles S/.													
																Avance Ejecutado en Miles S/.													
	Sub total por programa															Avance planificado en miles de S/.													
																Avance ejecutado en miles de S/.													
3	Agraria		Construcción de la Represa Chicche y Canal de Riego Margen Izquierda	JAU	O	CT				CONSTRUCTORA NOR PERU		POR ASIGNAR	EJECUCION	KM	1	Avance físico planificado	100.00%												100%	
																Avance físico ejecutado	35.20%												35%	
																Avance planificado en miles de S/.													
																Avance ejecutado en miles de S/.													
4	Agraria		Defensa Ribereña Sector Mito	CON	O	EN				DRAG		POR ASIGNAR	EJECUCION	M3	18,000	Avance físico planificado	100.00%												100%	
																Avance físico ejecutado	85.00%												85%	
																Avance planificado en miles de S/.													
																Avance ejecutado en miles de S/.													
	Sub total por programa															Avance planificado en miles de S/.													
																Avance ejecutado en miles de S/.													
5	Turismo		Puesta en Valor de los Atractivos del Circuito Etnoturistico , Rio Negro	SAT	O	AD			460,436	GRJ-SGDS		ROGER GONZALES	PARALIZADA	OBRA	1	Avance físico planificado	100.00%												100%	REFORMULACION DELEXPEDIENTE TECNICO
																Avance físico ejecutado	55.00%												55%	
																Avance planificado en miles de S/.	460,436												460,436	
																Avance ejecutado en miles de S/.	409,589												409,589	
	Sub total por programa															Avance planificado en miles de S/.													
																Avance ejecutado en miles de S/.													