

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
N° 376 -2025-G.R.-JUNÍN/GRI.

Huancayo, 19 JUN 2025

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

VISTO:

El Informe Técnico N°561-2025-GRJ/GRI/SGE, del 12 de junio del 2025; el Informe Técnico N° 105-2025-FGQ, del 10 de junio del 2025; el Informe Técnico N° 16-2025-GRJ/GRI/SGE-YPRP, del 09 de junio del 2025; el Memorando N°687-2025-GRJ/GRI/SGE, del 08 de abril del 2025; y demás documentos a los que se hace referencia en la presente resolución;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad al Artículo 191° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo 2° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, teniendo como finalidad esencial fomentar el desarrollo integral sostenible;

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, la Sub Gerencia de Estudios, tiene por función formular expedientes técnicos o estudios definitivos de los proyectos de inversión priorizados en la Programación Multianual de Inversiones del Gobierno Regional de Junín, y formular, evaluar los estudios de pre inversión o estudios definitivos en formulación, actualización y reformulación, por la modalidad de contrato y administración directa; ello, de conformidad al Manual de Organización y Funciones del Gobierno Regional de Junín;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 721-2024-GR.-JUNIN/GRI, de fecha 14 de octubre del 2024, se aprueba el Expediente Técnico del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN IMPITATO CASCADA DISTRITO DE PICHANAKI DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN", con CUI N° 2634730, con un plazo de ejecución de 240 días calendarios, con el presupuesto vigente al mes de junio del 2024, por la modalidad de ejecución de administración indirecta - contrata y conforme al siguiente detalle;

Que, mediante el Memorando N° 687-2025-GRJ/GRI/SGE, del 08 de abril del 2025, suscrito por el Ing. Frank Gonzales Quispe, en su condición de Sub Gerente de



Estudios, solicita al Ing. Yeison Pascual Ramos Paucar, Ingeniero III de la Subgerencia de Estudios la actualización de costos y presupuestos del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN IMPITATO CASCADA DISTRITO DE PICHANAKI DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN", con CUI N° 2634730.

Que, mediante el Informe Técnico N° 16-2025-GRJ/GRI/SGE-YPRP, del 09 de junio del 2025, suscrito por el Ing. Yeison Pascual Ramos Paucar, en su condición de Ingeniero III, realiza la presentación de la actualización de costos y presupuestos del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN IMPITATO CASCADA DISTRITO DE PICHANAKI DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN", con CUI N° 2634730.

Que, mediante el Informe Técnico N° 105-2025-FGQ, del 10 de junio del 2025, suscrito por el Ing. Frank Gonzales Quispe, en su condición de Evaluador de oficio del expediente técnico actualizado del proyecto, OTORGA OPINIÓN TÉCNICA FAVORABLE Y APROBACION A LA ACTUALIZACION DEL COSTO Y PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN IMPITATO CASCADA DISTRITO DE PICHANAKI DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN", con CUI N° 2634730;

Que, mediante Informe Técnico N°561-2025-GRJ/GRI/SGE, del 11 de junio del 2025, suscrito por Ing. Frank Gonzales Quispe, en su condición de Sub Gerente de Estudios, remite la aprobación de la actualización de costos y presupuesto del expediente técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN IMPITATO CASCADA DISTRITO DE PICHANAKI DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN", con CUI N° 2634730, sustentando lo siguiente:

3. ESTADO SITUACIONAL DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Con INFORME TECNICO N°105-2025-FGQ, de fecha 10 de junio del 2025 el Ing. Frank Gonzales Quispe, remite la EVALUACION Y APROBACION de la actualización de costos y presupuestos: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN IMPITATO CASCADA DISTRITO DE PICHANAKI DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN", CON CUI: 2634730.

Cabe mencionar que la presente solicitud se da porque el proyecto en mención, su presupuesto de obra tiene vigencia al mes de abril del 2025, "Según el numeral 34.1 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, menciona 34.1. En el caso de ejecución y consultoría de obras, el valor referencial para convocar el procedimiento de selección no puede tener una antigüedad mayor a los nueve (9) meses, contados a partir de la fecha de determinación del presupuesto de obra o del presupuesto de consultoría de obra, según corresponda, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria".

Visto los antecedentes, y en referencia a la directiva N°004-2013-GRI-SGE "NORMAS PARA LA ELABORACIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TÉCNICO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA O CONTRATA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN", se realiza el siguiente pronunciamiento y análisis respectivo.

4. CONTENIDO DE LA ACTUALIZACION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO:

| CONTENIDOS MINIMOS | |
|--------------------|-------------------------------------|
| 1. | RESUMEN EJECUTIVO |
| 2. | MEMORIA DESCRIPTIVA |
| 3. | PRESUPUESTO DE OBRA / RESUMEN TOTAL |

| |
|---|
| 3.1. RESUMEN DE PRESUPUESTO |
| 3.2. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES |
| 3.3. DESAGREGADO DE SUPERVISIÓN |
| 3.4. PRESUPUESTO POR PARTIDAS |
| 3.5. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS |
| 3.6. RELACIÓN DE INSUMOS |
| 3.7. FORMULA POLINOMICA |
| 4. CRONOGRAMAS |
| 4.1. CRONOGRAMA DE AVANCE F |
| 4.2. CRONOGRAMA VALORIZADO |
| 4.3. CRONOGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES |
| 5. CONSIDERACIONES EN LA ELABORACIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS |
| 6. OTROS DOCUMENTOS |

5. PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE PRIMOGÉNITO

Se refiere al costo total de la obra del Expediente Técnico Primogénito, aprobado el 14 de octubre del 2024, con presupuesto vigente al mes de JULIO del 2024, con un presupuesto de s/ 10,269,463.61 soles (diez millones doscientos sesenta y nueve mil cuatrocientos sesenta y tres con 61/100 soles).

| RESUMEN DE PRESUPUESTO | | | | | |
|---|---|--|--------|--------------|---------------|
| "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN IMPITATO CASCADA DISTRITO DE PICHANAQUI DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN" CUI N° 2634730 | | | | | |
| REGION | : | JUNIN | | | |
| PROVINCIA | : | CHANCHAMAYO | | | |
| DISTRITO | : | PICHANAQUI | | | |
| PLAZO | : | 249 DIAS CALENDARIOS EQUIVALENTE 8 MESES | | | |
| LIQUIDACION | : | 60 DIAS CALENDARIOS | | | |
| FECHA | : | JULIO DEL 2024 | | | |
| RESUMEN DEL COSTO DIRECTO | | | | | |
| 1 | : | P.S. IMPITATO | S/. | 6,604,408.05 | |
| A | : | CENTRO DE SALUD | S/. | 3,268,546.61 | |
| B | : | CUARTO DE COMUNICACIONES, TABLEROS Y GRUPO ELECTROGENO | S/. | 209,468.69 | |
| C | : | CASETA DE VIGILANCIA | S/. | 68,431.28 | |
| D | : | CISTERNAS Y CUARTOS DE BOMBAS | S/. | 83,618.07 | |
| E | : | SUB ESTACION ELECTRICA | S/. | 100,256.97 | |
| F | : | OBRA PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES | S/. | 442,985.14 | |
| G | : | SEGURIDAD EN EL TRABAJO | S/. | 113,994.38 | |
| H | : | PLAN DE CONTINGENCIA | S/. | 227,766.01 | |
| I | : | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO | S/. | 1,446,353.08 | |
| J | : | CERCO PERIMETRICO | S/. | 642,987.82 | |
| MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE | | | S/. | 6,604,408.05 | |
| RESUMEN DEL ANALISIS DE COSTOS | | | | | |
| TOTAL COSTO DIRECTO | | | | 6,604,408.05 | |
| COSTOS INDIRECTOS | | | | | |
| GASTOS GENERALES | | | 12.50% | S/. | 825,551.01 |
| UTILIDAD | | | 7.00% | S/. | 462,308.56 |
| SUB TOTAL | | | | | 7,892,267.62 |
| I.G.V. | | | 18.00% | | 1,420,608.17 |
| VALOR REFERENCIAL | | | | S/. | 9,312,875.79 |
| SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS | | | 5.00% | S/. | 465,643.79 |
| ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (Monto total Devengado) | | | | S/. | 170,000.00 |
| GESTION DE PROYECTOS (Monto de acuerdo analitico) | | | | S/. | 119,582.00 |
| COSTO TOTAL DE INVERSION | | | | S/. | 10,068,101.58 |
| CONTROL CONCURRENTE | | | 2.00% | S/. | 201,362.03 |
| COSTO FINAL DE INVERSION | | | | S/. | 10,269,463.61 |

6. PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO

Se refiere al costo total de la obra del Expediente Técnico Actualizado, al mes de MAYO del 2025, con un presupuesto de s/ 10,327,006.59 (Diez millones trescientos veintisiete mil seis con 59/100 soles).



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN

**RESUMEN DE PRESUPUESTO**

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN IMPITATO CASCADA DISTRITO DE PICHANAQUI DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN" CUI N° 2634730

REGION : JUNÍN
 PROVINCIA : CHANCHAMAYO
 DISTRITO : PICHANAQUI
 PLAZO : 240 DIAS CALENDARIOS EQUIVALENTE 8 MESES
 LIQUIDACION : 60 DIAS CALENDARIOS
 FECHA : MAYO DEL 2025

**RESUMEN DEL COSTO DIRECTO**

| | | | | |
|--|---|--|-----|--------------|
| | : | INFRAESTRUCTURA E.S. IMPITATO CASCADA | S/. | 6,627,407.87 |
| A | : | CENTRO DE SALUD | S/. | 3,168,253.54 |
| B | : | CUARTO DE COMUNICACIONES, TABLEROS Y GRUPO ELECTROGENO | S/. | 209,468.69 |
| C | : | CASETA DE VIGILANCIA | S/. | 68,431.28 |
| D | : | CISTERNAS Y CUARTOS DE BOMBAS | S/. | 83,618.07 |
| E | : | SUB ESTACION ELECTRICA | S/. | 100,256.97 |
| F | : | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES | S/. | 408,376.43 |
| G | : | SEGURIDAD EN EL TRABAJO | S/. | 127,049.97 |
| H | : | PLAN DE CONTINGENCIA | | 402,612.02 |
| I | : | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO | | 1,446,353.08 |
| J | : | CERCO PERIMETRICO | S/. | 612,987.82 |
| MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE | | | S/. | 6,627,407.87 |

RESUMEN DEL ANALISIS DE COSTOS

| | | | | |
|---------------------|---|--------|-----|---------------|
| TOTAL COSTO DIRECTO | | | | 6,627,407.87 |
| 2 | COSTOS INDIRECTOS | | | |
| | GASTOS GENERALES | 12.50% | S/. | 828,425.98 |
| | UTILIDAD | 7.00% | S/. | 463,918.55 |
| | SUB TOTAL | | | 7,919,752.40 |
| | I.G.V. | 18.00% | | 1,425,555.43 |
| | VALOR REFERENCIAL | | S/. | 9,345,307.83 |
| | GESTION DE PROYECTOS (Monto de acuerdo analítico) | | S/. | 134,185.00 |
| | SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS | 6.70% | S/. | 626,135.62 |
| | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (Monto total Devengado) | | S/. | 170,000.00 |
| | COSTO TOTAL DE INVERSION | | S/. | 10,275,628.45 |
| | CONTROL CONCURRENT | 0.50% | S/. | 51,378.14 |
| | COSTO FINAL DE INVERSION | | S/. | 10,327,006.59 |

7. COMPARATIVO ENTRE EL PRESUPUESTO PRIMOGÉNITO Y EL ACTUALIZADO

| COMPARATIVO | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|---|--------|--|---------------|-------------------|--------------|-----------------|-------------|---------|
| PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE PRIMOGÉNITO | | | | PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE ACTUALIZADO | | DIFERENCIA EN S/. | | DIFERENCIA EN % | | |
| RESUMEN DEL COSTO DIRECTO | | | | | | | | | | |
| | : | INFRAESTRUCTURA E.S. IMPITATO CASCADA | S/. | 6,604,408.05 | S/. | 6,627,407.87 | | | | |
| A | : | CENTRO DE SALUD | S/. | 3,289,548.61 | S/. | 3,168,253.54 | -106,293.07 | | -3.07% | |
| B | : | CUARTO DE COMUNICACIONES, TABLEROS Y GRUPO ELECTROGENO | S/. | 209,468.69 | S/. | 209,468.69 | 0.00 | | 0.00% | |
| C | : | CASETA DE VIGILANCIA | S/. | 68,431.28 | S/. | 68,431.28 | 0.00 | | 0.00% | |
| D | : | CISTERNAS Y CUARTOS DE BOMBAS | S/. | 83,618.07 | S/. | 83,618.07 | 0.00 | | 0.00% | |
| E | : | SUB ESTACION ELECTRICA | S/. | 100,256.97 | S/. | 100,256.97 | 0.00 | | 0.00% | |
| F | : | OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES | S/. | 442,985.14 | S/. | 408,376.43 | -34,608.71 | | -7.81% | |
| G | : | SEGURIDAD EN EL TRABAJO | S/. | 113,842.28 | S/. | 127,049.97 | 13,205.59 | | 11.45% | |
| H | : | PLAN DE CONTINGENCIA | S/. | 227,766.01 | S/. | 402,612.02 | 174,846.01 | | 76.77% | |
| I | : | MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO | S/. | 1,446,353.08 | S/. | 1,446,353.08 | 0.00 | | 0.00% | |
| J | : | CERCO PERIMETRICO | S/. | 612,987.82 | S/. | 612,987.82 | -30,000.00 | | -4.87% | |
| MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE | | | | S/. | 6,604,408.05 | S/. | 6,627,407.87 | 22,999.82 | 0.35% | |
| RESUMEN DEL ANALISIS DE COSTOS | | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTO DIRECTO | | | | 6,604,408.05 | | 6,627,407.87 | 22,999.82 | | 0.35% | |
| 2 | COSTOS INDIRECTOS | | | | | | | | | |
| | | GASTOS GENERALES | 12.50% | S/. | 825,551.01 | 12.50% | S/. | 828,425.98 | 2,874.98 | 0.35% |
| | | UTILIDAD | 7.00% | S/. | 462,308.56 | 7.00% | S/. | 463,918.55 | 1,609.99 | 0.35% |
| | | SUB TOTAL | | | 7,892,267.62 | | | 7,919,752.40 | 27,484.78 | 0.35% |
| | | I.G.V. | 18.00% | | 1,420,608.17 | 18.00% | | 1,425,555.43 | 4,947.26 | 0.35% |
| | | VALOR REFERENCIAL | | S/. | 9,312,875.79 | | S/. | 9,345,307.83 | 32,432.04 | 0.35% |
| | | GESTION DE PROYECTOS (Monto de acuerdo analítico) | | S/. | 119,582.00 | | S/. | 134,185.00 | 14,603.00 | 12.21% |
| | | SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS | 6.00% | S/. | 465,643.79 | 6.70% | S/. | 626,135.62 | 160,491.84 | 34.47% |
| | | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (Monto total Devengado) | | S/. | 170,000.00 | | S/. | 170,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | COSTO TOTAL DE INVERSION | | S/. | 10,068,191.58 | | S/. | 10,275,628.45 | 207,436.87 | 2.06% |
| | | CONTROL CONCURRENT | 2.00% | S/. | 201,362.03 | 0.50% | S/. | 51,378.14 | -149,983.89 | -74.48% |
| | | COSTO FINAL DE INVERSION | | S/. | 10,269,463.61 | | S/. | 10,327,006.59 | 57,542.98 | 0.56% |

La diferencia entre el presupuesto Primogénito y el expediente actualizado es de: S/. 57,542.98 (CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON 98/100 SOLES), el cual varia por el estudio de mercado al mes de MAYO DEL 2025.



8. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo que se estipula para la ejecución de la presente obra es de 240 días calendarios.

9. MODALIDAD DE EJECUCION

El proyecto se ejecutará por Sistema Contrata.

10. CONCLUSIONES

- De acuerdo al INFORME TECNICO N°105-2025-FGQ, de fecha 10 de junio del 2025 remitido por el EVALUADOR el Ing. Frank Gonzales Quispe donde OTORGA LA APROBACION Y EVALUACION DE LA ACTUALIZACION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN IMPITATO CASCADA DISTRITO DE PICHANAKI DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN", CON CUI: 2634730.
- El expediente técnico "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN IMPITATO CASCADA DISTRITO DE PICHANAKI DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN", CON CUI: 2634730, tiene un presupuesto actualizado de S/ 10,327,006.59 SOLES (diez millones trescientos veintisiete mil seis con 59/100 soles), actualizado al mes de MAYO DEL 2025, con cotizaciones realizadas en el mes de mayo, tal como se detalla en el siguiente cuadro:

| Resumen de Análisis de Costos | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|--------|------------------|
| | DESCRIPCIÓN | | MONTO |
| A | COSTO DIRECTO | | S/ 6,627,407.87 |
| B | GASTOS GENERALES | 12.50% | S/ 828,425.98 |
| C | UTILIDAD | 7.00% | S/ 463,918.55 |
| D | SUB TOTAL | | S/ 7,919,752.40 |
| E | I.G.V. 18% | 18.00% | S/ 1,425,555.43 |
| F | VALOR REFERENCIAL | | S/ 9,345,307.83 |
| G | SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS | 6.70% | S/ 626,135.62 |
| H | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | | S/ 170,000.00 |
| I | GESTION DE PROYECTOS | | S/ 134,185.00 |
| J | COSTO TOTAL DE INVERSION | | S/ 10,275,628.45 |
| K | CONTROL CONCURRENTE | 0.50% | S/ 51,378.14 |
| L | COSTO FINAL DE INVERSION | | S/ 10,327,006.59 |

- Por lo tanto, la Subgerencia de estudios OTORGA LA APROBACION A LA EVALUACION DE LA ACTUALIZACION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS del Expediente Técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN IMPITATO CASCADA DISTRITO DE PICHANAKI DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN", CON CUI: 2634730. SE RECOMIENDA SU APROBACIÓN MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO PARA PODER GESTIONAR EL FINANCIAMIENTO ANTES EL MINISTERIO DE SALUD, YA QUE EL PRESENTE PROYECTO SE ENCUENTRA PRIORIZADO EN LA RM 222-2024-MINSA, PLAN MIL.

(...)"

Que, de acuerdo a la Directiva N° 004-2013-GRJ-GRI-SGE "NORMAS PARA LA ELABORACIÓN, EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TÉCNICO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA O CONTRATA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN", se realizó la actualización de costos y presupuesto del Expediente Técnico denominado: : "MEJORAMIENTO DEL





GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN IMPITATO CASCADA DISTRITO DE PICHANAKI DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN", con CUI N° 2634730;

Que, la Sub Gerencia de Estudios para realizar la aprobación correspondiente, remite a la Gerencia Regional de Infraestructura la actualización de costos y presupuesto del Expediente Técnico del proyecto: : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN IMPITATO CASCADA DISTRITO DE PICHANAKI DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN", con CUI N° 2634730, remitido por el Ing. Yeison Pascual Ramos Paucar y con opinión técnica favorable del Ing. Frank Gonzales Quispe en calidad de evaluador del expediente técnico;

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Estudios y contando con la visación correspondiente;

En uso de las atribuciones conferidas en la Ley N° 27867 y sus Modificadorias, la Resolución Ejecutiva Regional N° 076-2023-GR-JUNIN/GR y de acuerdo con las Funciones Específicas, del Gerente Regional de Infraestructura, según el Manual de Organización y Funciones del Gobierno Regional Junín;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- APROBAR la actualización de costos y presupuesto del Expediente Técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN IMPITATO CASCADA DISTRITO DE PICHANAKI DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN", con CUI N° 2634730, por la modalidad de ejecución de Administración Indirecta – contrata, con un plazo de ejecución de 240 días calendarios, y con un presupuesto vigente al mes de Mayo del 2025 conforme al siguiente detalle:

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| VALOR REFERENCIAL | S/ 9,345,307.83 |
| SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA | S/ 626,135.62 |
| ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO | S/ 170,000.00 |
| GESTION DE PROYECTOS | S/ 134,185.00 |
| COSTO TOTAL DEL INVERSION | S/ 10,275,628.45 |
| CONTROL CONCURRENTES | S/ 51,378.14 |
| COSTO FINAL DEL INVERSION | S/ 10,327,006.59 |

Son: Diez Millones Trescientos Veintisiete Mil Seis Con 59/100 Soles.

ARTÍCULO 2°.- ESTABLECER que la aprobación de la actualización de costos y presupuesto del expediente técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS EN IMPITATO CASCADA DISTRITO DE PICHANAKI DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN", con CUI N° 2634730, es de carácter netamente técnico, siendo que la ejecución del expediente técnico quede supeditada al cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a su priorización y financiamiento;

ARTÍCULO 3°.- DETERMINAR que en caso de existir omisiones, errores, deficiencias, transgresiones legales o transgresiones técnicas en la actualización de costos y presupuestos del expediente técnico la responsabilidad recae, en el Ing. Yeison



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



Pascual Ramos Paucar con registro CIP N° 244688 y Ing. Frank Gonzales Quispe en calidad de evaluador con registro CIP: 206728, y todos los involucrados en la actualización del Expediente Técnico, cuya responsabilidad se extiende hasta la culminación de la ejecución de obra;

ARTÍCULO 4°. – NOTIFICAR, la presente Resolución a Sub Gerencia de Estudios, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás órganos correspondientes del Gobierno Regional Junín.



REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVESE

.....
ING. RONY PAOLO VEJARANO PEREZ
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
La Secretaría General que suscribe, Certifica
que la presente es copia fiel de su original.

HYO. 19 JUN 2023

.....
Abg. Ena M. Borja Pérez
SECRETARIA GENERAL