

RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Nº 146 -2019-G.R.-JUNÍN/GRI.

Huancayo, 18 SEP 2019

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.

VISTO:

El Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA – PALCAMAYO – SAN PEDRO DE CAJAS – CONDORIN – PROVINCIA DE TARMA – JUNIN- SALDO DE OBRA", y demás documentos que se pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución.

CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 114-2019-G.R.-JUNIN/GRI de 22.JUL.2019 se aprobó el expediente técnico de saldo de Obra: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA – PALCAMAYO – SAN PEDRO DE CAJAS – CONDORIN – PROVINCIA DE TARMA - JUNIN", con código SNIP N° 78529, con un presupuesto ascendente a la suma de S/12, 753,580.07 (Doce Millones Setecientos Cincuenta y Tres Mil Quinientos Ochenta con 07/100 Soles):

RESUMEN DE PRESUPUESTO

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA -
PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA
DEPARTAMENTO DE JUNIN

Componente		Monto S/.
COSTO DIRECTO		12,140,837.12
GASTOS GENERALES	2.84%	344,304.95
PRESUPUESTO DE OBRA		12,485,142.07
SUPERVISION	2.15%	268,438.00
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA		12,753,580.07

G. R. I.	
REG. Nº	3669997
EXP. Nº	2503754

RESUMEN									
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN" - SALDO DE OBRA META: 0042									
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL			915,088.27
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES			2,870,222.67
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS			8,699,831.12
TOTAL PRESUPUESTO									12,485,142.07

Supervisión de obra:

PRESUPUESTO ANALITICO DE SUPERVISIÓN DE OBRA 2019																																																																																							
<table><tr><th colspan="4">CONTROL DE MODIFICACIONES</th></tr><tr><td>Modificaciones</td><td>hecho por</td><td>revisado por</td><td>Fecha</td></tr><tr><td>Nº01</td><td>LARO</td><td>YFP</td><td>13/08/2019</td></tr><tr><td>Nº02</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>													CONTROL DE MODIFICACIONES				Modificaciones	hecho por	revisado por	Fecha	Nº01	LARO	YFP	13/08/2019	Nº02																																																														
CONTROL DE MODIFICACIONES																																																																																							
Modificaciones	hecho por	revisado por	Fecha																																																																																				
Nº01	LARO	YFP	13/08/2019																																																																																				
Nº02																																																																																							
OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN																																																																																							
FUNCIÓN : 15 TRANSPORTE																																																																																							
PROGRAMA : 0066 VIAS VECINALES																																																																																							
SUBPROGRAMA : 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS																																																																																							
ACCIÓN DE INVERSIÓN/ OBRA : OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN																																																																																							
PRODUCTO/PROYECTO :																																																																																							
<table><tr><th colspan="6">ANALITICO INICIAL</th><th colspan="4">ANALITICO MODIFICADO</th></tr><tr><th>TT</th><th>G</th><th>SG</th><th>ESP.</th><th>ITEM</th><th>DESCRIPCION</th><th>UND</th><th>CANTIDAD</th><th>TIEMPO DE PARTICIPACION</th><th>PRECIO UNITARIO</th><th>SUB TOTAL</th><th>TOTAL</th><th>EJECUCION DE OBRA</th><th>TIEMPO DE PARTICIPACION</th><th>PRECIO UNITARIO</th><th>TOTAL</th></tr><tr><td colspan="11"></td><td>TOTAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>268,438.00</td></tr><tr><td>2</td><td>6</td><td>2</td><td>3</td><td>2</td><td>1.00</td><td colspan="5">PERSONAL PROFECIONAL</td><td>203,930.00</td><td></td><td></td><td></td><td>238,438.00</td></tr><tr><td>2</td><td>6</td><td>2</td><td>3</td><td>2</td><td>2.00</td><td colspan="5">BIENES</td><td>12,000.00</td><td></td><td></td><td></td><td>30,000.00</td></tr></table>													ANALITICO INICIAL						ANALITICO MODIFICADO				TT	G	SG	ESP.	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	TIEMPO DE PARTICIPACION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL	EJECUCION DE OBRA	TIEMPO DE PARTICIPACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL												TOTAL					268,438.00	2	6	2	3	2	1.00	PERSONAL PROFECIONAL					203,930.00				238,438.00	2	6	2	3	2	2.00	BIENES					12,000.00				30,000.00
ANALITICO INICIAL						ANALITICO MODIFICADO																																																																																	
TT	G	SG	ESP.	ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	TIEMPO DE PARTICIPACION	PRECIO UNITARIO	SUB TOTAL	TOTAL	EJECUCION DE OBRA	TIEMPO DE PARTICIPACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL																																																																								
											TOTAL					268,438.00																																																																							
2	6	2	3	2	1.00	PERSONAL PROFECIONAL					203,930.00				238,438.00																																																																								
2	6	2	3	2	2.00	BIENES					12,000.00				30,000.00																																																																								

Que mediante INFORME N°004-2019-GRJ/GRJ/SGO/RO-RWCO, de fecha 12 de setiembre del 2019, presenta el Ing. Raúl W. Campos Orellana Residente de obra, la modificación del presupuesto analítico por los motivos de que el Gobierno Regional de Junín cuenta con maquinarias las cual no requieren ser alquilados y que se encuentran disponibles en el área de patrimonio, es por esta razón que se requiere la modificación del presupuesto analítico de obra teniendo la siguiente estructura.

PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO									
COSTO DIRECTO						P- PARCIAL	TOTAL		
2	6	2	3	2	4 PERSONAL		1,256,612.48		
2	6	2	3	2	5 BIENES		3,935,754.20		
2	6	2	3	2	6 SERVICIOS		6,948,470.44		
TOTAL S/.							12,140,837.12		

Página 1

PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES									
COSTO DIRECTO						P- PARCIAL	TOTAL		
2	6	2	3	2	5 BIENES		21,204.00		
					Vestuario	10,440.00			
					5 BIENES				
					Utiles de Escritorio	10,764.00			
					6 SERVICIOS		323,100.95		
					Servicios Profesionales	233,900.00			
					Servicios por terceros	89,200.95			
TOTAL S/.							344,304.95		

Página 1

RESUMEN										
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN" - SALDO DE OBRA										
META: 0042										
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL				1,256,612.48
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES				3,956,958.20
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS				7,271,571.39
						TOTAL PRESUPUESTO				12,485,142.07

Que mediante Informe Técnico N°0015-2019-GRJ/GRI/SGO, de fecha 16 de setiembre del 2019, el Sub. Gerente de Obras, solicita la APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO I de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA – PALCAMAYO – SAN PEDRO DE CAJAS – CONDORIN – PROVINCIA DE TARMA – JUNIN – SALDO DE OBRA"**,

Que mediante informe Técnico N°01-2019-IO/LARO/SGSLO/GRJ, de fecha 16 de setiembre el Inspector de obra Ing. Luis Ángel Ruiz Ore, donde se PRONUNCIA FAVORABLEMENTE PARA LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO I de la obra **"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA – PALCAMAYO – SAN PEDRO DE CAJAS – CONDORIN – PROVINCIA DE TARMA – JUNIN – SALDO DE OBRA"**

Que, el proyecto "Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro De Cajas – Condorin – Provincia De Tarma - Junín", se ejecutará por la modalidad de administración directa, y las obras que se ejecuten bajo esta modalidad, deben contar con la asignación presupuestal correspondiente, el personal administrativo y los equipos necesarios, para el cumplimiento de la ejecución del Expediente Técnico – Estructura Funcional es: Función: 016 Transporte, Programa: 052 Transporte Terrestre, Subprograma: 0145 Caminos Rurales, Proyecto: 2111279 **"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA – PALCAMAYO – SAN PEDRO DE CAJAS – CONDORIN – PROVINCIA DE TARMA - JUNIN"**, Componente: Tramo I: Acobamba - Palcamayo, Tramo II Palcamayo – San Pedro de Cajas y Tramo III San Pedro de Cajas - Condorin

Que, la aprobación de expedientes mediante acto resolutivo, constituye un procedimiento formal previo a la ejecución de proyectos de inversión pública en el que interviene la Sub Gerencia de Estudios como evaluador directo y la Gerencia Regional de Infraestructura en la aprobación formal del contenido técnico; de conformidad con lo establecido por el inciso d) del artículo 84°, del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante ORDENANZA REGIONAL N° 304-GRJ/CR, aprobada el 22 de marzo del 2019, la cual se mantiene vigente; debiendo precisarse que las modificaciones que dichos documentos técnicos requieran, deberán seguir la misma formalidad de aprobación, mediante la emisión de un acto resolutivo meramente formal.

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones correspondiente:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO I de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA – PALCAMAYO – SAN PEDRO DE CAJAS – CONDORIN – PROVINCIA DE TARMA – JUNIN – SALDO DE OBRA", quedando según se indica en el cuadro siguiente:

PRESUPUESTO ANALITICO COSTO DIRECTO							P. PARCIAL	TOTAL
2	6	2	3	2	4	PERSONAL		1,256,612.48
2	6	2	3	2	5	BIENES		3,935,754.20
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		6,948,470.44
TOTAL S/.								12,140,837.12
PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES							P. PARCIAL	TOTAL
2	6	2	3	2	5	BIENES		21,204.00
						Vestuario	10,440.00	
2	6	2	3	2	5	BIENES		
						Utiles de Escritorio	10,764.00	
2	6	2	3	2	6	SERVICIOS		323,100.95
						Servicios Profesionales	233,900.00	
						Servicios por terceros	89,200.95	
TOTAL S/.								344,304.95
RESUMEN								
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN" - SALDO DE OBRA								
META: 0042								
2	6	2	3	2	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		1,256,612.48
2	6	2	3	2	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		3,956,958.20
2	6	2	3	2	6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		7,271,571.39
TOTAL PRESUPUESTO								12,485,142.07

ARTICULO SEGUNDO. - APROBAR el Presupuesto Analítico de SUPERVISION DE OBRA del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA – PALCAMAYO – SAN PEDRO DE CAJAS – CONDORIN – PROVINCIA DE TARMA – JUNIN – SALDO DE OBRA", se mantiene según se indica en el cuadro siguiente:



GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN



PRESUPUESTO ANALITICO DE SUPERVISIÓN DE OBRA 2019													
CONTROL DE MODIFICACIONES													
Modificaciones		hecho por		revisado por		Fecha							
N°01		LARO		YFP		13/08/2019							
N°02													
OBRA		OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE Tarma - JUNIN											
FUNCION		15 TRANSPORTE											
PROGRAMA		8066 VIAS VECINALES											
SUBPROGRAMA		800002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS											
ACCION DE INVERSION OBRA		OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE Tarma - JUNIN											
PRODUCTO PROYECTO													

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Estudios, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás órganos correspondientes del Gobierno Regional Junín.

REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE.

Ing. JAKELYN FLORES PEÑA
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO.

18 SEP 2019

B/Abog. Helen S. Díaz Herrera
SECRETARIA GENERAL