

## RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Nº 105 -2020-G.R.-JUNÍN/GRI.

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL  
JUNÍN.

Huancayo, 17 JUL 2020

### VISTO:

El Proyecto: "Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro De Cajas – Condorin – Provincia De Tarma - Junín" - Saldo de Obra, y demás documentos que se pasan a formar parte integrante de los antecedentes de la presente resolución.

### CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional de Junín, es una institución que emana de la voluntad popular, cuenta con personería jurídica de derecho público, que goza de autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal, y como tal tiene la finalidad esencial de fomentar el desarrollo regional, integral y sostenible, promoviendo la inversión pública y privada, conforme lo establece el artículo 2° y 4° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N°27867 y sus modificatorias Leyes N° 27902, 28013, 28926 y 28961;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 114-2019-G.R.-JUNIN/GRI de fecha 22 de Julio del 2019 se aprobó el expediente técnico de saldo de Obra: "Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro De Cajas – Condorin – Provincia De Tarma - Junín" - Saldo de Obra, con Código Único N° 2111279, con un presupuesto ascendente a la suma de S/12,753,580.07 (Doce Millones Setecientos Cincuenta y Tres Mil Quinientos Ochenta con 07/100 Soles):

| RESUMEN DE PRESUPUESTO   |       |               |
|--|-------|---------------|
| MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA DEPARTAMENTO DE JUNIN |       |               |
| Componente   |       | Monto S/.     |
| COSTO DIRECTO  |       | 12,140,837.12 |
| GASTOS GENERALES   | 2.84% | 344,304.95    |
| PRESUPUESTO DE OBRA  |       | 12,485,142.07 |
| SUPERVISION  | 2.15% | 268,438.00    |
| PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA  |       | 12,753,580.07 |

|          |         |
|----------|---------|
| G. R. I. |         |
| REG. Nº  | 4219454 |
| EXP. Nº  | 2896659 |

Que, mediante **Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 125-2019-G.R.-JUNIN/GRI** de fecha 20 de Agosto del 2019 se Aprobó el Presupuesto Analítico de Obra y de la Supervisión del Proyecto: **"Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma – Junín"** - Saldo de Obra.

Que, mediante **Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 146-2019-G.R.-JUNIN/GRI** de fecha 18 de Setiembre del 2019 se Aprobó el Presupuesto Analítico Modificación I de la Obra: **Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma – Junín"** - Saldo de Obra.

Que, mediante **Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 158-2019-G.R.-JUNIN/GRI** de fecha 01 de Octubre del 2019 se Aprobó el Presupuesto Analítico Modificación II de la Obra: **"Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma – Junín"** - Saldo de Obra.

Que, mediante **Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 031-2020-G.R.-JUNIN/GRI** de fecha 14 de Febrero del 2020 se Aprobó el Presupuesto Analítico de Obra y Supervisión Para el Año 2020 del proyecto: **"Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma – Junín"** - Saldo de Obra.

Que, mediante **Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 097-2020-G.R.-JUNIN/GRI** de fecha 09 de Julio del 2020 se Declara Procedente la Solicitud de Ampliación Excepcional de Plazo de la Obra: **"Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma – Junín"** - Saldo de Obra.

Que, mediante **Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 098-2020-G.R.-JUNIN/GRI** de fecha 09 de Julio del 2020 se Aprobó el Presupuesto Analítico Modificada II para el Año 2020 del proyecto: **"Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma - Junín"** - Saldo de Obra.

Que mediante **INFORME TÉCNICO N° 019-2020-GRJ/GRI/SGO/RO-WGO**, de fecha 13 de Julio del 2020, el Ing. Wilber Gonzales Quispe - Residente de obra, solicita a la **Sub Gerencia de Obras** la Aprobación del Presupuesto Analítico Modificado III con la siguiente consideración:

INFORME TÉCNICO N°019-2020-GRJ/GRI/SGO/RO-WGO

...(...)

7. Conclusiones y recomendaciones:







OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN" - SALDO DE OBRA

|                  |   |  |
|------------------|---|--|
| AÑO              | : | 2020   |
| FUNCION          | : | 16 TRANSPORTE  |
| PROGRAMA         | : | 052 TRANSPORTE TERRESTRE   |
| SUB-PROGRAMA     | : | 0145 CAMINOS VIALES  |
| PROYECTO         | : | OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE Tarma - JUNIN" - SALDO DE OBRA |
| DEPENDENCIA      | : | GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS   |
| MODAL. EJECUCION | : | ADMINISTRACIÓN DIRECTA   |

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN" - SALDO DE OBRA

### Resumen de Presupuesto Analítico -RO

| Resumen de Presupuesto Analítico -RO |   |   |   |   |   |  |  |  |              |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--------------|
| 2                                    | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL  |  |  | 11,334.37    |
| 2                                    | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES    |  |  | 1,271,463.60 |
| 2                                    | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS |  |  | 3,371,237.03 |
|                                      |   |   |   |   |   | TOTAL PRESUPUESTO  |  |  | 4,654,035.00 |

### Resumen de Presupuesto Analitico -ROOC

| Resumen de Presupuesto Analítico - ROOC |   |   |   |   |   |  |  |  |              |
|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--------------|
| 2                                       | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL  |  |  | 279,315.13   |
| 2                                       | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES    |  |  | 248,112.22   |
| 2                                       | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS |  |  | 1,421,221.65 |
|   |   |   |   |   |   | TOTAL PRESUPUESTO  |  |  | 1,948,649.00 |

### Resumen de Presupuesto Analitico - 3ra Modificacion

| Resumen de Presupuesto Analítico - 3ra Modificación |   |   |   |   |   |  |  |  |              |
|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--------------|
| 2   | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL  |  |  | 290,649.50   |
| 2   | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES    |  |  | 1,519,575.82 |
| 2   | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS |  |  | 4,792,458.68 |
|   |   |   |   |   |   | TOTAL PRESUPUESTO  |  |  | 6,602,684.00 |

Por lo que esta residencia solicita la aprobación de la 3ra Modificación de Analítico de manera de garantizar la Ejecución de Obra.

...(...)

Que mediante **INFORME TÉCNICO N° 067-2020-GRJ/GRI/SGO**, de fecha 15 de Julio del 2020, el **Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos - Sub Gerente de Obras**, solicita a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, la **Aprobación del Presupuesto Analítico Modificado III Vía Acto Resolutivo**, con la siguiente consideración:

INFORME TÉCNICO N°067-2020-GRJ/GRI/SGO

...(...)

#### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

...(...)

Se solicita la aprobación del PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO III VÍA ACTO RESOLUTIVO del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA – PALCAYAYO – SAN PEDRO DE CAJAS – CONDORIN – PROVINCIA DE Tarma – JUNÍN" - SALDO DE OBRA de acuerdo a la siguiente estructura:

OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN" - SALDO DE OBRA

### Resumen de Presupuesto Analitico -RO

| Resumen de Presupuesto Analítico -RO |   |   |   |   |   |  |  |  |              |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--------------|
| 2                                    | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL  |  |  | 11,334.37    |
| 2                                    | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES    |  |  | 1,271,463.60 |
| 2                                    | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS |  |  | 3,371,237.03 |
|                                      |   |   |   |   |   | TOTAL PRESUPUESTO  |  |  | 4,654,035.00 |

### Resumen de Presupuesto Analitico -ROOC

| Resumen de Presupuesto Analítico - ROOC |   |   |   |   |   |  |  |  |              |
|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--------------|
| 2                                       | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL  |  |  | 279,315.13   |
| 2                                       | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES    |  |  | 248,112.22   |
| 2                                       | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS |  |  | 1,421,221.65 |
|   |   |   |   |   |   | TOTAL PRESUPUESTO  |  |  | 1,948,649.00 |

| Resumen de Presupuesto Analítico - 3ra Modificación |   |   |   |   |   |  |              |
|---|---|---|---|---|---|--|--------------|
| 2   | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL  | 290,649.50   |
| 2   | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES    | 1,519,575.82 |
| 2   | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS | 4,792,458.68 |
|   |   |   |   |   |   | TOTAL PRESUPUESTO  | 6,602,684.00 |

...(...)

Que, mediante CARTA N° 006-2020-SO-FDRR/SGSLO/GRJ-CONDORIN, INFORME N° 005-2020-SO-FDRR/SGSLO/GRJ-CONDORIN, de fecha 15 de Julio del 2020, el Ing. Fernando Denis Raza Reymundo - Supervisor de Obra, aprueba el Presupuesto Analítico Modificado III, con la siguiente consideración:

INFORME N° 005-2020-SO-FDRR/SGSLO/GRJ-CONDORIN

...(...)

V. CONCLUSIONES:

- Por lo tanto, esta Supervisión **Aprueba** la 3RA MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO ANALÍTICO ANTERIOR APROBADO mediante **RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 098-2020-GR-JUNIN/GRI**, teniendo un Nuevo Resumen de Gastos.

| <b>RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO - 3RA MODIFICACION</b>   |   |  |   |   |   |  |              |  |  |
|--|---|--|---|---|---|--|--------------|--|--|
| OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN" - SALDO DE OBRA |   |  |   |   |   |  |              |  |  |
| AÑO  |   | 2020   |   |   |   |  |              |  |  |
| FUNCION  |   | 16 TRANSPORTE  |   |   |   |  |              |  |  |
| PROGRAMA   |   | 052 TRANSPORTE TERRESTRE   |   |   |   |  |              |  |  |
| SUB-PROGRAMA   |   | 0145 CAMINOS VIALES  |   |   |   |  |              |  |  |
| PROYECTO   |   | OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN" - SALDO DE OBRA |   |   |   |  |              |  |  |
| DEPENDENCIA  |   | GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS   |   |   |   |  |              |  |  |
| MODAL. EJECUCION   |   | ADMINISTRACIÓN DIRECTA   |   |   |   |  |              |  |  |
| OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN" - SALDO DE OBRA |   |  |   |   |   |  |              |  |  |
| META: 00152  |   |  |   |   |   |  |              |  |  |
| <b>Resumen de Presupuesto Analitico - RO</b>   |   |  |   |   |   |  |              |  |  |
| 2  | 6 | 2  | 3 | 2 | 4 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL  | 11,334.37    |  |  |
| 2  | 6 | 2  | 3 | 2 | 5 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES    | 1,271,463.60 |  |  |
| 2  | 6 | 2  | 3 | 2 | 6 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS | 3,371,237.03 |  |  |
|  |   |  |   |   |   | TOTAL PRESUPUESTO  | 4,654,035.00 |  |  |
| <b>Resumen de Presupuesto Analitico - ROOC</b>   |   |  |   |   |   |  |              |  |  |
| 2  | 6 | 2  | 3 | 2 | 4 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL  | 279,315.13   |  |  |
| 2  | 6 | 2  | 3 | 2 | 5 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES    | 248,112.22   |  |  |
| 2  | 6 | 2  | 3 | 2 | 6 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS | 1,421,221.65 |  |  |
|  |   |  |   |   |   | TOTAL PRESUPUESTO  | 1,948,649.00 |  |  |
| <b>Resumen de Presupuesto Analitico - 3ra Modificacion</b>   |   |  |   |   |   |  |              |  |  |
| 2  | 6 | 2  | 3 | 2 | 4 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL  | 290,649.50   |  |  |
| 2  | 6 | 2  | 3 | 2 | 5 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES    | 1,519,575.82 |  |  |
| 2  | 6 | 2  | 3 | 2 | 6 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS | 4,792,458.68 |  |  |
|  |   |  |   |   |   | TOTAL PRESUPUESTO  | 6,602,684.00 |  |  |

Se aprueba en Presupuesto Analítico (3ra Modificación).

Que, mediante REPORTE N° 1224-2020-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 16 de Julio del 2020 la Ing. Gaby Paula Lozano Chambergó - Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, remite la Aprobación del Presupuesto Analítico Modificado III de Obra: "Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba - Palcamayo - San Pedro de Cajas - Condorin - Provincia de Tarma - Junín" - Saldo de Obra.





Que, el proyecto **"Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma - Junín"** - **Saldo de Obra**, se ejecutará por la Modalidad de Administración Directa, y las obras que se ejecuten bajo esta modalidad, deben contar con la Asignación Presupuestal correspondiente, el personal administrativo y los equipos necesarios, para el cumplimiento de la ejecución del Expediente Técnico – Estructura Funcional es: Función: 16 Transporte, Programa: 052 Transporte Terrestre, Subprograma: 0145 Caminos Viales

Que, la Aprobación de Expedientes mediante Acto Resolutivo, constituye un procedimiento formal previo a la ejecución de proyectos de inversión pública en el que interviene la Sub Gerencia de Estudios como evaluador directo y la Gerencia Regional de Infraestructura en la aprobación formal del contenido técnico; de conformidad con lo establecido por el inciso d) del artículo 84°, del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado mediante Ordenanza Regional N° 304-GRJ/CR, Aprobada el 22 de marzo del 2019, la cual se mantiene vigente; debiendo precisarse que las modificaciones que dichos documentos técnicos requieran, deberán seguir la misma formalidad de aprobación, mediante la emisión de un acto resolutivo meramente formal.

Estando a lo propuesto por la Sub Gerencia de Obras y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y contando con las visaciones correspondiente:

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el Presupuesto Analítico Modificado III de la obra:**  
**"Mejoramiento de la Carretera a Nivel de Asfaltado Tramo: Acobamba – Palcamayo – San Pedro de Cajas – Condorin – Provincia de Tarma - Junín"** - **Saldo de Obra**, quedando según se indica en el cuadro siguiente:

| <b>RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALITICO - 3RA MODIFICACION</b>  |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN" - SALDO DE OBRA</b> |   |  |  |
| <b>AÑO</b>  | : | 2020   |  |
| <b>FUNCION</b>  | : | 16 TRANSPORTE  |  |
| <b>PROGRAMA</b>   | : | 052 TRANSPORTE TERRESTRE   |  |
| <b>SUB-PROGRAMA</b>   | : | 0145 CAMINOS VIALES  |  |
| <b>PROYECTO</b>   | : | OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN" - SALDO DE OBRA |  |
| <b>DEPENDENCIA</b>  | : | GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN - SUB GERENCIA DE OBRAS   |  |
| <b>MODAL. EJECUCION</b>   | : | ADMINISTRACIÓN DIRECTA   |  |
| <b>OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN" - SALDO DE OBRA</b> |   |  |  |
| <b>META: 00152</b>  |   |  |  |



| Resumen de Presupuesto Analítico -RO                |   |   |   |   |   |  |              |
|---|---|---|---|---|---|--|--------------|
| 2   | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL  | 11,334.37    |
| 2   | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES    | 1,271,463.60 |
| 2   | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS | 3,371,237.03 |
|   |   |   |   |   |   | TOTAL PRESUPUESTO  | 4,654,035.00 |
| Resumen de Presupuesto Analítico -ROOC              |   |   |   |   |   |  |              |
| 2   | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL  | 279,315.13   |
| 2   | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES    | 248,112.22   |
| 2   | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS | 1,421,221.65 |
|   |   |   |   |   |   | TOTAL PRESUPUESTO  | 1,948,649.00 |
| Resumen de Presupuesto Analítico - 3ra Modificacion |   |   |   |   |   |  |              |
| 2   | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL  | 290,649.50   |
| 2   | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES    | 1,519,575.82 |
| 2   | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS | 4,792,458.68 |
|   |   |   |   |   |   | TOTAL PRESUPUESTO  | 6,602,684.00 |

**ARTICULO SEGUNDO. - NOTIFICAR**, la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Obras, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los demás órganos correspondientes del Gobierno Regional Junín.

**ARTICULO TERCERO. - DERIVAR**, los actuados a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras para los fines correspondiente.

**REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHIVESE.**

  
 .....  
**Ing. LUIS ANGEL RUIZ ORE**  
 Gerente Regional de Infraestructura  
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

**GOBIERNO REGIONAL JUNÍN**  
 Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO.

17 JUL 2023

  
 .....  
**Abog. Helen S. Díaz Herrera**  
 SECRETARIA GENERAL